

Investīciju plāna aktualizācija

"Pasākums ir pilnībā pabeigts", "Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam", "Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2024.g.", "Pasākumu nav plānots veikt"

VTP1: Attīstīta un racionāla inženiertehniskā infrastruktūra

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	Ā1.1.2.3. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana līdz Stapriņiem	VTP1	220 000	50		50		2023.-2024.	Izpildīts. Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai līdz Stapriņiem. 2023.gadā izstrādāts būvprojekts.	SIA "Ādažu ūdens"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
1.2.	Ā1.1.4.3. Jaunas uz atjaunojamiem resursiem balstītas, katlu mājas izbūve (vai esošās pārbūve) Ādažu centrā	VTP1	800 000		x		x	2021.	Izpildīts. Pārbūvēta – izbūvēta jauna – esoša, uz atjaunojamiem resursiem balstīta, katlu māja Ādažu centrā, lai nodrošinātu centralizēto siltumapgādi.	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
1.3.	C1.1.2.1.2. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība piekrastes ciemos (Mežrožu ielā)	VTP1	71 200	100				2021.	Izpildīts. Ūdensvada izbūve Mežrožu ielā, Carnikavā.	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
1.4.	C1.1.2.1.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība piekrastes ciemos (Nēģu iela)	VTP1	111 640	100				2025.-2027.	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Nēģu ielā.	SIA "Ādažu ūdens"	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
1.5.	C1.1.2.1.3. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība piekrastes ciemos (Kallngales NAI)	VTP1	3 000 000	100				2022.-2025.	Kallngales NAI paplašināšana līdz 110 m ³ diennaktī. Līdz 2022.gada beigām izstrādāts TP. Atlikts saistībā ar aizņēmuma pieejamību.	SIA "Ādažu ūdens"	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek veikta izpēte.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.6.	C1.1.6.1. Interneta pieejas punktu izveide	VTP1	50 000	15	85			2022.-2027.	Izveidoti publiskā interneta pieejas punkti visos ciemos (prioritāri – Lilastes stāvlaukums, pie plānotā pašvaldības pakalpojumu centra Mežciema iela 26, Dangu mežs, Gaujas stacija, Garciema stacija, Carnikavas tirgus laukums.).	ITN	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izveidoti publiskā interneta pieejas punkti visos ciemos (prioritāri – Lilastes stāvlaukums, pie plānotā pašvaldības pakalpojumu centra Mežciema iela 26, Dangu mežs, Gaujas stacija, Garciema stacija, Carnikavas tirgus laukums.).
1.7.	C1.1.4.3. Siltumtrašu atjaunošana	VTP1	100 000	100				2024.-2027.	Siltumtrases rekonstrukcija Carnikavā; Siltummezglu modernizācija (Stacijas ielā 5 un Stacijas ielā 7 – 2024.gadā). Atjaunotas siltumtrases 300 m garumā.	SIA “Ādažu namsaimnieks”	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Darbi ir veikti objektos Jūras 11 un Zvejnieku 23. Stacijas ielā 5 un Stacijas ielā 7 2024. gadā darbi netika veikti.
1.8.	Ā1.1.2.5. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana Smilgās	VTP1	320 000	100				2021.-2023.	Izpildīts. Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai Smilgās.	SIA “Ādažu ūdens”	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
1.9.	Ā1.1.2.4. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu attīstības projektu īstenošana, t.sk., centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai	VTP1	3 250 000				100	2021.-2027.	Aktivitātes centralizētās kanalizācijas sistēmas attīstībai (ieskaitot pieslēgumu skaitu palielināšanu). Centralizēto tīklu izbūve Ādažu aglomerācijā atbilstoši SIA “Ādažu ūdens”	SIA “Ādažu ūdens”	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									investīciju projektu sarakstam. Blīvi apdzīvota teritorija ūdenssaimniecības pakalpojumiem – SIA “Ādažu ūdens” izpratnē ir ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas aglomerācija – Ādaži, Kadaga, Stapriņi un Garkalne. Trūkstošo kanalizācijas tīklu posmu izbūve Baltezerā. Inženiertehnisko sistēmu, t.sk., ūdenssaimniecības attālināta vadība (attīrīšanas iekārtu attālināta kontrole, slūžu attālināta kontrole u.tml.). Pabeigta NAI jaudas palielināšanas būvprojekta un tīklu būvprojekta izstrāde līdz Katlapu ceļam.			
1.10 .	Ā1.1.2.6. Svītrots (25.04.2024.)											
1.11 .	Ā1.1.4.5. Svītrots (26.04.2022.)											
1.12 .	C1.1.4.4. Pāreja uz AER katlu mājā Tulpju ielā 5, Carnikavā	VTP1	1 204 478	75	25			2022.-2027.	2022.gadā sagatavots pieteikums un saņemts apstiprinājums tā atbalstam. Piedaloties	P/A “CKS”	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Priekšlikums precizēt pasākuma

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									CFLA projektu konkursā "4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 3. kārtā", Tulpju ielas 5 ēkā tiks veikti būvdarbi AER katlu mājas ierīkošanai (2 granulu katli), saules paneļu uzstādīšanai (karstā ūdens sagatavošanai), kā arī siltuma akumulācijas tvertnes uzstādīšanai, un tehnoloģisko sistēmu apsaites būvniecībai. Projekts līdz 2023.gadam nav uzsākts, jo izsludinātajā iepirkumā nepieteicās pretendenti.			atbildīgo iestādi – SIA "Ādažu Namsaimnieks".
1.13 .	Ā1.1.4.6. Pāreja uz AER katlu mājā Elīzes ielā 10, Kadagā	VTP1		x	x			2022.	Izpildīts. Tiek īstenoti pasākumi pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem katlu mājā Elīzes ielā 10, Kadagā.	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
1.14 .	Ā1.1.4.7. Pāreja uz AER katlu mājā Ūbeļu ielā 2, Podniekos	VTP1	1 204 478	75	25			2022.	Izpildīts. Tiek īstenoti pasākumi pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem katlu mājā Ūbeļu ielā 2,	SIA "Balteneko"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Podniekos. Piedaloties CFLA projektu konkursā “4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 3. kārtā”, Tulpju ielas 5 ēkā tiks veikti būvdarbi AER katlu mājas ierīkošanai (2 granulu katli), saules paneļu uzstādīšanai (karstā ūdens sagatavošanai), kā arī siltuma akumulācijas tvertnes uzstādīšanai, un tehnoloģisko sistēmu apsaites būvniecībai.			
1.15 .	Ā1.1.4.8. Svītrots (26.04.2022.)											
1.16 .	C1.1.4.5. Centralizētās siltumapgādes sistēmas izveide Carnikavā ar divām katlu mājām	VTP1	1 326 082	x	x		x	2023.-2027.	Carnikavā izveidota CSS ar divām katlu mājām. 2024.gadā veikts Carnikavas siltumapgādes sistēmas attīstības scenāriju tehniski ekonomiskais izvērtējums.	P/A “CKS”	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2024.gadā veikts Carnikavas siltumapgādes sistēmas attīstības scenāriju tehniski ekonomiskais izvērtējums. Priekšlikums precizēt pasākuma atbildīgo iestādi – SIA “Ādažu Namsaimnieks”.
1.17 .	Ā1.1.4.9. Ādažu vidusskolas ēkas Gaujas ielā 30, Ādažos un Ādažu Kultūras centra Gaujas ielā	VTP1	1 213 425	x	x		x	2023.-2027.	Ādažu vidusskolas ēka un Ādažu Kultūras centra ēka tiek pieslēgtas CSS. Gan	SIA “Ādažu Namsaimnieks”	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Uzsākta tehniskā projekta izstrāde.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
				5	6	7	8					
1	2	3	4					9	10	11	12	13
	33A, Ādažos, pieslēgšana CSS								ĀVS, gan Kultūras centrā uzstādīts: saules PV, gaiss-gaiss siltumsūkņis.			
1.18.	Ā1.1.4.10. Biroju ēkas Pirmā ielā 42A, Ādažos pieslēgšana CSS	VTP1	65 831	x	x		x	2023.-2027.	Biroju ēka Pirmā ielā 42A, Ādažos tiek pieslēgta CSS. Ēkā uzstādīts: saules PV, gaiss-gaiss siltumsūkņis.	SIA "Ādažu Namsaimnieks", P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek izpētes darbi.
1.19.	Ā1.1.4.11. Ēkas Gaujas ielā 16, Ādažos pieslēgšana CSS	VTP1	58 406	x	x		x	2023.-2027.	Ēka Gaujas ielā 16, Ādažos tiek pieslēgta CSS. Ēkā uzstādīts: saules PV, gaiss-gaiss siltumsūkņis.	SIA "Ādažu Namsaimnieks", P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika veikta topogrāfijas aktualizācijas, būvprojekta izstrāde. Uzsākta tehniskā projekta izstrāde.
1.20.	C1.1.2.3. Projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārtā" īstenošana	VTP1	1 528 555	x	x			2017.-2023.	Izpildīts. Projekta ietvaros tika izbūvēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli Mazajā Gaujas, Līņu, Mazajā Lašu, Vimbu, Mežrožu, Ceriņu, Draudzības, Ludmilas Azarovas, Bišu, Jāņa, Viestura, Īsā, Cīrulīšu, Kokgaujas, Dambja un Rūpnieku ielās.	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
1.21.	Ā1.1.2.7. Ūdenssaimniecības tīklu savienojuma izveide starp Ādažiem un Carnikavu	VTP1	3 000 000	100				2027.	Izveidots ūdenssaimniecības tīklu savienojums starp Ādažu pilsētu un Carnikavas ciemu	SIA "Ādažu ūdens"	Ādažu Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
1.22.	C1.1.2.1.4. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu	VTP1	900 000* (kopā ar	100				2027.	Lai nepiesārņotu Langas upi, izbūvēt	SIA "Ādažu ūdens"	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	attīstība piekrastes ciemos (Ērgļu iela)		pasākumu C3.1.2.1.5.)						centralizētās ūdens un kanalizācijas sistēmas Ērgļu ielā, kas iet paralēli Langas upei. Pasākumi C3.1.2.1.5. un C1.1.2.1.4. realizējami kā vienots vesels, jo pēc tīklu izbūves noteikti jāatjauno segums.			

VTP2: Darbspējīgas polderu un citas meliorācijas sistēmas

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.	Ā2.1.1.2. Krasta nostiprināšanas pasākumu īstenošana posmā no 00/00 līdz Kadagas tiltam, t.sk., pie Ādažu Kultūrizglītības centra RS2, RS3 un RS1 (projekts “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, pirmā daļa”, 5.1.1.0/17/I/009)	VTP2	3 207 803	65,76	27,94	6,30		2021.- 2024.	Nostiprināts krasts, nepieļaujot krasta tālāku noskalošanu un aizsargājot atjaunoto Centra poldera aizsargdambi (rievpāli, rievsienu veidošana, straumes novirzīšana ar būnām).	P/A “CKS”, APN	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
2.2.	C2.1.3.1. Laveru un Mangaļu sūkņu stacijas rekonstrukcija	VTP2	800 000	x	x			2025.- 2027.	Rekonstruēta Mangaļu sūkņu stacija. Rekonstruēta Laveru sūkņu stacija. Mūsdienīgas Mangaļu sūkņu stacijas izbūve un vieda vadība (attālināta	P/A “CKS”	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansejuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
				5	6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									kontrole). Ir sagatavota TS.			
2.3.	Ā2.1.1.3. Pretplūdu aizsargbūvju būvniecība no Kadagas tilta līdz Gaujas-Daugavas kanālam (t.sk. sūkņu stacija)	VTP2	7 255 160	43,74	56,23			2024.-2027.	Izstrādāti pretplūdu aizsarggrāvju būvprojekti un izbūvēts pretplūdu dambis no Gaujas tilta līdz Gaujas – Daugavas kanālam: • jauna aizsargdambja būvniecība Gaujas kreisajā krastā (no Kadagas tilta līdz Gaujas – Daugavas kanālam), • jaunas poldera sūkņu stacijas Nr.2 (pie Vējupes caurtekas-regulatora) būvniecība, • Gaujas kreisā krasta atsevišķu posmu stiprināšanu, • Kadagas ceļa pārbūvei (no Kadagas tilta līdz pagriezienam uz “Abzaļiem”). Pasargātas teritorijas no applūšanas, t.sk. Ādažu vidusskola.	APN, “CKS”	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
2.4.	C2.1.3.2. Carnikavas ciema Cēlāju daļas aizsardzība pret krasta eroziju (Viena kārtā no pasākuma Nr. Ā2.1.1.4.)	VTP2	650 000	x	x			2025.-2027.	Krasta nostiprināšana ar rievsienu aiz novadpēniecības centra līdz Cēlājiem. Cēlāju ciemata aizsardzība un 1,2 km krasta stiprinājumu	P/A “CKS”, APN	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansejuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									izbūve. Nodrošināta Cēlāju ciema iedzīvotāju aizsardzība pret krasta eroziju.			
2.5.	Ā2.1.1.1.1. Polderu teritoriju attīstība (<i>Stapriņu novadgrāvja, Ādažu Centra poldera novadgrāvja atjaunošana</i>)	VTP2	140 000	10	90			2025.-2027.	Atjaunoti novadgrāvji no Stapriņiem līdz Gaujas – Daugavas kanālam un gar Ādažu Centra poldera aizsargdambi.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
2.6.	Ā2.1.2.2. Zeduļu dambja atjaunošana Saules plavās	VTP2	270 000	x			x	2024.-2027.	Pasargātas teritorijas “Pārgaujas” teritorijā 2,2 km garumā. 2024.gadā daļēji uzsākts un daļēji nostiprinātas nogāzes, planēta virsma.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
2.7.	Ā2.1.3.1.1. Hidroloģiskā modeļa izstrāde un nepieciešamo pasākumu veikšana plūdu risku mazināšanai (<i>hidromodeļa izstrāde</i>)	VTP2	57 959	100				2024.	Izstrādāts hidromodelis. Veikti pasākumi plūdu riska mazināšanai atbilstoši izstrādātajam hidroloģiskajam modelim.	APN, P/A “CKS”	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
2.8.	Ā2.1.3.2. Plūdu riska novēršanas pasākumu un rīcības noteikšana	VTP2	7 260	100				2023.	Izpildīts. Noteikti pasākumi un rīcības plūdu riska novēršanai. 2023.gadā sagatavots eksperta atzinums saistībā ar Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027.gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa 2.1.3.2. pasākuma “Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi” projektu priekšatlasei.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
				5	6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.9.	Ā2.1.3.3. Gaujas krastu erozijas monitoringa veikšana un upes gultnes korekcija, izmantojot gultnes bagarēšanu	VTP2	500 000	100				2025.-2027.	Pastāvīgi tiek veikts Gaujas krasu erozijas monitorings un upes gultnes korekcijas, izmantojot gultnes bagarēšanu.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
2.10	Ā2.1.2.3. Upmalu aizsargdambja izbūve Pārgaujas pusē (labajā krastā)	VTP2	800 000	x			x	2026.-2027.	Izbūvēts Upmalu aizsargdambis Pārgaujas pusē (labajā krastā) esošo apdzīvoto teritoriju applūšanas mazināšanai. Pirms būvprojekta izstrādes nepieciešams veikt hidromodeļa izstrāde.	P/A "CKS", APN	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
2.11.	Ā2.1.1.4. Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi Ādažu novadā	VTP2	7 700 000	x	x	x		2026.-2027.	Projekta "Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi" ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes: 1. Plūdu riska izpēte Garkalnes ciemā (ietverot teritoriju no Gaujas – Daugavas kanālam līdz Āņiem), Ādažu novadā. 2. Jauna Gaujas upes kreisā krasta nostiprinājuma erozijas mazināšanai izbūve Carnikavas pagastā, Ādažu novadā. 3. Esošās koka rievsienu Gaujas upes kreisajā krastā	P/A "CKS", APN	Ādažu Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									nostiprinājuma pārbūve krasta erozijas mazināšanai Carnikavas pagastā, Ādažu novadā.			
2.12.	C2.1.2.1. Largas upes caurteces nodrošināšana	VTP2	1 000 000	x			x	2027.	Īstenoti meliorācijas pasākumi, t.sk., upes Langa attīrīšanas darbi no Kalgales tilta līdz Ērgļu ielas beigām.	P/A "CKS", APN	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
2.13.	Ā2.1.3.1.2. Hidroloģiskā modeļa izstrāde un nepieciešamo pasākumu veikšana plūdu risku mazināšanai (ietekmes uz vidi novērtējuma izstrāde)	VTP2	62 041	x			x	2025.- 2027.	Veikts ietekmes uz vidi novērtējums. Veikti pasākumi plūdu riska mazināšanai atbilstoši izstrādātajam hidroloģiskajam modelim.	APN, P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.

VTP3: Attīstīta, droša un mobila satiksmes infrastruktūra

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.1.	C3.1.2.1.2. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība (Aizvēju iela)	VTP3	7 230	10	90			2020.- 2022.	Izpildīts. Precizēts būvprojekts, izsludināts iepirkums. Aizvēju ielā veikta dubultā virsmas apstrāde. Projekts "Aizvēja ielas Garcimā, dubultā virsmas apstrāde.	P/A "CKS", APN	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
3.2.	C3.2.4.1. EiroVelo 13 posma Vecāķi – Lilaste projektēšana	VTP3	3 500 000	x	x			2020.- 2021.	Izpildīts. Izstrādāts EiroVelo 13 ceļa posma Vecāķi – Lilaste būvprojekts. Tehniskais	P/A "CKS", APN	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									projekts tika pabeigts 2021.gadā.			
3.3.	Ā3.1.2.3.1. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (<i>Bērzu iela</i>)	VTP3	80 000	100				2026.-2027.	Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomaiņa. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. 200 m.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
3.4.	C3.1.1.1.1. Carnikavas ciema centra drošas transporta/gājēju sistēmas izveidošana (<i>Stacijas iela</i>)	VTP3	715 605	100				2021.	Izpildīts. Stacijas ielas posma no Rīgas ielas līdz Rīgas ielai un auto stāvlaukuma pārbūve (500m).	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
3.5.	C3.1.1.1.2. Carnikavas ciema centra drošas transporta/gājēju sistēmas izveidošana (<i>Liepu aleja</i>)	VTP3	200 000	100				2021.-2024.	Izpildīts. Liepu alejas asfaltbetona seguma atjaunošana, brauktuves paplašināšana. 2021. gadā izstrādāts TP, bet tas ir jāpārstrādā (ar ietvi).	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
3.6.	C3.1.2.1.1. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība (<i>Viršu iela</i>)	VTP3	195 000	100				2021. - 2024.	Izpildīts. Viršu ielas posma asfaltbetona seguma atjaunošana, brauktuves paplašināšana. 2021. gadā izstrādāts TP.	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
3.7.	Ā3.1.2.1.1. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (<i>Ķiršu iela</i>)	VTP3	2 071 437	100				2021.-2025.	"Ķiršu ielas rekonstrukcija (0,8 km)". Izstrādāts TP. Izbūvēts betona bruģakmens segumu, trotuārs. Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomaiņa. Ķiršu un Ziedu ielas projekti tiek īstenoti kopā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). Līdz 2022.gadam īstenotās Ķiršu ielas atjaunošanas izmaksas veidoja 838 737 EUR. 2024.gadā – no	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Saules ielas līdz Attekas ielai. Atlikusī kārta – līdz 2025.gadam (2025. gadā – no Pirmās ielas līdz Rīgas gatvei.).			
3.8.	Ā3.1.2.1.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Mežaparka ceļš)	VTP3	1 911 762	48%			52%	2021.-2027.	Atjaunots Mežaparka ceļš: izbūvēts ceļa brauktuves posms (1,6 km), atjaunots asfaltbetona segums, izbūvēts gājēju un velosceļš. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). 2019.gadā izstrādātais būvprojekts 23.03.2021. tika sadalīts kārtās: 1) 1.kārta: Ilķenes ceļa pārbūve posmā no A1 līdz Mežaparka ceļam, 2) 2.kārta: Mežaparka ceļa pārbūve posmā no Ilķenes ceļa līdz Smilšu ielai, 3) 3.kārta: Mežaparka ceļa pārbūve posmā no Smilšu ielas līdz Kadagas ceļam. 2022.gadā tika īstenota 3.kārta.	P/A “CKS”, Aizsardzības ministrija	Ādažu	Pasākums nav izpildīts 2024.gadā nekas netika veikts.
3.9.	Ā3.1.4.3. Ceļa izbūve uz Ādažu dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem un rehabilitācijas centru bērniem ar īpašām vajadzībām	VTP3	50 000	100				2021.	Izpildīts. Izbūvēts ceļš no Attekas ielas līdz Ādažu dienas aprūpes centram pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem un rehabilitācijas centram bērniem ar īpašām vajadzībām.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
3.10.	Ā3.2.2.1. Stāvvietas pie ĀPII “Strautiņš” uz	VTP3	136 300	100				2021.-2022.	Izpildīts. Pie ĀPII “Strautiņš” labiekārtota stāvvietu uz	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pirmās ielas labiekārtošana								Pirmās ielas, 3 kārtas. 1.kārta tika īstenota 2021.gadā.			
3.11.	Ā3.1.1.2.1. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (Uz dažādiem ceļiem un ielām)	VTP3	50 000	x			x	2021.-2027.	Īstenoti projekti satiksmes drošības uzlabošanai uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām. Uztādītas ātrumu samazinošās zīmes, labiekārtotas gājēju pārejas, ierīkots apgaismojums pie gulošajiem policistiem (Alderu iela, Kanāla iela, Draudzības ielas posmā no Attekas ielas līdz Saules ielai, Kadagas iela posmā no tilta līdz Kadagai, Inču ielā u.c. Ādažu novadā). Sakārotas dzīvojamās zonas atbilstoši LV LR standartiem (t.sk., ātrumu slāpējošiem elementiem) – Kadagā, pie pagrieziena no Kadagas ielas uz Kadagas PII u.c.. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Spoguļu un ātruma mērītāju (Attekas ielā, Dzirnupes ielā) izvietošana pēc nepieciešamības visā novadā.
3.12.	Ā3.1.2.1.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Dalderu iela, Briljantu iela)	VTP3	1 000 000	15	85			2027.	Atjaunota Dalderu iela, Briljanti iela (iepriekš – Eimuru ceļš). Par Ataru ceļa pārbūves projektu Eimuru industriālajā teritorijā informācija pie pasākuma Ā6.1.1.1.1.	P/A “CKS”, APN	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
3.13.	C3.1.2.2. Ielu seguma atjaunošana un izveide	VTP3	165 928	25	75 (ES Interreg Central			2021.-2027.	Lielās ielas Garupē dubultās virsmas apstrāde un apgaismojums (īstenots 2021.gadā).	P/A “CKS”	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts 2024.gadā nekas netika veikts.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Baltic 1.kārtai)				Baznīcas ielas pārbūve (īstenots 2020.gadā). Dzirnupes ielas pārbūves posms (īstenots). Viršu ielas atzars uz Sproģu ielu. Liepu alejas asfaltbetona seguma atjaunošana. Kuģu ielas posma atjaunošana. Kļavu ielas divkāršā virsmas apstrāde. Aizvēju iela, Laivu iela (īstenots 2022.gadā). Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).			
3.14.	Ā3.1.2.3.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Skolas iela)	VTP3	230 000	100				2021.-2023.	Izpildīts. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomaiņa. Skolas ielas izbūve līdz Ziedu ielai. Izstrādāts TP. Veikta ielas izbūve. 400 m. Skolas ielas 3.kārtas izbūves izmaksas plānotas 86 500 EUR apmērā. Īstenots.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
3.15.	Ā3.1.2.3.3. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Inču iela)	VTP3	800 000	100				2021.-2022.	Izpildīts. Inču ielas rekonstrukcija (1,4 km). Izbūvēts asfaltbetona segums. 2022.gadā uzlikta dubultā virsma.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
3.16.	Ā3.1.3.1.1. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (Ataros)	VTP3	175 000	100				2021.-2027.	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Ataros. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). No "gulošā	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika nomainīti gaismekļi visā

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									policista” līdz Bukultu ceļam – projektēšana un 1.kārta īstenošana 2022.gadā.			novadā EKII projekta ietvaros.
3.17.	Ā3.1.4.1. Vidlauku ielas izbūve	VTP3	50 000	100				2021.	Izpildīts. Izbūvēta Vidlauku iela, 2 km. Izbūvēts grants ceļš.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
3.18.	C3.2.2.1.1. Auto stāvlaukumu izveide un paplašināšana (Karlsona parks)	VTP3	660 000	x	x			2021.	Izpildīts. Izveidots stāvlaukums Dangu mežā (Karlsona parks). Īstenots.	P/A “CKS”, APN	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
3.19.	C3.2.2.1.2. Auto stāvlaukumu izveide un paplašināšana (Garā ielā 20)	VTP3	660 000	100				2027.	Izveidots stāvlaukums Garā ielā 20.	P/A “CKS”	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
3.20.	C3.2.2.1.3. Auto stāvlaukuma izveide un paplašināšana (Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un būvniecība Lilastē)	VTP3	397 476	10	90			2022.-2023.	Izpildīts. Lilastes stāvlaukuma paplašināšana un labiekārtojuma. Apstiprināts LAD projekts. 2022.gadā uzsākta projektēšana, 2023.gadā – izbūve. Pasākums saistīts ar pasākumu “C4.1.1.2. Pieeju jūrai būvniecība Lilastes ciemā”.	P/A “CKS”	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
3.21.	C3.2.2.2. Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – “Carnikava” (pasākums saistīts ar pasākumu “C6.3.1.1. Mobilitātes veicināšana novada teritorijā un ar citām pašvaldībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.1.)”)	VTP3	1 435 665	17	83			2022.-2026.	Izprojektēts un izbūvēts Park/ride stāvlaukums pie Carnikavas pagasta dzelzceļa stacijām (Carnikavā, Lilastē, Garcimā, Kalngalē, Gaujā). Pašvaldība arī aktīvi piedalīsies un īsteno Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienībā “Rīgas Metropole” identificētos sadarbības projektus. 2022. – 2023.gadā veikta TEP izstrāde un pieteikuma sagatavošana projektam “Mobilitātes punkta	APN, PA “CKS”	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Priekšlikums papildināt pasākuma nosaukumu “C3.2.2.2. Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – “Carnikava”

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – “Carnikava”, 2024. gadā uzsākta projektēšana un 2025. gadā būvniecība. Projekta ievaros plānots izbūvēt jaunu auto stāvlaukumu un paplašināt esošos, izveidot velo novietnes un elektroautomobiļu stāvvietas uz uzlādes staciju infrastruktūru (pievadiem), nodrošināt ērtu piekļuvi dzelzceļa stacijai un autobusu galapunktam un abām dzelzceļa sliežu pusēm.			(pasākums saistīts ar pasākumu “C6.3.1.1. Mobilitātes veicināšana novada teritorijā un ar citām pašvaldībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.1.)”) Projekts Nr.1.1.1.2.i.2/1/24 /I/CFLA/002”.
3.22.	Ā3.1.2.1.5. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (<i>Gaujas ielas atjaunošana posmā no Kadagas tilta līdz Dadzīša ielai (veloceliņš), Dadzīša ielai pilnā atjaunošana</i>)	VTP3	2 300 000	100				2021.-2027.	TP izstrāde (TP tiek iekļauta arī gājēju celiņa izbūve). 1.kārtas ietvaros – Gājēju celiņa izbūve un elektrifikācija, 1,6 km. Ielas seguma atjaunošana, ielu apgaismojums, velo celiņu izbūve, ietve, stāvvietas, lietus notekūdens kanalizācija, apstādījumi u.c. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reagē uz sensoriem). 2022.gadā tika realizēta 1., 2. kārtā (gājēju un velo celiņš). Dadzīšu iela vēl tiks realizēta.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākums nav izpildīts 2024.gadā nekas netika veikts.
3.23.	C3.1.2.1.3. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība (<i>Vanagu iela</i>)	VTP3	112 500	100				2024.-2027.	Gājēju ietves izbūve Vanagu ielā.	P/A “CKS”	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts 2024.gadā nekas netika veikts.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
				5	6	7	8					
1	2	3	4					9	10	11	12	13
3.24.	C3.1.2.1.4. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība (<i>Zibeņu – Briljantu ceļš</i>)	VTP3	150 000	100				2026.-2027.	Sabrukušā asfaltbetona nomaīņa pret dubultās virsmas apstrādes tehnoloģiju, grants seguma atjaunošana	P/A “CKS”	Carnikava	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
3.25.	C3.1.1.2.1. Carnikavas ciema centra satiksmes drošības uzlabošanas 1. kārtas īstenošana (<i>Tunelis zem dzelzceļa</i>)	VTP3	1 000 000	100				2027.	Izbūvēts tunelis dzelzceļa šķērsojumam. Rožu ielas (pie sporta laukuma) un Stacijas ielas savienojumam.	P/A “CKS”, Latvijas Dzelzceļš	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
3.26.	Ā3.1.2.2.1. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu atjaunošana (<i>dažādi ceļi</i>)	VTP3	600 000	100				2022.-2027.	Grants ceļu un nomaļu atjaunošana (Kanāla iela, Katlapu ceļš, Stempju ceļš, Vecstāles ceļa posms aiz Ilķenes, Boķu ceļš u.c.). Izbūvēta Ārputnu iela.	P/A “CKS”	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Veikti lokāli ielu atjaunošanas darbi.
3.27.	C3.1.5.2. Tilts pār Dzirnupi	VTP3	500 000	100				2024.-2027.	Rekonstruēts tilts (nodrošināta tilta nestspēja, atjaunoti tilta laidumi, ūdens notece, gājēju ietve, margas, pieejas tiltam u.c.).	P/A “CKS”	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiks realizēts 2025. gadā.
3.28.	Ā3.1.2.2.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu atjaunošana – projekts “Laveru ceļa grants seguma pārbūve, Ādažu novadā” (<i>Laveru ceļš</i>)	VTP3	376 674	x	x			2026.-2027.	Atjaunots Laveru ceļš, 0,997 km. Projekts “Laveru ceļa grants seguma pārbūve, Ādažu novadā” izpildīts 2018.gadā (185 597,52 EUR). Jāīsteno posms no lidlauka līdz Carnikavai.	P/A “CKS”, APN	Ādažu, Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
3.29.	Ā3.1.1.2.2. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (<i>Alderu un Kanālu ielas</i>)	VTP3	1 280 585	100				2026.-2027.	“Alderu un Kanāla ielu rekonstrukcija (5,0 km)”. Izstrādāts TP, kas ir jāaktualizē. Atjaunots asfaltbetona segums, izbūvēts gājēju un veloceliņš un apgaismojums. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									(apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).			
3.30.	Ā3.1.2.2.3. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu atjaunošana (<i>Smilškalnu ceļš</i>)	VTP3	1 134 969	30	70			2027.	“Smilškalnu ceļš (autoceļa pie mājām “Uguniņas”, “Kārpiņas” būvniecība) (4,0 km)”. Aktualizēts TP. Izbūvēts asfaltbetona segums, gājēju celiņš, velo celiņš, apgaismojums.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
3.31.	Ā3.1.2.3.6. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (<i>Ziedu iela</i>)	VTP3	199 250	100				2025.-2027.	Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. Ielu apgaismojuma vecobojāto armatūru nomaiņa. 450 m.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
3.32.	Ā3.1.2.3.9. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (<i>Lauku iela</i>)	VTP3	390 000	100				2027.	Jāizstrādā Lauku ielas izbūves projekts un jāizbūvē Lauku iela (līdz 2021.gadam izbūvēts melnais segums).	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
3.33.	C3.1.4.1. Pievadceļu izbūve	VTP3	500 000	x	x			2027.	Izveidoti jauni un patstāvīgi atjaunoti pievadceļi, koku laipas, takas uz jūru un Gaujas grīvu Carnikavā (notiek regulāra uzturēšana). Atjaunots pievadceļš Laveru ciemam (ilgtermiņa iecere). Pieejas nodrošināšana Gaujas upei – Atpūtas iela (pieeja ir).	P/A “CKS”	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
3.34.	Ā3.1.4.2. Paralēlceļa projektēšana, saskaņošana un izbūve paralēli A1 šosejai no Inču ielas līdz Ataru ceļam	VTP3	1 000 000	x			x	2027.	Posms no Inču ielas līdz Vārpiņu ielai. Paralēlais ceļš Stapriņos. No Vārpiņu ielas līdz Ataru ceļam privātuzņēmums 2021.gadā izstrādāja projektu.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
3.35.	Ā3.1.2.1.3. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno	VTP3	700 000	100				2025.-2027.	Ceļa infrastruktūras uzlabošana Pirmā ielā.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	segumu atjaunošana (Pirmā iela)											
3.36.	Ā3.1.2.3.7. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Lazdu iela)	VTP3	168 000	x			x	2023.	Izpildīts. Labiekārtota Garkalnes ciema Lazdu iela un izbūvēta Lazdu iela posmā no Lazdu ielas 18 līdz Lazdu ielai 22. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz melno segumu.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
3.37.	Ā3.1.2.1.4. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Draudzības iela)	VTP3	300 000	100				2023.	Izpildīts. Īstenota Draudzības ielas rekonstrukcijas 2.kārta (no Saules ielas līdz Attekas ielai). Atjaunots asfaltbetona segums, ietve un lietuss ūdens kanalizācija.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
3.38.	Ā3.1.1.2.4. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (Attekas ielas un Draudzības ielas krustojuma pārveidošana)	VTP3	242 234,60	100				2024.	Izpildīts. Pārveidots Attekas un Draudzības ielas krustojums. Projekts apstiprināts 2021.gadā.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
3.39.	Ā3.1.2.3.8. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Depo iela)	VTP3	120 000	100				2026.- 2027.	Ielu apgaismojuma ierīkošana Depo ielā. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. 200 m.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
3.40.	Ā3.1.3.1.2. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (Alderu iela)	VTP3	60 000	100				2024.- 2027.	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Alderu ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu. 2024.gadā izsludinātājā iepirkumā nepieteicās neviens pretendents.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika nomainīti gaismekļi visā novadā EKII projekta ietvaros.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
				5	6	7	8					
1	2	3	4					9	10	11	12	13
3.41.	Ā3.1.3.1.3. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (<i>Baltezera iela</i>)	VTP3	75 000	100				2026.-2027.	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Baltezera ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
3.42.	Ā3.1.3.1.4. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (<i>Draudzības iela</i>)	VTP3	60 000	100				2026.-2027.	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Draudzības ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
3.43.	Ā3.1.3.1.5. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (<i>Attekas iela</i>)	VTP3	50 000	100				2025.-2027.	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Attekas ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
3.44.	Ā3.1.3.1.6. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (<i>Rīgas gatve</i>)	VTP3	215 000	100				2026.-2027.	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Rīgas gatvē (kopējais ielu apgaismojuma garums – 3500 metru). Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
3.45.	Ā3.1.3.1.7. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (<i>Kalndores iela</i>)	VTP3	130 000	100				2026.-2027.	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Kalndores ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
3.46.	Ā3.1.3.1.8. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (<i>Priežu iela</i>)	VTP3	200 000	100				2026.-2027.	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Priežu ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
3.47.	Ā3.1.3.1.9. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (<i>no ciemata “Ķurzuļi” līdz viesu namam</i>)	VTP3	200 000	100				2026.-2027.	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums no ciemata “Ķurzuļi” līdz viesu namam. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.48.	Ā3.1.3.2. Svītrots (23.11.2023.)											
3.49.	C3.2.1.2. Gājēju un velo braucēju uzeju un uzbrauktuvi izbūve uz A1 Gaujas tilta abās pusēs	VTP3	1 000 000	x	x			2027.	Izbūvētas gājēju un velo braucēju uzejas un uzbrauktuves uz A1 Gaujas tilta abās pusēs.	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
3.50.	Ā3.2.3.3.1. Velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu (Gaujas aizsargdambis posmā no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām līdz Gaujas tiltam)	VTP3	450 000	100				2023.- 2027.	Izveidots velo savienojums starp Ādažu un Carnikavas pagastiem (Gaujas aizsargdambis posmā no attīrīšanas iekārtām līdz Gaujas tiltam ~3400 m garumā) – ar irdeno segumu.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums nav izpildīts 2024.gadā nekas netika veikts.
3.51.	Ā3.2.4.1. Dabai draudzīgu pārvietošanās veidu attīstība, t.sk. elektro-auto uzlādes staciju izbūve pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām	VTP3	130 000	x			x	2022.- 2027.	Veikta alternatīviem transporta satiksmes veidiem nepieciešamās infrastruktūras izveide. Pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām izbūvētas elektro-auto uzlādes stacijas. Laivu ielas stāvlaukumā izbūvēta 1 elektro-auto uzlādes vieta.	P/A "CKS", attīstītāji	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika veikta situācijas izpēte – par vietām, kur šādas stāvvietas varētu ieviest.
3.52.	C3.2.4.2. Maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecība prioritārajā koridorā Rīga-Carnikava	VTP3	4 724 590	x	x			2022.- 2026.	Gājēju/veloceļu būvniecība (1.posms). 2022. – 2023.gadā veikta TEP izstrāde veloceļa trasējumam. 2023. gadā uzsākta projektēšana un 2025. gadā būvniecība. Projekta ietvaros tiks izbūvēts veloceļš, kas savienos Carnikavu ar Rīgu, aptverot arī starp tām esošas apdzīvotas vietas.	P/A "CKS", APN	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Priekšlikums papildināt pasākuma nosaukumu "C3.2.4.2. Maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecība prioritārajā

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												koridorā Rīga-Carnikava Projekts Nr.1.1.1.3.i0/1/23/I/CFLA/002".
3.53.	Ā3.1.2.3.4. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (<i>Dārza iela</i>)	VTP3	240 000	100				2023.	Izpildīts. Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomaiņa. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. 650 m.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
3.54.	Ā3.1.2.3.5. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (<i>Gaujmalas iela</i>)	VTP3	140 000	100				2026.-2027.	Gaujmalas ielas rekonstrukcija (0,36 km). Izbūvēts betona bruģakmens segums. 350 m.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
3.55.	Ā3.2.2.2. Īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma "Publiskās ārtelpas attīstība" projekts "Publiskās ārtelpas attīstība Gaujas ielā 31"	VTP3	506 600	x	x			2024.-2027.	Stāvvietas 2.kārtas izbūve Gaujas ielas 31, Ādažos teritorijā (paplašināšana). 2024.gadā tika uzsākta projektēšana. Projekts "Publiskās ārtelpas attīstība Ādažos Gaujas ielā 31" tiek īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma "Publiskās ārtelpas attīstība" ietvaros.	APN, P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2024. gadā CFLA tika iesniegts projekta pieteikums.
3.56.	Ā3.1.4.4. Attekas ielas turpinājuma izbūve	VTP3	1 000 000	100				2027.	Izbūvēts Attekas ielas turpinājums no katlu mājas līdz Pirmajai ielai.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
3.57.	Ā3.1.1.2.5. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (<i>Vējupes ielai pieguļošajā teritorijā</i>)	VTP3	500 000	100				2026.-2027.	Satiksmes drošības uzlabošana Vējupes pieguļošā teritorijā.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.58.	Ā3.1.1.2.3. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (<i>Kadagas ceļš</i>)	VTP3	1 000 000	x			x	2025.-2027.	Atjaunots Kadagas ceļš, atjaunots gājēju celiņš, ierīkots apgaismojums (Gaujas tilts – Kadaga, 1,5 km). Uzlabots visu satiksmes dalībnieku drošības līmenis. Norobežojošas metāla drošības barjeras ierīkošana starp Kadagas ceļu un gājēju celiņu posmā no Gaujas tilta līdz Kadagai. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). Gājēju pāreju uz Austrumu ielas sākumu plānots izbūvēt 2025.gadā. Atjaunota gājēju ietve.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
3.59.	Ā3.2.3.3.2. Velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu (<i>Aiz Podniekiem uz Garkalni</i>)	VTP3	5 000 000	x			x	2027.	Izstrādāts būvprojekts. Izbūvēts gājēju un velosipēdistu celiņš aiz Podniekiem uz Garkalni.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
3.60.	Ā3.1.5.1. Gājēju tiltiņa Draudzības ielas galā pārbūve gājēju un velo braucēju vajadzībām	VTP3	1 200 000	100				2027.	Izstrādāts projekts gājēju tiltiņa Draudzības ielas galā pārbūvei. Pārbūvēts gājēju tiltiņš Draudzības ielas galā gājēju un velo braucēju ērtībām.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
3.61.	Ā3.1.5.2. Jauna gājēju tilta pār Gaujas – Daugavas kanālu izbūve	VTP3	200 000	100				2027.	Izstrādāts projekts gājēju tilta pār Gaujas – Daugavas kanālu izbūvei. Izbūvēts gājēju tilts pār Gaujas – Daugavas kanālu.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
3.62.	Ā3.1.5.3. Jauna tilta – caurtekas izbūve pie Dadzišu ielas un	VTP3	130 000	100				2024.-2027.	Izstrādāts projekts un izbūvēts tilts – caurteka pie Dadzišu ielas un Krastupes ielas savienojuma.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Krastupes ielas savienojuma											Tika izstrādāts būvprojekts.
3.63.	C3.2.2.3. Stāvlaukuma izbūve pie Carnikavas stadiona	VTP3	100 000	70	20		10	2026.-2027.	Izbūvēts stāvlaukums pie Carnikavas stadiona.	APN, Sporta nodaļa	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
3.64.	Ā3.2.2.6. Stāvvietas paplašināšana pie Ādažu stadiona	VTP3	155 000	70	20		10	2026.-2027.	Paplašināta stāvvietā pie Ādažu stadiona. Izveidota 1 objekts 50 mašīnām.	P/A "CKS", Sporta nodaļa	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
3.65.	Ā3.1.3.4. Projekts "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" (EKII projekts)	VTP3	546 770	30	70			2023.-2024.	Izpildīts. Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu Ādažu novadā. EKII projekts.	P/A "CKS"	Ādažu, Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
3.66.	C3.1.3.1. Projekts "Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā"	VTP3	53 240	x	x			2022.-2023.	Izpildīts. Projekta ietvaros plānots izbūvēt apgaismojumu pa Gaujas aizsargdambi posmā no Dzelzceļa tilta pār Gauju (Rožu iela) virzienā uz Ādažiem (aptuveni 1,5 km). ELFLA projekts.	APN	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
3.67.	Ā3.1.2.1.6. Svītrots (28.11.2024.)											
3.68.	Ā3.2.2.7. Stāvvietas paplašināšana pie Ādažu vidusskolas Gaujas ielā 30	VTP3	155 000	100				2026.-2027.	Pārplānota un paplašināta stāvvietā pie Ādažu vidusskolas. Izveidota 1 objekts 50 mašīnām.	P/A "CKS", APN	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
3.69.	C3.1.3.2. Projekts "Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja posmā no Mazās Gaujas	VTP3		x	x			2026.-2027.	Projekta ietvaros plānots izbūvēt apgaismojumu pa Gaujas aizsargdambi posmā no Mazās Gaujas ielas līdz A1.	APN	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ielas līdz A1, Carnikavas pagastā”											
3.70.	Ā3.1.4.6. Dadzišu ielas izbūve posmā no Gaujas ielas līdz Dadzišu ielai	VTP3	735 000	x				2025.- 2027.	Izbūvēts jauns Dadzišu ielas posms no Gaujas ielas līdz Dadzišu ielai.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
3.71.	C3.1.1.1.3. Carnikavas ciema centra drošas transporta/gājēju sistēmas izveidošana (Ceļu infrastruktūras uzlabošana pie Carnikavas vidusskolas un Carnikavas PII "Riekstiņš")	VTP3	1 500 000	x			x	2025.- 2027.	Satiksmes organizācijas izmaiņas veiktas skolēnu drošības uzlabošanai (pārvietošanās uz mājās vai ārpusstundu nodarbībām). Velo, gājēju un auto ceļš Smilšu iela no Ziedu ielas līdz Rīgas ielai (~1 km); Jūras iela no Zvejnieku ielas līdz Rīgas ielai (~1 km); 2 paaugstinātie krustojumi, drošības nišas 10 automašīnām.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
3.72.	C3.1.2.1.5. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība (Ērgļu iela)	VTP3	(izmaksas skaitītas kopā ar pasākumu C1.1.2.1.4.)	100				2027.	Noasfaltēts posms Ērgļu ielā no veikala Elvi līdz Loku ielai. Pasākumi C3.1.2.1.5. un C1.1.2.1.4. realizējami kā vienots vesels, jo pēc tīklu izbūves noteikti jāatjauno segums.	P/A “CKS”	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
3.73.	Ā3.1.2.3.10. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Elīzes iela)	VTP3	160 000	100				2025.- 2026.	Ceļa seguma virskārtas maiņa uz cieto segumu +TP. Ielu apgaisojuma ierīkošana. 150 m garumā, 5,5 m platumā.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
3.74.	Ā3.1.1.2.6. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (no Podnieku ielas krustojuma ar Lejupes ielu Ādažos līdz autoceļa	VTP3	531 000	100				2027.	Gājēju / velo celiņa izbūve ceļa posmā no Podnieku ielas krustojuma ar Lejupes ielu Ādažos līdz autoceļa V50 krustojumam ar Stirnu ielu.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	V50 krustojumam ar Stirnu ielu Garkalnē)											

VTP4: Aizsargāta un sakopta vide brīvā laika pavadīšanai

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.1.	C4.2.2.1.1. Gājēju celiņu izveide uz jūru (<i>Garupē</i>)	VTP4	50 000	100				2019.- 2021.	Izpildīts. Koka takas uz jūru Garupē projektēšana būvniecība, izvērtējot, kāda veida atbilstošu infrastruktūru nepieciešams un iespējams izveidot konkrētā vietā. Pabeigts.	APN, P/A “CKS”	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
4.2.	C4.1.1.3.1. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)											
4.3.	C4.1.1.6. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)											
4.4.	C4.2.1.1.1. Dalība dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plāna īstenošanā (<i>Projekts “Laivu ielas (no Cēlāju ciema līdz jūrai Carnikavā) un tai pieguļošā stāvlaukuma projektēšana un būvniecība”</i>)	VTP4	452 826	10	90			2021.- 2022.	Izpildīts. Laivu ielas rekonstrukcija un stāvlaukuma izbūve no Cēlāju Ciemata līdz auto stāvlaukumam un vieglākas konstrukcijas ielas segums līdz jūrai. LAD projekts “Laivu ielas (no Cēlāju ciema līdz jūrai Carnikavā) un tai pieguļošā stāvlaukuma projektēšana un būvniecība”. 2021.gadā tiek izstrādāts būvprojekts. Būvdarbus Laivu ielas pārbūve pabeigta 2022.gadā. Objekts pieņemts	APN, P/A “CKS”	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
				5	6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									ekspluatācijā 2022.gada 30.augustā.			
4.5.	C4.1.1.11. Gaujas promenādes attīstība	VTP4	1 000 000	x	x			2027.	Gaujas promenāde no Dzelzceļa tilta līdz Ādažiem.	P/A "CKS", APN	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
4.6.	Ā4.1.1.9. Skatu torņa izveide	VTP4	260 000	x			x	2027.	Ādažu novadā izveidots skatu tornis.	P/A "CKS", TPN	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
4.7.	C4.3.3.2.1. Tūrisma objektu attīstība (skatu torņa izveide)	VTP4	300 000	x			x	2027.	Carnikavā izveidots skatu tornis Carnikavā, Gaujas grīvā.	CNC, -P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
4.8.	Ā4.1.1.6. Promenādes gar Vējupi izveide	VTP4	1 200 000	x			x	2027.	Izveidota promenāde gar Vējupi.	APN, P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
4.9.	Ā4.1.1.7. Promenādes gar Gaujas – Daugavas kanālu izveide (ELFLA projekts "Pastaigu celiņa izveide gar Gaujas – Baltezera kanālu")	VTP4	200 127	x	x			2023.- 2025.	Izstrādāts būvprojekts. Izbūvēts gājēju un velosipēdistu celiņš: gar Gaujas – Daugavas kanālu, savienojums no kanāla ar Rīgas gatvi gar "Pērli". Īstenots projekts "Pastaigu celiņa izveide gar Gaujas- Baltezera kanālu". Projekta ietvaros plānots izbūvēt pastaigu celiņu aptuveni 2 km garumā posmā no Zušu ielas (gājēju tilta pie Mazā Baltezera) līdz Podnieku ielai.	APN, P/A "CKS", TPN	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts 2024.gada nogalē tika pabeigta projekta īstenošana, izveidots pastaigu celiņš, atsevišķās vietās izveidota koka laipa un koka klājs. Priekšlikums precizēt pasākuma īstenošanas termiņu uz 2023.- 2024.
4.10.	Ā4.1.1.8. Laivu piestātņu un atpūtas vietu Gaujas un ezeru krastos izveide	VTP4	200 000	x			x	2026.- 2027.	Izveidotas laivu piestātnes un atpūtas vietas Gaujas un ezeru krastos. Plānots izveidot atpūtas vietu Ilķenē.	P/A "CKS", Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
4.11.	C4.2.1.1.2. Dalība dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plāna īstenošanā (Skautu iela)	VTP4	650 000	10	90			2027.	Skautu ielas pārbūve.	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.12.	C4.2.1.1.3. Dalība dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plāna īstenošanā (Projekts "Publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība Carnikavā")	VTP4	50 551	10	90			2022.	Izpildīts. Veikta Laivu dambja caurdure un ierīkots optiskais kabelis. Uzstādīti pontoni un veikta noejū/uzeju izbūve. Uzstādīti digitālie stendi.	APN, PA "CKS"	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts

VTP5: Efektīva resursu izmantošana

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.	Ā5.1.2.1. Projekta "Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā" (jaunas mācību īstenošanas vietas Ādažu vidusskolā būvniecība un materiāltehniskās bāzes nodrošināšana tajā) īstenošana	VTP5	18 745 112	x	x		x	2018.-2021.	Izpildīts. Izveidota jauna mācību īstenošanas vieta Ādažu vidusskolai ar sporta zāli (10450 m²). Uzcelta jauna ĀVS ēka mācību procesa nodrošināšanai 1.-4.klašu posmā 800 skolēniem. Iegādāta Ādažu sākumskolas darbības uzsākšanai nepieciešamā materiāltehniskā bāze. Iegādāts jaunās mācību īstenošanas vietas darba uzsākšanai nepieciešamais aprīkojums.	APN, ĀVS, P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
5.2.	Ā5.1.2.2. Sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem ESF projekta "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem",	VTP5	(izmaksas kopā ar Dienas aprūpes centra izmaksām (Ā5.1.2.3.))	~15	~85	x		2021.-2023.	Izpildīts. Sniegti sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem projekta "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem" ietvaros.	Sociālais dienests, "Ādažu ūdensroze"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts Tiek sniegti pašvaldības sociālie pakalpojumi.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Nr.9.2.2.1./15/I/002 ietvaros											
5.3.	Ā5.1.2.3. Dienas aprūpes centra izveide pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem (projekts “Pakalpojumu infrastrukturā attīstība deinstitutionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā”, 9.3.1.1/19/I/016)	VTP5	1 275 287,1 2	11,45	80,36			2021.- 2023.	Izpildīts. Izveidots dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī izveidota infrastrukturā sociālā pakalpojuma “Specializētās darbnīcas” sniegšanai projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitutionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā” ietvaros.	Sociālais dienests, APN, “Ādažu ūdensroze”	Ādažu Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts Tiek sniegti pašvaldības sociālie pakalpojumi.
5.4.	Ā5.1.3.1. Ādažu vidusskolas telpu pielāgošana pirmsskolas izglītības vajadzībām	VTP5	130 000	100				2021.	Izpildīts. Pirmsskolas izglītības nodrošināšanai ĀVS “C” korpusa 1.stāvā tiks atvērtas 5 jaunas grupiņas 2016. un 2017.gadā dzimušajiem bērniem. Grupiņas ierīkotas, telpas labiekārtotas un bērni izvietoti atbilstoši MK noteikumu prasībām. Iegādātas nepieciešamās mēbeles un aprīkojums. Tiek samazināts bērnu skaits reģistrācijas rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm.	P/A “CKS”, ĀPII “Strautiņš”, ĀVS	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
5.5.	Ā5.1.1.2.1. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (Atjaunoti un izveidoti rotaļu laukumi pie daudzdzīvokļu mājām un centrālās aktīvās atpūtas teritorijas izbūve)	VTP5	210 000 (30 000 gadā)	100				2021.- 2027.	Pie daudzdzīvokļu mājām izveidoti rotaļu laukumi un izbūvēta 1 centrālā aktīvās atpūtas teritorija. Izveidoti 1-2 rotaļu laukumi gadā visās pašvaldībai piederošajās / valdījumā esošajās sabiedrisko aktivitāšu teritorijās. 2023.gadā	APN, P/A “CKS”	Ādažu	Pasākums nav izpildīts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									izvietoti vingrošanas elementi pie Pirmās ielas 25, Ādažos.			
5.6.	C5.1.2.1.1. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība (SPII "Piejūra")	VTP5	3 500 000	100				2021.	Izpildīts. Projekts pirmsskolas izglītības iestādei "Piejūras" skolas telpās. Izveidots bērnudārzs 210 vietām rekonstruētās "Piejūras" internātpamatskolas telpās.	IJN, APN, Būvvalde, SPII "Piejūra"	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
5.7.	C5.1.2.2. Svītrots (26.04.2022.)											
5.8.	Ā5.1.2.6. Projekta "Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes Podniekos" īstenošana SAM 4.2.1.7. pasākuma "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība" ietvaros	VTP5	16 000 000 (Būvniecība a 15 616 677, t.sk.mēbeles 727 863)	60,35	31,25	0,4	8	2022.- 2027.	Izprojektēta, izbūvēta jauna pirmsskolas izglītības iestādes ēka Podniekos ne mazāk kā 288 vietām. PII izbūve tiek īstenota SAM 4.2.1.7. pasākuma "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība" ietvaros. ERAF finansējums – 5 milj. EUR. Kā liecina Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļas apkopotā informācija par Ādažu pilsētā dzimušo bērnu skaitu pēdējo 10 gadu laikā, vidēji gadā Ādažu pilsētā piedzima 64 bērni (2014.gadā – 68 bērni, 2015.gadā – 70, 2016.gadā – 69, 2017.gadā – 68, 2018.gadā – 71, 2019.gadā – 82, 2020.gadā – 55, 2021.gadā – 62, 2022.gadā – 51, 2023.gadā – 43), savukārt vidēji 5 gados – 59 bērni. Ādažu pagastā dzimušo bērnu skaits pēdējo 10 gadu laikā bija vidēji 38 bērni gadā un pēdējo 5 gadu laikā – vidēji 43 jaundzimuši bērni gadā (2014.gadā – 20 bērni, 2015.gadā – 25, 2016.gadā – 31, 2017.gadā – 47, 2018.gadā – 38, 2019.gadā – 28, 2020.gadā – 39, 2021.gadā – 42, 2022.gadā – 48, 2023.gadā – 58). Carnikavas pagastā pēdējo 10 gadu laikā vidēji gadā piedzima 53 bērni (2014.gadā – 79 bērni, 2015.gadā – 58, 2016.gadā – 56,	APN, P/A "CKS", IJN	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izstrādāts būvprojekts, 15.10.2024 būvvalde veikusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi. Vienošanās ar CFLA par projekta īstenošanu noslēgta 28.12.2024. Priekšlikums papildināt pasākuma nosaukumu "Ā5.1.2.6. Projekta "Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes Podniekos" īstenošana SAM 4.2.1.7. pasākuma "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība" ietvaros

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									2017.gadā – 59, 2018.gadā – 41, 2019.gadā – 56, 2020.gadā – 56, 2021.gadā – 46, 2022.gadā – 37, 2023.gadā – 40), savukārt vidēji 5 gados – 47 bērni. Dzimušo bērnu skaita izmaiņas ir bijušas mainīgas, tomēr pēdējo 5 gadu laikā rādītājam Ādažu pilsētā bija tendence samazināties par 8% gadā (pēdējo 10 gadu laikā vidējais samazinājums gadā bija 4%), Ādažu pagastā palielināties vidēji par 11% gadā (pēdējo 10 gadu laikā – palielinājās vidēji par 15% gadā) un Carnikavas pagastā – palielināties vidēji par 1% gadā (pēdējo 10 gadu laikā vidējais samazinājums gadā bija 5%). Saglabājoties līdzšinējām 5 iepriekšējo gadu tendencēm, dzimušo bērnu skaits turpmāko 5 gadu laikā (2028.gadā) Ādažu pilsētā varētu samazināties līdz 29 bērniem gadā, Ādažu pagastā – palielināties līdz 98 bērniem gadā, savukārt Carnikavas pagastā palielināties līdz 43 bērniem gadā. Atbilstoši CSP datiem par bērnu skaitu vecumā līdz 6 gadiem (ieskaitot) pēdējo 5 gadu laikā, Ādažu pilsētā bērnu skaits katru gadu vidēji samazinājās par 1% (2019.gadā – 856 bērni, 2020.gadā – 877, 2021.gadā – 852, 2022.gadā – 871, 2023.gadā – 834), Ādažu pagastā katru gadu šis rādītājs palielinājās vidēji par 1% gadā (2019.gadā – 502 bērni, 2020.gadā – 521, 2021.gadā – 532, 2022.gadā – 543, 2023.gadā – 526), bet Carnikavas pagastā katru gadu vidēji palielinājās par 4% gadā (2019.gadā – 597 bērni, 2020.gadā – 607, 2021.gadā – 612, 2022.gadā – 663, 2023.gadā – 702). Tiek prognozēts, ka pirmsskolas vecuma bērnu skaits turpmākajos piecos gados Ādažu pilsētā, Ādažu pagastā, Carnikavas pagastā un Ādažu novadā kopumā būs stabils. Saglabājoties līdzšinējām tendencēm, tiek prognozēts, ka pēc 5 gadiem vecumā līdz 6 gadiem (ieskaitot) Ādažu pilsētā			Projekts Nr.4.2.1.7/1/23/A/0 12”.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									būs 811 bērni, Ādažu pagastā – 560 bērni un Carnikavas pagastā – 856 bērni.			
5.9.	C5.1.3.1. Carnikavas pamatskolas ēkas Nākotnes ielā 1, Carnikavā, pārbūve un paplašināšana, inventāra un tehnoloģiju iegāde	VTP5	11 040 932	10 186 010	746 056	108 866		2021.-2022.	Izpildīts. Specifisko mācību kabinetu (mūzika, dizains un tehnoloģija, fizika, ķīmija, datorika, māksla) un bibliotēkas izveide. Mācību kabinetu skaita palielināšana. Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana. Datorklases atjaunošana, kabinetu datortehnikas atjaunošana, dizaina un tehnoloģiju kabineta inventāra iegāde, skārienjūtīgo ekrānu iegāde visiem kabinetiem, mēbeļu iegāde jaunajiem kabinetiem, rezultātā reorganizējot par laikmetīgas profesionālās ievirzes vidusskolu. SAM 8.1.2. projekts “Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana”.	APN, CVS	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
5.10.	C5.1.3.10. Karlsona parka izbūve	VTP5	500 000	70	20		10	2027.	Ierīkots auto stāvlaukums (2021.). Labiekārtota parka sporta daļa. Labiekārtota parka atpūtas daļa.	P/A “CKS”, APN	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
5.11.	C5.1.3.16. Estrādes būvniecība un Carnikavas parka labiekārtošana	VTP5	900 000	x	x		x	2027.	Izstrādāts būvprojekts. Izbūvēta estrādes skatuve ar “gliemezi” skaņas kvalitātes uzlabošanai. Rekonstruētas un paplašinātas sēdvietas. Labiekārtota Carnikavas parka teritorija, izveidota parka galvenā ieeja. 2021.gadā notika Carnikavas parka teritorijas	P/A “CKS”	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									labiekārtojuma būvprojekta izstrāde.			
5.12.	C5.1.2.6. <i>Svītrots</i> (25.04.2024.)											
5.13.	C5.1.3.18. Sociālā dienesta izveide	VTP5	200 000	100				2022.-2023.	Izpildīts. Pārbūvētas Carnikavas pamatskolas telpas Garajā ielā, izveidots Sociālais dienests (mūsdienīgas, paplašinātas un funkcionālas telpas ar vides pieejamību visām mērķa grupām).	Sociālais dienests	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
5.14.	C5.1.2.1.2. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība (<i>PII Kalngalē</i>)	VTP5	2 500 000	100				2027.	Projekts PII Kalngalē.	IJN, APN	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
5.15.	C5.1.2.3. Ādažu novada Mākslu skolas Carnikavas mācību punkta korpusa izbūve Nākotnes ielā 1, Carnikavā	VTP5	3 000 000	70	30			2027.	Jaunas energoefektīvas ēkas izbūve pie Carnikavas vidusskolas ēkas. ĀNMS Carnikavas mācību punkts ierīkots Garā iela 20, Carnikavā.	Vadība, CVS, ĀNMS	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
5.16.	Ā5.1.3.2. Pirmās ielas 42 un Pirmās ielas 42A ēkas pielāgošana pašvaldības funkciju vajadzībām / “LIFE Bauhaus ingEurope”	VTP5	700 000	x	x		x	2021.-2026.	Pirmās iela 42 un Pirmās iela 42A ēka pielāgota pašvaldības funkciju vajadzībām. Īstenošana LIFE projekta ietvaros, t.sk., veikta sabiedriskas ēkas atjaunošana, enerģētikas kopienas izveidošana, neizmantoto publisko telpu izmantošana zaļo zonu izveidei un zaļo zonu atjaunošanai, darbības pilsētas bioloģiskās daudzveidības veicināšanai, līdzdalības procesu kopsārvaldes veicināšanai u.c. Veikta Pirmās ielas 42 un Pirmās ielas 42A atjaunošana.	APN, P/A “CKS”	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Norisinājās vairākas darba grupas ar pašvaldības un ārējiem ekspertiem, kā arī vietējās sabiedrības grupām, lai apzinātu pārveidošanas apjomu un jaunveidojamās funkcijas pašvaldības ēkās Pirmajā ielā 42 un 42A (turpmāk –

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												Ēku komplekss). Balstoties darba grupu darba rezultātos un jaunā Eiropas Bauhaus principos, organizēts arhitektūras metu konkurss Ēku kompleksa atjaunošanai.
5.17.	C5.1.3.4. CPII “Riekstiņš” vienstāvu daļas renovācija	VTP5	2 000 000	50	50			2027.	Izstrādāts renovācijas projekts. Renovēta iestādes vienstāvu daļa, telpās nodrošināts elektrotīkls u.c. komunikācijas atbilstoši laikmeta prasībām. Telpas sagatavotas iekļaujošās izglītības realizēšanai. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās.	P/A “CKS”, IJN, CPII “Riekstiņš”	Camikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
5.18.	Ā5.1.3.4. Ādažu Kultūras centra telpu atjaunošana, attīstība un modernizēšana	VTP5	80 000	x			x	2023.-2027.	Atjaunotas, uzlabotas un modernizētas visas Ādažu kultūras centra telpas un materiāli tehniskā bāze.	ĀNKC	Ādažu	Pasākums nav izpildīts 2024.gadam nebija piešķirti finanšu līdzekļi šīm aktivitātēm.
5.19.	C5.1.3.5. Kultūras un amatniecības centra (“amatu mājas”) izveide	VTP5	1 300 000	40	60			2027.	Rekonstruētas telpas Blusu krogā, kas ir iekļauts vietējās nozīmes pieminekļu sarakstā. Camikavas Blusu kroga ēkā izveidota “Amatu māja” – mūsdienīga kultūras un amatniecības tradīciju vieta. Kultūrvieta, kurā norisinās pašdarbnieku tikšanās, meistarklases, paraugdemonstrējumi, tiek rādīta telpa kopienas pasākumiem,	CNC	Camikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									izstādēm un Novada amatniecības prasmju prezentēšanai. Ir izstrādāts būvprojekts ēkas atjaunošanai. Nav ziņu par Blusu kroga iekļaušanu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, tāpēc nav informācijas par kroga ēkas saglabāšanai nepieciešamo finanšu līdzekļu piesaisti.			
5.20.	Ā5.1.3.6. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” lietojumā esošās teritorijas labiekārtošana	VTP5	80 000	100				2024.-2027.	Labiekārtota ĀPII “Strautiņš” teritorija. 2024.gadā uzlabots nožogojums ar drošības sistēmu. Nodrošināta kvalitatīva pirmsskolas izglītības infrastruktūra. Ābeļdārzā pārnēsājamo nojumi (vasaras sezonai, kad ir apvienotās grupas). 17 grupu laukumus papildināt/nomainīt ar jaunām rotaļu iekārtām, nojumes aprīkot ar ergonomiskām un viegli pārvietojamām mēbelēm (galdi, krēsli) lai nodrošinātu mācīšanās iespējas svaigā gaisā.	P/A “CKS”, ĀPII “Strautiņš”	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Iekrāsotā Daļa ar rezultatīvajiem rādītājiem nav izpildīta līdzekļu trūmuma dēļ. Vienā grupas laukumā uzstādīts viens rotaļu laukuma elements. 2025.gadā jaunu rotaļu iekārtu iegādei līdzekļi netika piešķirti. Paredzētie darbi 2025.gadam- veco garāžu demontāža, darbinieku stāvlaukuma izveide, nožogojuma maiņa atsevišķās vietās.
5.21.	C5.1.3.6. CPII “Riekstiņš” esošās teritorijas atjaunošana, paplašināšana	VTP5	120 000	100				2021.-2027.	Atjaunots teritorijas žogs (261 m). Droši, atjaunoti 2 bērnu rotaļlaukumi ar gumijotu segumu. Izveidots pirmsskolas bērnu sporta laukums – teritorijas	IJN, CPII “Riekstiņš”, P/A “CKS”	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Priekšlikums precizēt pasākuma atbildīgo iestāžu

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									paplašināšana. Izveidota āra klase ar nelielu siltumnīcu – teritorijas paplašināšana. Žoga uzstādīšana un rotaļu laukuma atjaunošana.			sarakstu, IJN norādot aiz izglītības iestādes un P/A “CKS”.
5.22 .	Ā5.1.3.7.1. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes atjaunošana “Strautiņš”	VTP5	150 000	100				2021.-2027.	3 grupu telpu kosmētiskais remonts, 31 grupas durvju (no iekšpuses) maiņa, 3 gaitenų remonts, kanalizācijas, ūdens un sanitāro sistēmu maiņa/ atjaunošana (izpildīts daļēji). Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās (izpildīts daļēji). 2022.gadā notika ūdens cauruļu nomaiņa.	P/A “CKS”, ĀPII “Strautiņš”	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ir veikts iestādes tehniskā stāvokļa izvērtējums, kā prioritātes 2025.gadam izvirzītas grīdas maiņa 2 grupās, peļējuma novēršanai. Grupu nojumju atjaunošana, to jumtu maiņa. Trijās grupās (pielāgotajās telpās) kondicionieru uzstādīšana, gaisa kvalitātes uzlabošanai. Fasādes balsta sienas nostiprināšana pie galvenās ieejas. Fasādes remontdarbi, kuri netika veikti iepriekšējā periodā.
5.23 .	C5.1.3.9. Svītrots (26.10.2022.)											
5.24 .	Ā5.1.3.9. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu telpu pielāgošana personām ar	VTP5	150 000	100				2022.-2027.	Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu telpas pielāgotas bērniem un jauniešiem, kā arī personām ar	ĀNP iestādes, ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	funkcionāliem traucējumiem, kā arī bērniem un jauniešiem								funkcionāliem traucējumiem (ierīkoti pandusi, uzbrauktuves un pacēlāji; pielāgotas labierīcības; uzstādītas pašas un viegli atveramas durvis, neslīdošas grīdas un kāpnes).			ĀVS 2025. gada budžetā ir paredzēti līdzekļi āra lifta projektēšanai un izbūvei.
5.25.	Ā5.1.3.13. Depo ielas 2, Ādažos ēkas atjaunošana, energoefektivitātes uzlabošana	VTP5	150 000	100				2021.- 2027.	Veikta Depo ielas 2, Ādažos ēkas atjaunošana un energoefektivitātes uzlabošanai, padarot pievilcīgāku darba vidi darbiniekiem un vidi apmeklētājiem.	ĀNPP, P/A “CKS”	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
5.26.	C5.1.4.1. Dalītās atkritumu laukuma izbūve Laivu ielā 12	VTP5	300 000	100				2025.- 2027.	Izstrādāts tehniskais projekts. Dalīto atkritumu laukuma izbūve.	P/A “CKS”	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
5.27.	Ā5.1.5.1. Baltezera kapsētas attīstība	VTP5	800 000	x			x	2022.- 2027.	Attīstīta Baltezera kapsētas teritorija (jaunas teritorijas atmežošana, paplašināta Baltezera kapsēta, izbūvēta krematorija, margs un zvanu tornis; izbūvēts kolumbārijs vai uguns kapi, iestādīta sēru birzs, paplašinātas stāvvietas, izvietotas tualetes u.c.). 2023.gadā izstrādāts būvprojekts jaunu kapu vietu izvietojumam esošo kapu teritorijā.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
5.28.	Ā5.1.1.3. Pasākumi izvēles aktivitāšu teritoriju uzlabošanai	VTP5	100 000	x			x	2022.- 2027.	Realizēti projekti, aktivitātes – parku, skvēru projekti, pludmales u.c. (Ūdensrožu parks, Alderu parks). Meža dienu projekti.	APN, PA “CKS”, TPN	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika īstenots mežu dienu projekts.
5.29.	Ā5.1.2.4. Bērnu un jauniešu saturīga laika pavadīšanas centra izveide	VTP5	50 000	x	x		x	2022.- 2027.	Izveidots bērnu un jauniešu saturīga laika pavadīšanas centrs. Īstenots LEADER finansēts projekts.	IJN, Izglītības iestādes, Sociālais dienests, APN	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Pašvaldībā iegādātas telpas, tiek īstenoti projekti

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												telpu labiekārtošanai.
5.30 .	C5.1.2.9. Bērnu un jauniešu centru izveide novada ciemos	VTP5	300 000	x	x			2022.- 2027.	Bērnu un jauniešu centri darbojas pagasta ciemos.	IJN, Izglītības iestādes	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ir iekārtotas telpas un īstenotas aktivitātes bērniem un jauniešiem saturīga brīvā laika pavadīšanai.
5.31 .	Ā5.1.2.5. Bibliotēkas izbūve	VTP5	550 000	100				2027.	Izbūvēta jauna bibliotēkas ēka.	P/A "CKS", Bibliotēka, APN	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
5.32 .	C5.1.2.8. Jaunas bibliotēkas būvniecība	VTP5	550 000	100				2027.	Izstrādāts būvprojekts. Uzbūvēta mūsdienīga bibliotēka.	PA "CKS"	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
5.33 .	C5.1.2.5. Multifunctionālas sporta treniņu zāles (ar vieglatlētikas celiņu ap sporta spēļu zāli) izveide Carnikavā	VTP5	3 000 000	70	20		10	2027.	Izbūvēta jauna halle sporta un treniņiem.	Sporta nodaļa	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
5.34 .	Ā5.1.2.7. Brīvā laika / kopienu centra pieaugušajiem izveide	VTP5	250 000	x	x		x	2022.- 2027.	Izveidoti brīvā laika / kopienu centri pieaugušajiem lielākajos ciemos. Iespējams īstenot LIFE projekta ietvaros.	IJN, APN, P/A "CKS", Izglītības iestādes, Sociālais dienests, Sporta nodaļa, NVO	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek īstenots projekts "LIFE_Bauhausung Europe", kura ietvaros tiek veidots kopienas centrs Pirmā ielā 42A. Priekšlikums veikt grozījumus pasākuma atbildīgo iestāžu sarakstā, APN norādot pirms IJN.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.35 .	C5.1.2.7. Jaunatnes, zinātniskā un uzņēmējdarbības centra izveide	VTP5	4 000 000	50	25	25		2027.	Sadarbībā ar nevalstiskām vai citām organizācijām izveidots jauniešu un zinātniskais centrs. Ir izstrādāta centra attīstības un darbības stratēģija. Notiek sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm dažādu formālo un neformālo nodarbību īstenošanā.	IJN	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
5.36 .	C5.1.2.10. Citu daudzfunkcionālu / kopienas centru izveide novada lielākajos ciemos	VTP5	600 000	100				2025.- 2027.	Izveidots kopienas centrs dažādām sociālajām grupām (Carnikava, Kalngale, Garciems, Lilaste, Gauja).	APN, PA "CKS"	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
5.37 .	Ā5.1.3.10. Pašvaldībai piederošo vēsturisko ēku atjaunošana	VTP5	5 000 000	x			x	2027.	Veikta vecā Ādažu pagasta nama (Gaujas iela 16) mūsdienīga pārbūve. 1893.g. arhitekta K.Pēkšēna celtā būve pārliecinoši vērtīgs objekts, kas reprezentē novadu. Saglabājot vecā nama mērogu un noskaņu, jāparedz mūsdienīga piebūve, kas kopā ar seno labi ierakstītos pilsētvidē. Kultūras piemineklis ar ilgtspējības principu. Telpās, iespējams, jāatgriežas vēsturiski te 1924.gadā izveidotajai bibliotēkai.	P/A "CKS", ANP, CNC	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
5.38 .	Ā5.1.3.11.1. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija	VTP5	600 000	50	25		25	2024.- 2026.	Uzlabota Ādažu vidusskolas iestādes ēkas energoefektivitāte. Veikts Ādažu vidusskolas koplietošanas telpu remonts. Veikts kabinetu remonts (4000 m²). Veikta jumta siltināšana. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās.	P/A "CKS", ĀVS	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2024. gadā tika renovēts B korpus un uzsākta A korpusa fasades atjaunošana.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.39 .	Ā5.1.3.12. Ādažu vidusskolas rekonstrukcija stadiona	VTP5	1 200 000	70	20		10	2022.- 2027.	Izvietots jauns sintētiskais vieglatlētikas skrejceļa segums un iespējamie vieglatlētikas sektori (2022.gadā izveidots sintētiskā seguma vieglatlētikas segums, tāllēkšanas bedre un pārvietojamās skatītāju tribīnes). Izveidots apgaismojums. Izvietotas tribīnes un moduļu ģērbtuves/ noliktavas. Stadiona teritorijā uzstādīti āra treniņi, karoga masti, izveidota velo šķēršļu trase, nomainīts āra basketbola laukuma segums. Izveidota futbola laukuma automātiskā laistīšanas sistēma. Uzstādīti āra vingrošanas elementi. Izveidots sintētiskā seguma Futbola laukums.	ĀVS, Sporta nodaļa	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Pasākums pabeigts daļēji. Atjaunots skrejceļš un izveidots tāllēkšanas sektors. 2025.gadā tiks uzstādīta automātiskā laistīšanas sistēma.
5.40 .	Ā5.1.3.14. Brīvo telpu apzināšana un pielāgošana ĀNMS vajadzībām	VTP5	50 000	100				2024.- 2027.	Pieejamas un nepārslogotas telpas kvalitatīva mācību procesa īstenošanai. Tiek izskatīti visi varianti.	ĀNMS	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Pabeigts labiekārtot un pielāgot telpas Garajā ielā 20 Carnikavas mācību punktam). Papildus telpas netika atrastas.
5.41 .	C5.1.3.17. Stadiona rekonstrukcija Carnikavā	VTP5	1 760 000	50			50	2021.- 2027.	Stadionos atjaunota drenāžas sistēma. Izvietots jauns sintētiskais vieglatlētikas skrejceļa segums un visi nepieciešamie sektori. Izveidots apgaismojums. Izvietotas tribīnes un moduļu ģērbtuves/ noliktavas. Plānotie uzlabojumi laukumā starp skolu un stadionu:	Sporta nodaļa, P/A "CKS", APN	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts Priekšlikums precizēt pasākuma īstenošanas periodu, nosakot 2021.-2024. un papildinot iznākuma rezultātu aprakstu ar "Izpildīts".

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Atjaunots asfalta segums hokeja, basketbola un florbola laukumā; izveidots asfalta segums teritorijā; izvietota teltis 10x10, kur būtu izvietota treniņu zāle; izveidots bērnu aktivitāšu laukums, ievietots parkūra aprīkojums jauniešiem, saglabāts esošais pludmales volejbola laukums. Tiks nodrošinātas minimālās higiēnas prasības. 2022.gadā izsludināts iepirkums projektēšanai un būvniecībai. Projekts tika pabeigts 2024.gada sākumā.			
5.42.	Ā5.1.3.16. Smilšu, mākslas un relaksācijas telpas izveide PII	VTP5	60 000	100				2026.-2027.	Izveidota sensora telpa KPII – neizmantotās mazā baseina telpas pārbūve (t.sk. ventilācijas un apkures sistēmas rekonstrukcija) un telpu iekārtošana ar atbilstošiem materiāliem (silto graudu kaste, sensorie materiāli, gaismas, skaņas aparatūra).	Izglītības iestādes, P/A “CKS”	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
5.43.	C5.1.3.20. Smilšu, mākslas un relaksācijas telpas izveide	VTP5	60 000	100				2021.-2027.	Izveidota smilšu, mākslas un relaksācijas telpa. 2022.gadā aprīkota smilšu terapijas telpa Sīguļu PII.	Izglītības iestādes	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2024. gadā nebija plānotas konkrētas aktivitātes.
5.44.	C5.1.3.19. Carnikavas tautas nama “Ozolaine” pārbūve un teritorijas labiekārtošana	VTP5	1 500 000	x	x		x	2024.-2027.	Izstrādāts būvprojekts. Renovēts Carnikavas tautas nams “Ozolaine”, kurā: 1) nodrošināta vides pieejamība; 2) uzlabota energoefektivitāte; 3) paplašināta skatuves daļa; 4) modernizēta ventilācijas sistēma;	P/A “CKS”	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									5) bibliotēka un austuve pārceltas uz jaunām telpām. Labiekārtota tautas nama "Ozolaine" apkārtējā teritorija.			
5.45.	Ā5.1.2.8. Ādažu Brīvās Valdorfa skolas jaunā korpusa būvniecība	VTP5	2 000 000	10	50		40	2023.-2027.	Ādažu centrā jauna, mūsdienīga, skolēnu un skolotāju vajadzībām un mūsdienu prasībām piemērota skolas ēka pārvietojamo konteineru vietā.	ĀBVS	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
5.46.	Ā5.1.2.9. Multifunkcionāla sporta un kultūras kompleksa – halles, t.sk., baseina un ledus halles būvniecība Ādažos	VTP5	12 020 000	70	20		10	2025.-2027.	Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums jaunas halles būvniecībai. Izbūvēta jauna moderna halle sporta un kultūras pasākumiem atbilstoši pieprasījumam un mūsdienu prasībām. Uzbūvēta jauna daudzfunkcionāla sporta un kultūras halle ar vismaz 1500 skatītāju vietām.	Sporta nodaļa, APN, P/A "CKS", Kultūras iestādes, TPN	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
5.47.	Ā5.1.2.10. Svītrots (23.02.2022.)											
5.48.	Ā5.1.1.2.2. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (Sporta aktivitātes zonas izveide Alderos)	VTP5	50 000	70	20		10	2026.-2027.	Izveidotas jaunas sporta aktivitāšu zona Alderos.	P/A "CKS", Sporta nodaļa, TPN	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
5.49.	Ā5.1.1.2.3. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (Sporta aktivitātes zonas izveide Baltezerā)	VTP5	50 000	70	20		10	2026.-2027.	Izveidotas jaunas sporta aktivitāšu zona Baltezerā.	P/A "CKS", Sporta nodaļa, TPN	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
5.50.	Ā5.1.1.2.4. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (Sporta aktivitātes zonas izveide Kadagā)	VTP5	50 000	70	20		10	2026.-2027.	Izveidotas jaunas sporta aktivitāšu zona Kadagā.	P/A "CKS", Sporta nodaļa, TPN	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.51.	Ā5.1.2.11. Svītrots (23.02.2022.)											
5.52.	Ā5.1.3.11.2. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (Īstenots projekts "Ventilācijas sistēmas izbūve Ādažu vidusskolas ēkas "A" un "B" korpusā".)	VTP5	512 898	15		85		2021.-2022.	Izpildīts. Īstenots projekts "Ventilācijas sistēmas izbūve Ādažu vidusskolas ēkas "A" un "B" korpusā": veikta C korpusa renovācija, ierīkojo ventilāciju "A" un "B" korposos.	ĀVS, P/A "CKS", APN	Ādažos	Pasākums ir pilnībā pabeigts
5.53.	Ā5.1.1.3.2. Pasākumi izvēles aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (Jaunparks)	VTP5	50 000	x			x	2022.-2027.	Īstenotas aktivitātes teritorijas uzlabošanai, labiekārtošanai un vides pieejamībai Jaunparkā.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums nav izpildīts 2024.gadā nekas netika veikts.
5.54.	Ā5.1.3.11.3. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (ĀVS "C" korpusa siltināšana)	VTP5	240 000	x			x	2022.	Izpildīts. Īstenots projekts "Ādažu vidusskolas ēkas "C" korpusa siltināšana".	ĀVS, P/A "CKS", APN	Ādažos	Pasākums ir pilnībā pabeigts
5.55.	Ā5.1.3.11.4. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (Ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas uzstādīšana ĀVS)	VTP5	182 000	x			x	2022.-2023.	Izpildīts. Īstenots projekts "Ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas uzstādīšana Ādažu vidusskolas ēkā".	ĀVS, P/A "CKS", APN	Ādažos	Pasākums ir pilnībā pabeigts
5.56.	Ā5.1.3.11.5. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (ĀVS "A" un "B" korpusa siltināšana)	VTP5	350 000	x			x	2023.-2025.	Īstenots projekts "Ādažu vidusskolas ēkas "A" un "B" korpusa siltināšana". 09.2023. uzsākta "B" korpusa siltināšana, 2024. plānots uzsākt "A" korpusa siltināšanu.	ĀVS, P/A "CKS", APN	Ādažos	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2024. gadā tika atjaunota B korpusa fasāde un uzsāktā A korpusa fasādes atjaunošana un siltināšana.
5.57.	Ā5.1.3.11.6. Ādažu vidusskolas korpusa	VTP5	1 280 000	x			x	2024.-2027.	Tiek veikta Ādažu vidusskolas centrālās daļas un sporta centra	ĀVS, P/A "CKS", APN	Ādažos	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(Gaujas iela 30) renovācija (<i>ĀVS centrālās daļas un sporta centra siltināšana</i>)								atjaunošana. 2024.gadā uzsākta centrālās daļas atjaunošana.			
5.58.	Ā5.1.3.7.2. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” atjaunošana (<i>Ventilācijas sistēmas ierīkošana visās grupiņās</i>)	VTP5	350 000	x			x	2026.-2027.	Veikta ventilācijas sistēmas ierīkošana visās ĀPII “Strautiņš” grupiņās.	P/A “CKS”, ĀPII “Strautiņš”, APN	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
5.59.	C5.1.5.1. Carnikavas kapsētas attīstība	VTP5	300 000	x			x	2024.-2027.	Attīstīta Carnikavas kapsētas teritorija (jaunas kapu sektora izveide).	P/A “CKS”	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts 2024.gadā nekas netika veikts.
5.60.	C5.1.3.22. Ēkas Garā ielā 20 pielāgošana pašvaldības funkciju nodrošināšanai	VTP5		x				2022.-2023.	Izpildīts. Ēka Garajā ielā 20 tiek pielāgota pašvaldības funkciju nodrošināšanai.	P/A “CKS”, IJN	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
5.61.	Ā5.1.2.12. Jaunas vispārējās izglītības iestādes izbūve Ādažos	VTP5		x	x		x	2023.-2027.	Veikti publiskās un privātās partnerības finanšu un ekonomiskie aprēķini jaunas pamatskolas izveidei Ādažu pilsētā. Izprojektēta un izbūvēta jauna vispārējās izglītības iestāde 1.-9. klasei un sporta infrastruktūra Ādažos.	APN, P/A “CKS”, IJN, ĀVS	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2024. gadā noslēgts līgums ar finanšu un ekonomisko aprēķinu izstrādātāju jaunās pamatskolas izbūvei.
5.62.	Ā5.1.2.13. Papildus mācību īstenošanas vietas izveide pie Ādažu vidusskolas Gaujas ielā 30	VTP5		x			x	2027.	Izprojektēta un izbūvēta papildus mācību īstenošanas vieta, pie Ādažu vidusskolas.	APN, P/A “CKS”, IJN, ĀVS	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
5.63.	Ā5.1.3.11.2. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (<i>Īstenots projekts “Ventilācijas</i>	VTP5		x				2024.	Izpildīts. Īstenots projekts “Ventilācijas sistēmas izbūve Ādažu vidusskolas ēkas “D” korpusā un pārējās”: veikta D korpusa renovācija, ierīkojo	ĀVS, P/A “CKS”, APN	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	sistēmas izbūve Ādažu vidusskolas ēkas “D” korpusā un pārejās”))								ventilāciju “D” korpusā un pārejās.			
5.64 .	Ā5.1.1.5. Īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība Ādažos, Gaujas ielā 31” projekts	VTP5	506 600	x	x			2024.-2026.	Īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība Ādažos, Gaujas ielā 31” projekts, kura ietvaros paplašināts automašīnu stāvlaukums Gaujas ielā 31, Ādažos, izbūvēts jauns skvērs, ierīkots mikromobilitātes punkts un paplašināta Ādažu publiskā ārtelpa	APN, P/A “CKS”	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 28.06.2024. parakstīta Vienošanās ar CFLA par projekta īstenošanu. Priekšlikums papildināt pasākuma nosaukumu “Ā5.1.1.5. Īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība Ādažos, Gaujas ielā 31” projekts Nr.5.1.1.3/1/23/A/0 29”.
5.65 .	Ā5.1.4.5. Jauna šķirotā atkritumu laukuma izbūve	VTP5	50 000	x	x			2023.-2027.	Izbūvēts jauns šķirotu atkritumu laukums.	P/A “CKS”, APN	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Jomas ielā plānots jauns atkritumu šķirotāšanas laukums, 2024. gadā tika veikta izpēte, izstrādāts projekts (Carnikavā). Priekšlikums veikt pasākuma plānoto izmaksu aktualizāciju, norādot plānotās kopējās izmaksas 244 554 euro.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.66	Ā5.1.2.14. Citu daudzfunkcionālu / kopienas centru izveide novada lielākajos ciemos	VTP5	600 000	100				2027.	Izveidots kopienas centrs dažādām sociālajām grupām (Garkalne, Alderi, Baltezers, Kadaga).	APN, PA "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
5.67	Ā5.1.2.15. Kadagas PII "Mežavēji" ēkas paplašināšana	VTP5	867 600	x			x	2027.	Izbūvēta fundamentāla 2 stāvu piebūve, esošās ēkas stilā.	APN, PA "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
5.68	Ā5.1.2.16. Pagaidu mācību īstenošanas vietu (pārvietojamu moduļu) izveide pie izglītības iestādēm	VTP5	648 800	x			x	2025.	Lai nodrošinātu mācību procesa nepārtrauktību, kā arī uzsāktu remonta darbus esošajās izglītības iestādēs (Ādažu PII "Strautiņš" un Ādažu vidusskolā), nepieciešams nodrošināt pagaidu mācību īstenošanas vietas blakus attiecīgajām izglītības iestādēm. Izbūvēti 2 pārvietojami, labiekārtoti moduļi - pagaidu mācību īstenošanas vietas (katru 24 bērniem).	APN, PA "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
5.69	Ā5.1.3.11.7. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (ĀVS inženierkomunikāciju nomaiņa / rekonstrukcija)	VTP5	2 300 000	x			x	2024.-2027.	Nomainītas esošās Ādažu vidusskolas inženierkomunikācijas (elktroinstalācija, ūdensapgāde, siltumapgāde, sadzīves un lietus kanalizācija).	APN, PA "CKS"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Pabeigta siltināšana B korpusam.
5.70	Ā5.1.3.11.8. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (ĀVS aktu zāles remonts, modernizācija)	VTP5	225 000	x			x	2025.-2027.	Veikts Ādažu vidusskolas aktu zāles remonts, kā arī akustikas, apskaņošanas un apgaismošanas ierīkošana.	ĀVS, APN, PA "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
5.71	Ā5.1.3.11.9. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (Lifta ierīkošana ĀVS)	VTP5	250 000	x			x	2026.	ĀVS izbūvēts 1 lifts. Nodrošināta vides pieejamība, labiekārtojot ietvju pieejamību cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem.	ĀVS, APN, PA "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.72	C5.1.3.25. Sīguļu PII "Piejūra" āra teritorijas labiekārtošana	VTP5	68 000	x			x	2026.- 2027.	Bērnu sporta laukuma izveide SPII "Piejūra" un Ādažu novada bērniem (īpaši Sīguļu, Gaujas un Upmalas ciemu ģimenēm). Dabas koncertzāles izveide Sīguļu PII "Piejūra".	SPII "Piejūra"	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
5.73	C5.1.3.23. Projekta "Ādažu novada Mākslu skolas Carnikavas mācību punkta publiskās ārtelpas labiekārtošana, palielinot ārtelpas pievilcību" īstenošana	VTP5	19 868	x	x			2024.	Pie Ādažu novada mākslu skolas Carnikavas mācību punkta tiek īstenots projekts "Ādažu novada Mākslu skolas Carnikavas mācību punkta publiskās ārtelpas labiekārtošana, palielinot ārtelpas pievilcību". Projekts tiek veikts biedrības "Jūras Zeme" ELFLA3 rīcībā "Atbalstīt ciemu un apkaimju publiskās infrastruktūras attīstību".	APN, ĀNMS	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts 2024.gadā projekta īstenošana ir pabeigta, Mākslu skolas Carnikavas mācību punkta ārtelpā izveidots celiņš, terase ar paaugstinājumu, soliem un atkritumu urnu, veikti apstādījumi.

VTP6: Klimatneitrāla enerģijas ģenerācija un izmantošana

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešana s laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.1.	Ā6.1.1.1. Projekta "Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly ("Accelerate SUNShINE") īstenošana	VTP6	128 465				100	2017.- 2021.	Izpildīts. Veicināta energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC) attīstība/ieviešana Latvijā, attīstot un piemērojot ne tikai normatīvo bāzi, bet arī izstrādājot standartizētu dokumentāciju sabiedrisko ēku sektoram. Veikti sabiedrības informēšanas pasākumi, daudzdzīvokļu ēku un publisko	APN, P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešana s laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									ēku energoefektivitātes paaugstināšanas atbalsta pasākumi. Apstiprinātas 3 no 6 pilotēkām daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku sektorā un 1 no 2 nepieciešamajām ēkām publiskajā sektorā; veiktas publicitātes aktivitātes. Noslēgti divi EPC priekšlīgumi, veikta ĀPII "Strautiņš" fasādes vienkāršotā atjaunošana.			
6.2.	Ā6.1.1.2. Pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumu īstenošana / Ā1.1.EKRP pasākums "3.2.1. Atjaunoto ēku enerģijas patēriņa kontrole un samazināšana"	VTP6	100 000	100				2021.-2027.	Tiek īstenoti pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumi, t.sk. regulāra elektroenerģijas un siltumenerģijas audita veikšana, iekštelpu apgaismojuma nomaiņa, termoregulatoru uzstādīšana, siltumapgādes sistēmas apkope un balansēšana, vējtveru uzstādīšana, logu un durvju blīvēšana vai nomaiņa, kustīgu sensoru uzstādīšana, atbildīgo darbinieku apmācība u.c.). 2024.gadā plānota skatuves gaismu sistēmu nomaiņa energoefektivitātes nodrošināšanai.	P/A "CKS", iestādes, struktūrvienības	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
6.3.	Ā6.1.1.3. Energoefektivitātes pasākumu īstenošana, piesaistot trešās puses finansējumu	VTP6	100 000	x			x	2022.-2027.	Īstenoti energoefektivitātes pasākumi, piesaistot trešās puses finansējumu (t.sk., apkures sistēmu pilnveidošana, bēniņu siltināšana, cauruļvadu siltumizolācijas uzlabošana,	P/A "CKS", ĀVS, KPII	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešana s laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									ārsienų siltināšana, ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, pagrabu siltināšana).			
6.4.	Ā6.1.2.3.1. Svītrots (28.11.2024.)											
6.5.	Ā6.4.1.9. 2.1.3.1. pasākuma projekta "Pielāgošanās klimata pārmaiņām Ādažu novada Podniekos" īstenošana	VTP6	3 080 000	21,41	78,59			2024.- 2027.	Īstenots 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām" 2.1.3.1. pasākuma "Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām" projekts "Pielāgošanās klimata pārmaiņām Ādažu novada Podniekos" īstenošana. Būvprojektā "Krastupes ielas pārbūves" paredzēto risinājumu ieviešana, t.sk., Krastupes ielas un tai piegulošās teritorijas Podniekos projektēšana, būvniecība un teritorijas labiekārtošana (t.sk., esošo lietusūdens savākšanas sistēmu atjaunošana un vides pielāgošana klimata pārmaiņām; kompleksi risinājumi peldvietu noturībai pret klimata pārmaiņām veicināšana; ilgtspējīgas "zaļās" un "zilās" infrastruktūras atjaunošana un attīstība, izmantojot dabā balstītus risinājumus, kas sekmē pielāgošanos klimata pārmaiņām; nepieciešamās	APN	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Projekta pieteikums 26.11.2024 iesniegts CFLA. Priekšlikums papildināt pasākuma nosaukumu "Ā6.4.1.9. 2.1.3.1. pasākuma projekta "Pielāgošanās klimata pārmaiņām Ādažu novada Podniekos", Nr. 2.1.3.1/1/24/A/019 īstenošana".

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešana s laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									ūdenssaimniecības infrastruktūras, elektrotīklu un vājstrāvu tīklu izbūve un esošo vājstrāvu tīklu pārbūve, jaunizveidotās un atjaunotās publiskās infrastruktūras darbības nodrošināšanai; ar pielāgošanos klimata pārmaiņām saistīta civilās aizsardzības nodrošinājuma iegāde un izveide), būvniecības procesa autoruzraudzība un būvuzraudzība un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.			

VTP7: Uzņēmējdarbībai pielāgota novada teritorija

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešana s laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.1.	Ā7.1.1.1.1. Projektu īstenošana publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai industriālās teritorijās (Projekts "Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā")	VTP7	2 958 721	47,92	45,71	6,38		2020.-2021.	Izpildīts. Īstenots projekts publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai industriālā teritorijā Eimuros. Ataru ceļš. Veikta šī projekta pēcuzraudzība.	APN, P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešana s laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.2.	Ā7.1.1.1.2. Projektu īstenošana publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai industriālās teritorijās (Projekts "Infrastrukturā uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Ādažos")	VTP7	1 668 123	15	85			2024.-2027.	Īstenots projekts "Infrastrukturā uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Ādažos" publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai teritorijā "Jaunkūlas". SAM 5.1.1.1. pasākuma "Infrastrukturā uzņēmējdarbības atbalstam" ietvaros. Tiek īstenotas 3 projekta kārtas.	APN, P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika izstrādāts Jaunkūlu ielas atjaunošanas projekts.
7.3.	Ā7.1.5.2. Ādažu centra NAI jaudas palielināšana (III kārtā, 2.posms)	VTP7	3 800 000	x		x	x	2021.-2024.	Ādažu centra NAI jaudas palielināšana par 800 m ³ dnn.	SIA "Ādažu ūdens", ĀND	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
7.4.	Ā7.1.4.1. Ādažu centra tirgus laukuma attīstība Ādažu novadā	VTP7	500 000	x	x			2027.	Ādažu centrā labiekārtots tirgus laukums.	P/A "CKS", APN	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
7.5.	Ā7.2.2.2. Jaunatnes un zinātniskā centra izveide	VTP7	4 000 000	50	25	25		2027.	Sadarbībā ar nevalstiskām vai citām organizācijām izveidots jauniešu un zinātniskais centrs. Ir izstrādāta centra attīstības un darbības stratēģija. Notiek sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm dažādu formālo un neformālo nodarbību īstenošanā.	IJN, ĀVS, APN, P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g. Priekšlikums veikt izmaiņas pasākuma nosaukumā uz "Zinātniskā centra izveide", jo jauniešu centra izveide paredzēta Ā5.1.2.4..
7.6.	Ā7.1.5.6. Solāro elektrostaciju izbūve	VTP7	140 000		85		15	2021.-2022.	Izpildīts. Realizēts projekts "Solārās elektrostacijas izbūve "Centra attīrīšanas ietaisēs" un ūdens attīrīšanas stacijā Krastupes ielā 6, Ādažos, Ādažu pagastā, Ādažu novadā", veicot solārās elektrostacijas projektēšanu un būvniecību	SIA "Ādažu ūdens"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts

VTP8: Pieejama un daudzpusīga izglītība

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.1.	C8.1.1.1. Projekta "Ekoskola" ieviešana	VTP8	70 000	90			10	2021.- 2027.	Pilnveidotas skolotāju un skolas vadošo darbinieku zināšanas par to, kā skolā ievieš kompetenču izglītību, ieviešot projektu "Ekoskola".	IJN, Izglītības iestādes	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Priekšlikums veikt grozījumus pasākumu atbildīgo iestāžu sarakstā, norādot IJN aiz izglītības iestādēm.
8.2.	Ā8.1.4.1. Reģionālā metodiskā centra un vienotas pārvaldības sistēmas izveide Ādažos (Ādaži, Carnikava, Saulkrasti, Garkalne)	VTP8	250 000	x			x	2024.- 2026.	Struktūra, kas veicinās pedagogu tālākizglītības un metodiskā darba efektivitāti Pierīgas plānošanas reģionā un sekmēs kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura ieviešanu visos izglītības līmeņos, kā arī pedagogu aktīvāku iesaistīšanos valsts izglītības politikas un izglītības attīstības stratēģijas veidošanā gan pašvaldības, gan valsts līmenī.	IJN, vadība	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Novadā darbojas mācību jomu koordinatori. Priekšlikums veikt grozījumus pasākuma nosaukumā, labojot no reģiona uz Ādažu novadu. Pirmkārt, Ādaži un Carnikava tagad ir viens novads, Garkalne ir cita novada sastāvā un papildu vēl parādās Saulkrasti. Novada metodiskā centra un vienotas pārvaldības sistēmas izveide Ādažu novadā.
8.3.	Ā8.1.1.1. EKO izglītības programmu īstenošana (dabas resursu pieejamība)	VTP8	80 000				100	2022.- 2027.	Ir īstenotas 3 EKO izglītības programmas izglītības programmas.	IJN, Izglītības iestādes	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam KPII EKO programmu Mežavējos nerealizē, taču

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												realizējam gan Džimbas 11 soļu drošības programmu, gan garīgās veselības veicināšanas programmu PROMEHS (abas ir preventijas programmas). Priekšlikums veikt grozījumus pasākumu atbildīgo iestāžu sarakstā, norādot IJN aiz izglītības iestādēm.
8.4.	C8.1.1.2. EKO izglītības programmu īstenošana (dabas resursu pieejamība)	VTP8	80 000				100	2021.-2027.	Ir īstenotas 3 EKO izglītības programmas izglītības programmas.	IJN, Izglītības iestādes	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2024. gadā saņemts kvalitāti apliecinotais starptautiskais Zaļais karogs. Priekšlikums veikt grozījumus pasākumu atbildīgo iestāžu sarakstā, norādot IJN aiz izglītības iestādēm.
8.5.	Ā8.1.2.4. Svītrots (25.04.2024.)											

VTP9: Daudzveidīgu sociālo un veselības pakalpojumu pieejamība

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.1.	Ā9.2.2.1. Svītrots (23.02.2022.)											
9.2.	C9.1.1.1. Sociālās rehabilitācijas nodrošināšana ģimenei un bērnam ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām	VTP9	100 000	100				2021.-2027.	Nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ģimenei un bērnam ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām.	Sociālais dienests, IJN, Nevalstiskās organizācijas	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
9.3.	C9.1.1.2. Individuālas pieejas veicināšana ģimenēm, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti	VTP9	50 000	100				2021.-2027.	Veicināta individuāla pieeja ģimenēm, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti.	Sociālais dienests, IJN, Nevalstiskās organizācijas	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
9.4.	Ā9.1.2.1. Infrastruktūras un vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem dzīvesvietās (pandusi, uzbrauktuves, pacēlāji, citi palīgīdzekļi)	VTP9	60 000	100				2021.-2027.	Infrastruktūras un vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem personu dzīvesvietās. Projekta ietvaros tiek pielāgoti mājokļi 2 personām ar invaliditāti un smagiem kustību traucējumiem.	P/A "CKS", Sociālais dienests	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
9.5.	C9.1.1.5. Svītrots (26.04.2022.)											
9.6.	Ā9.1.1.3. Svītrots (23.02.2022.)											
9.7.	Ā9.2.1.1. Slimnīcas ēkas Gaujas ielā 13/15, Ādažos, fasādes un iekšpagalma renovācija	VTP9	300 000	100				2022.-2024.	Veikta slimnīcas ēkas Gaujas ielā 13/15, Ādažos, fasādes un iekšpagalma renovācija. Labiekārtota slimnīcas vide un infrastruktūra.	PSIA "Ādažu slimnīca"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Turpinās darbi. Priekšlikums veikt labojumus finansējuma avotu sarakstā, norādot, ka projektu 100% finansē PSIA "Ādažu slimnīca".

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansejuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.8.	Ā9.2.1.3. Operāciju zāles ventilācijas sistēmas nomaiņa, telpas remonts, medicīnas iekāru modernizācija	VTP9	60 000	100				2023.-2024.	Izveidots mūsdienīgs un funkcionāls dienas stacionārs, nomainot operācijas zāles ventilācijas sistēmu, veicot telpu remontu, modernizējot iekārtas.	PSIA "Ādažu slimnīca"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Daļēji izpildīts. Iekārtas pakāpeniski tiek modernizētas. Ventilācijas un telpu remontdarbi tiek pārcelti līdz finansējuma pieejamībai.
9.9.	Ā9.2.1.2. Dienas stacionāra renovācija	VTP9	50 000	x			x	2023.-2025.	Izveidots mūsdienīgs un funkcionāls dienas stacionārs, veicot dienas stacionāra renovāciju.	PSIA "Ādažu slimnīca"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Konkrētas aktivitātes 2024. gadā nebija nepieciešamas.
9.10.	Ā9.1.2.2. Pasākuma "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" īstenošana Ādažu novadā	VTP9	44 284	x	x			2023.-2026.	Tiek īstenots Atvēršanas un noturības mehānisma pasākuma "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" projekts Ādažu novadā, nodrošinot mājokļa ārējās un iekšējās vides pielāgošana mērķa grupas personas vajadzībām divu mērķa grupas personu mājvietās. Projekta ietvaros tiek pielāgoti mājokļi 2 personām ar invaliditāti un smagiem kustību traucējumiem.	Sociālais dienests, APN	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2024.gadā noslēgts līgums par mājokļa pielāgojumu veikšanu vienā no mājokļiem. Priekšlikums precizēt pasākuma plānotās indikatīvās izmaksas 46 365 EUR.

VTP10: Sporta aktivitāšu pieejamība un daudzveidība

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.1.	Ā10.1.1.1. Pumpu trases ierīkošana Ādažos	VTP10	116 000	x	x		x	2021.	Izpildīts. 2021.gadā izveidota jauna mūsdienu prasībām ekstrēmo sporta veidu infrastruktūra – pumpu trase.	Sporta nodaļa	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
10.2.	C10.1.2.1. Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveide “Zibeņu” parkā	VTP10	500 000	70	20		10	2023.-2027.	Izveidotas apgaismotas trases. Uzstādīti soliņi, moduļi (ģērbtuves). Izveidotas auto stāvvietas. Izveidots disku golfa laukums. Labiekārtots / paplašināts stāvlaukums. Uzstādīta / atjaunota distanču norobežojošā siena. Izveidoti trases marķējumi. Izveidots ragavu kalniņš. 2023.gadā izveidots disku golfa parks “ZIBENĻ”.	Sporta nodaļa	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Pagaidām ieceres līmenī.
10.3.	C10.1.1.1. Pārvietojamā skeitparka elementu ierīkošana Carnikavā	VTP10	460 000	100				2025.-2027.	Izveidota jauna mūsdienu prasībām ekstrēmo sporta veidu infrastruktūra – skeitparks un pumpu trase.	P/A “CKS”, Sporta nodaļa	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g. 2025.gada budžetā atvēlēti līdzekļi skeitparka projektēšanai.

VTP11: Novada kultūrvides attīstība

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				

VTP12: ledzīvotāju dzīves stabilitāte un drošība

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešana s laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.1.	Ā12.1.1.3. Radošo darbnīcu organizēšana	VTP12	140 000	x	x		x	2022.-2027.	Organizētas un īstenotas radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem. ĀVS tiek īstenotas pasākumu un interešu izglītības programmu ietvaros.	IJN, Izglītības iestādes, CNC, NVO	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Katru gadu skolēnu brīvlaikos tiek organizētas nometnes.
12.2.	C12.1.1.4. Radošo darbnīcu organizēšana	VTP12	140 000	100				2021.-2027.	Organizētas radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem. Carnikavas tautas namā "Ozolaine" tiek organizētas darbnīcas novada svētku ietvaros.	IJN, Izglītības iestādes, Carnikavas tautas nams "Ozolaine", NVO	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Katru gadu skolēnu brīvlaikos tiek organizētas nometnes. Notiek novada svētku un tradīciju pasākumu ietvaros.
12.3.	Ā12.1.2.3. Pasākumu īstenošana vietējās sabiedrības veselības veicināšanai (projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā", 9.2.4.2/16/I/001)	VTP12	187 923		85	15		2021.-2023.	Izpildīts. Veselību veicinošu pasākumu, nodarbību un dažādu aktivitāšu organizēšana visām vecuma grupām. Veselību veicinoša inventāra iegāde. Pasākums Investīciju plānā tika ietverts jau 2017.gada janvārī. SAM 9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā" Nr.9.2.4.2/16/I/001 ietvaros plānotās aktivitātes atbilstoši projekta laika grafikam. Projektu plānots pabeigt 2023.gadā.	APN, pašvaldības iestādes	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešana s laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.4	C12.3.1.3. Videokameru uzstādīšana novada apdzīvotajās vietās, uz maģistrālajiem ceļiem un publisko ūdeņu tuvumā, atsevišķas telpas izveide video monitoringa pārraudzībai 24/7 pašvaldības policijas telpās	VTP12	80 000	x	x	x		2021.-2027.	Carnikavas, Kalngales, Mežciema, Garciema (Mežgarciema), Garupes, Gaujas, Siguļu un Lilastes ciemos publiskās vietās uzstādītas videonovērošanas kameras. Videokameru iegāde un uzstādīšana, efektīvākas un kvalitatīvākas sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana iedzīvotāju labklājībai. Jaunajos objektos tiek iekļauta videonovērošana.	ITN, P/A "CKS", ĀNPP	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Carnikavas, Kalngales, Mežciema, Garciema (Mežgarciema), Garupes, Gaujas, Siguļu un Lilastes ciemos publiskās vietās uzstādītas videonovērošanas kameras. Videokameru iegāde un uzstādīšana, efektīvākas un kvalitatīvākas sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana iedzīvotāju labklājībai. Jaunajos objektos tiek iekļauta videonovērošana.
12.5	C12.1.1.1. Novada daudzbērnu ģimeņu privilēģiju programmas pilnveidošana atbilstoši valsts un pašvaldības politikas nostādņēm ģimenes un veselības jomā	VTP12	300 000	100				2022.-2027.	Ieviestie pasākumi vienreizējam pabalstam daudzbērnu ģimenēm par katru bērnu vecumā no 7 līdz 24 gadiem.	IJN, Sociālais dienests, Senioru biedrības	Carnikavas, Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Priekšlikums precizēt pasākuma atbildīgo iestāžu sarakstu. IJN norādot aiz Sociālā dienesta.
12.6	C12.1.2.1. Veselīga dzīvesveida veicināšana (projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ādažu novada pašvaldības	VTP12	117 962 (2017.-2023.)		85	15		2021.-2023.	Izpildīts. Skolās regulāri notiek pasākumi skolēnu un to ģimeņu veselīga dzīvesveida veicināšanai. Veselīga dzīvesveida nedēļa novadā. SAM 9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības	APN	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešana s laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Carnikavas pagastā”, 9.2.4.2/16/I/046)								veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā” Nr. 9.2.4.2/16/I/046 ietvaros plānotās aktivitātes atbilstoši projekta laika grafikam. Projektu plānots pabeigt 2023.gadā.”.			
12.7.	C12.2.1.1. Pakalpojumu klāsta dažādošana interešu un atbalsta centros daudzbērnu ģimenēm, bērniem, jauniešiem un senioriem	VTP12	60 000	100				2022.-2027.	Dažādots pakalpojumu klāsts interešu un atbalsta centros daudzbērnu ģimenēm, bērniem, jauniešiem un senioriem dzīves kvalitātes uzlabošanai.	IJN, Izglītības iestādes, Sporta nodaļa, NVO	Carnikavas, Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Organizēti bezmaksas kultūras pasākumu dažādām iedzīvotāju grupām, ģimenēm (bērniem, jauniešiem, vecākiem un senioriem). Priekšlikums precizēt pasākuma atbildīgo iestāžu sarakstu, IJN norādot aiz Izglītības iestādēm.
12.8.	Ā12.1.2.4. Pasākumu īstenošana vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā 4.1.2.2. pasākuma “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai” ietvaros (projekts	VTP12	200 001	x	x			2025.-2029.	SAM 4.1.2. “Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un	PN, pašvaldības iestādes	Ādažu Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g. Priekšlikums precizēt pasākuma nosaukumu uz “Ā12.1.2.4. Pasākumu īstenošana vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā 4.1.2.2.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešana s laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ādažu novadā”)								izturētspēju” pasākums veicināšanas un slimību profilakses īstenošana sabiedrībai”. 4.1.2.2. “Veselības un slimību pasākumu vietējai			pasākuma “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai” ietvaros (projekts Nr. 4.1.2.2/1/24/I/012 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ādažu novadā”)), precizēt pasākuma īstenošanas termiņu 2024.-2029., precizēt plānoto indikatīvo finanšu līdzekļu sadalījumu.

VTP13: Racionāla ilgtspējīgas attīstības vadība

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.1.	Ā13.1.1.5. Jauna Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrāde	VTP13	100 000	x			x	2022.-2025.	Izstrādāts jauns teritorijas plānojums, veikts stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums. Izstrādāti jauni apbūves noteikumi, kuros iekļauta obligāta prasība elektroauto uzlādes staciju izbūvei pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām.	TPN, Būvvalde, APN, P/A “CKS”	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros tiek izstrādāts. Priekšlikums veikt grozījumus pasākuma izpildes rādītājos, precizējot pirmo teikumu “Izstrādāts jauns

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
				5	6	7	8					
1	2	3	4					9	10	11	12	13
									Izvērtēta transporta, t.sk., maģistrālās plūsmas, organizācija augošās pilsētas apstākļos. Izstrādāta inženierkomunikāciju perspektīvo plānu, ainavu un pastaigu taku karti. Izstrādāta Ādažu novada inženierkomunikācijas plāna attīstības karte. Izstrādāta Ādažu novadā esošo kultūras, kultūrvēsturisko un apskates objektu karte.			Ādažu novada teritorijas plānojums, veikts stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums”.
13.2.	Ā13.1.2.31. EUCF projekta īstenošana, t.sk., Tehniski ekonomiskā pamatojuma “Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā” izstrāde, Nr. 03LV000671X	VTP13	160 000		100			2022.- 2027.	Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums “Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā”. Ēkām Pirmā ielā 42A un Pirmā ielā 42 veikta tehniskā apsekošana, izstrādāts energopārskats. Izstrādāts projekts ēku Gaujas ielā 30, Gaujas ielā 33A, Gaujas ielā 16 un Pirmā ielā 42A pieslēgšanai pie CSS. Izstrādāts projekts CSS izveidei Carnikavā. EUCF projekta īstenošana.	APN, P/A “CKS”, ĀNIEKRP	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts Priekšlikums precizēt pasākuma izpildes termiņu 2022.-2024.

VTP14: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešana s laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.1.	Ā14.1.3.1. Projektu izstrāde un īstenošana ceļa infrastruktūras attīstībai pie un uz valsts galvenā autoceļa A1 "Rīga – Ainaži" (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneli vai tilti, droša nokļūšana uz un no Gaujas tilta, autobusa pieturas, dabīgās barjeras utt.)	VTP14	20 000 000	x		x		2021.-2027.	Izstrādāti un īstenoti projekti ceļa infrastruktūras attīstībai pie un uz valsts galvenā autoceļa A1 "Rīga – Ainaži" (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneli vai tilti, droša nokļūšana uz un no Gaujas tilta, autobusu pieturas, dabīgās barjeras utt.), t.sk., pagrieziens uz Alderiem, A1 šķērsojums Lilastē, velo josla gar A1.	P/A "CKS", TPN	Ādažu	Pasākums nav izpildīts 2024.gadā nekas netika veikts. Projektu izstrādā Latvijas valsts ceļi.
14.2.	Ā14.1.4.1. Vecštāles ceļa atjaunošana	VTP14	2 400 000				x	2024.-2025.	Izpildīts. Atjaunots Vecštāles ceļš no Kadagas ceļa līdz Ilķenes ceļam (8,8 km).	P/A "CKS", Aizsardzības ministrija ¹	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
14.3.	C14.1.5.1. Projekta "LIFE CoHabit 2016-2020" īstenošana	VTP14	970 067	30	70 (LIFE)			2019.-2021.	Izpildīts. Izstrādāts dabas aizsardzības plāns dabas parkam "Piejūra". Īstenoti dabas aizsardzības pasākumi. Pasākumi invazīvo sugu apkarošanai.	APN, Dabas aizsardzības pārvalde, Rīgas pilsētas dome	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
14.4.	Ā14.1.10.1. Sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm	VTP14	85 000	100				2021.-2027.	Tiek īstenoti sadarbības projekti vispārējā izglītībā, papildinot interešu un vispārējās izglītības piedāvājumu izglītības iestādēs. Ir noslēgts sadarbības līgums ar Rīgas Tehnisko universitāti par Padziļināto kursu apmācību vidējā izglītībā 12.klasēs mācību priekšmetos Fizika un Ķīmija.	IJN, Izglītības iestādes, CNC	Ādažu Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Līgums ar RTU.

¹ Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešana s laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Tūrisma jomā tiek īstenota sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm pētnieciskajos projektos. ĀVS – turpinās sadarbība ar RTU, 2023. gadā uzsākta sadarbība ar Biznesa augsskolu “Turība”. 2024. gadā uzsākta sadarbība ar RSU, RSU Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmiju - studentu prakses vietas nodrošināšanai un mācībspēka piesaistē.			
14.5.	C14.1.10.1. Sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm	VTP14	60 000	100				2022.-2027.	Tiek īstenoti sadarbības projekti vispārējā izglītībā, papildinot interešu un vispārējās izglītības piedāvājumu izglītības iestādēs.	IJN, Izglītības iestādes	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Līgums ar RTU.
14.6.	Ā14.1.1.11. Bioloģiskās atkritumu pārstrādes / īslaicīgās uzglabāšanas vietas izveide	VTP14	50 000	x			x	2024.-2027.	Ierīkota bioloģisko atkritumu pārstrādes / īslaicīgās uzglabāšanas vieta.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
14.7.	C14.1.8.1. Glābšanas dienesta izveide, kas apvienots ar operatīvās vadības centru	VTP14	70 000	50			50 (VUGD)	2023.-2024.	Sadarbībā ar VUGD izveidots glābšanas dienests, novada teritorijā esošo ūdenstilpnēs. un atpūtas vietu un teritoriju uzraudzībai (4 cilvēku sastāvā).	ĀNPP	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
14.8.	C14.1.7.4. Sadarbība ar NVO izglītības jomā	VTP14	1 000 000	25	75			2027.	Tiek īstenotas 20 projektu programmas infrastruktūras, mācību tehniskā nodrošinājuma un pedagogu profesionālās pilnveidē.	IJN, Izglītības iestādes	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
14.9.	Ā14.1.2.14. Svītrots (23.11.2023.)											

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešana s laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.10.	Ā14.1.4.4. Ilķenes ceļa atjaunošana	VTP14	3 000 000	x			x	2023.- 2027.	Atjaunots Ilķenes ceļš.	Aizsardzības ministrija ²	Ādažu	Pasākums nav izpildīts 2024.gadā nekas netika veikts.
14.11.	Ā14.1.8.1. Sadarbība ar Iekšlietu ministriju ugunsdzēsības depo izveidē Ādažos	VTP14	2 500 000			100		2021.- 2025.	Izveidots ugunsdzēsēju depo. 2021.gadā izveidots pagaidu depo pašvaldības telpās Pirmā ielā 42A, Ādažos.	P/A "CKS", Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, NBS	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Noslēgts līgums ar AM par būvniecību Kadagā.
14.12.	Ā14.1.4.5. Tilta pār Gauju Āņos būvniecība	VTP14	2 500 000	x			x	2027.	Izstrādāts projekts tilta izbūvei pār Gauju Āņos. Izbūvēts tilts pār Gauju Āņos.	P/A "CKS", Aizsardzības ministrija ³	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
14.13.	C14.1.1.1. Uzņēmēju sadarbības veicināšana rekreācijas un tūrisma pakalpojumu attīstībai tūrisma klastera iniciatīvas "Saviļņojošā Vidzeme" ietvaros	VTP14	3 916 599	x	x	x		2021.- 2023.	Izpildīts. Veicināta novada uzņēmēju sadarbība piekrastes teritorijā – uzņēmēju dienas u.c. saistošas aktivitātes. Nodrošināts novada uzņēmēju konkurētspējas pieaugums un pakalpojumu pieprasījuma pieaugums, piedaloties saistošās aktivitātēs. Īstenots SAM 5.5.1. projekts "Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – "Saviļņojošā Vidzeme"". Regulāri tiek īstenota sadarbība ar uzņēmējiem dažādu aktivitāšu sagatavošanā, prezentēšanā un realizēšanā, bet trūkst finansējuma un ilgtermiņa	APN, CNC	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts

² Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums.

³ Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešana s laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									programmas (riska programmas uzņēmējdarbības veicināšanai, atbalstām uzņēmējus informatīvi un rīkojot pasākumus, kas nodrošina tūrisma produktu noietu (pasākumi, ekskursijas, orientēšanas spēles utt.), pasākumi veicina vietējo uzņēmumu atpazīstamību.			
14.14.	Ā14.1.10.8. Projekta "Personu mobilitātes mācību nolūkos" īstenošana	VTP14	272 638	20	80			2022.-2024.	Izpildīts. Īstenots projekts "Personu mobilitātes mācību nolūkos" Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) "Personu mobilitātes mācību nolūkos" skolu izglītības sektora aktivitātē KA121. Projekta ietvaros plānots īstnē sādas mobilitātes: skolēnu grupu obilitāte, darba ēnošana, kursi un apmācības, skolēnu īstermiņa mācību mobilitāte.	ĀVS	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
14.15.	Ā14.1.10.9. Sadarbības projekts Eiropas pilsētu iniciatīvas programmas ietvaros	VTP14	150 000	20	80			2023.-2026.	Īstenots projekts sadarbībā ar Spānijas partnerorganizācijas "EuroVértice", turpinot ieviest New Bauhaus koncepciju un tās pieeju pilsētvides attīstībā. Projekta laikā Ādažu novada pašvaldības un PA "Carnikavas Komunālserviss" darbinieki apmeklēs partnerorganizācijas Spānijā rīkotus pieredzes apmaiņas pasākumus un apmācības,	APN, PA "CKS"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešana s laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									papildinot zināšanas par iespējamiem zaļo zonu attīstības risinājumiem un ieviešot tās Ādažu novada publiskajā ārtelpā.			
14.16.	Ā14.1.7.12. Projekts “Upju tīkla attīstība” / “River networks”	VTP14	344 000		80		20	2023.-2026.	Sadarbībā ar biedrību “Jūras Zeme”, Tartu pašvaldību, Tartu apkaimes attīstības asociāciju (Tartumaa Arendusselts (apvieno 9 pašvaldības Igaunijā) un Saulkrastu novada pašvaldību tiks īstenots projekts, kura mērķis ir stiprināt upju baseinos esošo lauku apvidu noturību un veicināt sociāli ekonomisko attīstību, kontekstā ar kopīgu integrētu attīstību un īstenot kopīgus risinājumus, izmantojot publiskā, privātā un nevalstiskā sektora partnerību. Projekta ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes: 1) integrētas stratēģijas (un rīcības plāna/tematiskā plānojuma) izveide Gaujas un Emajegi upju baseinu lauku reģionu attīstībai, 2) pilotdarbību īstenošana, lai pārbaudītu jaunas pieejas vai eksperimentālus risinājumus un kopīgu risinājumu atlase, ko īstenot efektīvākai lauku attīstībai upju baseinos, kas izriet no integrētās stratēģijas,	APN, CNC	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2024. gadā norisinājās pieredzes apmaiņas pasākums Emajegi upes baseinā Igaunijas pieredzes apguvei (pieredzes pārņemšana vietējos pasākumos – Zvejnieksvētki darba dienā, tematiski “ūdens pasākum” utt.). Sadarbība ar kopienu, īstenojot ideju par seno ūdenstransportu izpēti. Notika pieredzes apmaiņas pasākums Ādažu novadā Latvijas pieredzes apguvei. Pieredzes apmaiņā devās katra reģiona nevalstisko organizāciju, un pašvaldību pārstāvji un uzņēmēji.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešana s laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									3) Gaujas un Emajegi upju tīkla attīstība un vietējo ieinteresēto pušu kapacitātes palielināšana, lai īstenotu integrētu stratēģiju un rīcības plānu un izveidotu stabilas ilgtspējīgas sadarbības saites.			
14.17.	C14.1.10.3. Projekts “Eiropas pilsētas veicina starpkultūru dialogu un cīņu pret migrantu un minoritāšu diskrimināciju” (European Towns Fostering Intercultural Dialogue and Combating Discrimination of Migrants and Minorities)	VTP14	148 680		100			2019.-2022.	Izpildīts. Projekta mērķis – veicināt izpratni par ES kultūras vides bagātību un veicināt tādas svarīgas Eiropas vērtības kā plurālisms un iecietība, ko veicina starpkultūru apmaiņa, tādējādi veicinot cieņpilnas, dinamiskas un daudzšķautņainas Eiropas identitātes attīstību.	APN	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
14.18.	Ā14.1.2.19. Pasākuma 3.1.1.4.i. investīcijas “Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai” īstenošanu Ādažu novada teritorijā	VTP14			x			2023.-2026.	Ādažu novada teritorijā tiek izbūvēta zemas īres maksas mājokļu māja ar kopējo dzīvokļu līdž 60.	NĪN, APN	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Nekustamo īpašumu iegāde uzņēmēja īpašumā 2024. gadā vēl nav noslēgusies un līdz ar to nebija pamata reģistrēt īpašuma tiesību pāreju no pašvaldības uz uzņēmēju.
14.19.	Ā14.1.10.15. <i>Svītrots</i> (28.11.2024.)											
14.20.	Ā14.1.1.22. <i>Svītrots</i> (28.11.2024.)											
14.21.	Ā14.1.9.3. Sadarbība INTERREG VI-A Igaunijas-Latvijas 2021.-	VTP14	40 550	10	80	10		2024.-2027.	Projekta mērķis ir ūdenstūrisma attīstība, radot sociāli inovatīvus risinājumus	APN, CNC	Ādažu Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešana s laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2027 programmas finansētā projekta “Upesceļi II” īstenošanā								publisko ūdeņu (upju, ezeru, citu ūdenstilpju), ūdenstūrisma maršrutu un produktu pieejamībai rekreācijas vajadzībām un izmantošanai dažādām sabiedrības grupām (t.sk. cilvēkiem ar invaliditāti, senioriem u.c.). Projekta ietvaros ir plānoti atpūtas un rekreācijas infrastruktūras uzlabojumi Ādažu pagastā un Carnikavā.			Uzsākta projekta īstenošana. Norisinājās rekreācijas infrastruktūras uzlabojumu vietu identificēšana un izmaksu aplēšana.

VTP15: Aktīva vietējo kopienu stiprināšana un iesaiste pašvaldības darbā

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.1.	Ā15.1.1.1. Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai	VTP15	70 000	100				2021.- 2027.	Atbalsts energoauditu veikšanai, tehnisko projektu izstrādei.	Vērtēšanas komisija	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
15.2.	Ā15.1.2.1. Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” īstenošana	VTP15	280 000 (40 000 gadā)	100				2021.- 2027.	Īstenots iniciatīvu atbalsta konkurss “Sabiedrība ar dvēseli”, īstenoti konkursā atbalstītie projekti visā Ādažu novadā. Sākot ar 2022.gadu pasākums tiek veikts pasākuma “C15.1.2.1.” ietvaros.	Vērtēšanas komisija, APN	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultātīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
				5	6	7	8					
1	2	3	4					9	10	11	12	13
15.3.	C15.1.2.1. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)											
15.4.	Ā15.1.1.2. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai	VTP15	70 000	100				2021.-2027.	Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.	Vērtēšanas komisija	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
15.5.	Ā15.1.2.3. <i>Svītrots</i> (23.02.2022.)											
15.6.	Ā15.1.3.1. Pašvaldības līdzdalības budžeta konkurss	VTP15	210 000	x				2025.-2027.	Lai veicinātu Ādažu novada iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību Ādažu novada administratīvās teritorijas attīstībā un šim mērķim piešķirto finanšu līdzekļu izlietošanā, kā arī sekmētu efektīvu, atklātu un atbildīgu pašvaldības darbu un tā atbilstību iedzīvotāju interesēm, tiek īstenots pašvaldības līdzdalības budžeta konkurss. Projekti tiek īstenoti šādās līdzdalības budžeta plānošanas vienībās: 1) Ādažu pilsētā, 2) Ādažu novada ciemos, kuros ir 1000 un vairāk iedzīvotāju un 3) Ādažu novada ciemos līdz 1000 iedzīvotājiem.	Vērtēšanas komisija	Ādažu, Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
15.7.	Ā15.1.2.4. Iniciatīvas projektu finansēšanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā	VTP15	235 0000 (~25 000 gadā)	x				2021.-2027.	Atbalstīti iestāžu, nevalstisko organizāciju, biedrību, fizisku personu un saimnieciskās	APN Sociālais dienests, ĀNKC, IJN	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									darbības veicēju iniciatīvu projekti.			

VTP16: Kvalitatīva pašvaldības, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darba organizācija

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.1 .	Ā16.1.1.8.1. Konkurētspējīgas motivēšanas sistēmas pilnveidošana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos (<i>pedagogu motivācijai</i>)	VTP16	1 500 000	100				2022.	Izpildīts. Izstrādāts un tiek īstenots efektīvu pasākumu kopums pedagogu motivācijai.	IJN, Izglītības iestādes	Ādažu, Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
16.2 .	C16.1.1.5. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)											
16.3 .	Ā16.1.1.8.2. Konkurētspējīgas motivēšanas sistēmas pilnveidošana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos (<i>transporta izdevumu segšana pedagogu motivācijai</i>)	VTP16	180 000	100				2022.-2027.	Izstrādāta kārtība, kādā kompensē transporta izdevumus. Ja nepieciešams, iesniegti priekšlikumi valdībā par iespējām kompensēt ceļa izdevumus izglītības iestādēs strādājošajiem. Pedagogu piesaiste no citiem novadiem.	IJN, Izglītības iestādes, Grāmatvedība	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2024.gadā nebija plānotas konkrētas aktivitātes.
16.4 .	C16.1.1.5. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)											
16.5 .	C16.1.1.2.1. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (<i>Carnikavas</i>)	VTP16	277 153	10			90	2021.-2022.	Izpildīts. Iegādātas mēbeles un aprīkojums ilgtspējīgas izglītības funkcijas īstenošanai Carnikavas pamatskolā.	CVS	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>pamatskolas infrastrukturā uzlabošana un mācību vides labiekārtošana)</i>								mācību kabinetu un gaitenju informācijas aprites displeji un papildaprīkojums (displeji – 19 gab., serveris – 1 gab.); mācību kabinetu datortehnika (portatīvie datori – 48 gab., displeji – 32 gab., stacionārie datori – 2 gab.); mācību kabinetu mēbeles (skolēnu krēsli – 504 gab., darbinieku krēsli – 113 gab., apmeklētāju krēsli – 32 gab., galdi – 372 gab., atvilktnu bloki – 12 gab., dokumentu plaukti – 22 gab., skapji – 8 gab., pufi – 15 kompl.); eksakto mācību priekšmetu laboratorijas un kabinetu aprīkojums (3D printeri – 3 gab.).			
16.6	C16.1.1.2.2. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltechniskās bāzes paplašināšana (Carnikavas pamatskolas mācību vides un mācību procesa kvalitātes uzlabošana)	VTP6	350 000	10			90	2022.	Izpildīts. Iegādātas mēbeles un aprīkojums ilgtspējīgas izglītības funkcijas īstenošanai Carnikavas pamatskolā: mācību kabinetu interaktīvās tāfeles, displeji un papildaprīkojums; mācību kabinetu datortehnika; mācību kabinetu mēbeles; eksakto mācību priekšmetu laboratorijas un kabinetu aprīkojums.	CVS	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.7	Ā16.1.1.3.1. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (operatīvā transportlīdzekļa iegāde pašvaldības policijai))	VTP16	45 000	100				2023.	Ādažu pašvaldības policijai iegādāts jauns operatīvais transportlīdzeklis.	ĀNPP	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Iegādāts pilnībā aprīkots operatīvais transportlīdzeklis Šoda Karoq.
16.8	Ā16.1.1.3.2. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (operatīvā transportlīdzekļa iegāde pašvaldības policijai))	VTP16	81 837,88	100				2024.	Ādažu pašvaldības policijai iegādāts jauns operatīvais transportlīdzeklis.	ĀNPP	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Iegādāts pilnībā aprīkots operatīvais transportlīdzeklis VW Caddy.
16.9	Ā16.1.1.3.3. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (skolēnu autobusa iegāde)	VTP16	121 000	x			x	2024.	Iegādāts 1 skolēnu autobuss 30 vietām.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts Skolēnu autobuss tika iegādāts 2023. gadā. Priekšlikums precizēt pasākuma īstenošanas termiņu – 2023.
16.10.	Ā16.1.1.3.4. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (STEM mācību priekšmetu kabinetu apmēbelēšana, mācību līdzekļu atjaunošana un papildināšana ĀVS)	VTP6	300 000	x			x	2025.-2026.	Kabinetu aprīkošana ar mācību materiāliem, līdzekļiem. Interaktīvās tāfeles 40 gab., STEM un tehnoloģiju mācību materiālu komplekti 1.-12. klases izglītības programmas īstenošanai.	ĀVS	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
16.11.	Ā16.1.1.3.5. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (STEM mācību līdzekļu	VTP6	300 000	x			x	2026.-2027.	Veco datoru utilizācija, jaunu datoru iegāde; tehnoloģiju un STEM priekšmetu mācību materiālu papildināšana. 100 stacionārie un portatīvie datori mācību	CVS	Camikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2024.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	atjaunošana un papildināšana CVS)								procesa nodrošināšanai, 30 interaktīvās tāfeles, STEM un tehnoloģiju mācību materiālu komplekti 1.-12. klases izglītības programmas īstenošanai.			
16.1 2.	Ā16.1.1.3.6. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (Multifunkcionāla IKT risinājuma ieviešana un aprīkojuma iegāde PII "Strautiņš")	VTP16	68 000	x			x	2026.	Grupu telpu ierīkošana ar interaktīviem ekrāniem, projektoriem un citām tehnoloģijām.	PII "Strautiņš"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.
16.1 3.	Ā16.1.1.3.7. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (ĀVS mācību klašu apmēbelēšana)	VTP16	250 000	x			x	2026.	Iegādātas mobilas, viegli pārvietojamas, ergonomiskas mēbeles.	ĀVS	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2024.g.

Tekstā izmantotie **saīsinājumi**:

AM	— Aizsardzības ministrija
AP	— Attīstība programma
APN	— Attīstības un projektu nodaļa
A1	— valsts galvenais autoceļš A1 (Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži))
ĀBJSS	— Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola
ĀBVS	— Ādažu Brīvā Valdorfa skola
ĀNKC	— Ādažu novada Kultūras centrs
ĀNMS	— Ādažu novada Mākslu skola
ĀNP	— Ādažu novada pašvaldība
ĀNIEKRP	— Ādažu novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030.gadam.
ĀPII	— Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde
ĀNPP	— Ādažu novada pašvaldības policija
ĀVS	— Ādažu vidusskola
BJIC	— Bērnu un jauniešu interešu centrs
CNC	— Carnikavas Novadpētniecības centrs
CPII	— Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde
CPP	— Carnikavas pašvaldības policija
CSS	— centralizētā siltumapgādes sistēma
CVS	— Carnikavas vidusskola
dnn	— diennakts
EPC	— energoefektivitātes pakalpojuma līgums
EPS	— energopārvaldības sistēma
ES	— Eiropas Savienība
ESF	— Eiropas Sociālais fonds
EUR	— eiro
GRT	— garīga rakstura traucējumi
gs.	— gadsimts
IAS	— ilgtspējīgas attīstības stratēģija
IJN	— Izglītības un jaunatnes nodaļa
ITN	— Informācijas tehnoloģiju nodaļa
ĪADT	— īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
JIN	— Juridiskā un iepirkumu nodaļa
km	— kilometrs
km ³	— kubikkilometrs
KPII	— Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde
LAD	— Lauku atbalsta dienests
LIAA	— Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
LIFE	— Eiropas Komisijas finanšu instruments vides un klimata jomā
LR	— Latvijas Republika
LV	— Latvijas valsts
m	— metrs
MK	— Ministru Kabinets
NAI	— notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
NBS	— Nacionālie bruņotie spēki
NĪN	— nekustamā īpašuma nodoklis
NĪNo	— Nekustamā īpašuma nodaļa
Nr.	— numurs
NVO	— nevalstiskā organizācija
P/A “CKS”	— pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss”
PII	— pirmsskolas izglītības iestāde
PPP	— publiskā privātā partnerība
PSIA	— pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
P1	— valsts reģionālais autoceļš P1 (Rīga – Carnikava – Ādaži)
RPR	— Rīgas plānošanas reģions
RV	— rīcības virziens
SAN	— Sabiedrisko attiecību nodaļa
SAM	— specifiskais atbalsta mērķis
SIA	— sabiedrība ar ierobežotu atbildību
SPII “Piejūra”	— Sīguļu pirmsskolas izglītības iestāde “Piejūra”
SVID	— stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze

TEN-T	– (<i>Trans-European Transport Network</i>) Eiropas transporta tīkls
TIC	– tūrisma informācijas centrs
TP	– Tehniskais projekts
TPN	– Teritorijas plānošanas nodaļa
t.sk.	– tai skaitā
u.c.	– un citi
u.tml.	– un tamlīdzīgi
utt.	– un tā tālāk
VKKP	– Valsts kultūrkapitāla fonds
VRG	– vietējā rīcības grupa
VSIA	– valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
VUGD	– Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
VTP	– vidēja termiņa prioritāte