

Investīciju plāna uzraudzība

VTP1: Attīstīta un racionāla inženiertehniskā infrastruktūra

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	Ā1.1.2.3. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana līdz Stapriņiem	VTP1	220 000	50		50		2023.-2024.	Īstenots ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai līdz Stapriņiem. 2023.gadā plānots izstrādāt būvprojektu.	SIA "Ādažu ūdens"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izstrādāts būvprojekts. Iepirkums par Ādažu centra un Stapriņu ciema ūdensvada un kanalizācijas tīklu savienojuma izbūvi. Būvniecība 2024. gadā.
1.2.	Ā1.1.4.3. Jaunas uz atjaunojamiem resursiem balstītas, katlu mājas izbūve (vai esošās pārbūve) Ādažu centrā	VTP1	800 000		x		x	2021.	Izpildīts. Pārbūvēta – izbūvēta jauna – esoša, uz atjaunojamiem resursiem balstīta, katlu māja Ādažu centrā, lai nodrošinātu centralizēto siltumapgādi.	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
1.3.	C1.1.2.1.2. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība piekrastes ciemos (Mežrožu ielā)	VTP1	71 200	100				2021.	Izpildīts. Ūdensvada izbūve Mežrožu ielā, Carnikavā.	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
1.4.	C1.1.2.1.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība piekrastes ciemos (Nēģu iela)	VTP1	111 640	100				2025.-2027.	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Nēģu ielā.	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
1.5.	C1.1.2.1.3. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu	VTP1	900 000	100				2022.-2025.	Kalngales NAI paplašināšana līdz 110 m ³ diennaktī. Līdz 2022.gada beigām būs TP.	P/A "CKS", SIA "Ādažu ūdens"	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Netika piešķirts finansējums.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
				5	6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	attīstība piekrastes ciemos (<i>Kalngales NAI</i>)								Atlikts saistībā ar aizņēmuma pieejamību.			
1.6.	C1.1.6.1. Interneta pieejas punktu izveide	VTP1	50 000	15	85			2022.- 2027.	Izveidoti publiskā interneta pieejas punkti visos ciemos (prioritāri – Lilastes stāvlaukums, pie plānotā pašvaldības pakalpojumu centra Mežciema iela 26, Dangu mežs, Gaujas stacija, Garciema stacija, Carnikavas tirgus laukums.).	ITN	Carnikavas	
1.7.	C1.1.4.3. Siltumtrašu atjaunošana	VTP1	100 000	100				2024.- 2027.	Siltumtrases rekonstrukcija Carnikavā; Siltummezglu modernizācija. Atjaunotas siltumtrases 300 m garumā.	SIA “Ādažu namsaimnieks”	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
1.8.	Ā1.1.2.5. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana Smilgās	VTP1	320 000	100				2021.- 2026.	Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai Smilgās.	SIA “Ādažu ūdens”	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts Ierosinājums veikt grozījumus AP, precizējot termiņus.
1.9.	Ā1.1.2.4. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu attīstības projektu īstenošana, t.sk., centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai	VTP1	3 250 000				100	2021.- 2027.	Aktivitātes centralizētās kanalizācijas sistēmas attīstībai (ieskaitot pieslēgumu skaitu palielināšanu). Centralizēto tīklu izbūve Ādažu aglomerācijā atbilstoši SIA “Ādažu ūdens” investīciju projektu sarakstam. Blīvi apdzīvota teritorija ūdenssaimniecības pakalpojumiem – SIA “Ādažu ūdens” izpratnē ir ūdenssaimniecības	SIA “Ādažu ūdens”	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Pabeigts NAI jaudas palielināšanas projekts un tīklu izbūve līdz Katlapu ceļam.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									pakalpojumu sniegšanas aglomerācija – Ādaži, Kadaga, Stapriņi un Garkalne. Trūkstošo kanalizācijas tīklu posmu izbūve Baltezerā. Inženiertehnisko sistēmu, t.sk., ūdenssaimniecības attālināta vadība (attīrīšanas iekārtu attālināta kontrole, slūžu attālināta kontrole u.tml.). Pabeigta NAI jaudas palielināšanas būvprojekta un tīklu būvprojekta izstrāde līdz Katlapu ceļam.			
1.10	Ā1.1.2.6. Jaunu NAI izbūve teritorijā uz Ādažu un Carnikavas pagastu robežas / NAI rekonstrukcija (IV kārtā)	VTP1	3 000 000	x			x	2027.	Īstenots projekts jaunas NAI izbūvei uz Ādažu un Carnikavas pagastu robežas / NAI rekonstrukcija (IV kārtā)	SIA "Ādažu ūdens"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. Aicinājums veikt izmaiņas AP, nosakot, ka šis pasākums netiek plānots, savukārt jāparedz jauns pasākums par ūdenssaimniecī bas tīklus savienojuma izveidi ar Carnikavu.
1.11	Ā1.1.4.5. <i>Svītrots</i> (26.04.2022.)											
1.12	C1.1.4.4. Pāreja uz AER katlu mājā Tulpju ielā 5, Carnikavā	VTP1	1 204 478	75	25			2022.- 2025.	2022.gadā sagatavots pieteikums un saņemts apstiprinājums tā atbalstam. Projekts līdz 2023.gadam nav uzsākts, jo izsludinātājā	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Projekts netika īstenots, jo iepirkumā

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
				5	6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									iepirkumā nepieteicās pretendenti.			nepieteicās pretendenti.
1.13	Ā1.1.4.6. Pāreja uz AER katlu mājā Elīzes ielā 10, Kadagā	VTP1		x	x			2022.	Izpildīts. Tiek īstenoti pasākumi pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem katlu mājā Elīzes ielā 10, Kadagā.	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
1.14	Ā1.1.4.7. Pāreja uz AER katlu mājā Ūbeļu ielā 2, Podniekos	VTP1	1 204 478	75	25			2022.	Izpildīts. Tiek īstenoti pasākumi pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem katlu mājā Ūbeļu ielā 2, Podniekos. Piedaloties CFLA projektu konkursā "4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 3. kārtā", Tulpju ielas 5 ēkā tiks veikti būvdarbi AER katlu mājas ierīkošanai (2 granulu katli), saules paneļu uzstādīšanai (karstā ūdens sagatavošanai), kā arī siltuma akumulācijas tvertnes uzstādīšanai, un tehnoloģisko sistēmu apsaistes būvniecībai.	SIA "Balteneko"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
1.15	Ā1.1.4.8. <i>Svītrots</i> (26.04.2022.)											
1.16	C1.1.4.5. Centralizētās siltumapgādes sistēmas izveide Carnikavā ar divām katlu mājām	VTP1	1 326 082	x	x		x	2023.-2027.	Carnikavā izveidota CSS ar divām katlu mājām. 2023.gadā plānots izstrādāt TEP vienas katlu mājas būvniecībai.	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Šis jautājums tika vērtēts TEP izstrādes ietvaros.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
				5	6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.17	Ā1.1.4.9. Ādažu vidusskolas ēkas Gaujas ielā 30, Ādažos un Ādažu Kultūras centra Gaujas ielā 33A, Ādažos, pieslēgšana CSS	VTP1	1 213 425	x	x		x	2023.-2027.	Ādažu vidusskolas ēka un Ādažu Kultūras centra ēka tiek pieslēgtas CSS. Gan ĀVS, gan Kultūras centrā uzstādīts: saules PV, gaiss-gaiss siltumsūkņis.	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Uzsākts darbs pie pasākuma plānošanas. Nepieciešama turpmākā izpēte un projekts.
1.18	Ā1.1.4.10. Biroju ēkas Pirmā ielā 42A, Ādažos pieslēgšana CSS	VTP1	65 831	x	x		x	2023.-2027.	Biroju ēka Pirmā ielā 42A, Ādažos tiek pieslēgta CSS. Ēkā uzstādīts: saules PV, gaiss-gaiss siltumsūkņis.	SIA "Ādažu Namsaimnieks", P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Uzsākts darbs pie pasākuma plānošanas. Nepieciešama turpmākā izpēte un projekts.
1.19	Ā1.1.4.11. Ēkas Gaujas ielā 16, Ādažos pieslēgšana CSS	VTP1	58 406	x	x		x	2023.-2027.	Ēka Gaujas ielā 16, Ādažos tiek pieslēgta CSS. Ēkā uzstādīts: saules PV, gaiss-gaiss siltumsūkņis.	SIA "Ādažu Namsaimnieks", P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Uzsākts darbs pie pasākuma plānošanas. Nepieciešama turpmākā izpēte un projekts.
1.20	C1.1.2.3. Projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārtā" īstenošana	VTP1	1 528 555	x	x			2017.-2023.	Īstenots. Projekta ietvaros tika izbūvēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli Mazajā Gaujas, Līņu, Mazajā Lašu, Vimbu, Mežrožu, Ceriņu, Draudzības, Ludmilas Azarovas, Bišu, Jāņa, Viestura, Īsā, Cīrulīšu, Kokgaujas, Dambja un Rūpnieku ielās.	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts

VTP2: Darbspējīgas polderu un citas meliorācijas sistēmas

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.	Ā2.1.1.2. Krasta nostiprināšanas pasākumu īstenošana posmā no 00/00 līdz Kadagas tiltam, t.sk., pie Ādažu Kultūrizglītības centra RS2, RS3 un RS1 (projekts "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, pirmā daļa", 5.1.1.0/17/I/009)	VTP2	207 803	51,09	39,91	9		2021.-2023.	Nostiprināts krasts, nepieļaujot krasta tālāku noskalošanu un aizsargājot atjaunoto Centra poldera aizsargdambi (rievpāļi, rievsienu veidošana, straumes novirzīšana ar būnām).	P/A "CKS", APN	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Projekts "SAM 511 projekts "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, 1.daļa"" turpinās tehnoloģiskā pārtraukuma dēļ. Ierosinājums veikt grozījumus AP, precizēt termiņu, precizēt izmaksas.
2.2.	C2.1.3.1. Laveru un Mangaļu sūkņu stacijas rekonstrukcija	VTP2	800 000	x	x			2024.-2027.	Rekonstruēta Mangaļu sūkņu stacija. Rekonstruēta Laveru sūkņu stacija. Mūsdienīgas Mangaļu sūkņu stacijas izbūve un vieda vadība (attālināta kontrole). Ir sagatavota TS.	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
2.3.	Ā2.1.1.3. Pretplūdu aizsargbūvju būvniecība no Kadagas tilta līdz Gaujas-Daugavas kanālam (t.sk. sūkņu stacija) (Viena kārta no pasākuma Nr. Ā2.1.1.4.)	VTP2	5 600 000	17	80		3	2025.-2027.	Izstrādāti pretplūdu aizsarggrāvju būvprojekti un izbūvēts pretplūdu dambis no Gaujas – Daugavas kanālam: <ul style="list-style-type: none"> jauna aizsargdambja būvniecība Gaujas kreisajā krastā (no Kadagas tilta līdz 	ĀPN, "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. Ierosinājums veikt izmaiņas AP: precizēt gadu.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
				5	6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									<p>Gaujas – Daugavas kanālam),</p> <ul style="list-style-type: none"> • jaunas poldera sūkņu stacijas Nr.2 (pie Vējupes caurtekas-regulatora) būvniecība, • Gaujas kreisā krasta atsevišķu posmu stiprināšanu, • Kadagas ceļa pārbūvei (no Kadagas tilta līdz pagriezienam uz “Abzaļiem”). <p>Pasargātas teritorijas no applūšanas, t.sk. Vidusskola.</p>			
2.4.	C2.1.3.2. Carnikavas ciema Cēlāju daļas aizsardzība pret krasta eroziju (Viena kārtā no pasākuma Nr. Ā2.1.1.4.)	VTP2	650 000	x	x			2025.-2027.	Krasta nostiprināšana ar rievsienu aiznovadpēniecības centra līdz Cēlājiem. Cēlāju ciemata aizsardzība un 1,2 km krasta stiprinājumu izbūve. Nodrošināta Cēlāju ciema iedzīvotāju aizsardzība pret krasta eroziju.	P/A “CKS”, APN	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
2.5.	Ā2.1.1.1.1. Polderu teritoriju attīstība (<i>Stapriņu novadgrāvja, Ādažu Centra poldera novadgrāvja atjaunošana</i>)	VTP2	140 000	10	90			2024.-2027.	Atjaunoti novadgrāvji no Stapriņiem līdz Gaujas – Daugavas kanālam un gar Ādažu Centra poldera aizsargdambi.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
2.6.	Ā2.1.2.2. Zeduļu dambja atjaunošana Saules pļavās	VTP2	270 000	x			x	2025.-2027.	Pasargātas teritorijas “Pārgaujas” teritorijā 2,2 km garumā.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
				5	6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.7.	Ā2.1.3.1. Hidroloģiskā modeļa izstrāde un nepieciešamo pasākumu veikšana plūdu risku mazināšanai	VTP2	120 000	x			x	2021.-2025.	Veikti pasākumi plūdu riska mazināšanai atbilstoši izstrādātajam hidroloģiskajam modelim.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika izstrādāta TS iepirkumam.
2.8.	Ā2.1.3.2. Plūdu riska novēršanas pasākumu un rīcības noteikšana	VTP2	7 260	100				2023.	Izpildīts. Noteikti pasākumi un rīcības plūdu riska novēršanai. 2023.gadā sagatavots eksperta atzinums saistībā ar Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027.gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa 2.1.3.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi" projektu priekšatlasei.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts VARAM tika sniegti priekšlikumi.
2.9.	Ā2.1.3.3. Gaujas krastu erozijas monitoringa veikšana un upes gultnes korekcija, izmantojot gultnes bagarēšanu	VTP2	500 000	100				2025.-2027.	Pastāvīgi tiek veikts Gaujas krasu erozijas monitorings un upes gultnes korekcijas, izmantojot gultnes bagarēšanu.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
2.10	Ā2.1.2.3. Upmalu aizsargdambja izbūve Pārgaujas pusē (labajā krastā)	VTP2	800 000	x			x	2026.-2027.	Izbūvēts Upmalu aizsargdambis Pārgaujas pusē (labajā krastā) esošo apdzīvoto teritoriju applūšanas mazināšanai. Pirms būvprojekta izstrādes nepieciešams veikt hidromodeļa izstrādi.	P/A "CKS", APN	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
				5	6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.11.	Ā2.1.1.4. Īstenots SAM pasākuma 2.1.3.2. "Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi" projekts Ādažu novadā	VTP2	7 700 000	x	x	x		2024.-2027.	SAM 2.1.3.2. "Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi" ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes: 1. Jauna aizsargdambja un sūkņu stacijas izbūve, Gaujas upes kreisā krasta nostiprinājums Ādažu novadā. 2. Plūdu riska izpēte Garkalnes ciemā (ietverot teritoriju no Gaujas – Daugavas kanālam līdz Āņiem), Ādažu novadā. 3. Jauna Gaujas upes kreisā krasta nostiprinājuma erozijas mazināšanai izbūve Carnikavas pagastā, Ādažu novadā. 4. Esošās koka rievienas Gaujas upes kreisajā krastā nostiprinājuma pārbūve krasta erozijas mazināšanai Carnikavas pagastā, Ādažu novadā.	P/A "CKS", APN	Ādažu Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.

VTP3: Attīstīta, droša un mobila satiksmes infrastruktūra

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.1.	C3.1.2.1.2. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība (<i>Aizvēju iela</i>)	VTP3	7 230	10	90			2020.-2022.	Izpildīts. Precizēts būvprojekts, izsludināts iepirkums. Aizvēju ielā veikta dubultā virsmas apstrāde. Projekts "Aizvēja ielas Garcēmā, dubultā virsmas apstrāde.	P/A "CKS", APN	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
3.2.	C3.2.4.1. EiroVelo 13 posma Vecāķi – Lilaste projektēšana	VTP3	3 500 000	x	x			2020.-2021.	Izpildīts. Izstrādāts EiroVelo 13 ceļa posma Vecāķi – Lilaste būvprojekts. Tehniskais projekts tika pabeigts 2021.gadā.	P/A "CKS", APN	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
3.3.	Ā3.1.2.3.1. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaina pret bruģi vai melno segumu (<i>Bērzu iela</i>)	VTP3	80 000	100				2025.-2027.	Ielu apgaismojuma vecojāto armatūru nomaina. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. 200 m.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
3.4.	C3.1.1.1.1. Carnikavas ciema centra drošas transporta/gājēju sistēmas izveidošana (<i>Stacijas iela</i>)	VTP3	715 605	100				2021.	Izpildīts. Stacijas ielas posma no Rīgas ielas līdz Rīgas ielai un auto stāvlaukuma pārbūve (500m).	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
3.5.	C3.1.1.1.2. Carnikavas ciema centra drošas transporta/gājēju sistēmas izveidošana (<i>Liepu aleja</i>)	VTP3	200 000	100				2021.-2025.	Liepu alejas asfaltbetona seguma atjaunošana, brauktuves paplašināšana. 2021. gadā izstrādāts TP, bet tas ir jāpārstrādā (ar ietvi).	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
3.6.	C3.1.2.1.1. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība (<i>Viršu iela</i>)	VTP3	195 000	100				2021. - 2025.	Viršu ielas posma asfaltbetona seguma atjaunošana, brauktuves paplašināšana. 2021. gadā izstrādāts TP.	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.7.	Ā3.1.2.1.1. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Ķiršu iela)	VTP3	2 071 437	100				2021.-2024.	“Ķiršu ielas rekonstrukcija (0,8 km)”. Izstrādāts TP. Izbūvēts betona bruģakmens segumu, trotuārs. Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomainīta. Ķiršu un Ziedu ielas projekti tiek īstenoti kopā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). Līdz 2022.gadam īstenotās Ķiršu ielas atjaunošanas izmaksas veidoja 838 737 EUR. Atlikušās kārtas – līdz 2024.gadam (2023.gadā – no Saules ielas līdz Attekas ielai, 2024.gadā – no Pirmās ielas līdz Rīgas gatvei.).	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2.kārta tika uzsākta 2023.gadā, kas tiks pabeigta 2024.gadā.
3.8.	Ā3.1.2.1.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Mežaparka ceļš)	VTP3	1 911 762	48%			52%	2021.-2025.	Atjaunots Mežaparka ceļš: izbūvēts ceļa brauktuves posms (1,6 km), atjaunots asfaltbetona segums, izbūvēts gājēju un veloceliņš. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). 2019.gadā izstrādātais būvprojekts 23.03.2021. tika sadalīts kārtās: 1) 1.kārta: Iļķenes ceļa pārbūve posmā no A1 līdz Mežaparka ceļam, 2) 2.kārta: Mežaparka ceļa pārbūve posmā no Iļķenes ceļa līdz Smilšu ielai, 3)	P/A “CKS”, Aizsardzības ministrija	Ādažu	Pasākums nav izpildīts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									3.kārta: Mežaparka ceļa pārbūve posmā no Smilšu ielas līdz Kadagas ceļam. 2022.gadā tika īstenota 3.kārta.			
3.9.	Ā3.1.4.3. Ceļa izbūve uz Ādažu dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem un rehabilitācijas centru bērniem ar īpašām vajadzībām	VTP3	50 000	100				2021.	Izpildīts. Izbūvēts ceļš no Attekas ielas līdz Ādažu dienas aprūpes centram pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem un rehabilitācijas centram bērniem ar īpašām vajadzībām.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
3.10.	Ā3.2.2.1. Stāvvietas pie ĀPII "Strautiņš" uz Pirmās ielas labiekārtošana	VTP3	136 300	100				2021.-2025.	Pie ĀPII "Strautiņš" labiekārtota stāvvietas uz Pirmās ielas, 3 kārtas. 1.kārta tika īstenota 2021.gadā.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts Ierosinājums veikt grozījumus AP, precizējot gadus.
3.11.	Ā3.1.1.2.1. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (<i>Uz dažādiem ceļiem un ielām</i>)	VTP3	50 000	x			x	2021.-2027.	Īstenoti projekti satiksmes drošības uzlabošanai uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām. Uztādītas ātrumu samazinošās zīmes, labiekārtotas gājēju pārejas, ierīkots apgaismojums pie gulošajiem policistiem (Alderu iela, Kanāla iela, Draudzības ielas posmā no Attekas ielas līdz Saules ielai, Kadagas iela posmā no tilta līdz Kadagai u.c. Ādažu novadā). Sakārotas dzīvojamās zonas atbilstoši LV LR standartiem (t.sk.,	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Uz Kanāla ielas ieviests ātrumu samazinošs risinājums.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									ātrumu slāpējošiem elementiem) – Kadagā, pie pagrieziena no Kadagas ielas uz Kadagas PII u.c.. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).			
3.12.	Ā3.1.2.1.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Dalderu iela, Brillantu iela)	VTP3	1 000 000	15	85			2025.- 2027.	Atjaunota Dalderu iela, Briljanti iela (iepriekš – Eimuru ceļš). Par Ataru ceļa pārbūves projektu Eimuru industriālajā teritorijā informācija pie pasākuma Ā6.1.1.1.1.	P/A “CKS”, APN	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
3.13.	C3.1.2.2. Ielu seguma atjaunošana un izveide	VTP3	165 928	25	75 (ES Interreg Central Baltic 1.kārtai)			2021.- 2027.	Lielās ielas Garupē dubultās virsmas apstrāde un apgaismojums (īstenots 2021.gadā). Baznīcas ielas pārbūve (īstenots 2020.gadā). Dzirnupes ielas pārbūves posms (īstenots). Viršu ielas atzars uz Sproģu ielu. Liepu alejas asfaltbetona seguma atjaunošana. Kuģu ielas posma atjaunošana. Kļavu ielas divkāršā virsmas apstrāde. Aizvēju iela, Laivu iela (īstenots 2022.gadā). Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).	P/A “CKS”	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.14.	Ā3.1.2.3.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (<i>Skolas iela</i>)	VTP3	230 000	100				2021.-2023.	Izpildīts. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. Ielu apgaismojuma vecobjektu armatūru nomaiņa. Skolas ielas izbūve līdz Ziedu ielai. Izstrādāts TP. Veikta ielas izbūve. 400 m. Skolas ielas 3.kārtas izbūves izmaksas plānotas 86 500 EUR apmērā. Īstenots.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
3.15.	Ā3.1.2.3.3. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (<i>Inču iela</i>)	VTP3	800 000	100				2021.-2022.	Izpildīts. Inču ielas rekonstrukcija (1,4 km). Izbūvēts asfaltbetona segums. 2022.gadā uzlikta dubultā virsma.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
3.16.	Ā3.1.3.1.1. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (<i>Ataros</i>)	VTP3	175 000	100				2021.-2027.	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Ataros. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reagē uz sensoriem). No "gulošā policista" līdz Bukultu ceļam – projektēšana un 1.kārta īstenota 2022.gadā.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
3.17.	Ā3.1.4.1. Vidlauku ielas izbūve	VTP3	50 000	100				2021.	Izpildīts. Izbūvēta Vidlauku iela, 2 km. Izbūvēts grants ceļš.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
3.18.	C3.2.2.1.1. Auto stāvlaukumu izveide un paplašināšana (<i>Karlsona parks</i>)	VTP3	660 000	x	x			2021.	Izpildīts. Izveidots stāvlaukums Dangu mežā (Karlsona parks). Īstenots.	P/A "CKS", APN	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
3.19.	C3.2.2.1.2. Auto stāvlaukumu izveide un paplašināšana (<i>Garā ielā 20</i>)	VTP3	660 000	100				2025.-2027.	Izveidots stāvlaukums Garā ielā 20.	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.20.	C3.2.2.1.3. Auto stāvlaukuma izveide un paplašināšana (Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un būvniecība Lilastē)	VTP3	397 476	10	90			2022.-2023.	Izpildīts. Lilastes stāvlaukuma paplašināšana un labiekārtošana. Apstiprināts LAD projekts. 2022.gadā uzsākta projektēšana, 2023.gadā – izbūve. Pasākums saistīts ar pasākumu “C4.1.1.2. Pieeju jūrai būvniecība Lilastes ciemā”.	P/A “CKS”	Carnikavas	Pasākums ir pabeigts
3.21.	C3.2.2.2. Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – “Carnikava” (pasākums saistīts ar pasākumu “C6.3.1.1. Mobilitātes veicināšana novada teritorijā un ar citām pašvaldībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.1.)”)	VTP3	1 435 665	17	83			2022.-2026.	Izprojektēts un izbūvēts Park/ ride stāvlaukums pie Carnikavas pagasta dzelzceļa stacijām (Carnikavā, Lilastē, Garciemā, Kalngalē, Gaujā). Pašvaldība arī aktīvi piedalīsies un īsteno Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienībā “Rīgas Metropole” identificētos sadarbības projektus. 2022. – 2023.gadā veikta TEP izstrāde un pieteikuma sagatavošana projektam “Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – “Carnikava” , 2023. gadā uzsākta projekēšana un 2024. gadā būvniecība. Projekta ievaros plānots izbūvēt jaunu auto stāvlaukumu un paplašināt esošos, izveidot velo novietnes un	APN, PA “CKS”	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2023.gadā tika izstrādāts TEP. Ierosinājums pie AP aktualizācijas veikt aktualizāciju iznākuma rādītāju kolonnā

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									elektroautomobiļu stāvvietas uz uzlādes staciju infrastruktūru (pievadiem), nodrošināt ērtu piekļuvi dzelzceļa stacijai un autobusu galapunktam un abām dzelzceļa sliežu pusēm.			
3.22.	Ā3.1.2.1.5. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Gaujas ielas atjaunošana posmā no Kadagas tilta līdz Dadzīša ielai (veloceliņš), Dadzīša ielai pilnā atjaunošana)	VTP3	2 300 000	100				2021.-2027.	TP izstrāde (TP tiek iekļauta arī gājēju celiņa izbūve). 1.kārtas ietvaros – Gājēju celiņa izbūve un elektrifikācija, 1,6 km. Ielas seguma atjaunošana, ielu apgaismojums, velo celiņu izbūve, ietve, stāvvietas, lietus notekūdens kanalizācija, apstādījumi u.c. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reagē uz sensoriem). 2022.gadā tiek realizēta 1., 2. kārtā (gājēju un velo celiņš). Dadzīšu iela vēl tiks realizēta.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Daļēji (180 m garumā) atjaunots posms no Gaujas ielas uz Krastupes pusi.
3.23.	C3.1.2.1.3. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība (Vanagu iela)	VTP3	112 500	100				2024.-2027.	Gājēju ietves izbūve Vanagu ielā.	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
3.24.	C3.1.2.1.4. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība (Zibeņu – Briljantu ceļš)	VTP3	150 000	100				2024.-2027.	Sabrukušā asfaltbetona nomaiņa pret dubultās virsmas apstrādes tehnoloģiju, grants seguma atjaunošana	P/A "CKS"	Carnikava	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
3.25.	C3.1.1.2.1. Carnikavas ciema centra satiksmes drošības uzlabošanas 1.	VTP3	1 000 000	100				2027.	Izbūvēts tunelis dzelzceļa šķērsojumam. Rožu ielas	P/A "CKS", Latvijas Dzelzceļš	Carnikavas	Pasākumu nebija

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	kārtas īstenošana (<i>Tunelis zem dzelzceļa</i>)								(pie sporta laukuma) un Stacijas ielas savienojumam.			nepieciešams veikt 2023.g.
3.26.	Ā3.1.2.2.1. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu atjaunošana (<i>dažādi ceļi</i>)	VTP3	600 000	100				2022.-2027.	Grants ceļu un nomaļu atjaunošana (Kanāla iela, Katlapu ceļš, Stempju ceļš, Vecstāles ceļa posms aiz Iļķenes, Boķu ceļš u.c.).	P/A "CKS"	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek pastāvīgs darbs. Veikts Vecstāles ceļa būvniecības iepirkums, noslēgts līgums.
3.27.	C3.1.5.2. Tilts pār Dzirnupi	VTP3	500 000	100				2024.-2027.	Rekonstruēts tilts (nodrošināta tilta nestspēja, atjaunoti tilta laidumi, ūdens notece, gājēju ietve, margas, pieejas tiltam u.c.).	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
3.28.	Ā3.1.2.2.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu atjaunošana – projekts "Laveru ceļa grants seguma pārbūve, Ādažu novadā" (<i>Laveru ceļš</i>)	VTP3	376 674	x	x			2025.-2027.	Atjaunots Laveru ceļš, 0,997 km. Projekts "Laveru ceļa grants seguma pārbūve, Ādažu novadā" izpildīts 2018.gadā (185 597,52 EUR). Jāīsteno posms no lidlauka līdz Carnikavai.	P/A "CKS", APN	Ādažu, Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
3.29.	Ā3.1.1.2.2. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (<i>Alderu un Kanālu ielas</i>)	VTP3	1 280 585	100				2025.-2027.	"Alderu un Kanāla ielu rekonstrukcija (5,0 km)". Izstrādāts TP, kas ir jāaktualizē. Atjaunots asfaltbetona segums, izbūvēts gājēju un veloceliņš un apgaismojums. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
3.30.	Ā3.1.2.2.3. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu	VTP3	1 134 969	30	70			2027.	"Smilškalnu ceļš (autoceļa pie mājām "Uguntiņas", "Kārpiņas" būvniecība) (4,0 km)". Aktualizēts TP.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	atjaunošana (<i>Smilškalnu ceļš</i>)								Izbūvēts asfaltbetona segums, gājēju celiņš, velo celiņš, apgaismojums.			
3.31.	Ā3.1.2.3.6. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (<i>Ziedu iela</i>)	VTP3	199 250	100				2025.- 2027.	Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. Ielu apgaismojuma veco- bojāto armatūru nomaiņa. 450 m.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
3.32.	Ā3.1.2.3.7. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (<i>Lauku iela</i>)	VTP3	390 000	100				2025.- 2027.	Jāizstrādā Lauku ielas izbūves projekts un jāizbūvē Lauku iela (līdz 2021.gadam izbūvēts melnais segums).	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
3.33.	C3.1.4.1. Pievadceļu izbūve	VTP3	500 000	x	x			2025.- 2027.	Izveidoti jauni un patstāvīgi atjaunoti pievadceļi, koku laipas, takas uz jūru un Gaujas grīvu Carnikavā (notiek regulāra uzturēšana). Atjaunots pievadceļš Laveru ciemam (ilgtermiņa iecere). Pieejas nodrošināšana Gaujas upei – Atpūtas iela (pieeja ir).	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
3.34.	Ā3.1.4.2. Paralēlceļa projektēšana, saskaņošana un izbūve paralēli A1 šosejai no Inču ielas līdz Ataru ceļam	VTP3	1 000 000	x			x	2025.- 2027.	Līdz 2022.gadam vēl nav izprojektēts posms no Inču ielas līdz Vārpiņu ielai. Paralēlais ceļš Stapriņos. No Vārpiņu ielas līdz Ataru ceļam privātuzņēmums 2021.gadā izstrādāja projektu.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
3.35.	Ā3.1.2.1.3. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (<i>Pirmā iela</i>)	VTP3	700 000	100				2025.- 2027.	Ceļa infrastruktūras uzlabošana Pirmā ielā.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
3.36.	Ā3.1.2.3.7. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaina pret bruģi vai melno segumu (<i>Lazdu iela</i>)	VTP3	168 000	x			x	2023.	Izpildīts. Labiekārtota Garkalnes ciema Lazdu iela un izbūvēta Lazdu iela posmā no Lazdu ielas 18 līdz Lazdu ielai 22. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz melno segumu.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
3.37.	Ā3.1.2.1.4. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (<i>Draudzības iela</i>)	VTP3	300 000	100				2023.	Īstenota Draudzības ielas rekonstrukcijas 2.kārta (no Saules ielas līdz Attekas ielai). Atjaunots asfaltbetona segums, ietve un lietus ūdens kanalizācija.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Ieteicams veikt grozījumus AP, precizējot termiņu uz 2024.gadu.
3.38.	Ā3.1.1.2.4. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (<i>Attekas ielas un Draudzības ielas krustojuma pārveidošana</i>)	VTP3	150 000	x			x	2024.- 2025.	Pārveidots Attekas un Draudzības ielas krustojums. Projekts apstiprināts 2021.gadā (ELVI veikals).	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
3.39.	Ā3.1.2.3.8. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaina pret bruģi vai melno segumu (<i>Depo iela</i>)	VTP3	120 000	100				2025.- 2027.	Ielu apgaismojuma ierīkošana Depo ielā. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. 200 m.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
3.40.	Ā3.1.3.1.2. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (<i>Alderu iela</i>)	VTP3	60 000	100				2024.- 2027.	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Alderu ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
3.41.	Ā3.1.3.1.3. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (<i>Baltezera iela</i>)	VTP3	75 000	100				2024.- 2027.	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Baltezera ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.42.	Ā3.1.3.1.4. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (<i>Draudzības iela</i>)	VTP3	60 000	100				2024.-2027.	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Draudzības ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
3.43.	Ā3.1.3.1.5. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (<i>Attekas iela</i>)	VTP3	50 000	100				2024.-2027.	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Attekas ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
3.44.	Ā3.1.3.1.6. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (<i>Rīgas gatve</i>)	VTP3	215 000	100				2023.-2027.	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Rīgas gatvē (kopējais ielu apgaismojuma garums – 3500 metru). Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam No Draudzības ielas līdz Ādažu čipšiem.
3.45.	Ā3.1.3.1.7. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (<i>Kalndores iela</i>)	VTP3	130 000	100				2025.-2027.	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Kalndores ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
3.46.	Ā3.1.3.1.8. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (<i>Priežu iela</i>)	VTP3	200 000	100				2024.-2027.	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Priežu ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
3.47.	Ā3.1.3.1.9. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (<i>no ciemata "Ķurzuļi" līdz viesu namam</i>)	VTP3	200 000	100				2025.-2027.	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums no ciemata "Ķurzuļi" līdz viesu namam. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
3.48.	Ā3.1.3.2. Svītrots (23.11.2023.)											
3.49.	C3.2.1.2. Gājēju un velo braucēju uzeju un	VTP3	1 000 000	x	x			2027.	Izbūvētas gājēju un velo braucēju uzejas un	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākumu nebija

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	uzbrauktu vju izbūve uz A1 Gaujas tilta abās pusēs								uzbrauktuves uz A1 Gaujas tilta abās pusēs.			nepieciešams veikt 2023.g.
3.50.	Ā3.2.3.3.1. Velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu (Gaujas aizsargdambis posmā no notekudeņu attīrīšanas iekārtām līdz Gaujas tiltam)	VTP3	450 000	100				2023.-2027.	Izveidots velo savienojums starp Ādažu un Carnikavas pagastiem (Gaujas aizsargdambis posmā no attīrīšanas iekārtām līdz Gaujas tiltam ~3400 m garumā) – ar irdeno segumu.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
3.51.	Ā3.2.4.1. Dabai draudzīgu pārvietošanās veidu attīstība, t.sk. elektro-auto uzlādes staciju izbūve pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām	VTP3	130 000	x			x	2024.-2027.	Veikta alternatīviem transporta satiksmes veidiem nepieciešamās infrastruktūras izveide. Pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām izbūvētas elektro-auto uzlādes stacijas. Laivu ielas stāvlaukumā izbūvēta 1 elektro-auto uzlādes vieta.	P/A “CKS”, attīstītāji	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
3.52.	C3.2.4.2. Maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecība prioritārajā koridorā Rīga-Carnikava	VTP3	4 724 590	x	x			2022.-2026.	Gājēju/veloceliņa būvniecība (1.posms). 2022. – 2023.gadā veikta TEP izstrāde veloceļa trasējumam. 2023. gadā uzsākta projektēšana un 2024. gadā būvniecība. Projekta ietvaros tiks izbūvēts veloceļš, kas savienos Carnikavu ar Rīgu, aptverot arī starp tām esošas apdzīvotas vietas.	P/A “CKS”, APN	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Īstenota informatīvā kampaņa iedzīvotāju informētībai par mobilitāti, t.sk., īstenots pasākums “Mobilitātes diena”.
3.53.	Ā3.1.2.3.4. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa	VTP3	240 000	100				2023.	Izpildīts. Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomaiņa. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	pret bruģi vai melno segumu (<i>Dārza iela</i>)								betona bruģakmens segumu +TP. 650 m.			
3.54.	Ā3.1.2.3.5. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (<i>Gaujmalas iela</i>)	VTP3	140 000	100				2024.- 2027.	Gaujmalas ielas rekonstrukcija (0,36 km). Izbūvēts betona bruģakmens segums. 350 m.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
3.55.	Ā3.2.2.2. Stāvvietas izbūve Gaujas 31 (Īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma "Publiskās ārtelpas attīstība" projekta ietvaros)	VTP3	506 600	x	x			2025.- 2027.	Stāvvietas 2.kārtas izbūve Gaujas ielas 31, Ādažos teritorijā (paplašināšana). 2024.gadā plānots uzsākt projektēšanu. Projekts "Publiskās ārtelpas attīstība Ādažos Gaujas ielā 31" tiek īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma "Publiskās ārtelpas attīstība" ietvaros.	APN, P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
3.56.	Ā3.1.4.4. Attekas ielas turpinājuma izbūve	VTP3	1 000 000	100				2027.	Izbūvēts Attekas ielas turpinājums no katlu mājas līdz Pirmajai ielai.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
3.57.	Ā3.1.1.2.5. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (<i>Vējupes ielai piegulošajā teritorijā</i>)	VTP3	500 000	100				2025.- 2027.	Satiksmes drošības uzlabošana Vējupei piegulošā teritorijā.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
3.58.	Ā3.1.1.2.3. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (<i>Kadagas ceļš</i>)	VTP3	1 000 000	x			x	2025.- 2027.	Atjaunots Kadagas ceļš, atjaunots gājēju celiņš, ierīkots apgaismojums (Gaujas tilts – Kadaga, 1,5 km). Uzlabots visu satiksmes dalībnieku drošības līmenis. Norobežojošas barjeras ierīkošana starp Kadagas	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									ceļu un gājēju celiņu posmā no Gaujas tilta līdz Kadagai (barjeru līdz Vecštāles ceļam plānots izbūvēt 2023.gadā). Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). Gājēju pāreju uz Austrumu ielas sākumu plānots izbūvēt 2024.gadā. Atjaunota gājēju ietve.			
3.59.	Ā3.2.3.3.2. Velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu (<i>Aiz Podniekiem uz Garkalni</i>)	VTP3	5 000 000	x			x	2027.	Izstrādāts būvprojekts. Izbūvēts gājēju un velosipēdistu celiņš aiz Podniekiem uz Garkalni.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
3.60.	Ā3.1.5.1. Gājēju tiltiņa Draudzības ielas galā pārbūve gājēju un velo braucēju vajadzībām	VTP3	1 200 000	100				2027.	Izstrādāts projekts gājēju tiltiņa Draudzības ielas galā pārbūvei. Pārbūvēts gājēju tiltiņš Draudzības ielas galā gājēju un velo braucēju ērtībām.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
3.61.	Ā3.1.5.2. Jauna gājēju tilta pār Gaujas – Daugavas kanālu izbūve	VTP3	200 000	100				2027.	Izstrādāts projekts gājēju tilta pār Gaujas – Daugavas kanālu izbūvei. Izbūvēts gājēju tilts pār Gaujas – Daugavas kanālu.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
3.62.	Ā3.1.5.3. Jauna tilta – caurtekas izbūve pie Dadzišu ielas un Krastupes ielas savienojuma	VTP3	130 000	100				2025.-2027.	Izstrādāts projekts un izbūvēts tilts – caurteka pie Dadzišu ielas un Krastupes ielas savienojuma. 2023.gadā plānots skiču projekts.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
3.63.	C3.2.2.3. Stāvlaukuma izbūve pie Carnikavas stadiona	VTP3	100 000	70	20		10	2026.-2027.	Izbūvēts stāvlaukums pie Carnikavas stadiona.	APN, Sporta nodaļa	Carnikavas	Pasākumu nebija

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												nepieciešams veikt 2023.g.
3.64.	Ā3.2.2.6. Stāvvietas paplašināšana pie Ādažu stadiona	VTP3	100 000	70	20		10	2025.- 2027.	Paplašināta stāvvietā pie Ādažu stadiona.	P/A "CKS", Sporta nodaļa	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
3.65.	Ā3.1.3.4. Projekts "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaisojuma infrastruktūrā" (EKII projekts)	VTP3	546 770	30	70			2023.- 2024.	Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaisojuma infrastruktūrā, izmantojot tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu Ādažu novadā. EKII projekts.	P/A "CKS"	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Apstiprināts projekts un izsludināts iepirkums.
3.66.	C3.1.3.1. Projekts "Apgaisojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā"	VTP3	53 240	x	x			2022.- 2023.	Izpildīts. Projekta ietvaros plānots izbūvēt apgaisojumu pa Gaujas aizsargdambi posmā no Dzelzceļa tilta pār Gauju (Rožu iela) virzienā uz Ādažiem (aptuveni 1,5 km). ELFLA projekts.	APN	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
3.67.	Ā3.1.2.1.6. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (<i>Ūbeļu un Krastupes ielas Podniekos pie jaunajām izglītības iestādēm</i>)	VTP3	2 155 000	x	x			2023.- 2027.	TP izstrāde. Ūbeļu un Krustupes ielu atjaunošana, t.sk., apļveida kustību organizēšana krustojumos, gājēju celiņa izbūve, sabiedriskā transporta stāvvietas pārvietošana tuvāk Ūbeļu ielas 8 ēkai. 2023.gadā pieņemts lēmums	P/A "CKS", APN	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika veiktas sarunas par nepieciešamajiem projekta risinājumiem, izveidota darba grupa.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									par Krastupes ielas atjaunošanu. Īstenots SAM 2.1.3.1. pasākuma "Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām" projekts (īstenotasa aktivitātes Krasatupes ielas atjaunošanas projekta ietvaros).			
3.68.	Ā3.2.2.7. Stāvvietas paplašināšana pie Ādažu vidusskolas Gaujas ielā 30	VTP3		100				2026.-2027.	Pārplānota un paplašināta stāvvietā pie Ādažu vidusskolas.	P/A "CKS", APN	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
3.69.	C3.1.3.2. Projekts "Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja posmā no Mazās Gaujas ielas līdz A1, Carnikavas pagastā"	VTP3		x	x			2025.-2027.	Projekta ietvaros plānots izbūvēt apgaismojumu pa Gaujas aizsargdambi posmā no Mazās Gaujas ielas līdz A1.	APN	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
3.70.	Ā3.1.4.6. Dadzišu ielas izbūve posmā no Gaujas ielas līdz Dadzišu ielai	VTP3	735 000	x				2025.-2027.	Izbūvēts jauns Dadzišu ielas posms no Gaujas ielas līdz Dadzišu ielai.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.

VTP4: Aizsargāta un sakopta vide brīvā laika pavadīšanai

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.1.	C4.2.2.1.1. Gājēju ceļu izveide uz jūru (<i>Garupē</i>)	VTP4	50 000	100				2019.-2021.	Izpildīts. Koka takas uz jūru Garupē projektēšana būvniecība, izvērtējot, kāda veida atbilstošu infrastruktūru nepieciešams un iespējams	APN, P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
									izveidot konkrētā vietā. Pabeigts.			
4.2.	C4.1.1.3.1. Svītrots (26.10.2022.)											
4.3.	C4.1.1.6. Svītrots (26.10.2022.)											
4.4.	C4.2.1.1.1. Dalība dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plāna īstenošanā (Projekts "Laivu ielas (no Cēlāju ciema līdz jūrai Carnikavā) un tai piegulošā stāvlaukuma projektēšana un būvniecība")	VTP4	452 826	10	90			2021.- 2022.	Izpildīts. Laivu ielas rekonstrukcija un stāvlaukuma izbūve no Cēlāju Ciemata līdz auto stāvlaukumam un vieglākas konstrukcijas ielas segums līdz jūrai. LAD projekts "Laivu ielas (no Cēlāju ciema līdz jūrai Carnikavā) un tai piegulošā stāvlaukuma projektēšana un būvniecība". 2021.gadā tiek izstrādāts būvprojekts. Būvdarbus Laivu ielas pārbūve pabeigta 2022.gadā. Objekts pieņemts ekspluatācijā 2022.gada 30.augustā.	APN, P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
4.5.	C4.1.1.11. Gaujas promenādes attīstība	VTP4	1 000 000	x	x			2027.	Gaujas promenāde no Dzelzceļa tilta līdz Ādažiem.	P/A "CKS", APN	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
4.6.	Ā4.1.1.9. Skatu torņa izveide	VTP4	260 000	x			x	2025.- 2027.	Ādažu novadā izveidots skatu tornis.	TPN, P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
4.7.	C4.3.3.2.1. Tūrisma objektu attīstība (skatu torņa izveide)	VTP4	300 000	x			x	2026.- 2027.	Carnikavā izveidots skatu tornis Carnikavā, Gaujas grīvā.	CNC, -P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
4.8.	Ā4.1.1.6. Promenādes gar Vējupi izveide	VTP4	1 200 000	x			x	2027.	Izveidota promenāde gar Vējupi.	APN, P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
				5	6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.9.	Ā4.1.1.7. Promenādes gar Gaujas – Daugavas kanālu izveide (ELFLA projekts “Pastaigu celiņa izveide gar Gaujas – Baltezera kanālu”)	VTP4	130 000	x	x			2023.-2025.	Izstrādāts būvprojekts. Izbūvēts gājēju un velosipēdistu celiņš: gar Gaujas – Daugavas kanālu, savienojums no kanāla ar Rīgas gatvi gar “Pērli”. Īstenots projekts “Pastaigu celiņa izveide gar Gaujas-Baltezera kanālu”. Projekta ietvaros plānots izbūvēt pastaigu celiņu aptuveni 2 km garumā posmā no Zušu ielas (gājēju tilta pie Mazā Baltezera) līdz Podnieku ielai.	APN, P/A “CKS”, TPN	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2023.gadā tika izsludināts projektēšanas un būvniecības iepirkums.
4.10.	Ā4.1.1.8. Laivu piestātņu un atpūtas vietu Gaujas un ezeru krastos izveide	VTP4	200 000	x			x	2025.-2027.	Izveidotas laivu piestātnes un atpūtas vietas Gaujas un ezeru krastos. 2023.gadā plānots izveidot atpūtas vietu Ilķenē.	P/A “CKS”, Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
4.11.	C4.2.1.1.2. Dalība dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plāna īstenošanā (Skautu iela)	VTP4	650 000	10	90			2027.	Skautu ielas pārbūve.	P/A “CKS”	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
4.12.	C4.2.1.1.3. Dalība dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plāna īstenošanā (Projekts “Publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība Carnikavā”)	VTP4	50 551	10	90			2022.	Izpildīts. Veikta Laivu dambja caurdure un ierīkots optiskais kabelis. Uzstādīti pontoni un veikta noejū/uzeju izbūve. Uzstādīti digitālie stendi.	APN, PA “CKS”	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts

VTP5: Efektīva resursu izmantošana

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.	Ā5.1.2.1. Projekta "Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā" (jaunas mācību īstenošanas vietas Ādažu vidusskolā būvniecība un materiāltehniskās bāzes nodrošināšana tajā) īstenošana	VTP5	18 745 112	x	x		x	2018.-2021.	Izpildīts. Izveidota jauna mācību īstenošanas vieta Ādažu vidusskolai ar sporta zāli (10450 m ²). Uzcelta jauna ĀVS ēka mācību procesa nodrošināšanai 1.-4.klašu posmā 800 skolēniem. Iegādāta Ādažu sākumskolas darbības uzsākšanai nepieciešamā materiāltehniskā bāze. Iegādāts jaunās mācību īstenošanas vietas darba uzsākšanai nepieciešamais aprīkojums.	APN, ĀVS, P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
5.2.	Ā5.1.2.2. Sociālā rehabilitācijas pakalpojumu centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām	VTP5	~1 200 0000 (izmaksas kopā ar Dienas aprūpes centra izmaksām (Ā5.1.2.3.))	~15	~85	x		2021.-2022.	Izpildīts. Izveidots sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs bērniem ar īpašām vajadzībām projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā" ietvaros.	Sociālais dienests, APN, "Ādažu ūdensroze"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
5.3.	Ā5.1.2.3. Dienas aprūpes centra izveide pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem (projekts "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā", 9.3.1.1/19/I/016)	VTP5	~1 200 0000 (izmaksas kopā ar Dienas aprūpes centra izmaksām (Ā5.1.2.2.))	~15	~85	x		2021.-2023.	Izpildīts. Izveidots dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā" ietvaros.	Sociālais dienests, APN, "Ādažu ūdensroze"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
				5	6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.4.	Ā5.1.3.1. Ādažu vidusskolas telpu pielāgošana pirmsskolas izglītības vajadzībām	VTP5	130 000	100				2021.	Izpildīts. Pirmsskolas izglītības nodrošināšanai ĀVS "C" korpusa 1.stāvā tiks atvērtas 5 jaunas grupiņas 2016. un 2017.gadā dzimušajiem bērniem. Grupiņas ierīkotas, telpas labiekārtotas un bērni izvietoti atbilstoši MK noteikumu prasībām. Iegādātas nepieciešamās mēbeles un aprīkojums. Tiek samazināts bērnu skaits reģistrācijas rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm.	P/A "CKS", ĀPII "Strautiņš", ĀVS	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
5.5.	Ā5.1.1.2.1. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (Atjaunoti un izveidoti rotaļu laukumi pie daudzdzīvokļu mājām un centrālās aktīvās atpūtas teritorijas izbūve)	VTP5	210 000 (30 000 gadā)	100				2021.- 2027.	Pie daudzdzīvokļu mājām izveidoti rotaļu laukumi un izbūvēta 1 centrālā aktīvās atpūtas teritorija. Izveidoti 1-2 rotaļu laukumi gadā visās pašvaldībai piederošajās / valdījumā esošajās sabiedrisko aktivitāšu teritorijās. 2023.gadā izvietoti vingrošanas elementi pie Pirmās ielas 25, Ādažos.	APN, P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2023.gadā izvietoti vingrošanas elementi pie Pirmās ielas 25, Ādažos.
5.6.	C5.1.2.1.1. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība (SPII "Piejūra")	VTP5	3 500 000	100				2021.	Izpildīts. Projekts pirmsskolas izglītības iestādei "Piejūras" skolas telpās. Izveidots bērnu dārzs 210 vietām rekonstruētās "Piejūras" internātpamatskolas telpās.	IJN, APN, Būvvalde, SPII "Piejūra"	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
5.7.	C5.1.2.2. Svītrots (26.04.2022.)											

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
				5	6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.8.	Ā5.1.2.6. Projekta "Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes Podniekos" īstenošana SAM 4.2.1.7. pasākuma "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība" ietvaros	VTP5	12 000 000	x	x	x	x	2022.-2027.	Izprojektēta, izbūvēta jauna pirmsskolas izglītības iestādes ēka Podniekos ne mazāk kā 288 vietām. PII izbūve tiek īstenota SAM 4.2.1.7. pasākuma "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība" ietvaros.	APN, P/A "CKS", IJN	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2023.gada beigās iesniegts projekta pieteikums.
5.9.	C5.1.3.1. Carnikavas pamatskolas ēkas Nākotnes ielā 1, Carnikavā, pārbūve un paplašināšana, inventāra un tehnoloģiju iegāde	VTP5	11 040 932	10 186 010	746 056	108 866		2021.-2022.	Izpildīts. Specifisko mācību kabinetu (mūzika, dizains un tehnoloģija, fizika, ķīmija, datorika, māksla) un bibliotēkas izveide. Mācību kabinetu skaita palielināšana. Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana. Datorklases atjaunošana, kabinetu datortehnikas atjaunošana, dizaina un tehnoloģiju kabineta inventāra iegāde, skārienjūtīgo ekrānu iegāde visiem kabinetiem, mēbeļu iegāde jaunajiem kabinetiem, rezultātā reorganizējot par laikmetīgas profesionālās ievirzes vidusskolu. SAM 8.1.2. projekts "Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana".	APN, CPS	Carnikavas	Pasākums ir pildībā pabeigts
5.10.	C5.1.3.10. Karlsona parka izbūve	VTP5	500 000	70	20		10	2027.	Labiekārtota parka sporta daļa. Labiekārtota parka atpūtas daļa.	P/A "CKS", APN	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.11.	C5.1.3.16. Estrādes būvniecība un Carnikavas parka labiekārtošana	VTP5	900 000	x	x		x	2027.	Izstrādāts būvprojekts. Izbūvēta estrādes skatuve ar "gliemezi" skaņas kvalitātes uzlabošanai. Rekonstruētas un paplašinātas sēdvietas. Labiekārtota Carnikavas parka teritorija, izveidota parka galvenā ieeja. 2021.gadā notika Carnikavas parka teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrāde.	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
5.12.	C5.1.2.6. Sociālā aprūpes centra izveide	VTP5	1 100 000	100				2027.	Izveidots Sociālās aprūpes centrs 50 cilvēkiem pakalpojumu nodrošināšanai tuvāk dzīvesvietai.	Sociālais dienests, Vadība	Carnikavas	Pasākumu nav plānots veikt
5.13.	C5.1.3.18. Sociālā dienesta izveide	VTP5	200 000	100				2022.-2023.	Izpildīts. Pārbūvētas Carnikavas pamatskolas telpas Garajā ielā, izveidots Sociālais dienests (mūsdienīgas, paplašinātas un funkcionālas telpas ar vides pieejamību visām mērķa grupām).	Sociālais dienests	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
5.14.	C5.1.2.1.2. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība (PII Kalngalē)	VTP5	2 500 000	100				2027.	Projekts PII Kalngalē.	IIN, APN	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
5.15.	C5.1.2.3. Ādažu novada Mākslu skolas Carnikavas mācību punkta korpusa izbūve Nākotnes ielā 1, Carnikavā	VTP5	3 000 000	70	30			2027.	Jaunas energoefektīvas ēkas izbūve pie Carnikavas pamatskolas ēkas. ĀNMS Carnikavas mācību punkts ierīkots Garā iela 20, Carnikavā.	Vadība, CPS, ĀNMS	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.16.	Ā5.1.3.2. Pirmās ielas 42 un Pirmās ielas 42A ēkas pielāgošana pašvaldības funkciju vajadzībām / "LIFE BauhausingEurope"	VTP5	700 000	x	x		x	2021.-2026.	Pirmās iela 42 un Pirmās iela 42A ēka pielāgota pašvaldības funkciju vajadzībām. Īstenošana LIFE projekta ietvaros, t.sk., veikta sabiedriskas ēkas atajunošana, enerģētikas kopienas izveidošana, neizmantoto publisko telpu izmantošana zaļo zonu izveidei un zaļo zonu atjaunošanai, darbības pilsētas bioloģiskās daudzveidības veicināšanai, līdzdalības procesu kopsarīšanas veicināšanai u.c. Veikta Pirmās ielas 42 un Pirmās ielas 42A atjaunošana.	APN, P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Projekts uzsākts 2023.gada oktobrī.
5.17.	C5.1.3.4. CPII "Riekstiņš" vienstāvu daļas renovācija	VTP5	2 000 000	50	50			2027.	Izstrādāts renovācijas projekts. Renovēta iestādes vienstāvu daļa, telpās nodrošināts elektrotīkls u.c. komunikācijas atbilstoši laikmeta prasībām. Telpas sagatavotas iekļaujošās izglītības realizēšanai. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās.	P/A "CKS", IJN, CPII "Riekstiņš"	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
5.18.	Ā5.1.3.4. Ādažu Kultūras centra telpu atjaunošana, attīstība un modernizēšana	VTP5	80 000	x			x	2023.-2027.	Atjaunotas, uzlabotas un modernizētas visas Ādažu kultūras centra telpas un materiāli tehniskā bāze.	ĀNKC	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ādažu kultūras centra telpu un materiāli tehniskā bāze tiek atjaunota atbilstoši

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												piešķirtajam finansējumam. Jumta remonts virs mākslu skolas, kabinetu remonts, grīda tika atjaunota, skatuve uzlabota, zāles sienas tika nokrāsotas, izstāžu zāle un foajē tika atjaunota.
5.19.	C5.1.3.5. Kultūras un amatniecības centra ("amatu mājas") izveide	VTP5	1 300 000	40	60			2027.	Rekonstruētas telpas Blusu krogā, kas ir iekļauts vietējās nozīmes pieminekļu sarakstā. Carnikavas Blusu kroga ēkā izveidota "Amatu māja" – mūsdienīga kultūras un amatniecības tradīciju vieta. Kultūrvieta, kurā norisinās pašdarbnieku tikšanās, meistarklases, paraugdemonstrējumi, tiek rādīta telpa kopienas pasākumiem, izstādēm un Novada amatniecības prasmju prezentēšanai. Ir izstrādāts būvprojekts ēkas atjaunošanai. Nav ziņu par Blusu kroga iekļaušanu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, tāpēc nav informācijas par kroga ēkas saglabāšanai nepieciešamo finanšu līdzekļu piesaisti.	CNC	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.20.	Ā5.1.3.6. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes "Strautiņš" lietojumā esošās teritorijas labiekārtošana	VTP5	80 000	100				2024.-2027.	Labiekārtota ĀPII "Strautiņš" teritorija. Uzlabots nožogojums ar drošības sistēmu. Nodrošināta kvalitatīva pirmsskolas izglītības infrastruktūra.	P/A "CKS", ĀPII "Strautiņš"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
5.21.	C5.1.3.6. CPII "Riekstiņš" esošās teritorijas atjaunošana, paplašināšana	VTP5	120 000	100				2021.-2027.	Atjaunots teritorijas žogs. Droši, atjaunoti bērnu rotaļlaukumi ar gumijotu segumu. Izveidots pirmsskolas bērnu sporta laukums – teritorijas paplašināšana. Izveidota āra klase ar nelielu siltumnīcu – teritorijas paplašināšana. 2023.gadā plānota žoga uzstādīšana un rotaļu laukuma atjaunošanu.	IJN, CPII "Riekstiņš", P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Nav pieņemts konceptuāls lēmums.
5.22.	Ā5.1.3.7.1. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes "Strautiņš" atjaunošana	VTP5	150 000	100				2021.-2027.	Grupu telpu kosmētiskais remonts, grupas durvju (no iekšpuses) maiņa, gaiteņu remonts, kanalizācijas, ūdens un sanitāro sistēmu maiņa/atjaunošana. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās. 2022.gadā notika ūdens cauruļu nomaina.	P/A "CKS", ĀPII "Strautiņš"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Lielos ceriņu izzāģēja. ???Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās. 2023.gadā notika ūdens cauruļu nomaina.
5.23.	C5.1.3.9. Svītrots (26.10.2022.)											
5.24.	Ā5.1.3.9. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu telpu	VTP5	150 000	100				2022.-2027.	Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu telpas pielāgotas bērniem un	ĀNP iestādes, ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi	Ādažu	Pasākums nav izpildīts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī bērniem un jauniešiem								jauniešiem, kā arī personām ar funkcionāliem traucējumiem (ierīkoti pandusi, uzbrauktuves un pacelāji; pielāgotas labierīcības; uzstādītas pašas un viegli atveramas durvis, neslidošās grīdas un kāpnes).			
5.25.	Ā5.1.3.13. Depo ielas 2, Ādažos ēkas atjaunošana, energoefektivitātes uzlabošana	VTP5	150 000	100				2021.-2027.	Veikta Depo ielas 2, Ādažos ēkas atjaunošana un energoefektivitātes uzlabošana, padarot pievilcīgāku darba vidi darbiniekiem un vidi apmeklētājiem.	ĀNPP, P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums nav izpildīts No 01.01.2024 apsaimniekošan u veic PA "CKS".
5.26.	C5.1.4.1. Dalītās atkritumu laukuma izbūve Laivu ielā 12	VTP5	300 000	100				2024.-2027.	Izstrādāts tehniskais projekts. Dalīto atkritumu laukuma izbūve.	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
5.27.	Ā5.1.5.1. Baltezera kapsētas attīstība	VTP5	800 000	x			x	2022.-2027.	Attīstīta Baltezera kapsētas teritorija (jaunas teritorijas atmežošana, paplašināta Baltezera kapsēta, izbūvēta krematorija, margs un zvanu tornis; izbūvēts kolumbārijs vai uguns kapi, iestādīta sēru birzs, paplašinātas stāvvietas, izvietotas tualetes u.c.). 2023.gadā izstrādāts būvprojekts jaunu kapu vietu izvietojumam esošo kapu teritorijā.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ir izstrādāti 2 paskaidrojuma raksti, no kuriem vienā iekļauta kapu vietu paplašināšana un otra – esošo iepriekš nepabeigto aktivitāšu realizēšana (celmu aizvākšana, kapa vietu ierīkošana).

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.28.	Ā5.1.1.3. Pasākumi izvēles aktivitāšu teritoriju uzlabošanai	VTP5	100 000	x			x	2022.- 2027.	Realizēti projekti, aktivitātes – parku, skvēru projekti, pludmales u.c. (Ūdensrožu parks, Alderu parks). Meža dienu projekti.	APN, PA “CKS”, TPN	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ir uzsākta Dailu skvēra attīstība (Laimes parks). Tika īstenots Meža dienu projekts. Uzsākta Ūdensrožu parka teritorijas attīstības plānošana.
5.29.	Ā5.1.2.4. Bērnu un jauniešu saturīga laika pavadīšanas centra izveide	VTP5	50 000	x	x		x	2022.- 2027.	Izveidots bērnu un jauniešu saturīga laika pavadīšanas centrs. Īstenots LEADER finansēts projekts.	IJN, Izglītības iestādes, Sociālais dienests, APN	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Projekta ideja ietverta biedrības “Jūras Zeme” stratēģijā kā stratēģiskais projekts.
5.30.	C5.1.2.9. Bērnu un jauniešu centru izveide novada ciemos	VTP5	300 000	x	x			2022.- 2027.	Bērnu un jauniešu centri darbojas pagasta ciemos.	IJN, Izglītības iestādes	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Nav pieņemts konceptuāls lēmums.
5.31.	Ā5.1.2.5. Bibliotēkas izbūve	VTP5	550 000	100				2025.- 2027.	Izbūvēta jauna bibliotēkas ēka. Iespējams īstenot LIFE projekta ietvaros.	P/A “CKS”, Bibliotēka, APN	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
5.32.	C5.1.2.8. Jaunas bibliotēkas būvniecība	VTP5	550 000	100				2026.- 2027.	Izstrādāts būvprojekts. Uzbūvēta mūsdienīga bibliotēka.	PA “CKS”	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
5.33.	C5.1.2.5. Multifunkcionālas sporta treniņu zāles (ar vieglatlētikas ceļiņu ap	VTP5	3 000 000	70	20		10	2026.- 2027.	Izbūvēta jauna halle sporta un treniņiem.	Sporta nodaļa	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	sporta spēļu zāli) izveide Carnikavā											
5.34.	Ā5.1.2.7. Brīvā laika / kopienas centra pieaugušajiem izveide	VTP5	250 000	x	x		x	2022.- 2027.	Izveidoti brīvā laika / kopienu centri pieaugušajiem lielākajos ciemos. Iespējams īstenot LIFE projekta ietvaros.	IJN, APN, P/A "CKS", Izglītības iestādes, Sociālais dienests, Sporta nodaļa, NVO	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2023.gadā uzsākts Life projekts Pirmā ielā 42A, Ādažos.
5.35.	C5.1.2.7. Jaunatnes, zinātniskā un uzņēmējdarbības centra izveide	VTP5	4 000 000	50	25	25		2025.- 2027.	Sadarbībā ar nevalstiskām vai citām organizācijām izveidots jauniešu un zinātniskais centrs. Ir izstrādāta centra attīstības un darbības stratēģija. Notiek sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm dažādu formālo un neformālo nodarbību īstenošanā.	IJN	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
5.36.	C5.1.2.10. Citu daudzfunkcionālu / kopienas centru izveide novada lielākajos ciemos	VTP5	600 000	100				2025.- 2027.	Izveidots kopienas centrs dažādām sociālajām grupām (Carnikava, Kalngale, Garciems, Lilaste, Gauja).	APN, PA "CKS"	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
5.37.	Ā5.1.3.10. Pašvaldībai piederošo vēsturisko ēku atjaunošana	VTP5	5 000 000	x			x	2025.- 2027.	Veikta vecā Ādažu pagasta nama (Gaujas iela 16) mūsdienīga pārbūve. 1893.g. arhitekta K.Pēkšēna celtā būve pārliecinoši vērtīgs objekts, kas reprezentē novadu. Saglabājot vecā nama mērogu un noskaņu, jāparedz mūsdienīga piebūve, kas kopā ar seno labi ierakstītos pilsētvidē. Kultūras piemineklis ar ilgtspējības principu. Telpās, iespējams,	P/A "CKS", ANP, CNC	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
				5	6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									jāatgriežas vēsturiski te 1924.gadā izveidotajai bibliotēkai.			
5.38.	Ā5.1.3.11.1. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija	VTP5	977 400	50	25		25	2024.-2026.	Uzlabota Ādažu vidusskolas iestādes ēkas energoefektivitāte. Veikts Ādažu vidusskolas koplietošanas telpu remonts. Veikts kabinetu remonts. Veikta jumta siltināšana. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās.	P/A "CKS", ĀVS	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
5.39.	Ā5.1.3.12. Ādažu vidusskolas stadiona rekonstrukcija	VTP5	1 200 000	70	20		10	2022.-2027.	Izvietots jauns sintētiskais vieglatlētikas skrejceļņa segums un iespējamie vieglatlētikas sektori (2022.gadā izveidots sintētiskā seguma vieglatlētikas segums, tāllēkšanas bedre un pārvietojamās skatītāju tribīnes). Izveidots apgaismojums. Izvietotas tribīnes un moduļu ģērbtuves/noliktavas. Stadiona teritorijā uzstādīti āra trenāžieri, karoga masti, izveidota velo šķēršļu trase, nomainīts āra basketbola laukuma segums. Izveidots sintētiskā seguma Futbola laukums.	ĀVS, Sporta nodaļa	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
5.40.	Ā5.1.3.14. Brīvo telpu apzināšana un pielāgošana ĀNMS vajadzībām	VTP5	50 000	100				2024.-2027.	Pieejamas un nepārslogotas telpas kvalitatīva mācību procesa īstenošanai. Tiek izskatīti visi varianti.	ĀNMS	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Iekārtota mācību vide

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.				
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums						1	2	3	4
												Carnikavā, Garā ielā 20.				
5.41.	C5.1.3.17. Stadiona rekonstrukcija Carnikavā	VTP5	1 760 000	50			50	2021.- 2027.	Stadionos atjaunota drenāžas sistēma. Izvietots jauns sintētiskais vieglatlētikas skrejceļiņa segums un visi nepieciešamie sektori. Izveidots apgaismojums. Izvietotas tribīnes un moduļu ģērbtuves/ noliktavas. Plānotie uzlabojumi laukumā starp skolu un stadionu: Atjaunots asfalta segums hokeja, basketbola un florbola laukumā; izveidots asfalta segums teritorijā; izvietota telts 10x10, kur būtu izvietota trenažieru zāle; izveidots bērnu aktivitāšu laukums, ievietots parkūra aprīkojums jauniešiem, saglabāts esošais pludmales volejbola laukums. Tiks nodrošinātas minimālās higiēnas prasības. 2022.gadā izsludināts iepirkums projektēšanai un būvniecībai. Projekts tiks paveikts līdz 2023.gada beigām.	Sporta nodaļa, P/A "CKS", APN	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika īstenots Carnikavas stadiona rekonstrukcijas projekts. Ierosinājums veikt izmaiņas AP sasniedzamajie m rādītājiem – stadions tika pieņemts ekspluatācijā 2024.gada sākumā.				
5.42.	Ā5.1.3.16. Smilšu, mākslas un relaksācijas telpas izveide PII	VTP5	60 000	100				2022.- 2027.	Izveidota smilšu, mākslas un relaksācijas telpa.	Izglītības iestādes, P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums nav izpildīts				
5.43.	C5.1.3.20. Smilšu, mākslas un relaksācijas telpas izveide	VTP5	60 000	100				2021.- 2027.	Izveidota smilšu, mākslas un relaksācijas telpa. 2022.gadā aprīkota smilšu terapijas telpa Siguļu PII.	Izglītības iestādes	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika izveidota 5 maņu sajūtu taka.				

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
				5	6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.44.	C5.1.3.19. Carnikavas tautas nama "Ozolaine" pārbūve un teritorijas labiekārtošana	VTP5	1 500 000	x	x		x	2024.-2027.	Izstrādāts būvprojekts. Renovēts Carnikavas tautas nams "Ozolaine", kurā: 1) nodrošināta vides pieejamība; 2) uzlabota energoefektivitāte; 3) paplašināta skatuves daļa; 4) modernizēta ventilācijas sistēma; 5) bibliotēka un austuve pārceltas uz jaunām telpām. Labiekārtota tautas nama "Ozolaine" apkārtējā teritorija.	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
5.45.	Ā5.1.2.8. Ādažu Brīvās Valdorfa skolas jaunā korpusa būvniecība	VTP5	2 000 000	10	50		40	2023.-2027.	Ādažu centrā jauna, mūsdienīga, skolēnu un skolotāju vajadzībām un mūsdienu prasībām piemērota skolas ēka pārvietojamo konteineru vietā.	ĀBVS	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izstrādāts skiču projekts.
5.46.	Ā5.1.2.9. Multifunkcionāla sporta un kultūras kompleksa – halles, t.sk., baseina un ledus halles būvniecība Ādažos	VTP5	12 020 000	70	20		10	2025.-2027.	Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums jaunas halles būvniecībai. Izbūvēta jauna moderna halle sporta un kultūras pasākumiem atbilstoši pieprasījumam un mūsdienu prasībām. Uzbūvēta jauna daudzfunkcionāla sporta un kultūras halle ar vismaz 1500 skatītāju vietām.	Sporta nodaļa, APN, P/A "CKS", Kultūras iestādes, TPN	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
5.47.	Ā5.1.2.10. <i>Svītrots</i> (23.02.2022.)											
5.48.	Ā5.1.1.2.2. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai	VTP5	50 000	70	20		10	2025.-2027.	Izveidotas jaunas sporta aktivitāšu zona Alderos.	TPN, P/A "CKS", Sporta nodaļa	Ādažu	Pasākumu nebija

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(Sporta aktivitātes zonas izveide Alderos)											nepieciešams veikt 2023.g.
5.49.	Ā5.1.1.2.3. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (Sporta aktivitātes zonas izveide Baltezerā)	VTP5	50 000	70	20		10	2025.- 2027.	Izveidotas jaunas sporta aktivitāšu zona Baltezerā.	TPN, P/A "CKS", Sporta nodaļa	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
5.50.	Ā5.1.1.2.4. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (Sporta aktivitātes zonas izveide Kadagā)	VTP5	50 000	70	20		10	2025.- 2027.	Izveidotas jaunas sporta aktivitāšu zona Kadagā.	TPN, P/A "CKS", Sporta nodaļa	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
5.51.	Ā5.1.2.11. Svītrots (23.02.2022.)											
5.52.	Ā5.1.3.11.2. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (Īstenots projekts "Ventilācijas sistēmas izbūve Ādažu vidusskolas ēkas "A" un "B" korpusā".)	VTP5	512 898	15		85		2021.- 2022.	Izpildīts. Īstenots projekts "Ventilācijas sistēmas izbūve Ādažu vidusskolas ēkas "A" un "B" korpusā": veikta C korpusa renovācija, ierīkojo ventilāciju "A" un "B" korpusos.	ĀVS, P/A "CKS", APN	Ādažos	Pasākums ir pilnībā pabeigts
5.53.	Ā5.1.1.3.2. Pasākumi izvēles aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (Jaunparks)	VTP5	50 000	x			x	2022.- 2027.	Īstenotas aktivitātes teritorijas uzlabošanai, labiekārtošanai un vides pieejamībai Jaunparkā. 2022.gadā plānota teritorijas maiņa.	TPN, P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
5.54.	Ā5.1.3.11.3. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (ĀVS "C" korpusa siltināšana)	VTP5	240 000	x			x	2022.	Izpildīts. Īstenots projekts "Ādažu vidusskolas ēkas "C" korpusa siltināšana".	ĀVS, P/A "CKS", APN	Ādažos	Pasākums ir pilnībā pabeigts
5.55.	Ā5.1.3.11.4. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (Ugunsdrošības un	VTP5	182 000	x			x	2022.- 2023.	Izpildīts. Īstenots projekts "Ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas uzstādīšana Ādažu vidusskolas ēkā".	ĀVS, P/A "CKS", APN	Ādažos	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>apziņošanas sistēmas uzstādīšana ĀVS)</i>											
5.56.	Ā5.1.3.11.5. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (ĀVS "A" un "B" korpusa siltināšana)	VTP5	350 000	x			x	2023.-2025.	Īstenots projekts "Ādažu vidusskolas ēkas "A" un "B" korpusa siltināšana". 09.2023. uzsākta "B" korpusa siltināšana, 2024. plānots uzsākt "A" korpusa siltināšanu.	ĀVS, P/A "CKS", APN	Ādažos	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika veikta ĀVS siltināšana B korpusā.
5.57.	Ā5.1.3.11.6. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (ĀVS centrālās daļas un sporta centra siltināšana)	VTP5	1 280 000	x			x	2025.-2027.	Tiek veikta Ādažu vidusskolas centrālās daļas un sporta centra atjaunošana.	ĀVS, P/A "CKS", APN	Ādažos	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
5.58.	Ā5.1.3.7.2. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes "Strautiņš" atjaunošana (Ventilācijas sistēmas ierīkošana visās grupiņās)	VTP5	350 000	x			x	2024.-2025.	Veikta ventilācijas sistēmas ierīkošana visās ĀPII "Strautiņš" grupiņās.	P/A "CKS", ĀPII "Strautiņš", APN	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
5.59.	C5.1.5.1. Carnikavas kapsētas attīstība	VTP5	300 000	x			x	2024.-2027.	Attīstīta Carnikavas kapsētas teritorija (jaunas kapu sektora izveide).	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
5.60.	C5.1.3.22. Ēkas Garā ielā 20 pašvaldības funkciju nodrošināšanai	VTP5		x				2022.-2023.	Izpildīts. Ēka Garajā ielā 20 tiek pielāgota pašvaldības funkciju nodrošināšanai.	P/A "CKS", IJN	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
5.61.	Ā5.1.2.12. Jaunas vispārējās izglītības iestādes izbūve Ādažos	VTP5		x	x		x	2023.-2026.	Izprojektēta un izbūvēta jauna vispārējās izglītības iestāde Ādažos.	APN, P/A "CKS", IJN, ĀVS	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika iegādāta zeme jaunas skolas būvniecībai.
5.62.	Ā5.1.2.13. Papildus mācību īstenošanas vietas	VTP5		x			x	2027.	Izprojektēta un izbūvēta papildus mācību īstenošanas vieta, pie Ādažu vidusskolas.	APN, P/A "CKS", IJN, ĀVS	Ādažu	Pasākumu nebija

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	izveide pie Ādažu vidusskolas Gaujas ielā 30											nepieciešams veikt 2023.g.
5.63.	Ā5.1.3.11.2. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (Īstenots projekts "Ventilācijas sistēmas izbūve Ādažu vidusskolas ēkas "D" korpusā un pārejās")	VTP5		x				2024.	Īstenots projekts "Ventilācijas sistēmas izbūve Ādažu vidusskolas ēkas "D" korpusā un pārejās": veikta D korpusa renovācija, ierīko ventilāciju "D" korpusā un pārejās.	ĀVS, P/A "CKS", APN	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
5.64.	Ā5.1.1.5. Īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma "Publiskās ārtelpas attīstība Ādažos, Gaujas ielā 31" projekts	VTP5	506 600	x	x			2024.-2026.	Īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma "Publiskās ārtelpas attīstība Ādažos, Gaujas ielā 31" projekts, kura ietvaros paplašināts automašīnu stāvlaukums Gaujas ielā 31, Ādažos, izbūvēts jauns skvērs, ierīkots mikromobilitātes punkts un paplašināta Ādažu publiskā ārtelpa	APN, P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. 2023.gadā iesniegts pieteikums CFLA publiskās ārtelpas projektam.
5.65.	Ā5.1.4.5. Jauna šķīrotā atkritumu laukuma izbūve	VTP5	50 000	x	x			2023.-2027.	"LIFE Bauhausing Europe" projekta ietvaros izbūvēts jauns šķīrotā atkritumu laukums.	P/A "CKS", APN	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Pasākums tiks veikts Life projekta ietvaros. Šķīrotā atkritumu laukums tiks veidots nākamajos gados.
5.66.	Ā5.1.2.14. Citu daudzfunkcionālu / kopienas centru izveide novada lielākajos ciemos	VTP5	600 000	100				2027.	Izveidots kopienas centrs dažādām sociālajām grupām (Garkalne, Alderi, Baltezers, Kadaga).	APN, PA "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.

VTP6: Klimatneitrāla enerģijas ģenerācija un izmantošana

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.1.	Ā6.1.1.1. Projekta "Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly ("Accelerate SUNShINE") īstenošana	VTP6	128 465				100	2017.-2021.	Izpildīts. Veicināta energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC) attīstība/ieviešana Latvijā, attīstot un piemērojot ne tikai normatīvo bāzi, bet arī izstrādājot standartizētu dokumentāciju sabiedrisko ēku sektoram. Veikti sabiedrības informēšanas pasākumi, daudzdzīvokļu ēku un publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanas atbalsta pasākumi. Apstiprinātas 3 no 6 pilotēkām daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku sektorā un 1 no 2 nepieciešamajām ēkām publiskajā sektorā; veiktas publicitātes aktivitātes. Noslēgti divi EPC priekšlīgumi, veikta ĀPII "Strautiņš" fasādes vienkāršotā atjaunošana.	APN, P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
6.2.	Ā6.1.1.2. Pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumu īstenošana / Ā1.1.EKRP pasākums "3.2.1. Atjaunoto ēku enerģijas patēriņa kontrole un samazināšana"	VTP6	100 000	100				2021.-2027.	Tiek īstenoti pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumi, t.sk. regulāra elektroenerģijas un siltumenerģijas audīta veikšana, iekštelpu apgaismojuma nomaiņa, termoregulatoru uzstādīšana, siltumapgādes sistēmas apkope un	P/A "CKS", iestādes, struktūrvienības	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika ieviesta energopārvaldības sistēma. ĀNK 2024.gadā uzsāks Skatītāju zāles energoefektīva

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									balansēšana, vājveru uzstādīšana, logu un durvju blīvēšana vai nomainīšana, kustīgu sensoru uzstādīšana, atbildīgo darbinieku apmācība u.c.). 2024.gadā plānota skatuves gaismu sistēmu nomainīšana energoefektivitātes nodrošināšanai.			s skatuves gaismu sistēmas uzstādīšanu.
6.3.	Ā6.1.1.3. Energoefektivitātes pasākumu īstenošana, piesaistot trešās puses finansējumu	VTP6	100 000	x			x	2022.- 2027.	Īstenoti energoefektivitātes pasākumi, piesaistot trešās puses finansējumu (t.sk., apkures sistēmu pilnveidošana, bēniņu siltināšana, cauruļvadu siltumizolācijas uzlabošana, ārsienu siltināšana, ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, pagrabu siltināšana).	P/A "CKS", ĀVS, KPII	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Pirmās ielas 42A ēkas atjaunošanas projekta uzsākšana. C un B korpusa savienojamās daļas un B korpusa siltināšana, fasādes atjaunošana.
6.4.	Ā6.1.2.3.1. Ielu apgaisojuma sistēmas inventarizācija vai tās atjaunošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.5.) ("Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaisojuma infrastruktūrā")	VTP	546 770	30	70			2022.- 2024.	Tiek īstenots projekts "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaisojuma infrastruktūrā", lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas pašvaldību publisko teritoriju apgaisojuma infrastruktūrā, izmantojot tādas tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam EKII projekts.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									ļauj samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu.			

VTP7: Uzņēmējdarbībai pielāgota novada teritorija

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.1.	Ā7.1.1.1.1. Projektu īstenošana publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai industriālās teritorijās (<i>Projekts "Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā"</i>)	VTP7	2 958 721	47,92	45,71	6,38		2020.-2021.	Izpildīts. Īstenots projekts publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai industriālā teritorijā Eimuros. Ataru ceļš. Veikta šī projekta pēcuzraudzība.	APN, P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
7.2.	Ā7.1.1.1.2. Projektu īstenošana publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai industriālās teritorijās (<i>"Jaunkūlas"</i>)	VTP7	2 900 000	15	85			2024.-2027.	Īstenots projekts publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai teritorijā "Jaunkūlas". SAM 5.1.1.1. pasākuma "Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam" ietvaros.	APN, P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
7.3.	Ā7.1.5.2. Ādažu centra NAI jaudas palielināšana (III kārtā, 1.posms) un Ādažu NAI dūņu anaeroba stabilizēšana ar enerģijas ieguvu (III kārtā, 2.posms)	VTP7	3 800 000	x		x	x	2021.-2024.	Ādažu centra NAI jaudas palielināšana par 800 km ³ dnn. Dūņas tiek izmantotas enerģijas ražošanai.	SIA "Ādažu ūdens", ĀND	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Saisībā ar jaudas palielināšanu plānota Eiropas struktūrfondu piesaiste dūņu

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultātīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												pārstrādei, ierosinājums veikt izmaiņas AP, izsakot pasākuma nosaukumu šādā redakcijā “Ā7.1.5.2. Ādažu centra NAI jaudas palielināšana (III kārtā, 1-2. posms) un Ādažu NAI dūņu anaeroba stabilizēšana ar enerģijas ieguvī (III kārtā, 2.posms)” un izpildes rādītājus izteikt šādā redakcijā “Ādažu centra NAI jaudas palielināšana par 850 km ³ dnn. Dūņas tiek izmantotas enerģijas ražošanai.”.
7.4.	Ā7.1.4.1. Ādažu centa tirgus laukuma attīstība Ādažu novadā	VTP7	500 000	x	x			2025.- 2027.	Ādažu centrā labiekārtots tirgus laukums.	P/A “CKS”, APN	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
7.5.	Ā7.2.2.2. Jaunatnes un zinātniskā centra izveide	VTP7	4 000 000	50	25	25		2027.	Sadarbībā ar nevalstiskām vai citām organizācijām izveidots jauniešu un zinātniskais centrs. Ir izstrādāta centra attīstības un darbības stratēģija. Notiek sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm dažādu formālo un	IJN, ĀVS, APN, P/A “CKS”	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									neformālo nodarbību īstenošanā.			
7.6.	Ā7.1.5.6. Solāro elektrostacijas izbūve	VTP7	140 000		85		15	2022.	Izpildīts. Realizēts projekts “Solārās elektrostacijas izbūve “Centra attīrīšanas ietaisēs” un ūdens attīrīšanas stacijā Krastupes ielā 6, Ādažos, Ādažu pagastā, Ādažu novadā”, veicot solārās elektrostacijas projektēšanu un būvniecību	SIA “Ādažu ūdens”	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts

VTP8: Pieejama un daudzpusīga izglītība

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.1.	C8.1.1.1. Projekta “Ekoskola” ieviešana	VTP8	70 000	90			10	2021.- 2027.	Pilnveidotas skolotāju un skolas vadošo darbinieku zināšanas par to, kā skolā ieviest kompetenču izglītību, ieviešot projektu “Ekoskola”.	IJN, Izglītības iestādes	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ieviests SPII “Piejūras” un Carnikavas pamatskolā. SPII radošajās darbnīcās un domnīcās pilnveidotas skolotāju zināšanas par to, kā skolā ieviest kompetenču izglītību, ieviešot projektu “Ekoskola”.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
				5	6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.2.	Ā8.1.4.1. Reģionālā metodiskā centra un vienotas pārvaldības sistēmas izveide Ādažos (Ādaži, Carnikava, Saulkrasti, Garkalne)	VTP8	250 000	x			x	2024.-2026.	Struktūra, kas veicinās pedagogu tālākizglītības un metodiskā darba efektivitāti. Pierīgas plānošanas reģionā un sekmēs kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura ieviešanu visos izglītības līmeņos, kā arī pedagogu aktīvāku iesaistīšanos valsts izglītības politikas un izglītības attīstības stratēģijas veidošanā gan pašvaldības, gan valsts līmenī.	IJN, vadība	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
8.3.	Ā8.1.1.1. EKO izglītības programmu īstenošana (dabas resursu pieejamība)	VTP8	80 000				100	2022.-2027.	Ir īstenotas 3 EKO izglītības programmas izglītības programmas.	IJN, Izglītības iestādes	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam. Regulāra izpildi mācību procesa ietvaros. Pieejamā finansējuma ietvaros tiek īstenots izglītības iestādēs – PII "Sigulī", Carnikavas pamatskola, Ādažu vidusskola
8.4.	C8.1.1.2. EKO izglītības programmu īstenošana (dabas resursu pieejamība)	VTP8	80 000				100	2021.-2027.	Ir īstenotas 3 EKO izglītības programmas izglītības programmas.	IJN, Izglītības iestādes	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam. Esošā finansējuma ietvaros. SPII 2023. gadā saņemts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												kvalitāti apliecinošais starptautiskais Zaļais karogs.
8.5.	Ā8.1.2.4. SAM 4.3.6.6. pasākuma “Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi” projekta īstenošana Ādažu novadā	VTP8	200 000	x	x			2024.- 2027.	Ādažu novadā īstenots SAM 4.3.6.6. pasākuma “Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi” projekts. Projekta ietvaros pašvaldība iegādājas privāto pirmsskolas izglītības pakalpojumu un bērnu uzraudzības pakalpojumus (abi kopā – bērnu pieskatīšanas pakalpojumi), veicinot darba un ģimenes dzīves līdzsvarošanu un vienlīdzīgas iespējas visām ģimenēm.	IJN	Ādažu	Pasākumu nav plānots veikt

VTP9: Daudzveidīgu sociālo un veselības pakalpojumu pieejamība

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.1.	Ā9.2.2.1. <i>Svītrots</i> (23.02.2022.)											
9.2.	C9.1.1.1. Sociālās rehabilitācijas nodrošināšana ģimenei un bērnam ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām	VTP9	100 000	100				2021.- 2027.	Nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ģimenei un bērnam ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām.	Sociālais dienests, IJN, Nevalstiskās organizācijas	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
9.3.	C9.1.1.2. Individuālas pieejas veicināšana	VTP9	50 000	100				2021.- 2027.	Veicināta individuāla pieeja ģimenēm, kurās ir	Sociālais dienests, IJN, Nevalstiskās organizācijas	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ģimenēm, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti								bērns vai pieaugušais ar invaliditāti.			
9.4.	Ā9.1.2.1. Infrastruktūras un vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem dzīvesvietās (pandusi, uzbrauktuves, pacēlāji, citi palīg līdzekļi)	VTP9	60 000	100				2021.-2027.	Infrastruktūras un vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem personu dzīvesvietās.	P/A "CKS", Sociālais dienests	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
9.5.	C9.1.1.5. <i>Svītrots</i> (26.04.2022.)											
9.6.	Ā9.1.1.3. <i>Svītrots</i> (23.02.2022.)											
9.7.	Ā9.2.1.1. Slimnīcas ēkas Gaujas ielā 13/15, Ādažos, fasādes un iekšpagalma renovācija	VTP9	300 000	100				2022.-2024.	Veikta slimnīcas ēkas Gaujas ielā 13/15, Ādažos, fasādes un iekšpagalma renovācija. Labiekārtota slimnīcas vide un infrastruktūra.	PSIA "Ādažu slimnīca"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izstrādāts projekts lietusskanalizācijas sistēmas izbūvei.
9.8.	Ā9.2.1.3. Operāciju zāles ventilācijas sistēmas nomaiņa, telpas remonts, medicīnas iekāru modernizācija	VTP9	60 000	100				2023.-2024.	Izveidots mūsdienīgs un funkcionāls dienas stacionārs, nomainot operācijas zāles ventilācijas sistēmu, veicot telpu remontu, modernizējot iekārtas.	PSIA "Ādažu slimnīca"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Medicīnas iekāru iegāde realizēta gada finanšu resursu ietvaros. Remontdarbu projekta realizācija netika veikta 2023.gadā. Noslēgts līgums ar CFLA par ES Atvēršanas un noturības mehānisma (AF) plāna 4.1.1.3.i. investīcijas "Atbalsts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												<p>sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā” ietvaros apstiprinātā projekta “Ilgspējīgu integrētu veselības pakalpojumu ieviešana PSIA “Ādažu slimnīca”” īstenošanu. Projekta īstenošanai attiecināmās izmaksas ir plānotas EUR 140'499,79, no kurām AF finansējums būs EUR 112'220 un Sabiedrības daļa – EUR 28'279,79 (bez PVN). Projekta ietvaros paredzēts, bez</p>

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
				5	6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												<p>projektēšanas darbiem, veikt ambulatorās daļas 1. un 2. stāva ventilācijas izbūvi un divu pacelēju ierīkošanu personām ar kustību traucējumiem. Projekta norise plānota no līguma ar CFLA noslēgšanas brīža līdz pilnīgai aktivitāšu īstenošanai, vai ne vēlāk kā līdz 01.06.2026. 2024.gadā plānoti ir projektēšanas, saskaņošana darbi un iepirkumu procedūras iekārtu iegādes un būvniecības līgumu slēgšanai.</p>
9.9.	Ā9.2.1.2. Dienas stacionāra renovācija	VTP9	50 000	x			x	2023.	Izveidots mūsdienīgs un funkcionāls dienas stacionārs, veicot dienas stacionāra renovāciju.	PSIA "Ādažu slimnīca"	Ādažu	<p>Pasākums nav izpildīts</p> <p>Ieteikums veikt precizējumus AP, precizējot izpildes termiņu.</p>

VTP10: Sporta aktivitāšu pieejamība un daudzveidība

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.1	Ā10.1.1.1. Pumpu trases ierīkošana Ādažos	VTP10	116 000	x	x		x	2021.	Izpildīts. 2021.gadā izveidota jauna mūsdienu prasībām ekstrēmo sporta veidu infrastruktūra – pumpu trase.	Sporta nodaļa	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
10.2	C10.1.2.1. Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveide “Zībeņu” parkā	VTP10	500 000	70	20		10	2023.-2027.	Izveidotas apgaismotas trases. Uzstādīti soliņi, moduļi (ģērbtuves). Izveidotas auto stāvvietas. Izveidots disku golfa laukums. Labiekārtots / paplašināts stāvlaukums. Uzstādīta / atjaunota distanču norobežojošā siena. Izveidoti trases marķējumi. Izveidots ragavu kalniņš. 2023.gadā izveidots disku golfa parks “ZIBENI”.	Sporta nodaļa	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izveidota disku golfa trase.
10.3	C10.1.1.1. Pārvietojamā skeitparka elementu ierīkošana Carnikavā	VTP10	460 000	100				2024.	Izveidota jauna mūsdienu prasībām ekstrēmo sporta veidu infrastruktūra – skeitparks un pumpu trase.	P/A “CKS”, Sporta nodaļa	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.

VTP11: Novada kultūrvides attīstība

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				

VTP12: ledzīvotāju dzīves stabilitāte un drošība

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.1.	Ā12.1.1.3. Radošo darbnīcu organizēšana	VTP12	140 000	x	x		x	2022.-2027.	Organizētas un īstenotas radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem.	IJN, Izglītības iestādes, CNC, NVO	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Regulāri tiek organizēts, gan mācību procesa ietvaros, gan interešu izglītības ietvaros. Radošās darbnīcas tiek veidotas tematiski projektu vai iestāžu svētku laikā.
12.2.	C12.1.1.4. Radošo darbnīcu organizēšana	VTP12	140 000	100				2021.-2027.	Organizētas radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem. Carnikavas tautas namā "Ozolaine" tiek organizētas darbnīcas novada svētku ietvaros.	IJN, Izglītības iestādes, Carnikavas tautas nams "Ozolaine", NVO	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izglītības iestādēs atbilstoši tematikai. Notiek novada svētku ietvaros, atsevišķi netiek organizēts, jo tiek piedāvāti dažādi kultūras pasākumi un dalība amatiermākslas kolektīvos.
12.3.	Ā12.1.2.3. Pasākumu īstenošana vietējās sabiedrības veicināšanai (projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā", 9.2.4.2/16/I/001)	VTP12	187 923	x	x			2021.-2023.	Izpildīts. Veselību veicinošu pasākumu, nodarbību un dažādu aktivitāšu organizēšana visām vecuma grupām. Veselību veicinoša inventāra iegāde. Pasākums Investīciju plānā tika ietverts jau 2017.gada janvārī. SAM	APN, pašvaldības iestādes	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts 2023.gadā īstenoti 173 pasākumi.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
				5	6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā" Nr.9.2.4.2/16/I/001 ietvaros plānotās aktivitātes atbilstoši projekta laika grafikam. Projektu plānots pabeigt 2023.gadā.			
12.4.	C12.3.1.3. Videokameru uzstādīšana novada apdzīvotajās vietās, uz magistralajiem ceļiem un publisko ūdeņu tuvumā, atsevišķas telpas izveide video monitoringa pārraudzībai 24/7 pašvaldības policijas telpās	VTP12	80 000	x	x	x		2021.-2027.	Carnikavas, Kalngales, Mežciema, Garciema (Mežgarciema), Garupes, Gaujas, Siguļu un Lilastes ciemos publiskās vietās uzstādītas videonovērošanas kameras. Videokameru iegāde un uzstādīšana, efektīvākas un kvalitatīvākas sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana iedzīvotāju labklājībai. Jaunajos objektos tiek iekļauta videonovērošana.	ITN, P/A "CKS", ĀNPP	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Šķiroti atkritumu vietās izvietotas video kameras.
12.5.	C12.1.1.1. Novada daudzbērnu ģimeņu privilēģiju programmas	VTP12	70 000	100				2022.-2027.	Ieviestie pasākumi ģimeņu privilēģijas	IJN, Sociālais dienests, Senioru biedrības	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
				5	6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	pilnveidošana atbilstoši valsts un pašvaldības politikas nostādņēm ģimenes un veselības jomā								programmas pilnveidošanai.			Atlaides vecāku līdzfinansējumam profesionālās ievirzes izglītības programmās un skolēnu ēdināšanā.
12.6.	C12.1.2.1. Veselīga dzīvesveida veicināšana (projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā", 9.2.4.2/16/I/046)	VTP12	117 962 (2017.-2023.)	x	x			2021.-2023.	Izpildīts. Skolās regulāri notiek pasākumi skolēnu un to ģimeņu veselīga dzīvesveida veicināšanai. Veselīga dzīvesveida nedēļa novadā. SAM 9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā" Nr. 9.2.4.2/16/I/046 ietvaros plānotās aktivitātes atbilstoši projekta laika grafikam. Projektu plānots pabeigt 2023.gadā."	APN	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts 2023.gadā īstenoti 209 pasākumi.
12.7.	C12.2.1.1. Pakalpojumu klāsta dažādošana interešu un atbalsta centros bērniem, jauniešiem un senioriem	VTP12	60 000	100				2022.-2027.	Dažādoti pakalpojumu klāsts interešu un atbalsta centros bērniem, jauniešiem un senioriem dzīves kvalitātes uzlabošanai.	IJN, Izglītības iestādes, Sporta nodaļa, NVO	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek piedāvāti dažādi bezmaksas kultūras pasākumi.
12.8.	Ā12.1.2.4. Pasākumu īstenošana vietējās	VTP12	173 085	x	x			2024.-2029.	SAM 4.1.2. "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu	PN, pašvaldības iestādes	Ādažu Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā 4.1.2.2. pasākuma "Veselības veicināšanas un slimību profilakses īstenošana vietējai sabiedrībai" ietvaros								piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju" 4.1.2.2. pasākums "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai".			

VTP13: Racionāla ilgtspējīgas attīstības vadība

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.1.	Ā13.1.1.5. Jauna Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrāde	VTP13	100 000	x			x	2022.-2025.	Izstrādāts jauns teritorijas plānojums, veikts stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums. Izstrādāti jauni apbūves noteikumi, kuros iekļauta obligāta prasība elektroauto uzlādes staciju izbūvei pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām. Izvērtēta transporta, t.sk., maģistrālās plūsmas,	TPN, Būvvalde, APN, P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek darbs pie jaunā teritorijas plānojuma izstrādes.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
				5	6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									organizācija augošās pilsētas apstākļos. Izstrādāta inženierkomunikāciju perspektīvo plānu, ainavu un pastaigu taku karti. Izstrādāta Ādažu novada inženierkomunikācijas plāna attīstības karte. Izstrādāta Ādažu novadā esošo kultūras, kultūrvēsturisko un apskates objektu karte.			
13.2.	Ā13.1.2.31. EUCF projekta īstenošana, t.sk., Tehniski ekonomiskā pamatojuma "Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā" izstrāde, Nr. 03LV000671X	VTP13	160 000		100			2022.-2024.	Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums "Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā". Ēkām Pirmā ielā 42A un Pirmā ielā 42 veikta tehniskā apsekošana, izstrādāts energopārskats. Izstrādāts projekts ēku Gaujas ielā 30, Gaujas ielā 33A, Gaujas ielā 16 un Pirmā ielā 42A pieslēgšanai pie CSS. Izstrādāts projekts CSS izveidei Carnikavā. EUCF projekta īstenošana.	APN, P/A "CKS", ĀNIEKRP	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2023.gadā tika veikta Pirmās ielas 42A tehniskā apsekošana.

VTP14: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.1.	Ā14.1.3.1. Projektu izstrāde un īstenošana ceļa infrastruktūras attīstībai pie un uz valsts galvenā autoceļa A1 "Rīga – Ainaži" (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti, droša nokļūšana uz un no Gaujas tilta, autobusa pieturas, dabīgās barjeras utt.)	VTP14	20 000 000	x		x		2021.-2027.	Izstrādāti un īstenoti projekti ceļa infrastruktūras attīstībai pie un uz valsts galvenā autoceļa A1 "Rīga – Ainaži" (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti, droša nokļūšana uz un no Gaujas tilta, autobusu pieturas, dabīgās barjeras utt.), t.sk., pagrieziens uz Alderiem, A1 šķērsojums Lilastē, velo josla gar A1.	TPN, P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek veiktas sarunas ar LVC.
14.2.	Ā14.1.4.1. Vecstāles ceļa atjaunošana	VTP14	2 400 000				x	2024.-2025.	Atjaunots Vecstāles ceļš no Kadagas ceļa līdz Iļķenes ceļam (8,8 km).	P/A "CKS", Aizsardzības ministrija ¹	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
14.3.	C14.1.5.1. Projekta "LIFE CoHabit 2016-2020" īstenošana	VTP14	970 067	30	70 (LIFE)			2019.-2021.	Izpildīts. Izstrādāts dabas aizsardzības plāns dabas parkam "Piejūra". Īstenoti dabas aizsardzības pasākumi. Pasākumi invazīvo sugu apkarošanai.	APN, Dabas aizsardzības pārvalde, Rīgas pilsētas dome	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
14.4.	Ā14.1.10.1. Sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm	VTP14	85 000	100				2021.-2027.	Tiek īstenoti sadarbības projekti vispārējā izglītībā, papildinot interešu un vispārējās	IJN, Izglītības iestādes, CNC	Ādažu Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam ĀVS ir sadarbības līgumi ar LU, RSU,

¹ Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									izglītības piedāvājumu izglītības iestādēs. Ir noslēgts sadarbības līgums ar Rīgas Tehnisko universitāti par Padziļināto kursu apmācību vidējā izglītībā 12.klasēs mācību priekšmetos Fizika un Ķīmija. Tūrisma jomā tiek īstenota sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm pētnieciskajos projektos. ĀVS – turpinās sadarbība ar RTU, 2023. gadā uzsākta sadarbība ar Biznesa augsskolu “Turība”.			RTU, BA “Turība”, LPSA.
14.5.	C14.1.10.1. Sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm	VTP14	60 000	100				2022.-2027.	Tiek īstenoti sadarbības projekti vispārējā izglītībā, papildinot interešu un vispārējās izglītības piedāvājumu izglītības iestādēs.	IJN, Izglītības iestādes	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izglītības iestādēm sadarbojoties mācību procesa ietvaros.
14.6.	Ā14.1.1.11. Bioloģiskās atkritumu izgāztuves izveide	VTP14	50 000	x			x	2024.-2027.	Ierīkota bioloģisko atkritumu izgāztuvi.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
14.7.	C14.1.8.1. Glābšanas dienesta izveide, kas apvienots ar operatīvās vadības centru	VTP14	70 000	50			50 (VUGD)	2023.-2024.	Sadarbībā ar VUGD izveidots glābšanas dienests, novada teritorijā esošo ūdenstilpnēs. un atpūtas vietu un teritoriju uzraudzībai (4 cilvēku sastāvā).	ĀNPP	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts 21.09.2021. Reorganizācijas komisijas protokolā Nr.ĀNP/1-7-1/21/12 un 29.09.2021 Domes Lēmumā Nr.195

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												glābšanas dienesta izveidošana netika paredzēta
14.8.	C14.1.7.4. Sadarbība ar NVO izglītības jomā	VTP14	1 000 000	25	75			2027.	Tiek īstenotas 20 projektu programmas infrastruktūras, mācību tehniskā nodrošinājuma un pedagogu profesionālās pilnveidē.	IJN, Izglītības iestādes	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
14.9.	Ā14.1.2.14. Svītrots (23.11.2023.)											
14.10.	Ā14.1.4.4. Ilķenes ceļa atjaunošana	VTP14	3 000 000	x			x	2023.-2027.	Atjaunots Ilķenes ceļš.	Aizsardzības ministrija ²	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
14.11.	Ā14.1.8.1. Sadarbība ar Iekšlietu ministriju ugunsdzēsības depo izveidē Ādažos	VTP14	2 500 000			100		2021.-2025.	Izveidots ugunsdzēsēju depo. 2021.gadā izveidots pagaidu depo pašvaldības telpās Pirmā ielā 42A, Ādažos.	P/A "CKS", Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, NBS	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Pagaidu depo ir izveidots Ādažos.
14.12.	Ā14.1.4.5. Tilta pār Gauju Āņos būvniecība	VTP14	2 500 000	x			x	2027.	Izstrādāts projekts tilta izbūvei pār Gauju Āņos. Izbūvēts tilts pār Gauju Āņos.	P/A "CKS", Aizsardzības ministrija ³	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
14.13.	C14.1.1.1. Uzņēmēju sadarbības veicināšana rekreācijas un tūrisma pakalpojumu attīstībai tūrisma klastera iniciatīvas "Saviļņojošā Vidzeme" ietvaros	VTP14	3 916 599	x	x	x		2021.-2023.	Veicināta novada uzņēmēju sadarbība piekrastes teritorijā – uzņēmēju dienas u.c. saistošas aktivitātes. Nodrošināts novada uzņēmēju konkurētspējas pieaugums un pakalpojumu pieprasījuma pieaugums, piedaloties	APN, CNC	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts Projekts īstenots atbilstoši plānam, apstiprināts noslēguma maksājumu pieprasījums.

² Provizoriski. Par AM daļību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums.

³ Provizoriski. Par AM daļību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
									saistošās aktivitātēs. Īstenots SAM 5.5.1. projekts "Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – "Saviļņojošā Vidzeme"". Regulāri tiek īstenota sadarbība ar uzņēmējiem dažādu aktivitāšu sagatavošanā, prezentēšanā un realizēšanā, bet trūkst finansējuma un ilgtermiņa programmas (riska programmas uzņēmējdarbības veicināšanai, atbalstām ņēmējus informatīvi un rīkojot pasākumus, kas nodrošina tūrisma produktu noietu (pasākumi, ekskursijas, orientēšanas spēles utt.), pasākumi veicināvietējo uzņēmumu atpazīstamību.			
14.14.	Ā14.1.10.8. Projekta "Personu mobilitātes mācību nolūkos" īstenošana	VTP14	272 638	20	80			2022.-2023.	Īstenots projekts "Personu mobilitātes mācību nolūkos" Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) "Personu mobilitātes mācību	ĀVS	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek turpināts, projekta noslēgums 31.05.2024. 31.08.2024.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
									nolūkos” skolu izglītības sektora aktivitātē KA121. Projekta ietvaros plānots īstnoe sādas mobilitātes: skolēnu grupu obilitāte, darba ēnošana, kursi un apmācības, skolēnu īstermiņa mācību mobilitāte.			Ierosinājums veikt AP grozījumus, precizējot pasākuma beigu termiņu.
14.15.	Ā14.1.10.9. Sadarbības projekts Eiropas pilsētu iniciatīvas programmas ietvaros	VTP14	150 000	20	80			2023.- 2026.	Īstenots projekts sadarbībā ar Spānijas partnerorganizācijas “EuroVértice”, turpinot ieviest New Bauhaus konceptiju un tās pieeju pilsētvides attīstībā. Projekta laikā Ādažu novada pašvaldības un PA “Carnikavas Komunālserviss” darbinieki apmeklēs partnerorganizācijas Spānijā rīkotus pieredzes apmaiņas pasākumus un apmācības, papildinot zināšanas par iespējamiem zaļo zonu attīstības risinājumiem un ieviešot tās Ādažu novada publiskajā ārtelpā.	APN, PA “CKS”	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Projekta pieteikums tika iesniegts 2023.gadā, vēl tiek vērtēts.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.16.	Ā14.1.7.12. Projekts “Upju tīkla attīstība” / “River networks”	VTP14	344 000		80		20	2023.-2026.	Sadarbībā ar biedrību “Jūras Zeme”, Tartu pašvaldību, Tartu apkaimes attīstības asociāciju (Tartumaa Arendusselts (apvieno 9 pašvaldības Igaunijā) un Saulkrastu novada pašvaldību tiks īstenots projekts, kura mērķis ir stiprināt upju baseinos esošo lauku apvidu noturību un veicināt sociāli ekonomisko attīstību, kontekstā ar kopīgu integrētu attīstību un īstenot kopīgus risinājumus, izmantojot publiskā, privātā un nevalstiskā sektora partnerību. Projekta ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes: 1) integrētas stratēģijas (un rīcības plāna/tematiskā plānojuma) izveide Gaujas un Emajegi upju baseinu lauku reģionu attīstībai, 2) pilotdarbību īstenošana, lai pārbaudītu jaunas pieejas vai eksperimentālus risinājumus un kopīgu	APN, CNC	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2023.gadā tika saņemts apstiprinājums.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									risinājumu atlase, ko īstenot efektīvākai lauku attīstībai upju baseinos, kas izriet no integrētās stratēģijas, 3) Gaujas un Emajegi upju tīkla attīstība un vietējo ieinteresēto pušu kapacitātes palielināšana, lai īstenotu integrētu stratēģiju un rīcības plānu un izveidotu stabilas ilgtspējīgas sadarbības saites.			
14.17.	C14.1.10.3. Projekts “Eiropas pilsētas veicina starpkultūru dialogu un cīņu pret migrantu un minoritāšu diskrimināciju” (European Towns Fostering Intercultural Dialogue and Combating Discrimination of Migrants and Minorities)	VTP14	148 680		100			2019.-2022.	Izpildīts. Projekta mērķis – veicināt izpratni par ES kultūras vides bagātību un veicināt tādas svarīgas Eiropas vērtības kā plurālisms un iecietība, ko veicina starpkultūru apmaiņa, tādējādi veicinot cieņpilnas, dinamiskas un daudzšķautņainas Eiropas identitātes attīstību.	APN	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
14.18.	Ā14.1.2.19. Pasākuma 3.1.1.4.i. investīcijas “Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai” īstenošanu Ādažu novada teritorijā	VTP14			x			2023.-2026.	Ādažu novada teritorijā tiek izbūvēta zemas īres maksas mājokļu māja ar kopējo dzīvokļu līdz 60.	NĪN, APN	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika pieņemti lēmumi, apstiprināti SN, notika saziņa ar Altum un potenciālajiem

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												sadarbības partneriem. Ierosinājums veikt grozījumus IP, pasākumam precizējot Id.Nr. Ā14.1.2.20.
14.19.	Ā14.1.10.15. Horvātijas pašvaldību Koprivnicas pilsēta un Varaždinas pilsēta projekta par vietējo talantu izmantošanu īstenošana	VTP14	150 000	30 000	120 000			2024.-2027.	Sadarbībā ar Horvātijas pašvaldībām Koprivnicas pilsēta un Varaždinas pilsēta īstenot projektu "Talantu izmantošana sarūkošās pilsētās" Eiropas Savienības programmas Eiropas pilsētu iniciatīva ietvaros, lai pārbaudītu jaunus risinājumus talantu noturēšanai un piesaistīšanai vietējai teritorijai.	APN	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. 2023.gadā tika iesniegts projekta pieteikums. Ierosinājums veikt grozījumus AP, precizējot termiņus.

VTP15: Aktīva vietējo kopienu stiprināšana un iesaiste pašvaldības darbā

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.1.	Ā15.1.1.1. Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai	VTP15	70 000	100				2021.-2027.	Atbalsts energoauditu veikšanai, tehnisko projektu izstrādei.	Vērtēšanas komisija	Ādažu	

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultātīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
				5	6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.2.	Ā15.1.2.1. Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursa "Sabiedrība ar dvēseli" īstenošana	VTP15	210 000 (30 000 gadā)	100				2021.-2027.	Īstenots iniciatīvu atbalsta konkurss "Sabiedrība ar dvēseli", īstenoti konkursā atbalstītie projekti visā Ādažu novadā. Sākot ar 2022.gadu pasākums tiek veikts pasākuma "C15.1.2.1." ietvaros.	Vērtēšanas komisija, APN	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Projekta konkursā piedalījās 24 projektu idejas
15.3.	C15.1.2.1. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)											
15.4.	Ā15.1.1.2. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaisīto zemesgabalu labiekārtošanai	VTP15	70 000	100				2021.-2027.	Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaisīto zemesgabalu labiekārtošanai.	Vērtēšanas komisija	Ādažu	
15.5.	Ā15.1.2.3. <i>Svītrots</i> (23.02.2022.)											
15.6.	Ā15.1.3.1. Sabiedrības līdzņemta budžetēšana	VTP15	210 000	x				2025.-2027.	Īstenošana iniciatīva sabiedrības līdzņemtas budžetēšanas īstenošanai visā Ādažu novadā.	Vērtēšanas komisija	Ādažu, Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
15.7.	Ā15.1.2.4. Iniciatīvas projektu finansēšanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā	VTP15	235 000 (~25 000 gadā)	x				2021.-2027.	Atbalstīti iestāžu, nevalstisko organizāciju, biedrību, fizisku personu un saimnieciskās darbības veicēju iniciatīvu projekti.	APN Sociālais dienests, ĀNKČ, IJN	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Īstenoti 4 iniciatīvu projekti, kurus administrē APN.

VTP16: Kvalitatīva pašvaldības, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darba organizācija

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.1.	Ā16.1.1.8.1. Konkurētspējīgas motivēšanas sistēmas pilnveidošana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos (<i>pedagogu motivācijai</i>)	VTP16	1 500 000	100				2022.	Izpildīts. Izstrādāts un tiek īstenots efektīvu pasākumu kopums pedagogu motivācijai.	IJN, Izglītības iestādes	Ādažu, Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
16.2.	C16.1.1.5. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)											
16.3.	Ā16.1.1.8.2. Konkurētspējīgas motivēšanas sistēmas pilnveidošana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos (<i>transporta izdevumu segšana pedagogu motivācijai</i>)	VTP16	180 000	100				2022.-2027.	Izstrādāta kārtība, kādā kompensē transporta izdevumus. Ja nepieciešams, iesniegti priekšlikumi valdībā par iespējām kompensēt ceļa izdevumus izglītības iestādēs strādājošajiem. Pedagogu piesaiste no citiem novadiem.	IJN, Izglītības iestādes, Grāmatvedība	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Mācību maksas kompensācijā PII pedagogiem.
16.4.	C16.1.1.5. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)											
16.5.	C16.1.1.2.1. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (<i>Carnikavas pamatskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību vides labiekārtošana</i>)	VTP16	277 153	10			90	2021.-2022.	Izpildīts. Iegādātas mēbeles un aprīkojums ilgtspējīgas izglītības funkcijas īstenošanai Carnikavas pamatskolā: mācību kabinetu un gaiteņu informācijas aprītes displeji un papildaprīkojums (displeji – 19 gab., serveris – 1 gab.); mācību kabinetu	CPS	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									datortehnika (portatīvie datori – 48 gab., displeji – 32 gab., stacionārie datori – 2 gab.); mācību kabinetu mēbeles (skolēnu krēsli – 504 gab., darbinieku krēsli – 113 gab., apmeklētāju krēsli – 32 gab., galdi – 372 gab., atvilktnu bloki – 12 gab., dokumentu plaukti – 22 gab., skapji – 8 gab., pufi – 15 kompl.); eksakto mācību priekšmetu laboratorijas un kabinetu aprīkojums (3D printeri – 3 gab.).			
16.6.	C16.1.1.2.2. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltechniskās bāzes paplašināšana (Carnikavas pamatskolas mācību vides un mācību procesa kvalitātes uzlabošana)	VTP6	350 000	10			90	2022.	Izpildīts. Iegādātas mēbeles un aprīkojums ilgtspējīgas izglītības funkcijas īstenošanai Carnikavas pamatskolā: mācību kabinetu interaktīvās tāfeles, displeji un papildaprīkojums; mācību kabinetu datortehnika; mācību kabinetu mēbeles; eksakto mācību priekšmetu laboratorijas un kabinetu aprīkojums.	CPS	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.7.	Ā16.1.1.3.1. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (operatīvā transportlīdzekļa iegāde pašvaldības policijai)	VTP16	45 000	100				2023	Ādažu pašvaldības policijai iegādāts jauns operatīvais transportlīdzeklis.	ĀNPP	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
16.8.	Ā16.1.1.3.2. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (operatīvā transportlīdzekļa iegāde pašvaldības policijai)	VTP16	60 000	100				2024	Ādažu pašvaldības policijai iegādāts jauns operatīvais transportlīdzeklis.	ĀNPP	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.

Tekstā izmantotie saīsinājumi:

AM	– Aizsardzības ministrija
AP	– Attīstība programma
APN	– Attīstības un projektu nodaļa
A1	– valsts galvenais autoceļš A1 (Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži))
ĀBJSS	– Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola
ĀBVS	– Ādažu Brīvā Valdorfa skola
ĀNKC	– Ādažu novada Kultūras centrs
ĀNMS	– Ādažu novada Mākslu skola
ĀNP	– Ādažu novada pašvaldība
ĀNIEKRP	– Ādažu novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030.gadam.
ĀPII	– Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde
ĀNPP	– Ādažu novada pašvaldības policija
ĀVS	– Ādažu vidusskola
BJIC	– Bērnu un jauniešu interešu centrs
CNC	– Carnikavas Novadpētniecības centrs
CPII	– Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde
CPP	– Carnikavas pašvaldības policija
CPS	– Carnikavas pamatskola
CSS	– centralizētā siltumapgādes sistēma
dnn	– diennakts
EPC	– energoefektivitātes pakalpojuma līgums
EPS	– energopārvaldības sistēma
ES	– Eiropas Savienība
ESF	– Eiropas Sociālais fonds
EUR	– eiro
GRT	– garīga rakstura traucējumi
gs.	– gadsimts
IAS	– ilgtspējīgas attīstības stratēģija
IJN	– Izglītības un jaunatnes nodaļa
ITN	– Informācijas tehnoloģiju nodaļa
ĪADT	– īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
JIN	– Juridiskā un iepirkumu nodaļa
km	– kilometrs
km ³	– kubik kilometrs
KPII	– Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde
LAD	– Lauku atbalsta dienests
LIAA	– Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
LIFE	– Eiropas Komisijas finanšu instruments vides un klimata jomā
LR	– Latvijas Republika
LV	– Latvijas valsts
m	– metrs
MK	– Ministru Kabinets
NAI	– notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
NBS	– Nacionālie bruņotie spēki
NĪN	– nekustamā īpašuma nodoklis
NĪNo	– Nekustamā īpašuma nodaļa
Nr.	– numurs
NVO	– nevalstiskā organizācija
P/A “CKS”	– pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss”
PII	– pirmsskolas izglītības iestāde
PPP	– publiskā privātā partnerība
PSIA	– pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
P1	– valsts reģionālais autoceļš P1 (Rīga – Carnikava – Ādaži)
RPR	– Rīgas plānošanas reģions
RV	– rīcības virziens
SAN	– Sabiedrisko attiecību nodaļa
SAM	– specifiskais atbalsta mērķis
SIA	– sabiedrība ar ierobežotu atbildību
SPII “Piejūra”	– Sīguļu pirmsskolas izglītības iestāde “Piejūra”
SVID	– stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze

TEN-T	–	(<i>Trans-European Transport Network</i>) Eiropas transporta tīkls
TIC	–	tūrisma informācijas centrs
TP	–	Tehniskais projekts
TPN	–	Teritorijas plānošanas nodaļa
t.sk.	–	tai skaitā
u.c.	–	un citi
u.tml.	–	un tamlīdzīgi
utt.	–	un tā tālāk
VKKP	–	Valsts kultūrkapitāla fonds
VRG	–	vietējā rīcības grupa
VSIA	–	valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
VUGD	–	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
VTP	–	vidēja termiņa prioritāte