

Rīcības plāna uzraudzība Ādažu pagastam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
VTP1: Attīstīta un racionāla inženiertehniskā infrastruktūra							
RV1.1: Jaunveidojamās un atjaunojamās inženiertehniskās infrastruktūras projektēšana un izbūve							
U1.1.1: Izveidot jaunas inženierkomunikāciju sistēmas vietās, kur esošā blīvā apbūve nav ar tām nodrošināta, un kur veidojas vai paplašinās blīvas apbūves teritorijas, uzsvāru liekot uz perspektīvo rūpniecības teritoriju attīstības veicināšanu	Ā1.1.1.1. Komunikāciju, kādas nepieciešams izveidot blīvas apbūves teritorijās, noteikšana	P/A “CKS”, TPN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas vietas, kur ar komunikācijām nav nodrošināta esošā blīvā apbūve, un kur veidojas vai paplašinās blīvas apbūves teritorijas. Noteiks, kādas komunikācijas nepieciešamas katrā no blīvas apbūves teritorijām.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā1.1.1.2. Ārējo inženierkomunikāciju sistēmu izveide komerciteritoriju realizācijai	P/A “CKS”	2024.-2027.	Privātais finansējums	Izveidotas ārējās inženierkomunikāciju sistēmas komerciteritoriju realizācijai.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
	Ā1.1.1.3. Ārējo inženierkomunikāciju sistēmu attīstības projektu īstenošana citās blīvas apbūves teritorijās	P/A “CKS”, SIA “Ādažu ūdens”, SIA “Ādažu Namsaimnieks”	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Īstenoti inženierkomunikāciju sistēmu (siltumapgādes, ūdens, kanalizācijas, lietus ūdens, elektro, sakaru sistēmas) attīstībai.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U1.1.2: Veicināt centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstību, t.sk., dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanu	Ā1.1.2.1. Esošās situācijas ūdenssaimniecības sistēmā izpēte, centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas	SIA “Ādažu ūdens”	2021.-2027.	Cits finansējums Privātais finansējums	Veikta esošās situācijas izpēte ūdenssaimniecības sistēmā, noteikti pasākumi centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitātes	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	pakalpojumu kvalitātes attīstībai nepieciešamo pasākumu noteikšana				attīstībai. 2022.gadā iegādāta ūdens skalošanas kvalitātes mērīšanas iekārta.		
	Ā1.1.2.2. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana Garkalnes ciemā	SIA "Ādažu ūdens"	2024.-2026.	Cits finansējums	Tiek īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai Garkalnes ciemā (turpinātas aktivitātes, t.sk., kanalizācijas sistēmas attīstības projektiem).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā1.1.2.3. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana līdz Stapriņiem	SIA "Ādažu ūdens"	2023.-2024.	Pašvaldības finansējums Privātais finansējums	Izpildīts. Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai līdz Stapriņiem. 2023.gadā izstrādāts būvprojekts.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā1.1.2.4. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu attīstības projektu īstenošana, t.sk., centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai	SIA "Ādažu ūdens"	2021.-2027.	Cits finansējums	Aktivitātes centralizētās kanalizācijas sistēmas attīstībai (ieskaitot pieslēgumu skaitu palielināšanu). Centralizēto tīklu izbūve Ādažu aglomerācijā atbilstoši SIA "Ādažu ūdens" investīciju projektu sarakstam. Blīvi apdzīvota teritorija ūdenssaimniecības pakalpojumiem – SIA "Ādažu ūdens" izpratnē ir ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas aglomerācija – Ādaži, Kadaga, Stapriņi un Garkalne. Inženiertehnisko sistēmu, t.sk., ūdenssaimniecības attālināta vadība (attīrīšanas iekārtu attālināta kontrole, slūžu attālināta kontrole u.tml.). Pabeigta NAI jaudas palielināšanas būvprojekta un tīklu būvprojekta izstrāde līdz Katlapu ceļam.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts Te Centra NAI attīstības 3.kārta, pabeigta 2023.gadā. Un Katlapu ceļa savienojošie tīkli.
	Ā1.1.2.5. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana Smilgās	SIA "Ādažu ūdens"	2021.-2023.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai Smilgās.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ā1.1.2.6. Svītrots (25.04.2024.)						
	Ā1.1.2.7. Ūdenssaimniecības tīklu savienojuma izveide starp Ādažiem un Carnikavu līdz ar jaunas Otrā pacēluma sūkņu stacijas ar uzkrājošiem rezervuāriem izbūvi Ādažu novada ūdensapgādes sistēmā	SIA “Ādažu ūdens”	2026.-2028.	Cits finansējums	Izveidots ūdenssaimniecības tīklu savienojums starp Ādažu pilsētu un Carnikavas ciemu. 2500 m gara ūdensvada izbūve, kas savieno esošās Ādažu un Carnikavas ūdensapgādes sistēmas ar jaunuzbūvējamo otrā pacēluma sūkņu staciju ar papildus rezervuāru ietilpību 200-300 m3 stabilas dzeramā ūdens apgādes un ugunsdrošības ūdensapgādes sistēmu darbībai Ādažu un Carnikavas pagastu attīstības teritorijās.	Ādažu Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
U1.1.3: Veicināt lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas attīstības projektus	Ā1.1.3.1. Esošās situācijas apzināšana (lietus notekūdeņu kanalizācija un sakari) – digitalizēšana	P/A “CKS”	2021.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Apzināta esošā situācija par lietus notekūdeņu kanalizāciju un sakariem Ādažu novadā, t.sk., blīvi apdzīvotās teritorijās (lielāko ciemu centru teritorijās – Ādaži, Kadaga, Garkalne, Āni, Ilķene, Ūbeļu iela, Krastupes iela, Kroņu iela) Ādažu novadā un ceļu infrastruktūrā.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā1.1.3.2. Lietus ūdeņu novadīšanas sistēmu attīstības projektu izstrāde un īstenošana	P/A “CKS”	2024.-2027.	Cits finansējums	Īstenoti projekti lietus ūdeņu novadīšanas sistēmu attīstībai. 2024.gadā izveidota LKT tirgus laukumā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U1.1.4: Veicināt siltumapgādes sistēmas attīstību	Ā1.1.4.1. Esošo siltumtrašu pakāpeniska modernizācija	SIA “Ādažu Namsaimnieks”	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Pakāpeniski modernizētas esošās siltumtrases.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
	Ā1.1.4.2. Jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaiste CSS tās esošajās robežās	SIA “Ādažu Namsaimnieks”	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Piesaistīti jauni siltumenerģijas patērētāji CSS tās esošajās robežās. Centralizētajai siltumapgādei pieslēgt ēku Gaujas ielā 16.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ā1.1.4.3. Jaunas uz atjaunojamiem resursiem balstītas, katlu mājas izbūve (vai esošās pārbūve) Ādažu centrā	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2021.	ES fondu finansējums Cits finansējums (SIA "Balteneko" SIA "Ādažu Namsaimnieks")	Izpildīts. Pārbūvēta – izbūvēta jauna – esoša, uz atjaunojamiem resursiem balstīta, katlu māja Ādažu centrā, lai nodrošinātu centralizēto siltumapgādi.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā1.1.4.4. Aktivitātes saules enerģijas izmantošanai siltā ūdens iegūšanai	P/A "CKS"	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas aktivitātes saules enerģijas izmantošanai siltā ūdens iegūšanai.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
	Ā1.1.4.5. <i>Svītrots</i> (26.04.2022.)						
	Ā1.1.4.6. Pāreja uz AER katlu mājā Elīzes ielā 10, Kadagā	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izpildīts. Tiek īstenoti pasākumi pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem katlu mājā Elīzes ielā 10, Kadagā.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā1.1.4.7. Pāreja uz AER katlu mājā Ūbeļu ielā 2, Podniekos	SIA "Balteneko"	2022.	ES fondu finansējums Cits finansējums	Izpildīts. Tiek īstenoti pasākumi pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem katlu mājā Ūbeļu ielā 2, Podniekos.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā1.1.4.8. <i>Svītrots</i> (26.04.2022.)						
	Ā1.1.4.9. Ādažu vidusskolas ēkas Gaujas ielā 30, Ādažos un Ādažu Kultūras centra Gaujas ielā 33A, Ādažos, pieslēgšana CSS	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums ES fondu finansējums	Ādažu vidusskolas ēka un Ādažu Kultūras centra ēka tiek pieslēgtas CSS. Gan ĀVS, gan Kultūras centrā: saules PV, gaiss-gaiss siltumsūkņi.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika izstrādāts būvprojekts Ādažu CSS paplašināšanai.
	Ā1.1.4.10. Biroju ēkas Pirmā ielā 42A, Ādažos pieslēgšana CSS	SIA "Ādažu Namsaimnieks", P/A "CKS"	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums ES fondu finansējums	Biroju ēka Pirmā ielā 42A, Ādažos tiek pieslēgta CSS. Ēkā uzstādīts: saules PV, gaiss-gaiss siltumsūkņi.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
	Ā1.1.4.11. Ēkas Gaujas ielā 16, Ādažos pieslēgšana CSS	SIA "Ādažu Namsaimnieks", P/A "CKS"	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums ES fondu finansējums	Ēka Gaujas ielā 16, Ādažos tiek pieslēgta CSS. Ēkā uzstādīts: saules PV, gaiss-gaiss siltumsūkņi.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
U1.1.5: Sekmēt videi draudzīgu enerģijas ražošanu un alternatīvus enerģijas ieguves veidus	Ā1.1.5.1. Videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvus enerģijas ieguves veidu sekmēšana	P/A “CKS”, SIA “Ādažu Namsaimnieks”	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Tiek īstenotas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvus enerģijas ieguves veidu sekmēšanai.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā1.1.5.2. Projekta īstenošana 2.1.1.6. pasākuma “Pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros	SIA “Ādažu ūdens”	2025.-2029.	ES fondu finansējums Cits finansējums	Tiks īstenots projekts 2.1.1.6. pasākuma “Pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros. Projekta ietvaros Ādažu novadā tiks izveidotas solārās stacijas 6 objektos.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U1.1.6: Sekmēt interneta pieejamību							
VTP2: Darbspējīgas polderu un citas meliorācijas sistēmas							
RV2.1: Polderu un citu meliorācijas sistēmu attīstība un atjaunošana							
U2.1.1: Uzturēt polderu teritorijas	Ā2.1.1.1. Polderu teritoriju attīstība	P/A “CKS”, APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Attīstītas polderu teritorijas.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā2.1.1.2. Krasta nostiprināšanas pasākumu īstenošana posmā no 00/00 līdz Kadagas tiltam, t.sk., pie Ādažu Kultūrizglītības centra RS2, RS3 un RS1 (projekts “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, pirmā daļa”, 5.1.1.0/17/I/009)	APN, P/A “CKS”	2021.-2024.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Valsts finansējums	Izpildīts. Nostiprināts krasts, nepieļaujot krasta tālāku noskalošanu un aizsargājot atjaunoto Centra poldera aizsargdambi (rievpāļi, rievsienu veidošana, straumes novirzīšana ar būnām).	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā2.1.1.3. Pretplūdu aizsargbūvju būvniecība no Kadagas tilta līdz Gaujas-	APN, P/A “CKS”	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti pretplūdu aizsarggrāvju būvprojekti un izbūvēts pretplūdu	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Daugavas kanālam (t.sk. sūkņu stacija)			ES fondu finansējums	dambis no Gaujas tilta līdz Gaujas – Daugavas kanālam: - jauna aizsargdambja būvniecība Gaujas kreisajā krastā (no Kadagas tilta līdz Gaujas – Daugavas kanālam), - jaunas poldera sūkņu stacijas Nr.2 (pie Vējupes caurtekas-regulatora) būvniecība, - Gaujas kreisā krasta atsevišķu posmu stiprināšanu, - Kadagas ceļa pārbūvei (no Kadagas tilta līdz pagriezienam uz “Abzaļiem”). Pasargātas teritorijas no applūšanas, t.sk., Ādažu vidusskola.		2025.gadā tika izsludināts iepirkums uz būvprojektu izstrādi un Ietekmes uz vidi novērtējuma sagatavošanu. Jūlijā mēnesī tika pārtraukts iepirkums. Ierosinājums veikt grozījumus Attīstības programmas Rīcības plānā, precizējot iznākuma rādītājus.
	Ā2.1.1.4. Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi—Ādažu novadā	APN, P/A “CKS”	2026.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Projekta “Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi” ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes: - Plūdu riska izpēti Garkalnes ciemā (ietverot teritoriju no Gaujas – Daugavas kanālam līdz Āņiem), Ādažu novadā. - Jauna Gaujas upes kreisā krasta nostiprinājuma erozijas mazināšanai izbūve Carnikavas pagastā, Ādažu novadā. - Esošās koka rievienas Gaujas upes kreisajā krastā nostiprinājuma pārbūve krasta erozijas mazināšanai Carnikavas pagastā, Ādažu novadā.	Ādažu Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. Izpildīts ir pirmais punkts par Garkalnes ciema izpēti, jo hidrauliskajā modelī tika iekļauta Gaujas upe visā Ādažu novada teritorijā no Gaujas upes ietekas līdz Siguldas robežai.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
U2.1.2: Uzturēt labā stāvoklī un attīstīt citas meliorācijas sistēmas, hidrotehniskās būves (aizsargdambi, būnas, sūkņu stacijas u.c.)	Ā2.1.2.1. Caurtekas pie Smilškalna ceļa pārbūve	P/A "CKS"	2026.-2027.	Pašvaldības finansējums	Pārbūvēta caurteka.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
	Ā2.1.2.2. Zeduļu dambja atjaunošana Saules pļavās	P/A "CKS"	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Pasargātas teritorijas "Pārgaujas" teritorijā 2,2 km garumā. 2024.gadā daļēji uzsākts un daļēji nostiprinātas nogāzes, planēta virsma.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. 2025.gadā nebija nepieciešams veikt papildus darbus.
	Ā2.1.2.3. Upmalu aizsargdambja izbūve Pārgaujas pusē (labajā krastā) esošo apdzīvoto teritoriju applūšanas mazināšanai	P/A "CKS", APN	2026.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izbūvēts Upmalu aizsargdambis Pārgaujas pusē (labajā krastā) esošo apdzīvoto teritoriju applūšanas mazināšanai. Pirms būvprojekta izstrādes nepieciešams veikt hidromodeļa izstrādi.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
U2.1.3: Novērst / mazināt plūdu riskus	Ā2.1.3.1. Hidroloģiskā modeļa izstrāde un nepieciešamo pasākumu veikšana plūdu risku mazināšanai	APN, P/A "CKS"	2021.-2025.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izpildīts. Veikti pasākumi plūdu riska mazināšanai atbilstoši izstrādātajam hidroloģiskajam modelim. 2025. gadā izstrādāts hidroloģiskais modelis.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā2.1.3.2. Plūdu riska novēršanas pasākumu un rīcības noteikšana	P/A "CKS"	2023.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noteikti pasākumi un rīcības plūdu riska novēršanai. 2023.gadā sagatavots eksperta atzinums saistībā ar Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027.gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa 2.1.3.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi" projektu priekšatlasei.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā2.1.3.3. Gaujas krastu erozijas monitoringa veikšana un upes gultnes korekcija, izmantojot gultnes bagarēšanu	P/A "CKS"	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums	Pastāvīgi tiek veikts Gaujas krasu erozijas monitorings un upes gultnes korekcijas, izmantojot gultnes bagarēšanu.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Pastāvīgi tiek veikts Gaujas krastu erozijas monitorings.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ā2.1.3.4. Plūdu risku izpēte Garkalnes ciemā	P/A "CKS"	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Veikta plūdu izpēte Garkalnes ciemā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Saskaņā ar veikto Gaujas upes hidrauliskā modeļa un ietekmes uz tautsaimniecības novērtējumu 2024/2025. gadā tika arī izvērtēti un piedāvāti potenciālie risinājumi Garkalnes ciema pasargāšanai no plūdiem.
VTP3: Attīstīta, droša un mobila satiksmes infrastruktūra							
RV3.1: Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras atjaunošana un attīstība							
U3.1.1: Uzlabot satiksmes drošību uz ceļiem un ielām, t.sk., nodrošinot mazāk aizsargātu satiksmes dalībnieku – gājēju, velobraucēju – drošību	Ā3.1.1.1. Esošā ceļa infrastruktūras stāvokļa izpēte	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Veikta ceļu infrastruktūras stāvokļa izpēte. Topogrāfija. Digitalizācija. Lauku teritorijā (Vecstāles ceļš, Putraimkalna ceļš, Ilķenes ceļš, Smilškalnu iela, Garciema ceļš, Stempju ceļš u.c.).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā3.1.1.2. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Īstenoti projekti satiksmes drošības uzlabošanai uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām. Uztādītas ātrumu samazinošās zīmes, labiekārtotas gājēju pārejas, ierīkots apgaismojums pie gulošajiem policistiem (Alderu iela, Kanāla iela, Draudzības ielas posmā no Attekas ielas līdz Saules ielai, Kadagas iela posmā no tilta līdz Kadagai, Vējupes ielai pieguļošajā teritorijā, no Ādažiem līdz Garkalnei, Bukultu ielā Ataros, Baltezera ielā, Inču ielā Stapriņos u.c. Ādažu novadā).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Sakārotas dzīvojamās zonas atbilstoši LV LR standartiem (t.sk., ātrumu slāpējošiem elementiem) – Kadagā, pie pagrieziena no Kadagas ielas uz Kadagas PII, pie pagrieziena uz Mežvidu ielu u.c. Kadagas ceļa norobežošana no gājēju celiņa ar metāla drošības barjeru posmā no Gaujas tilta līdz Kadagai. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). Gaujas ielas un Kadagas ielas krustojumā aiz Gaujas tilta. Kalngalē ietves posms gar P1. Gājēju pāreja pie Podnieku ielas, Dailas ciemats (Gredzenu iela). Satiksmes drošības uzlabošana Zušu ielā, Birznieku ielā, Garcimā – 2, Vētru ielā, Pureņu ielā, Ziemeļu ielā, Dzirnupes ielā.		
U3.1.2: Uzturēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības ielas un ceļus	Ā3.1.2.1. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana	P/A “CKS”, AM, APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Pašvaldības ceļu ar asfalta segumu atjaunošana. Atjaunots Mežaparka ceļš (3. kārtā – 1,6 km – izpildīts; 1. kārtā – 1,1 km; 2. kārtā – 2,1 km), Laveru ceļš (0,820 km), Pirmā iela (0,55 km no Draudzības ielas līdz Ziedu ielai; II kārtā ietve (0,2 km) ar stāvvietām un brauktuvi (0,05 km); III kārtā ietve (0,12 km) ar brauktuvi (0,13 km) līdz Ziedu ielai), Draudzības iela, Dadzīšu iela (1,5 milj.), Krastupes iela (0,5 milj.), Gaujas iela (1,3 km posmā no Kadagas tilta līdz Dadzīšu ielai; 0,8 km posmā no Attekas ielas līdz Kadagas tiltam	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					(ieskaitot)), Ķiršu iela, Dalderu iela, Briljantu iela / Kreiļu iela, Baltezera iela, Alderu un Kanāla ielas (5 km), Smilšu iela (0,45 km), Garciema ceļā u.c., atjaunoti gājēju celiņi, ierīkots apgaismojums. Uzlabots visu satiksmes dalībnieku drošības līmenis. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). Ūbeļu un Krastupes ielas Podniekos pie jaunajām izglītības iestādēm. 2023.gadā pieņemts lēmums par Krastupes ielas atjaunošanu. Īstenots SAM 2.1.3.1. pasākuma “Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām” projekts (īstenotas aktivitātes Krastupes ielas atjaunošanas projekta ietvaros). Ceļa seguma uzlabošana Pērles ielā, Tulpju ielā, Leņķu ielā, Jūraskrastu ielā, Boķu ielā, Kāpas ielā, Cīruļu ielā, Lilastes ielā.		
	Ā3.1.2.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu atjaunošana	P/A “CKS”, APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Pašvaldības ceļu ar grants un šķembu segumu atjaunošana. Atjaunota Smilškalnu iela un Laveru ceļš, Ozolu iela Garkalnē, Katleru iela Āņos u.c. Izstrādāts TP Vecstāles ceļa posma no Ilķenes ceļa līdz Sējas novadam attīstībai un savienojumam ar Sējas novadu. Izbūvēta Āputnu iela. Ceļa seguma uzlabošana (Alderos: Zušu ielā, Doreš ielā, Lejasdoreš ielā, Enkuru ielā, Baltkrastu ielā; Baltezerā: Ezera	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					ielā, Meža ielā; Birzniekos: Pumpuru ielā, Birznieku ielā; Divezeros: Dūņezera ielā, Vecvārnu ielā, Grunduļu ielā; Eimuros: Garciema ceļā; Garciemā: Palejas ielā, Saules ielā; Garkalnē: Piparu ceļā; Garupē: Vētru ielā, Dzelzceļa ielā, Pureņu ielā); Gaujā: Pārgaujas ielā; Kalngalē: Ūbeļu ielā, Zīriņu ielā, Baložu ielā.		
	Ā3.1.2.3. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Pašvaldības ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi. Bērzu, Skolas, Inču, Depo iela, Dārza, Gaujmalas, Ziedu, Lauku iela, Lazdu iela, Austrumu iela, Kastaņu iela, Elīzes iela, Smilgu iela, Kauguru iela Baltezerā. Dubultā virsma Ceriņu ielā, Garkalnē (0,3 km), Stūrīšu ielā, Ādažos (0.56 km), Nostūrīšu ielā, Ādažos (0,3 km), Liepavotu ielā, Ādažos (0,285 km), Rožu ielā posmā no Zušu ielas līdz Zušu ielai (0,35 km), Saulītes ielā / atzars uz Ūdensrožu ielu, Carnikavā (0,35 km), Mērnīeku ielā, Carnikavā (0,38 km), Līdumu ielā, Carnikavā (0,25 km), Priežu ielā, Carnikavā (0,385 km), Nūrnieku ielā (0,97 km), Krūkļu ielā (0,46 km), Ežu ielā, Garciemā (0,15 km). Elīzes ielas posma pārbūve ar asfalta segumu posmā no Kadagas ceļa līdz plānotajai Lindas ielai. Vēju iela 0,55 km. Katleru ielas, ceļa līdz Laveru ezeram asfaltēšana ilgtermiņā. Ceļa infrastruktūras	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					uzlabošana Leņķa ielā, Nogāzes ielā.		
U3.1.3: Nodrošināt energoefektīvu apgaismojumu apdzīvotajās vietās un sabiedriskās vietās, kur tas vēl nav nodrošināts	Ā3.1.3.1. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts	P/A "CKS"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Alderu ielā, Baltezera ielā, Draudzības ielā, Attekas ielā, Rīgas gatvē, Kaldores ielā, Piežu ielā, Ataros, no ciemata "Ķurzuļi" līdz viesu namam, Brūkleņu ielā, Ābeļu ielā, Kastaņu ielā, Metāna ielā, Dzirnupes iela, Viršu ielā, Serģu ielā, pāri Dzirnupes tiltam, Skautu ielā, Kāpas ielā, Strazdu ielā, Dzeguzes ielā, Baložu ielā, Stērstu ielā, Ērgļu ielā, Bezdelīgu ielā, Vētrasputnu ielā, Timotiņu ielā, Jaunzīļu ielā, Lilastes ielā u.c. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā3.1.3.2. Energoefektivitātes pasākumu īstenošana	P/A "CKS"	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem (Līgo laukums u.c.).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā3.1.3.3. Aktivitātes saules enerģijas izmantošanai ielu un ceļu infrastruktūras apgaismošanai	P/A "CKS"	2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas aktivitātes saules enerģijas izmantošanai ielu un ceļu infrastruktūras apgaismošanai. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
	Ā3.1.3.4. Projekts "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā"	P/A "CKS"	2023.-2024.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izpildīts. Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot	Ādažu, Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu Ādažu novadā.		
U3.1.4: Veikt pašvaldības ielu un ceļu izbūvi	Ā3.1.4.1. Vidlauku ielas izbūve	P/A "CKS"	2021.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izbūvēta Vidlauku iela, 2 km. Izbūvēts grants ceļš.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā3.1.4.2. Paralēlceļa projektēšana, saskaņošana un izbūve paralēli A1 šosejai no Vārpiņu ielas līdz Ziemeļbulles ielai (Zelmeņu iela)	P/A "CKS"	2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Posms no Vārpiņu ielas līdz Ziemeļbulles ielai (Zelmeņu iela). Paralēlais ceļš Stapriņos.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
	Ā3.1.4.3. Ceļa izbūve uz Ādažu dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem un rehabilitācijas centru bērniem ar īpašām vajadzībām	P/A "CKS"	2026.	Pašvaldības finansējums	Izbūvēts ceļš no Attekas ielas līdz Ādažu dienas aprūpes centram pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem un rehabilitācijas centram bērniem ar īpašām vajadzībām.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
	Ā3.1.4.4. Attekas ielas turpinājuma izbūve	P/A "CKS"	2027.	Pašvaldības finansējums	Izbūvēts Attekas ielas turpinājums no katlu mājas līdz Pirmajai ielai. Izbūvēts Attekas ielas turpinājums no Pirmās ielas 42A līdz Muižai.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
	Ā3.1.4.5. Vietējās nozīmes ielas starp daudzdzīvokļu mājām un centrālo aktīvās atpūtas teritoriju izbūve Kadagā	P/A "CKS"	2026.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izbūvēta vietējās nozīmes iela starp daudzdzīvokļu mājām un centrālo aktīvās atpūtas teritoriju Kadagā (~520 m). Izstrādāts un apstiprināts Kadagas centra detālplānojums, ar piebrauktuvēm ēku teritorijām. 2022.gadā izbūvēts celiņš.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
	Ā3.1.4.6. Dadzīšu ielas izbūve posmā no Gaujas ielas līdz Dadzīšu ielai	P/A "CKS"	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izbūvēts jauns Dadzīšu ielas posms no Gaujas ielas līdz Dadzīšu ielai.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
U3.1.5: Uzbūvēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības tiltus	Ā3.1.5.1. Gājēju tiltiņa Draudzības ielas galā	P/A "CKS"	2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts projekts gājēju tiltiņa Draudzības ielas galā pārbūvei.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	pārbūve gājēju un velo braucēju vajadzībām				Pārbūvēts gājēju tiltiņš Draudzības ielas galā gājēju un velo braucēju ērtībām.		
	Ā3.1.5.2. Jauna gājēju tilta pār Gaujas – Daugavas kanālu izbūve	P/A “CKS”	2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts projekts gājēju tilta pār Gaujas – Daugavas kanālu izbūvei. Izbūvēts gājēju tilts pār Gaujas – Daugavas kanālu.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
	Ā3.1.5.3. Jauna tilta – caurtekas izbūve pie Dadzīšu ielas un Krastupes ielas savienojuma	P/A “CKS”	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts projekts un izbūvēts tilts – caurteka pie Dadzīšu ielas un Krastupes ielas savienojuma.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
RV3.2: Mobilitātes attīstība							
U3.2.1: Strādāt pie A1 maģistrāles šķērsojuma un pieslēgumu risinājumu izveides	Ā3.2.1.1. Pasākumu īstenošana A1 maģistrāles šķērsojuma un pieslēgumu risinājumu izveidei	P/A “CKS”, TPN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Veikti pasākumi A1 maģistrāles šķērsojuma un pieslēgumu risinājumu izveidei. 2022. gadā uzsākta izpēte (LVC).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U3.2.2: Izbūvēt, labiekārtot un atjaunot stāvvietas	Ā3.2.2.1. Stāvvietas pie ĀPII “Strautiņš” uz Pirmās ielas labiekārtošana	P/A “CKS”	2021.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Pie ĀPII “Strautiņš” labiekārtota stāvvietā uz Pirmās ielas, 3 kārtas. 1.kārta tika īstenota 2021.gadā.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā3.2.2.2. Īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība” projekts “Publiskās ārtelpas attīstība Gaujas ielā 31”	APN, P/A “CKS”	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums. ES finansējums	Stāvvietas 2.kārtas izbūve Gaujas ielas 31 teritorijā (paplašināšana). 2024.gadā tika uzsākta projektēšana. Projekts “Publiskās ārtelpas attīstība Ādažos Gaujas ielā 31” tiek īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība” ietvaros.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Iesniegts projekta pieteikums.
	Ā3.2.2.3. Autobusu galapunkta Kadagā labiekārtošana	P/A “CKS”	2021.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Labiekārtotas autobusu galapunktu Kadagā. 2021.gadā īstenots.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā3.2.2.4. Mobilitātes punktu izveide	P/A “CKS”, APN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums ES fondu finansējums	Novada teritorijā izveidoti mobilitātes punkti, kas nodrošina auto braucējiem kļūt par velo braucējiem, gājējiem (piem., pie Sūkņu stacijas Baltezerā).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					2022.gadā tika veikta SUMBAS projekta izpēte.		
	Ā3.2.2.5. Stāvvietas izbūve Vējupei pieguļošā teritorijā	P/A "CKS"	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums	Stāvvietu izbūve Vējupei pieguļošā teritorijā.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
	Ā3.2.2.6. Stāvvietas paplašināšana pie Ādažu stadiona	P/A "CKS", Sporta nodaļa	2026.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Paplašināta stāvvietā pie Ādažu stadiona. Izveidots 1 objekts 50 automašīnām.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
	Ā3.2.2.7. Stāvvietas paplašināšana pie Ādažu vidusskolas Gaujas ielā 30	P/A "CKS", APN	2026.-2027.	Pašvaldības finansējums	Pārplānota un paplašināta stāvvietā pie Ādažu vidusskolas. Izveidots 1 objekts 50 automašīnām.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
	Ā3.2.2.8. Autobusu apgriešanās laukuma izveide Alderos	P/A "CKS"	2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidots autobusu apgriešanās laukums Alderos.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
U3.2.3: Uzlabot pārvietošanās iespējas starp novada ciemiem un tuvākajām apdzīvotajām vietām	Ā3.2.3.1. Gājēju un velobraucēju maršrutu izstrāde, attīstības projektu izstrāde un īstenošana	P/A "CKS", APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Veikta gājēju un veloceliņu maršrutu izveide, trasēšana, marķēšana (t.sk., veloceliņš, kas savieno Ādažus ar Carnikavu, Ādažus ar Garkalni), Ādažus ar Rīgu, Ādažus ar Ropažu novadu, Mežaparka ceļā, dzelzceļa stacijas ar jūru, izveidoti publiski pieejami velo infrastruktūras objekti ar velostatīviem, velopumpjiem un velosipēdu remontu stendiem.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā3.2.3.2. Drošais ceļš uz skolu	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas aktivitātes (zīmju uzstādīšana, infrastruktūras ierīkošana), lai nodrošinātu drošu ceļu uz izglītības iestādēm.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā3.2.3.3. Velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu	P/A "CKS", APN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums ES fondu finansējums	Izveidoti velo savienojumi starp Ādažu novada ciemiem un pilsētām (Gaujas aizsargdambis, veloceļš no Atariem līdz Ādažiem, no Carnikavas līdz Muižas pārvadam).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā3.2.3.4. Projekta stenda "Veloapkopes	APN	2025.-2026.	ES fondu finansējums	Īstenots LEADER projekts "Veloapkopes stenda ierīkošana	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ierīkošana Kadagā un Garkalnē” īstenošana			Pašvaldības finansējums	Kadagā un Garkalnē”. Projekta ietvaros Ādažu pagasta teritorijā plānots ierīkot 2 veloapkopas standus (Kadagā un Garkalnē).		
	Ā3.2.3.5. Pārceltuves izveide starp Āņiem un Ilķeni	APN	2027.	Cits finansējums	Paredzēts izveidot pārceltuvi starp Āņiem un Ilķeni.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
	Ā3.2.3.6. Autobusu pieturvietu infrastruktūras attīstība	CKS	2027.	Pašvaldības finansējums	Ādažu novada ciemos tiek attīstīta autobusu pieturvietu infrastruktūra – uzlabotas esošās un izveidotas jaunas pieturvietas (Alderi, Āņi, Atari, Birznieki, Carnikava, Gauja, Ilķene, Kadaga).	Ādažu, Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
U3.2.4: Veicināt dabai draudzīga transporta izmantošanu	Ā3.2.4.1. Dabai draudzīgu pārvietošanās veidu attīstība, t.sk. elektro-auto uzlādes staciju izbūve pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām	P/A “CKS”, APN, TPN, attīstītāji	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Attīstīti dabai draudzīgi pārvietošanās veidi (esošās situācijas analīze un izpēte; efektīvāko pārvietošanās veidu noteikšana dažādos maršrutos; ērtu un drošu velonovietņu plānošana un iekārtošana publisko un pašvaldības ēku tuvumā). Digitalizācija. Veikta alternatīviem transporta satiksmes veidiem nepieciešamās infrastruktūras izveide. Pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām izbūvētas elektro-auto uzlādes stacijas. Laivu ielas stāvlaukumā izbūvēta 1 elektro-auto uzlādes vieta.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
	Ā3.2.4.2. Informatīvās kampaņas īstenošana	SAN, APN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Īstenota informatīvā kampaņa iedzīvotāju informēšanai par mobilitāti, t.sk., īstenots pasākums “Mobilitātes diena”.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Īstenota informatīvā kampaņa iedzīvotāju informēšanai par mobilitāti, publicēti materiāli par Mobilitātes dienu.
VTP4: Aizsargāta un sakopta dabas vide brīvā							

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
laika pavadīšanas iespējām dabā							
RV4.1: Publisko ūdeņu piekrastes teritoriju labiekārtošana, kā arī pastaigu taku un atpūtas vietu izveide un rekreācijas objektu attīstība piekrastes un publisko ūdeņu tuvumā							
U4.1.1: Attīstīt rekreācijas infrastruktūru	Ā4.1.1.1. Publiskas piekļūšanas vietas pašvaldībai piederošajās teritorijās pie publiskajiem ūdeņiem labiekārtošana, ūdens piesārņojuma mazināšana	P/A "CKS", APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Labiekārtotas publiskās piekļūšanas vietas pašvaldībai piederošajās teritorijās pie publiskajiem ūdeņiem labiekārtošana (izvietotas un regulāri iztukšotas atkritumu urnas, novietotas ģērbtuves, WC u.c.). Pludmale dzīvniekiem. Mazināts ūdens piesārņojums. Izveidotas jaunas piekļūšanas vietas. Regulāri ūdens monitoringa dati.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Regulāri ūdens monitoringa dati peldēšanās vietām novadā.
	Ā4.1.1.2. Atpūtas vietu apzināšana un labiekārtošana	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Apzinātas un labiekārtotas atpūtas vietas, izveidoti skatu torņi.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā4.1.1.3. Pilnu pakalpojumu servisa (t.sk., ēdināšana, WC, naktsmītnes, inventāra noma u.c.) galvenajās atpūtas vietās veicināšana	P/A "CKS", TPN, APN	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Veiktas dažādas aktivitātes pilna pakalpojumu servisa (t.sk., ēdināšana, WC, naktsmītnes, inventāra noma u.c.) galvenajās atpūtas vietās veicināšanai.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā4.1.1.4. Publisko pludmaļu un peldvietu labiekārtošana	APN, TPN, P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Labiekārtotas publiskās pludmales (pie Vējupes) un 4 publiskās peldvietas: Baltezerā (Abuļos, Bojāros), pie Vējupes Zīļu ielas galā, pie Dūņezera. Attīstīt jaunu peldvietu pie Mazā Baltezera – pie kanāla, Vējupes pludmali pie Krastupes ielas, pie Ataru ezera.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izstrādāta Āķu ielas attīstības koncepcija. Tiks īstenots Riverways II projekts. Veikta glābšanas riņķu atjaunošana pludmalēs.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Peldriņķu stenda uzlikšana Vējupē.		
	Ā4.1.1.5. Dabas taku izveide	P/A “CKS”, APN	2026.-2027.	Pašvaldības finansējums	Ādažu novadā izveidotas dabas takas (t.sk., pie Mazā Baltezera, Baltezerā, Kadagā, pie Vējupes, Garkalnē pie Gaujas u.c.), izvērtējot, kāda veida atbilstošu infrastruktūru (pievadceļi, stāvvietas, miskastes, labierīcības) nepieciešams un iespējams izveidot konkrētā vietā.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. Projekta “Garezaru apkārtnes biotopu saudzēšana veicinot koncentrētu gājēju plūsmas vadīšanu ar mērķi mazināt augsnes degradāciju” ietvaros Garezeros uzstādīti informatīvie stendi
	Ā4.1.1.6. Promenādes gar Vējupi izveide	APN, P/A “CKS”	2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izveidota promenāde gar Vējupi.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
	Ā4.1.1.7. Promenādes gar Gaujas – Daugavas kanālu izveide (ELFLA projekts “Pastaigu celiņa izveide gar Gaujas – Baltezera kanālu”)	APN, P/A “CKS”	2023.-2024.	Pašvaldības finansējums ES fonu finansējums Cits finansējums	Izpildīts. Izstrādāts būvprojekts. Izbūvēts gājēju un velosipēdistu celiņš: gar Gaujas – Daugavas kanālu, savienojums no kanāla ar Rīgas gatvi gar “Pērlī”. Īstenots projekts “Pastaigu celiņa izveide gar Gaujas-Baltezera kanālu”. Projekta ietvaros plānots izbūvēt pastaigu celiņu aptuveni 2 km garumā posmā no Zušu ielas (gājēju tilta pie Mazā Baltezera) līdz Podnieku ielai.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā4.1.1.8. Laivu piestātņu un atpūtas vietu Gaujas un ezeru krastos izveide	P/A “CKS”, Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība	2026.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izveidotas laivu piestātnes un atpūtas vietas Gaujas un ezeru krastos. Plānots izveidot atpūtas vietu Ilķenē.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
	Ā4.1.1.9. Skatu torņa izveide	P/A “CKS”	2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Ādažu novadā izveidots skatu tornis.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
U4.1.2: Ilgtspējīgi apsaimniekot piekrastes un publiskos ūdeņus	Ā4.1.2.1. Publisko ūdeņu piekrastes ilgtspējīga apsaimniekošana	P/A “CKS”	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Ādažu novadā esošo publisko ūdeņu piekrastes tiek ilgtspējīgi apsaimniekotas, nodrošinot dabas	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Katru gadu Ādažu novads piedalās nacionālās nozīmes

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
				ES fondu finansējums	aizsardzību, kā arī iedzīvotāju iespēju izmantot zaļo teritoriju struktūru. Kanālu tīrīšana starp Dūņezera un Lilastes ezeru, Lilastes upi, lai uzlabotu ūdens plūsmu un ekosistēmu.		projektā "Piekastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana", lai nodrošinātu piekrastes zonas tīrību, novērstu vides piegružojumu un apsaimniekotu savāktos nešķirotos sadzīves atkritumus. Katrā gadā piekrastē notiek arī aktivitātes aprīļa Lielās talkas un septembra Pasaules talkas ietvaros. Dabas parks "Piejūra" tiek apsaimniekots atbilstoši parka individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem. 2025. gadā uzstādītas navigācijas zīmes pie publiskajiem ūdeņiem – L. Baltezers, M. Baltezers, Dūņezers, Lilastes ezers, Vecgauja, Gaujas-Baltezera kanāls.
RV4.2: Dabas parka "Piejūra" attīstība							
U4.2.1: Īstenot novada ilgtspējīgas attīstības intereses dabas parka "Piejūra" teritorijā							
U4.2.2: Ilgtspējīgi iekļaut dabas parku "Piejūra" novada atpūtas un sporta aktivitātēs							
RV4.3: Ādažu novada kā tūrisma vides tēla popularizēšana							
U4.3.1: Stiprināt Ādažu novada tēlu un atpazīstamību	Ā4.3.1.1. Ādažu novada zīmola izstrāde	SAN	2021.-2023.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izpildīts. Izstrādāts Ādažu novada zīmols. Uzdevums tiks pabeigts 2023.gadā.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ā4.3.1.2. Aktivitāšu īstenošana Ādažu novada tēla popularizēšanai	SAN, CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Īstenotas dažādas aktivitātes Ādažu novada tēla popularizēšanai (tīmekļa vietnes atjaunošana, izveidoti video materiāli u.c.). CNC speciālisti piedalījās gan jaunā ģerboņa, gan karoga izstrādē, sniedzot ieteikumus arī vizuālā tēla izstrādei un izmantošanai. 2023.gadā tiks pārmigrēta informācija no tīmekļvietnes adazi.lv uz Valsts kancelejas vienoto tīmekļvietnes platformu. Ādažu novada tūrisma tīmekļvietnē ir izveidota sadaļa "Radīts novadā", kur apkopoti Ādažu novadā strādājošie mājražotāji un amatnieki un to produkcija, tādējādi popularizējot novadnieku veikumu.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ādažu novada popularizēšanai izveidota jauna grafiskā identitāte. 2023.gadā darbu sāka jaunā novada tīmekļvietne, kas informāciju vieglāk ļauj uztvert arī cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Veidoti kampaņu video par Goda novadnieku, Ādažu novada tūrisma tīmekļvietnē ir izveidota sadaļa "Radīts novadā", kur apkopoti Ādažu novadā strādājošie mājražotāji un amatnieki un to produkcija, tādējādi popularizējot novadnieku veikumu. Izveidota, papildināta un attīstīta un papildināta Ādažu novada tūrisma mājaslapa. https://turisms.adazi.lv/adazu-novads/ , Izveidota Visit adazunovads Instagram vietnē, regulāri veidoti ar novada popularizēšanu saistītie video, sadarbībā ar citām instancēm vai pašrocīgi. CNC darbinieks Izpildedirektoram sniedzis viedokli par pilsētas karoga izveidi.
	Ā4.3.1.3. Tematisko materiālu izdošana par Ādažu novadu	SAN, Sporta nodaļa, CNC, ĀNKČ	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izdoti dažādi tematiskie materiāli par dažādām kultūras, sporta un saimnieciskās dzīves aktualitātēm un pasākumiem Ādažu novadā. 2022.gadā tīmekļa vietnē publicēta—e-grāmata "Ādaži –	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izdoti tūrisma bukleti, prezentēti arī Balttour izstādē. Katru nedēļu apkopoti notikumi novadā un publiskoti, katru mēnesi

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					pagātnes dialogs ar tagadni” digitālā formātā (https://www.adazi.lv/wp-content/uploads/2021/05/Adazi_g_ramata_elektroniska_versija-2021.30.04..pdf).		avīzes beigās tiek publicēti visi novada pasākumi. Facebook pie izceltā satura norādīti visi pasākumi novadā. Regulāri tiek izdotie tematiskās brošūras, tūrisma kartes, novada tematisko pasākumu reklāmas (Restorānu nedēļa utt.), tiešsaistē CNC Facebook vietnēs lapā tiek publicēta stāstu sērija par visiem novada ciemiem. Tika izveidots un prezentēts (2025. gada maijs) pirmais audiogids pa Ādažu novadu, video – audiogida reklāma prezentēts 2025. gada oktobrī.
	Ā4.3.1.4. Ādažu novada kalendāra izdošana Ādažu iedzīvotājiem	SAN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izdots Ādažu novada kalendārs.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izdots Ādažu novada kalendārs.
	Ā4.3.1.5. Ādažu novada kartes un informatīvo materiālu izdošana	CNC, SAN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izdotas Ādažu novada kartes un informatīvie materiāli. Tiek gatavoti materiāli EXIT Rīga Pierīgas reģiona kartēm, tiek izstrādātas, izdrukātas un tiek dalītas apmeklētājiem info lapas par Ādažu un Carnikavu pagastu (atbildīgais – tūrisma speciālists). Ir izgatavots un tiek izplatīts shematiskais buklets “Ko redzēt Ādažu novadā?” latviešu un angļu valodā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izgatavots shematiskais buklets “Ko redzēt Ādažu novadā?” latviešu un angļu valodā. Materiāli EXIT Rīga Pierīgas reģiona kartēm. Regulāri tiek izdoti tematiskās brošūras, tūrisma kartes, novada tematisko pasākumu reklāmas (Restorānu nedēļa utt.), sadarbībā ar EXIT Rīga izdota karte lietuviešu valodā (arī ENG, DE, LV, EST).

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ā4.3.1.6. Informatīvu multimediju ekrānu sistēmu ieviešana novada ciemu publiski visvairāk apmeklētās teritorijās ar vienotu kontroles mehānismu un attālinātu administrēšanu	P/A “CKS”, ĀNKČ, CNC, APN	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Ieviesta informatīva multimediju ekrānu sistēma novadā. ĀNKČ piedalās satura veidošanā un apkalpošanā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Multimediju ekrānu saturs tiek regulāri papildināts no CNC un TIC puses.
	Ā4.3.1.7. Ādažu pilsētas atpazīstamības sekmēšana un identitātes stiprināšana	SAN, ĀNKČ	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums, Cits finansējums	Izveidojas skaidra Ādažu pilsētas identitāte. Pasākuma īstenošanā tiek iesaistītas vietējās biedrības un uzņēmēji.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2023.gadā izstrādāta jauna Ādažu novada grafiskā identitāte, lai sekmētu novada atpazīstamību un stiprinātu novada tēlu. Organizēti Gaujas svētki Ādažos un Nēģu svētki Carnikavā, kas ir zīmola svētki.
U4.3.2: Attīstīt tūrismu Ādažu novadā	Ā4.3.2.1. Informatīvo zīmju pasūtīšana un izvietošana Ādažu novadā	CNC, P/A “CKS”, SAN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Ādažu novadā izvietotas informatīvās zīmes pie apskates vietām, publiskām / sabiedriskām ēkām, dabā marķēti velo maršruti.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ir izgatavoti un uzstādīti informatīvo stendu vizuālās informācijas materiāli Ādažu novada Carnikavas un Carnikavas pagasta teritorijā esošajos 15 informatīvajos stendos. 2025. gadā tika atjaunotas informatīvās plāksnes pie fotorāmjiem, kas izvietoti Baltezerā (Āķu ielas galā) un pie Gaujas tilta pretim Ādažu vidusskolai.
	Ā4.3.2.2. Tūrisma maršrutu un produktu izstrāde tūristu un interesentu piesaistīšanai, novada kultūrvēsturiskās nozīmes izcelšanai	CNC, SAN, ĀNKČ	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izstrādāti tūrisma maršruti, t.sk. velo maršruti. Maršruti publicēti tīmekļa vietnēs. Izdota novada karte, kurā iezīmēti visi velomaršruti. Dalība EXIT Rīga Velopiedzīvojuma “EXIT RĪGA	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika izstrādāti 2 tūrisma maršruti un izgatavotas kartes “Carnikavas “Pastaigu karte”, “Zaļais ceļš”, izveidotie maršruti

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					ripo” maršruta izstrādē (atbildīgais – tūrisma speciālists). 2022./2023. gada rudenī un ziemā sadarbībā ar EXIT RĪGA radīti 2 pastaigu maršruti akcijas “Dabas apli” ietvaros Kadagā, Garcimā-Kalngalē.		paredzēti plašām iedzīvotāju grupām, “Carnikavas pastaigu karte” marķēta arī dabā.
	Ā4.3.2.3. Teritoriju noteikšana dabas tūrismam, lauksaimniecības un zivsaimniecības attīstībai, rekreācijai, mežsaimnieciskajai darbībai	TPN, APN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas teritorijas dabas tūrismam, lauksaimniecības un zivsaimniecības attīstībai, rekreācijai, mežsaimnieciskajai darbībai	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
	Ā4.3.2.4. <i>Svītrots</i> (26.04.2022.)						
	Ā4.3.2.5. Kādreizējā Pēterburgas ceļa trasējuma izpēte un iezīmēšana kartēs	CNC, SAN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izpētīts un tūrisma kartēs iezīmēts kādreizējais Pēterburgas ceļa trasējums. Trasējuma iezīmēšanai nepieciešams pieaicināt profesionālus kartogrāfijas speciālistus.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Pētījums apstādināts resursu trūkuma dēļ, esošās ziņas par krogiem un ceļiem ir sniegti ceļu un krogu pētniekam Valteram Griviņam, historia.lv.
	Ā4.3.2.6. Dalība tūrisma izstādēs	CNC	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Dalība ar tūrismu saistītās izstādēs. 2022. un 2023.gadā kopā ar EXIT RĪGA kolēģiem dalība tūrisma izstādē-gadatirgū “Rāmavas ievadfestivāls”. Kopā ar tūrisma klastera iniciatīvu “Saviļņojošā Vidzeme” un EXIT RĪGA notika dalība 2023. gada starptautiskajā tūrisma izstādē-gadatirgū “Balttour”. Tūrisma piedāvājums arī popularizēts XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku laikā 3. jūlijā Svētku kvartālā Esplanādē sadarbībā ar Vidzemes	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Kopā ar tūrisma klastera iniciatīvu “Saviļņojošā Vidzeme” un EXIT RĪGA notika dalība 2025. gada starptautiskajā tūrisma izstādē-gadatirgū Balttour. Sadarbībā ar EXIT RĪGA tūrisma piedāvājums popularizēts arī starptautiskajā tūrisma izstādē OUTDOOR 2025, Tourest 2025 (Igaunijā), dalība Šauļu pilsētas svētku tūrisma ielā, dalība Latvijas tūrisma informācijas

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					tūrisma asociāciju. Plānots katru gadu piedalīties vismaz vienā izstādē/ festivālā utt.		gadatirgū, Grobiņā. Organizēta Pierīgas tūrisma INFO diena (attālināti).
	Ā4.3.2.7. Mobilā tūrisma informācijas centra izveide	CNC	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidots un labiekārtots mobils tūrisma informācijas centru, kas vismaz 2 dienas var tikt izvietots vietās, kas nav visapmeklētākās tūrisma vietas Ādažu novada teritorijā, kas nav Carnikavas informācijas centra tuvumā.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Finansējuma (īpaši uzturēšanas izmaksu dēļ) iecere tika apstādināta. Tā vietā tiek realizēta iecere par tūrisma telts izveidi.
	Ā4.3.2.8. Skaitītāja iegāde un izvietošana pie tūrisma piesaistēm	CNC	2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Iegādāti pārvietojamie gājēju-velosipēdistu plūsmas skaitītāji. Skaitītāji izvietoti tūrisma piesaistēs monitoringam.	Ādažu Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025. gada nogalē tika iegādāti 2 mobilie skaitītāji, pašlaik notiek līguma slēgšana, plānota skaitītāju uzstādīšana, apmācības un izvērtēšana
	Ā4.3.2.9. Tūrisma pakalpojumu un informācijas sniedzēju kompetenču celšana vides un ilgtspējības jautājumos, svešvalodu, digitālo risināju jomā	CNC	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums Valsts finansējums ES fondu finansējums	Vismaz 1 reizi gadā rīkot pasākumu tūrisma uzņēmējiem, ar mērķi celt kompetenču līmeni.	Ādažu Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025. gada 30. oktobrī notika ikgadējais tūrisma uzņēmēju saiets, sietā uzņēmējiem tika piedāvātas vairākas lekciju tēmas: zero waste latvija "Ilgtspēja – no haosa uz apzinātību", Ē.Lingebērziņa lekcija "SLOWDOWN tūrisms un ilgtspēja" Saiets plānots arī 2026. gada rudenī.
	Ā4.3.2.10. Tūrisma gidu apmācību organizēšana par Ādažu novadu un novada apskates objektiem	CNC, biedrība "Pierīgas tūrisma asociācija"	2023.-2027	Cits finansējums	Iesaiste Pierīgas gidu apmācībās, kuras organizē biedrība "Pierīgas tūrisma asociācija".	Ādažu Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam TIC darbinieki piedalījās "Pierīgas tūrisma asociācijas" organizētajos pasākumos, tūrisma informācijas dienā utt.
	Ā4.3.2.11. Ādažu novada tūrisma tīmekļvietnes	CNC	2025.	Pašvaldības finansējums ES	Atjaunota un funkcionāla Ādažu novada tūrisma tīmekļvietne.	Ādažu Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	(www.turisms.adazi.lv) pilnveidošana			fondu finansējums			https://turisms.adazi.lv/adazu-novads/ Veiktas galvenās lapas un izvēlnes dizaina izmaiņas, pielāgošana aktuālajām pieklūstamības prasībām (datora un mobilajai versijai); veiktas sadaļu struktūras; izveidota iespēja filtrēt objektus pēc atrašanās vietas (Ādažu pilsēta, Ādažu pagasts, Carnikavas pagasts).
	Ā4.3.2.12. Darījumu un pasākumu tūrisma attīstības veicināšana	CNC	2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Darījumu un pasākumu tūrisms ietver kāzas, konferences, seminārus, svētkus u.tml. pasākumu rīkošanu Ādažu novadā. Plānots veicināt jaunas darījumu vai pasākumu vietas vai norises izveidei sadarbībā ar uzņēmējiem.	Ādažu Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. Ādažu TIC iesaistās uzņēmēju pasākumos un aktivitātēs, sabiedrības iniciatīvās (Mājas kafejnīcu dienas, Restorānu nedēļa), kopienas aktivitātēs – Piestātnes svētki, reklamējot novada tūrisma piedāvājumu savā mājaslapā un sociālo mediju vietnē, veicinot darījumu un pasākumu tūrisma novadā Iecere 2026.gadā apkopot un publicēt (izveidojot sadaļu mājas lapā turisms.adazi.lv) par kāzu rīkošanu Ādažu novadā.
U4.3.3: Izstrādāt un popularizēt jaunus tūrisma produktus	Ā4.3.3.1. Tūrisma objektu veidošana novadā	CNC	2022.-2027.	ES fondu finansējums Cits finansējums Pašvaldības finansējums	Izveidoti produkti/piedāvājumi tūristiem (visām sezonām). Attīstot piedāvājumu klusajā sezonā, mazinās viesu skaita nevienmērība gada griezumā. Tiek atdzīvinātas Nēģu vilciena tradīcijas (Jūra visu gadu projekta ietvaros), papildus objektu veidošanai ir nepieciešams	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Pašlaik tiek īstenots Apstiprināts projekts "Carnikavas Novadpētniecības centra Saimes mājas ekspozīcijas pamatnes atjaunošana" Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					papildus finansējums. Zvejnieki izveidoja "Tūrisma taci Ādažu pagastā, CNC ir gatavs iesaistīties sadarbības projektos pakalpojuma reklamēšanā. Sadarbība ar uzņēmējiem par privāto tūrisma objektu veidošanu (konsultācijas, informatīvais atbalsts). Vērā ņemamu objektu izveide ir nepieciešama ES finanšu instrumentu līdzfinansējuma piesaiste, kā arī papildus pašvaldības finansējums.		(EJZAF) līdzfinansējums. Biedrība "Jūras Zeme" īsteno projekta "Garezeru apkārtnes biotopu saudzēšana, veicinot koncentrētu gājēju plūsmas vadīšanu ar mērķi mazināt augsnes degradāciju" dabas parkā "Piejūra". Tūrisma centrs sniedza informatīvu palīdzību projekta īstenošanai. Projekta rezultātā Garezeru tuvumā uzstādīti 3 informatīvi stendi, 1 atkritumu urna un 4 virzienu norādes.
	Ā4.3.3.2. Pieredzējumus un izziņā balstītu piedāvājumu veidošana	CNC	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izveidoti pieredzējumus un izziņās balstīti tūrisma piedāvājumi.	Ādažu Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Sadarbība ar uzņēmējiem, kas sniedz pieredzē balstītus tūrisma pakalpojumus. Veidoti specializēti tematiski apkopojumi (piem. Tēvu diena KOPĀ, Pirtis un SPA, aktīvā atpūta ziemā) un publicitātes (IG, FB). Biedrība "Vidzemes tūrisma asociācija" īsteno komersantu sadarbības tīkla izveides un īstenošanas projektu "Vidzemes tūrisma sadarbības tīkls" (projekts Nr. 1.2.3.6/2/24/A/004), Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2. prioritārā virziena "Atbalsts uzņēmējdarbībai" 1.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
							darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām”; 1.2.3.6. pasākuma “Tūrisma produktu attīstības programma” ietvaros. Ādažu novada [pašvaldība sadarbojas ar VTA (vairs neesam biedri), Vietēju uzņēmēju piedāvājums ietilps klāstera programmas trijos produktos. Papildus TIC reklamē vietējo uzņēmēju izveidotos tūrisma piedāvājumus. Vietējie uzņēmēji ar TIC atbalstu piedalījās profesionālās pieredzes pasākumā “Pierīgas Garšu ceļš – no tuvākiem laukiem uz pilsētas galdiem” (2025. gada 9. decembrī) Vietējiem uzņēmējiem ar TIC atbalstu bija iespējams piedalīties pasākumā “Satiec savējos” (2025. gada 8. decembrī).
	Ā4.3.3.3. Vides izglītības pasākumu organizēšana	CNC	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Katru gadu organizēts vismaz 1 vides izglītības pasākums vietējiem iedzīvotājiem. 2023. gadā organizēti 2 pārgājieni ar dabas ekspertu U. Suško dabas parkā “Piejūra”.	Ādažu Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025. gada 27. septembrī tika noorganizēts pārgājiens pa Garezeriem “Sikspārņi, daba, ilgtspēja”. Kopā ar zīmolu – sadarbības partneriem no Saulkrastiem un Limbažiem, piedalījāmies astoņu pārgājienu ciklā Jūrtakas ietvaros. 15.03. norisinājās pirmais pārgājiens Vecāķi – Carnikava, 5.04. Norisinājās otrais pārgājiens Carnikava – Saulkrasti,

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
							novads tika prezentēts arī pēdējā pārgājienā, kas norisinājās 18.10., piedalījāmies izziņojā PAT rīkotajā aktivitātē – “Rīgas ielas Pierīgā”. Sarunu cikls “KOPĀ” sākās 14. janvārī ar sarunu par tūrismu, ko vadīja TIC darbinieki un PTA pārstāvji.
VTP5: Resursu efektīva izmantošana un attīstība							
RV5.1: Pašvaldības nekustamo īpašumu attīstība, pašvaldības teritorijas labiekārtošana							
U5.1.1: Sekmēt novada publiskās ārtelpas attīstību	Ā5.1.1.1. Pasākumi obligātās, jeb nepieciešamās (ielas) publiskās ārtelpas teritoriju labiekārtojuma uzlabošanai	P/A “CKS”, SIA “Ādažu ūdens”	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Realizēti projekti, aktivitātes – ielu, publiskām būvēm pieguļošo teritoriju labiekārtojumi. Ciemos un citās novada teritorijās uzstādītas informatīvās zīmes, piloni, soliņi, suņu urnas. Ūdens hidrantu ierīkošana (Garcieks, Stapriņi).	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Katru gadu novada apdzīvotajās vietās tiek uzstādītas papildus suņu un izsmēķu urnas, lai mazinātu vides piesārņojumu.
	Ā5.1.1.2. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai	APN, P/A “CKS”, Sporta nodaļa, TPN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Realizēti projekti, aktivitātes – pagalmu, tai skaitā rotaļu un sporta laukumu izbūve, atpūtas vietu izveide. Izveidoti ģimenēm draudzīgi vides un infrastruktūras objekti. Izveidots suņu apmācību laukums. Virvju gaisa takas ierīkošana Kadagas PII “Mežavēji”. Attīstītas kopīgas pulcēšanas / aktivitāšu vietas (Āņi, Atari).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā5.1.1.3. Pasākumi izvēles aktivitāšu teritoriju uzlabošanai	APN, P/A “CKS”, TPN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Realizēti projekti, aktivitātes – parku, skvēru projekti, pludmales u.c. (Ūdensrožu parks, Alderu	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Īstenots Mežu dienu projekts.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					parks, Jaunparks). Meža dienu projekti. Dailu skvērs.		
	Ā5.1.1.4. Bezvadu uzlādes iespēju sekmēšana telefoniem novada parkos un skvēros (ar saules baterijām)	P/A "CKS", ITN	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Veiktas aktivitātes bezvadu uzlādes iespēju sekmēšanai telefoniem novada parkos un skvēros (ar saules baterijām).	Ādažu	
	Ā5.1.1.5. Īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma "Publiskās ārtelpas attīstība Ādažos, Gaujas ielā 31" projekts, Nr.5.1.1.3/1/23/A/029	APN, P/A "CKS"	2024.-2026.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma "Publiskās ārtelpas attīstība Ādažos, Gaujas ielā 31" projekts, kura ietvaros paplašināts automašīnu stāvlaukums Gaujas ielā 31, Ādažos, izbūvēts jauns skvērs, ierīkots mikromobilitātes punkts un paplašināta Ādažu publiskā ārtelpa.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Iesniegts projekta pieteikums.
	Ā5.1.1.6. Dzeramā ūdens punktu izveidošana novadā	SIA "Ādažu ūdens", APN	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izveidoti dzeramā ūdens punkti (Alderi, Āņi, Garupe, Lilaste).	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U5.1.2: Izbūvēt jaunas ēkas pašvaldības teritorijā	Ā5.1.2.1. Projekta "Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā" (jaunas mācību īstenošanas vietas Ādažu vidusskolā būvniecība un materiāltehniskās bāzes nodrošināšana tajā) īstenošana	APN, ĀVS, P/A "CKS"	2018.-2021.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izpildīts. Izveidota jauna mācību īstenošanas vieta Ādažu vidusskolai ar sporta zāli (10450 m²). Uzcelta jauna ĀVS ēka mācību procesa nodrošināšanai 1.-4.klašu posmā 800 skolēniem. Iegādāta Ādažu sākumskolas darbības uzsākšanai nepieciešamā materiāltehniskā bāze. Iegādāts jaunās mācību īstenošanas vietas darba uzsākšanai nepieciešamais aprīkojums.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā5.1.2.2. Sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem ESF projekta "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi	Sociālais dienests, "Ādažu ūdensroze"	2021.-2023.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Valsts finansējums	Izpildīts. Sniegti sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem projekta "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem" ietvaros.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts Piešķirti daudz un dažādi pakalpojumi bērniem ar invaliditāti un viņu vecākiem.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	personām ar invaliditāti un bērniem”, Nr.9.2.2.1./15/I/002 ietvaros						
	Ā5.1.2.3. Dienas aprūpes centra izveide pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem (projekts “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā”, 9.3.1.1/19/I/016)	Sociālais dienests, APN, “Ādažu ūdensroze”	2021.-2023.	Pašvaldības finansējums Valsts finansējums ES fondu finansējums	Izpildīts. Izveidots dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī izveidota infrastruktūra sociālā pakalpojuma “Specializētās darbnīcas” sniegšanai projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā” ietvaros.	Ādažu Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts Ir izveidotas jaunas struktūrvienības, kuras darbojas.
	Ā5.1.2.4. Bērnu un jauniešu saturīga laika pavadīšanas centra izveide	IJN, Izglītības iestādes, APN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izveidots bērnu un jauniešu saturīga laika pavadīšanas centrs. Īstenots LEADER finansēts projekts “Bērnu un jauniešu centra izveide Ādažos”.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Uzsākts projekts jauniešu centra izveidei. 09.10.2026. atklāts bērnu un jauniešu centrs Ādažos
	Ā5.1.2.5. Bibliotēkas izbūve	P/A “CKS”, Bibliotēka, APN	2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izbūvēta jauna bibliotēkas ēka.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
	Ā5.1.2.6. Projekta “Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes Podniekos” īstenošana SAM 4.2.1.7. pasākuma “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” ietvaros, projekts Nr.4.2.1.7/1/23/A/012	APN, P/A “CKS”, IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Valsts finansējums Cits finansējums	Izprojektēta, izbūvēta jauna pirmsskolas izglītības iestādes ēka Podniekos ne mazāk kā 288 vietām. PII izbūve tiek īstenota SAM 4.2.1.7. pasākuma “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” ietvaros. ERAF finansējums – 5 milj. EUR. Kā liecina Ādažu novada Dzimsarakstu nodaļas apkopotā informācija par Ādažu pilsētā dzimušo bērnu skaitu pēdējo 10 gadu laikā, vidēji gadā Ādažu pilsētā piedzima 64 bērni (2014.gadā – 68 bērni, 2015.gadā – 70, 2016.gadā – 69, 2017.gadā	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek projekta īstenošana. plānotais vietu skaits iestādē, paredz 24 izglītojamus vienā grupā. Ņemot vērā pēdējās prognozes par bērnu vecumu rindā uz pašvaldības PII, daļa grupu būs papildītas ar jaunāka vecumposma izglītojamajiem, tātad līdz 20 izglītojamajiem grupā. Ja

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					– 68, 2018.gadā – 71, 2019.gadā – 82, 2020.gadā – 55, 2021.gadā – 62, 2022.gadā – 51, 2023.gadā – 43), savukārt vidēji 5 gados – 59 bērni. Ādažu pagastā dzimušo bērnu skaits pēdējo 10 gadu laikā bija vidēji 38 bērni gadā un pēdējo 5 gadu laikā – vidēji 43 jaundzimuši bērni gadā (2014.gadā – 20 bērni, 2015.gadā – 25, 2016.gadā – 31, 2017.gadā – 47, 2018.gadā – 38, 2019.gadā – 28, 2020.gadā – 39, 2021.gadā – 42, 2022.gadā – 48, 2023.gadā – 58). Carnikavas pagastā pēdējo 10 gadu laikā vidēji gadā piedzima 53 bērni (2014.gadā – 79 bērni, 2015.gadā – 58, 2016.gadā – 56, 2017.gadā – 59, 2018.gadā – 41, 2019.gadā – 56, 2020.gadā – 56, 2021.gadā – 46, 2022.gadā – 37, 2023.gadā – 40), savukārt vidēji 5 gados – 47 bērni. Dzimušo bērnu skaita izmaiņas ir bijušas mainīgas, tomēr pēdējo 5 gadu laikā rādītājam Ādažu pilsētā bija tendence samazināties par 8% gadā (pēdējo 10 gadu laikā vidējais samazinājums gadā bija 4%), Ādažu pagastā palielināties vidēji par 11% gadā (pēdējo 10 gadu laikā – palielinājās vidēji par 15% gadā) un Carnikavas pagastā – palielināties vidēji par 1% gadā (pēdējo 10 gadu laikā vidējais samazinājums gadā bija 5%). Saglabājoties līdzšinējām 5 iepriekšējo gadu tendencēm, dzimušo bērnu skaits turpmāko 5 gadu laikā (2028.gadā) Ādažu pilsētā varētu samazināties līdz 29 bērniem gadā, Ādažu pagastā – palielināties līdz 98 bērniem gadā, savukārt Carnikavas pagastā palielināties līdz 43 bērniem gadā. Atbilstoši CSP datiem par bērnu skaitu vecumā līdz 6 gadiem (ieskaitot) pēdējo 5 gadu laikā, Ādažu pilsētā bērnu skaits katru gadu vidēji samazinājās par 1% (2019.gadā – 856 bērni, 2020.gadā – 877, 2021.gadā – 852, 2022.gadā – 871, 2023.gadā – 834), Ādažu pagastā katru gadu šis rādītājs palielinājās vidēji par 1% gadā (2019.gadā – 502 bērni, 2020.gadā – 521, 2021.gadā – 532, 2022.gadā – 543, 2023.gadā – 526), bet Carnikavas pagastā katru gadu vidēji		izglītojamo skaitu nedrīkst mainīt, tad jāparedz papildus personāls. C8.1.2.2. Bērnu skaita samazināšana visu PII grupās.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					palielinājās par 4% gadā (2019.gadā – 597 bērni, 2020.gadā – 607, 2021.gadā – 612, 2022.gadā – 663, 2023.gadā – 702). Tiek prognozēts, ka pirmsskolas vecuma bērnu skaits turpmākajos piecos gados Ādažu pilsētā, Ādažu pagastā, Carnikavas pagastā un Ādažu novadā kopumā būs stabils. Saglabājoties līdzšinējām tendencēm, tiek prognozēts, ka pēc 5 gadiem vecumā līdz 6 gadiem (ieskaitot) Ādažu pilsētā būs 811 bērni, Ādažu pagastā – 560 bērni un Carnikavas pagastā – 856 bērni		
	Ā5.1.2.7. Brīvā laika / kopienas centra pieaugušajiem izveide	APN, IJN, P/A “CKS”, Izglītības iestādes, Sociālais dienests Sporta nodaļa, NVO	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izveidoti brīvā laika / kopienu centri pieaugušajiem lielākajos ciemos. Iespējams īstenot LIFE projekta ietvaros.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ir izveidotas iedzīvotāju padomes, kas pašas spēj funkcionēt un darboties kopienu attīstībā. Tiek īstenots projekts, kura ietvaros tiek veidots kopienu centrs Ādažos
	Ā5.1.2.8. Ādažu Brīvās Valdorfa skolas jaunā korpusa būvniecība	ĀBVS	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Ādažu centrā jauna, mūsdienīga, skolēnu un skolotāju vajadzībām un mūsdienu prasībām piemērotas skolas ēka pārvietojamo konteineru vietā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā5.1.2.9. Multifunkcionāla sporta un kultūras kompleksa – halles, t.sk., baseina un ledus halles būvniecība Ādažos	Sporta nodaļa, APN, P/A “CKS”, TPN, Kultūras iestādes	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums jaunas halles būvniecībai. Izbūvēta jauna moderna halle sporta un kultūras pasākumiem atbilstoši pieprasījumam un mūsdienu prasībām. Uzbūvēta jauna daudzfunkcionāla sporta un kultūras halle ar vismaz 1500 skatītāju vietām.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā5.1.2.10. <i>Svītrots</i> (23.02.2022.)						
	Ā5.1.2.11. <i>Svītrots</i> (23.02.2022.)						

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ā5.1.2.12. Jaunas vispārējās izglītības iestādes izbūve Ādažos	APN, P/A “CKS”, IJN, ĀVS	2023.-2027.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Veikti publiskās un privātās partnerības finanšu un ekonomiskie aprēķini jaunas pamatskolas izveidei Ādažu pilsētā. Izprojektēta un izbūvēta jauna vispārējās izglītības iestāde 1.-9. klasei un sporta infrastruktūra Ādažos. Izbūvēta jauna vispārējās izglītības iestādes ēka Ādažu pilsētā vismaz 800 skolēniem (ar iespēju tur nodrošināt mācības 1000 vietām), paredzot tajā patvertni.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek finanšu un ekonomiskās analīzes izstrāde jaunas skolas izveidei.
	Ā5.1.2.13. Papildus mācību īstenošanas vietas izveide pie Ādažu vidusskolas Gaujas ielā 30	APN, P/A “CKS”, IJN, ĀVS	2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izprojektēta un izbūvēta papildus mācību īstenošanas vieta, pie Ādažu vidusskolas.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. Papildus īstenošanas vietu – moduļu, kurus iespējams īrēt – tiks izskatīti kontekstā ar jaunas iestādes būvniecības projektu.
	Ā5.1.2.14. Citu daudzfunkcionālu / kopienas centru izveide novada lielākajos ciemos	APN, P/A “CKS”	2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidots daudzfunkcionāls / kopienas centrs dažādām sociālajām grupām (Garkalne, Alderi, Baltezers, Kadaga).	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
	Ā5.1.2.15. Kadagas PII “Mežavēji” ēkas paplašināšana	APN, P/A “CKS”	2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izbūvēta fundamentāla 2 stāvu piebūve, esošās ēkas stilā.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
	Ā5.1.2.16. Pagaidu mācību īstenošanas vietu (pārvietojamu moduļu) izveide pie izglītības iestādēm	APN, P/A “CKS”	2025	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Lai nodrošinātu mācību procesa nepārtrauktību, kā arī uzsāktu remonta darbus esošajās izglītības iestādēs (Ādažu PII “Strautiņš” un Ādažu vidusskolā), nepieciešams nodrošināt pagaidu mācību īstenošanas vietas blakus attiecīgajām izglītības iestādēm. Izbūvēti 2 pārvietojami, labiekārtoti moduļi - pagaidu	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek finanšu un ekonomiskās analīzes izstrāde jaunas skolas izveidei.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					mācību īstenošanas vietas (katru 24 bērniem).		
	Ā5.1.2.17. Sociālā dienesta un ģimenes atbalsta centra ēkas izbūve Ādažos	Sociālais dienests, ĀNP iestādes, ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi	2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidota jauna ēka sociālā dienesta un ģimenes atbalsta centra vajadzībām, pielāgota personām ar funkcionāliem traucējumiem.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. Pašvaldība seko līdzi projektu iespējām līdzekļu piesaistīšanai.
	Ā5.1.2.18. Pašvaldības pansionāta ierīkošana	Sociālais dienests, ĀNP iestādes, ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi	2027.	Pašvaldības finansējums	Pārbūvēta infrastruktūra, pielāgota personām ar funkcionāliem traucējumiem.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. Šobrīd nav infrastruktūras, kuru pielāgot.
U5.1.3: Noteikt, kā efektīvāk izmantot pašvaldības ēkas un to apkārtējās teritorijas (atjaunot, pielāgot tās pašvaldības funkciju īstenošanai, nojaukt, pārdot u.tml.)	Ā5.1.3.1. Ādažu vidusskolas telpu pielāgošana pirmsskolas izglītības vajadzībām	P/A "CKS", ĀPII "Strautiņš", ĀVS	2021.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Pirmsskolas izglītības nodrošināšanai 3-6 gadus veciem bērniem ĀVS "C" korpusa 1.stāvā ierīkotas trīs pirmsskolas grupiņas. Grupiņas ierīkotas, telpas labiekārtotas un bērni izvietoti atbilstoši MK noteikumu prasībām. Iegādātas nepieciešamās mēbeles un aprīkojums. Tiek samazināts bērnu skaits reģistrācijas rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm. 2025. gadā pirmsskolas grupu skaits samazināts uz 2 grupām, nodrošinot vietu 48 pirmsskolas vecuma bērniem no 3 līdz 7 gadiem. Pamatojums: skolas telpu kapacitātes trūkums mācību procesam un grupu nenokomplektēšana ar bērniem.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā5.1.3.2. Pirmās ielas 42 un Pirmās ielas 42A ēkas pielāgošana pašvaldības funkciju vajadzībām / "LIFE Bauhaus Europe"	APN, P/A "CKS"	2021.-2026.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Pirmās iela 42 un Pirmās ielas 42A ēka pielāgota pašvaldības funkciju vajadzībām. Īstenošana LIFE projekta ietvaros, t.sk., veikta sabiedriskas ēkas atjaunošana, enerģētikas kopienų izveidošana,	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam. Notiek projekta īstenošana.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					neizmantoto publisko telpu izmantošana zaļo zonu izveidei un zaļo zonu atjaunošanai, darbības pilsētas bioloģiskās daudzveidības veicināšanai, līdzdalības procesu kopsārvaldes veicināšanai u.c. Veikta Pirmās ielas 42 un Pirmās ielas 42A atjaunošana.		
	Ā5.1.3.3. Depo ielas 2, Ādažos iekštelpu atjaunošana, pielāgošana citām funkcijām	ĀNPP, P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Veikti remontdarbi Depo ielas 2, Ādažos iekštelpu atjaunošanai, energoefektivitātes uzlabošanai, pievilcīgākas darba vides un vide apmeklētājiem nodrošināšana.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā5.1.3.4. Ādažu Kultūras centra telpu atjaunošana, attīstība un modernizēšana	ĀNKC	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Atjaunotas, uzlabotas un modernizētas visas Ādažu kultūras centra telpas un materiāli tehniskā bāze.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā5.1.3.5. ĀNMS esošo telpu uzlabošana	ĀNMS	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Labiekārtota izglītības iestādes estētiskā vide. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās. 2022.gadā tika veikts remonts 4 klasēs. 2023.gadā veikts remonts 6 klasēs. 2024. gadā tika veikts kosmētiskais remonts vienam kabinetam, otrā stāva vestibulā un trepju kolonnu krāsas atjaunošana Ādažu punktā. Carnikavas punktā veikta pārbūve, ieliekot trīs starpsienas, rezultātā izveidotas vēl trīs kabineti.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025.gadā veikta labiekārtošana un izveidota multifunkcionāla telpa kora klases un sitaminstrumentu spēles klases vajadzībām Ādažu punktā. Carnikavas mācību punktā tika veikts akustikas remonts divās mācību klasēs, lai uzlabotu telpu skaņas kvalitāti un radītu piemērotāku vidi mācību procesam. Remonta ietvaros tika veikta sienu un griestu apdare ar skaņu absorbējošiem materiāliem, kas samazina atbalsi un trokšņu līmeni telpās. Tāpat tika pārskatīts telpu iekārtojums un izvietojums, lai nodrošinātu optimālu skaņas izplatību, uzlabots

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
							arī ventilācijas risinājums, lai mācību vide būtu ne tikai akustiski, bet arī vizuāli un funkcionāli komfortabla.
	Ā5.1.3.6. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes "Strautiņš" lietojumā esošās teritorijas labiekārtošana	P/A "CKS", ĀPII "Strautiņš"	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Labiekārtota ĀPII "Strautiņš" teritorija. 2024.gadā uzlabots nožogojums ar drošības sistēmu. Nodrošināta kvalitatīva pirmsskolas izglītības infrastruktūra. Ābeli dārzā pārnēsājamo nojumi (vasaras sezonai, kad ir apvienotās grupas). 17 grupu laukumus papildināt/nomainīt ar jaunām rotaļu iekārtām, nojumes aprīkot ar ergonomiskām un viegli pārvietojamām mēbelēm (galdi, krēsli) lai nodrošinātu mācīšanās iespējas svaigā gaisā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Labiekārtota teritorija- sakopti dzīvzoga krūmi, nozāģēti/apzāģēti koki, kas rada apēnojumu un rada nevajadzīgus izdevumus ēkas apsaimniekošanā. Nojauktas vecās garāžas, nomainīta daļā nožogojuma un nomainīti vārtiņi Skolas ielas pusē. Uzstādīta nojume 17. Grupai, un šūpoles 15. Grupai. Uzlikts drošības nožogojums vienā pusē gar saimniecības piebraucamo ceļu.
	Ā5.1.3.7. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes "Strautiņš" atjaunošana	P/A "CKS", ĀPII "Strautiņš"	2021.-2030.	Pašvaldības finansējums	3 grupu telpu kosmētiskais remonts, 3 gaitenų remonts, kanalizācijas, ventilācijas, ūdens un sanitāro sistēmu maiņa/ atjaunošana (izpildīts daļēji). Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās (izpildīts daļēji).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Piešķirti līdzekļi inženierkomunikāciju izbūves projektam 2026.gadā 2025.gadā divu grupu garderobēs veikta grīdas maiņa, skoliņas telpas remonts un vadītājas kabineta remonts. Atjaunots koka grīdu segums 13.grupu nojumēs un nomainīti jumti. Veikta multihalles, mazās zāles un trīs grupu parketa atjaunošana. Neplānoti nomainīts vienas grupas korpasa jumts un veikts cietušo sienu kosmētiskais remonts.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ā5.1.3.8. ĀPII "Strautiņš" telpu rekonstrukcija un modernizācija	P/A "CKS", ĀPII "Strautiņš"	2021.-2025.	Pašvaldība ES fondu finansējums	No divām ugunsdzēsības signalizācijas sistēmām izveidota viena ar vienu sistēmas pulti – izpildīts . Nodrošināta drošība un operatīva rīcība signalizācijas iedarbošanās gadījumos. No vairākiem serveriem izveidots viens servera skapis, kas atrodas darbiniekiem nepieejamā vietā. ĀPII "Strautiņš" telpas pielāgotas, pēc vajadzības, iekļaujošās izglītības realizēšanai.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā5.1.3.9. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu telpu pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī bērniem un jauniešiem	ĀNP iestādes, ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu telpas pielāgotas bērniem un jauniešiem, kā arī personām ar funkcionāliem traucējumiem (ierīkoti pandusi, uzbrauktuves un pacelāji; pielāgotas labierīcības; uzstādītas pašas un viegli atveramas durvis, neslidošās grīdas un kāpnes). Sensorās telpas ierīkošana Kadagas PII "Mežavēji".	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam ĀVS tiek projektēta lifta un pandusa izbūve
	Ā5.1.3.10. Pašvaldībai piederošo vēsturisko ēku atjaunošana	P/A "CKS", APN, CNC	2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Veikta vecā Ādažu pagasta nama (Gaujas iela 16) mūsdienīga pārbūve. 1893.g. arhitekta K.Pēkšēna celtā būve pārliecinoši vērtīgs objekts, kas reprezentē novadu. Saglabājot vecā nama mērogu un noskaņu, jāparedz mūsdienīga piebūve, kas kopā ar seno labi ierakstītos pilsētvidē. Kultūras piemineklis ar ilgtspējības principu. Telpas, iespējams, jāatgriežas vēsturiski te 1924.gadā izveidotajai bibliotēkai.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. CNC aktīvi piedalās idejas realizēšanā par pieminekļa izveidi satversmes autoram Fēlikssam Cēlienam, apspriežu gaitā paceļas jautājums par vecā pagasta nama atjaunošanu un izmantošanu.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ā5.1.3.11. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija	P/A "CKS", ĀVS, APN	2021.-2026.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Valsts finansējums Cits finansējums	Veikta Ādažu vidusskolas korpusa atjaunošana. Rekonstruētas ēkas inženierkomunikācijas. Uzlabota Ādažu vidusskolas iestādes ēkas energoefektivitāte, tai skaitā ierīkota ventilācija. Veikts Ādažu vidusskolas koplietošanas telpu remonts. Veikts kabinetu remonts. Veikta jumta siltināšana. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās. Ēkā ierīkots lifts. Veikta aktu zāles atjaunošana un modernizācija. Nodrošināta vides pieejamība., labiekārtojot ietvju pieejamību cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem. Īstenots projekts 4.2.1.5. pasākuma "Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē" otrās kārtas ietvaros "Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai Ādažu novadā", Id. Nr. 4.2.1.5/2/25/I/008. 2025. gads – pabeigta A korpusa un centrālās ieejas fasādes renovēšana. 2025. – turpinās D korpusa renovācija	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā5.1.3.12. Ādažu stadiona rekonstrukcija	ĀVS, Sporta nodaļa	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izvietots jauns sintētiskais vieglatlētikas skrejceļņa segums un iespējamie vieglatlētikas sektori (2022.gadā izveidots sintētiskā seguma vieglatlētikas segums, tāllēkšanas bedre un pārvietojamās skatītāju tribīnes). Izveidots apgaismojums.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Izvietotas tribīnes un moduļu ģērbtuves/ noliktavas. Stadiona teritorijā uzstādīti āra trenāžieri, karoga masti, izveidota velo šķēršļu trase, nomainīts āra basketbola laukuma segums. Izveidota futbola laukuma automātiskā laistīšanas sistēma. Uzstādīti āra vingrošanas elementi. Izveidots sintētiskā seguma Futbola laukums. Īstenots konkursa “Reģionālās attīstības atbalsta pasākums – infrastruktūras pielāgošana un uzturēšana” projekts “Futbola ģērbtuvju izveidošana Ādažu stadionā”.		
	Ā5.1.3.13. Depo ielas 2, Ādažos ēkas atjaunošana, energoefektivitātes uzlabošana	ĀNPP, P/A “CKS”, APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Veikta Depo ielas 2, Ādažos ēkas atjaunošana un energoefektivitātes uzlabošanai, padarot pievilcīgāku darba vidi darbiniekiem un vidi apmeklētājiem. Īstenots projekts Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un pašvaldību policijas institūciju ēkās” ietvaros.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Uzsākta projekta īstenošana.
	Ā5.1.3.14. Brīvo telpu apzināšana un pielāgošana ĀNMS vajadzībām	ĀNMS	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Pieejamas un nepārslogotas telpas kvalitatīva mācību procesa īstenošanai. Tiek izskatīti visi varianti. 2024. gadā varianti nav atrasti.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025. gadā situācija saasinājās sakarā ar jauno valsts profesionālās ievirzes izglītības standartu, izskatīts nepieciešamības ziņojums un virzīts risināšanai vairākos etapos. Uz 2025. gada beigām ir atbrīvota un

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
							iekārtota viena telpa ĀNMS vajadzībām Gaujas ielā 33A.
	Ā5.1.3.15. Vides pielāgošana PII atbilstoši iekļaujošās izglītības prasībām	Izglītības iestādes, P/A “CKS”	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums	PII vide pielāgota atbilstoši iekļaujošās izglītības prasībām.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā5.1.3.16. Smilšu, mākslas un relaksācijas telpas izveide PII	Izglītības iestādes, P/A “CKS”	2026.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidota sensora telpa KPII – neizmantotās mazā baseina telpas pārbūve (t.sk. ventilācijas un apkures sistēmas rekonstrukcija) un telpu iekārtošana ar atbilstošiem materiāliem (siltu graudu kaste, sensorie materiāli, gaismas, skaņas aparātūra). Sensorā telpa veicinās individuālu atbalstu bērniem ar īpašām vajadzībām.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
	Ā5.1.3.17. Ādažu bibliotēkas telpu paplašināšana	Bibliotēka	2023.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Paplašinātas Ādažu bibliotēkas telpas ēkā Gaujas iela 27B, Ādažos.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
U5.1.4: Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanu	Ā5.1.4.1. Pasākumi atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kvalitātes paaugstināšanai	P/A “CKS”, SIA “Ādažu Namsaimnieks”	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenoti pasākumi atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kvalitātes paaugstināšanai. Šķiroto atkritumu konteineru novietnes izvietotas visās blīvi apdzīvotās teritorijās. Izskatīta iespēja Ādažu novadā ieviest alternatīvu atkritumu savākšanas un apsaimniekošanas veidu.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Katra gadu tiek nodrošināta iedzīvotāju, t.sk. bērnu izglītošana atkritumu apsaimniekošanas jautājumos. Papildus 2025. gadā tika organizēta zaļā pēcpusdiēna “VIDE”, kurā iedzīvotāji varēja iepazīties ar esošo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un uzzināt neskaidros jautājumus. 2025. gadā ir veidota diskusija ar iedzīvotājiem par ilgtermiņa stratēģijas izstrādi Ādažu novadam, tēma “VIDE”, kurā tika ietverti arī

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
							atkritumu apsaimniekošanas jautājumi.
	Ā5.1.4.2. Šķiroto atkritumu konteineru novietņu izvietošana visās apbūves teritorijās	P/A “CKS”, SIA “Ādažu Namsaimnieks”	2021.-2027.	Cits finansējums	Visās apbūves teritorijās izvietoti šķiroto atkritumu konteineri.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025. gada iepirkuma konkursā par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu Ādažu novadā ir ietverta iespēja iedzīvotājiem saņemt atkritumu šķirošanai nepieciešamos konteinerus bez maksas, lai varētu veikt atkritumu šķirošanu savā mājāsaimniecībā.
	Ā5.1.4.3. Kampaņas par atkritumu aiznešanu īstenošana (ko atnes, to aiznes)	SAN, P/A “CKS”	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenota kampaņa par atkritumu aiznešanu (“Ko atnes, to aiznes”). Sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Pasaules dabas fondu īstenota kampaņa, Ādažu pagasta teritorijā izvietojot informatīvās zīmes “Ko atnes, to aiznes”.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Piejūras dabas parkā Carnikavā un Ūdensrožu parkā Kadagā uzstādītas zīmes, kampaņu īsteno Dabas aizsardzības pārvalde, pašvaldības SAN publicē DAP materiālus.
	Ā5.1.4.4. <i>Svītrots</i> (26.04.2022.)						
	Ā5.1.4.5. Jauna šķīrotā atkritumu laukuma izbūve	P/A “CKS”, APN	2023.-2027.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Izbūvēts jauns šķiroto atkritumu laukums.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025. gadā ir sagatavots un iesniegts projekta pieteikums šķiroto atkritumu laukuma izbūvei Laivu ielā 12, Carnikavā. 2026. gadā paredzēta laukuma izbūve.
U5.1.5: Attīstīt novada kapsētas	Ā5.1.5.1. Baltezera kapsētas attīstība	P/A “CKS”	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Attīstīta Baltezera kapsētas teritorija (jaunas teritorijas atmežošana, paplašināta Baltezera kapsēta, izbūvēta krematorija, morgs un zvanu tornis; izbūvēts kolumbārijs vai uguns kapi,	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025. gadā ir veikta esošās Baltezera kapu teritorijas sakārtošana, lai paplašinātu

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					iestādīta sēru birzs, paplašinātas stāvvietas, izvietotas tualetes u.c.). 2023.gadā izstrādāts būvprojekts jaunu kapa vietu izvietojumam esošo kapu teritorijā.		apbedījumu vietu platību un uzlaboti piebraucamie ceļi.
RV5.2: Ādažu novadā esošo resursu ilgtspējīga izmantošana							
U5.2.1: Uzlabot vides kvalitāti un aizsardzību	Ā5.2.1.1. <i>Svītrots</i> (25.05.2024.)						
	Ā5.2.1.2. <i>Svītrots</i> (26.04.2022.)						
	Ā5.2.1.3. <i>Svītrots</i> (26.04.2022.)						
	Ā5.2.1.4. Zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošana Ādažu novada ūdenstilpēs	ĀNPP	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Īstenoti pasākumi zivju resursu aizsardzībai Ādažu novada ūdenstilpēs. LAD projekti. Pēc licenzētās makšķerēšanas ieviešanas īstenoti projekti zivju resursu pavairošanai Dūņezērā, Lilastē, Mazajā Baltezerā, Lielajā Baltezerā, Vējupē makšķerēšanas tūrisma veicināšanai novadā. Veikts ielaisto zivju monitorings.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā5.2.1.5. <i>Svītrots</i> (26.04.2022.)						
	Ā5.2.1.6. Ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājuma potenciāla izpēte	P/A “CKS”	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Veikta Ādažu novada ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājuma potenciāla izpēte.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā5.2.1.7. Dalība projektā “Reģeneratīvs sūnu inženiertehniskais risinājums pilsētu apkaimēm: Eiropas demonstrācija un izvērtējums (MossHub)”	APN, P/A CKS	2025.-2029.	ES fondu finansējums	Īstenots Horizon Europe NEB programmas projekts “Reģeneratīvs sūnu inženiertehniskais risinājums pilsētu apkaimēm: Eiropas demonstrācija un izvērtējums” (saīsināti – “MossHub”). Projekta mērķis ir ieviest, testēt un	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025. gadā ir sagatavots pieteikums Horizon Europe NEB programmas projekts “Reģeneratīvs sūnu inženiertehniskais risinājums pilsētu apkaimēm: Eiropas

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					paplašināt uz sūnām balstītu inženiertehnisko risinājumu kā reģeneratīvu risinājumu vides izaicinājumiem pilsētu, piepilsētu un lauku teritorijās. Integrējot bioloģiskas izcelsmes, aprites dizaina principus, inženiertehniskais risinājums mazina gaisa piesārņojumu, palielina bioloģisko daudzveidību, uzlabo mikroklimatu un veicina cilvēku veselību un labsajūtu.		demonstrācija un izvērtējums” (saīsināti – “MossHub”). Projekta mērķis ir ieviest, testēt un paplašināt uz sūnām balstītu inženiertehnisko risinājumu kā reģeneratīvu risinājumu vides izaicinājumiem pilsētu, piepilsētu un lauku teritorijās. Integrējot bioloģiskas izcelsmes, aprites dizaina principus, inženiertehniskais risinājums mazina gaisa piesārņojumu, palielina bioloģisko daudzveidību, uzlabo mikroklimatu un veicina cilvēku veselību un labsajūtu.
U5.2.2: Ilgtspējīgi apsaimniekot zemes dzīles	Ā5.2.2.1. Esošās situācijas apzināšana	P/A “CKS”	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Apzināta esošā situācija par zemes dzīlēm.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā5.2.2.2. Pasākumu īstenošana zemes dzīļu ilgtspējīgai apsaimniekošanai	P/A “CKS”	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noteikti pasākumi zemes dzīļu ilgtspējīgai apsaimniekošanai, t.sk., sakārtota dokumentācija zemes dzīļu izmantošanai. Tiek izstrādāts TP un veikts IVN.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2023. gadā tika izstrādāts IVN Ziņojums atradnei “Asni”, Ādažu pagastā, lai varētu turpināt bieži sastopamo derīgo izrakteņu - smilts ieguvī atradnē. 2025. gadā vēl nav saņemts VVD atzinums paredzētajai darbībai.
	Ā5.2.2.3. <i>Svītrots</i> (23.02.2022.)						
U5.2.3: Ilgtspējīgi apsaimniekot virszemes ūdensobjektus	Ā5.2.3.1. Licencētās makšķerēšanas ieviešana Ādažu novada administratīvās teritorijas ezeros un Gaujā	P/A “CKS”	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti saistošie noteikumi, ieviestas licences un organizēta licencētā makšķerēšana. Gaujā licencētā makšķerēšana ieviesta 2019.gadā (nākamajiem 3 gadiem ir iesniegts iesniegums).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Katru gadu Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība koordinē Gaujas upes licencēto makšķerēšanu.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ā5.2.3.2. Uzturēšanas pasākumu īstenošana ilgtspējīgai ūdensobjektu izmantošanai	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenoti uzturēšanas pasākumi ilgtspējīgai ūdensobjektu izmantošanai.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Kopš 2024. gada tiek īstenots eksperimentāls projekts Carnikavas diķu ūdens attīrīšanai ar mikroaļģēm. Papildus plānots izmantot arī zivis – amūrus, platpieres ūdens kvalitātes uzlabošanai.
	Ā5.2.3.3. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						
U5.2.4: Saglabāt, sakopt un aizsargāt dabas resursus un ĪADT	Ā5.2.4.1. Pasākumi dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenoti pasākumi dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai, t.sk., Ādažu centrā (teritorijas kopšana, informācijas plākšņu izvietošana u.c.). Upītes tīrīšana Alderos. Caurteces uzlabošana Divezeros.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Regulāri tiek nodrošināta pašvaldībai piederošo teritoriju sakopšana, t.sk. ĪADT.
	Ā5.2.4.2. Aktivitātes nozīmīgo ainavu saglabāšanai un attīstībai	P/A "CKS", TPN	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas aktivitātes Ādažu novadā esošu nozīmīgo ainavu (Baltezera ceļa ainava ar Lielo un Mazo Baltezeru un Baltezera Baznīcu) saglabāšanai un attīstībai.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā5.2.4.3. Mežu resursu atjaunošana	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Atjaunoti mežu resursi.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā5.2.4.4. Pasākumu īstenošana jūras kraukļu populācijas apzināšanai un ierobežošanai Lielajā Baltezerā	P/A "CKS"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noteikti un īstenoti pasākumi jūras kraukļu populācijas apzināšanai un ierobežošanai Lielajā Baltezerā. 2022.gadā notika Dabas pārvaldes apsekojums dabā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Sadarbība ar DAP kopš 2023. gada.
	Ā5.2.4.5. Esošo degradēto teritoriju apzināšana un attīstība	Būvvalde, P/A "CKS", TPN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Apzinātas novada teritorijā esošās degradētās teritorijas.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Degradētās teritorijas ir apzinātas un ietvertas Teritorijas plānojumā.
VTP6: Klimatneitrāla enerģijas izmantošana un ģenerācija							

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
RV6.1: Energoefektivitāte							
U6.1.1: Paaugstināt ēku energoefektivitāti	Ā6.1.1.1. Projekta "Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly ("Accelerate SUNShINE") īstenošana	APN, P/A "CKS"	2017.-2021.	Cits finansējums	Izpildīts. Veicināta energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC) attīstība/ieviešana Latvijā, attīstot un piemērojot ne tikai normatīvo bāzi, bet arī izstrādājot standartizētu dokumentāciju sabiedrisko ēku sektoram. Veikti sabiedrības informēšanas pasākumi, daudzdzīvokļu ēku un publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanas atbalsta pasākumi. Apstiprinātas 3 no 6 pilotēkām daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku sektorā un 1 no 2 nepieciešamajām ēkām publiskajā sektorā; veiktas publicitātes aktivitātes. Noslēgti divi EPC priekšlīgumi, veikta ĀPII "Strautiņš" fasādes vienkāršotā atjaunošana.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā6.1.1.2. Pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumu īstenošana / ĀNIEKRP pasākums "3.2.1. Atjaunoto ēku enerģijas patēriņa kontrole un samazināšana"	P/A "CKS", iestādes, struktūrvienības	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Tiek īstenoti pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumi, t.sk. regulāra elektroenerģijas un siltumenerģijas audita veikšana, iekštelpu apgaismojuma nomaina, termoregulatoru uzstādīšana, siltumapgādes sistēmas apkope un balansēšana, vējtveru uzstādīšana, logu un durvju blīvēšana vai nomaina, kustīgu sensoru uzstādīšana, atbildīgo darbinieku apmācība u.c.). 2024.gadā plānota skatuves gaismu sistēmu nomaina energoefektivitātes nodrošināšanai.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ā6.1.1.3. Energoefektivitātes pasākumu īstenošana, piesaistot trešās puses finansējumu	P/A "CKS", ĀVS, KPII	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Īstenoti energoefektivitātes pasākumi, piesaistot trešās puses finansējumu (t.sk., apkures sistēmu pilnveidošana, bēniņu siltināšana, cauruļvadu siltumizolācijas uzlabošana, ārsienu siltināšana, ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, pagrabu siltināšana).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam ĀVS: fasādes siltināšana. KPII: daļas nomainītas iekšējās telpās vecas lampas uz LED lampām. Nav piesaistītas trešās puses finansējums.
	Ā6.1.1.4. Jaunu pašvaldības ēku būvniecība (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.4.)	P/A "CKS", APN, iestādes	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Pašvaldībā ir identificēta nepieciešamība vismaz pēc daudziem jauniem objektiem. Projektējot jaunās ēkas, ir nepieciešams sekot līdzi normatīvajām prasībām, kas nosaka maksimālo enerģijas patēriņu un atjaunojamo energoresursu lietojumu. Jauno ēku iepirkumos tiks iekļauta energoefektivitātes garantija.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U6.1.2: Īstenot citus energoefektivitātes pasākumus	Ā6.1.2.1. Energodienu un citu informatīvo pasākumu īstenošana / ĀNIEKRP pasākums "4.2.1. Pašvaldības kampaņa ēku atjaunošanai novadā"	P/A "CKS", SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Īstenotas energodienas un citi pasākumi, lai skaidrotu, konsultētu cilvēkus par energoefektivitāti. Ādažu novada pašvaldība sadarbībā ar namu apsaimniekotājiem, energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējiem (ESKO), kā arī finanšu institūcijām un citām ieinteresētajām pusēm turpinās meklēt risinājumus, kā kopīgi veicināt un panākt daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu un enerģijas patēriņa samazinājumu visā novadā. 2022.gadā tika īstenotas tikšanās ar pašvaldības iestādēm.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
	Ā6.1.2.2. Vienotas energopārvaldības sistēmas	ĀNIEKRP darba grupa	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums	EPS izveide, sertificēšana un nepārtraukta uzturēšana. EPS	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	izveide, nepārtraukta uzlabošana un sertificēšana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.2.)				robežas veido visas pašvaldības ēkas, ielu apgaismojums, pašvaldības autoparks un ūdens saimniecība Carnikavā. Ņemot vērā, ka SIA "Ādažu ūdens" ir ieviesuši EPS savā saimniecībā, uzņēmums katru gadu informē Darba grupu par EPS rezultātiem, mērķiem un rīcībām nākamajam periodam. EPS izveide notiek atbilstoši ISO 50001 standartam. 2023.gadā uzsākts ārpakalpojums sistēmas ieviešanai visā novadā.		SIA ĀŪ EPS pārsertificēta atbilstoši ISO 50001 standartam.
	Ā6.1.2.3. Ielu apgaismojuma sistēmas inventarizācija vai tās atjaunošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.5.)	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Datu apkopošana, vadīšana un apvienošana par ielu apgaismojumu abos pagastos vienotā ģeogrāfiskās informācijas sistēmā, kas jau ir izveidota Carnikavas pagastam. 2022.gadā tika veikts ielu apgaismojuma audits. Tiek īstenots projekts "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā".	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā6.1.2.4. Ielu apgaismojuma modernizācija un uzstādīšana vēl neapgaismotajās vietās (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.6.)	P/A "CKS"	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Pašvaldība turpinās īstenot ielu apgaismojuma modernizācijas projektus un apgaismojuma uzstādīšanu vēl neapgaismotajās vietās. Atbildīgie dienesti uzturēs aktuālu sarakstu ar atjaunojamām ielām, kā arī izvērtēs iespēju piesaistīt trešās puses finansējumu, kā arī iekļaut energoefektivitātes garantiju (arī jaunajos apgaismojuma posmos).	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā6.1.2.5. Elektromobiļu vai citu videi draudzīgu	P/A "CKS"	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums	Iepērkot jaunus transportlīdzekļus (it īpaši tām iestādēm, kas to	Ādažu	Pasākums nav izpildīts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	transportlīdzekļu iegāde (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.7.)			ES fondu finansējums Cits finansējums	izmanto pārvietošanai novada teritorijā) un/vai izvērtējot esošo transportlīdzekļu nepieciešamību un lietojumu, tiks apzinātas iespējas iepirkt elektromobiļus vai citus videi draudzīgākus transportlīdzekļus. Šis pasākums ir īstenojams kopā ar ĀNIEKRP 3.2.2.pasākumu. Īstenots projekts konkursa “Energoefektivitātes paaugstināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” ietvaros.		
	Ā6.1.2.6. Izglītojoši pasākumi iedzīvotājiem, tajā skaitā skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs par energoefektivitātes un klimata jautājumiem (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.3.)	P/A “CKS”, IJN, SIA “Ādažu Namsaimnieks”	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Būtisks aspekts iedzīvotāju motivēšanā un informācijas sniegšanā ir regulāru izglītojošu informatīvo dienu/ pasākumu/ semināru rīkošana par dažādiem ar enerģijas patēriņu un vidi saistītiem jautājumiem. Informatīvie pasākumi var iekļaut: Enerģijas dienas un/vai Mobilitātes dienas rīkošanu novadā, kā arī sacensības un konkursus enerģijas lietotājiem pašvaldības ēkās. Pasākumi ir jāorganizē ne tikai pieaugušajiem, bet arī skolēniem skolās un bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs. Pasākums īstenojams kopā ar ĀNIEKRP 4.2.1. un 4.2.2.pasākumiem. 2022.gadā īstenoti informatīvi pasākumi izglītības iestādēs.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izglītības iestādēs tiek realizēti izglītojoši pasākumi par energoefektivitātes un klimata jautājumiem EKO skolas projekta ietvaros un mācību procesa ietvaros.
RV6.2: Atjaunojamo energoresursu izmantošana	Atjaunojamo plašāka						

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
U6.2.1: Veicināt efektīvu atjaunojamo energoresursu izmantošanu	Ā6.2.1.1. Pašvaldības ēku atjaunošana un atjaunojamo energoresursu plašāka lietošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.3.)	P/A "CKS", APN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Sasniedzamais enerģijas ietaupījumu potenciāls vēl neatjaunotajā ēkā un daļēji atjaunotajās ēkās ir vidējs, un, lai to sasniegtu, ir jāveic kompleksi pasākumi, kuru atmaksāšanās termiņš būs vismaz 15 gadi (ar līdzfinansējuma saņemšanu). Ņemot vērā, ka visās ēkās tiek izmantots fosilais kurināmais, kopā ar ēkas atjaunošanas projektu vienlaicīgi būtu jāīsteno arī pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem. Jāizvērtē un jāīsteno arī kurināmā maiņas projekti pārējās ēkās, kurās tiek izmantots fosilais kurināmais. Iepirkumos tiks iekļauta energoefektivitātes garantija.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā6.2.1.2. Energoefektivitātes un AER pasākumi ūdens saimniecībā (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.8.)	SIA "Ādažu ūdens"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Nepieciešams veikt pilnvērtīgu izvērtējumu par turpmāko energoefektivitātes potenciālu abu pagastu ūdens saimniecībās. Šis pasākums ir īstenojams kopā ar ĀNIEKRP 3.2.2.pasākumu. Papildus šī pasākuma ietvaros ūdens saimniecības operatori arī izvērtēs iespēju uzstādīt Saules paneļus elektroenerģijas ražošanai.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Papildus jau 2023.gadā uzstādītajām 2 SES tiek attīstītas SES vēl 3 SIA ĀŪ objektos un palielinātas jaudas abos esošajos objektos.
	Ā6.2.1.3. AER plašāka lietošana privātmājās (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.4.)	ĀNIEKRP darba grupa	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Apzinoties reālo situāciju šajā sektorā, pašvaldība turpmāk var plānot rīcības, lai veicinātu energoresursu racionālu izmantošanu, atbalsta iespējas ēku atjaunošanai (līdzīgi kā šobrīd daudzdzīvokļu ēkām) vai arī citus pasākumus. Šī pasākuma rezultāti	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					iekļaujami ĀNIEKRP 4.2.1. un 4.2.2.pasākumos plānoto lēmumu pieņemšanai. Pašvaldības loma šajā pasākumā būs informatīva.		
	Ā6.2.1.4. Siltumtrašu atjaunošana un pāreja uz 4.paaudzes siltumapgādi (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.1.)	SIA “Ādažu Namsaimnieks”, SIA “Balteneko”	2026.-2027.	ES fondu finansējums Cits finansējums	Šī pasākuma ietvaros katrs operators izvērtēs nepieciešamību siltumtrašu zudumu maiņai, piesaistot ES struktūrfondu finansējumu.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
	Ā6.2.1.5. AER izmantošanas veicināšana CSS (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.2.)	ĀNIEKRP darba grupa, SIA “Ādažu Namsaimnieks”, SIA “Balteneko”	2023.	ES fondu finansējums Cits finansējums	Izpildīts. Apkures sistēmas nomaiņa uz AER Ādažu novadā ir jāskata kopā arī ar 4.2.5. pasākumu ieviešanu. Sākotnēji, ieviešot energoefektivitātes pasākumus daudzdzīvokļu ēkās, ir jāpanāk minimāls siltumenerģijas patēriņš, pēc kura tālāk var plānot videi draudzīgas apkures sistēmas izveidi šai apdzīvotajai vietai. Pāreja uz AER, salīdzinot ar dabas gāzi (uzstādītas iekārtas arī ir novecojušas), jebkurā gadījumā sniegs nozīmīgu CO ₂ emisiju samazinājumu. 2022.-2023.gadā tika izstrādāts TEP AER veicināšanai Ādažu novadā. CSS plānots pieslēgt Ādažu vidusskolu, domes ēku un jaunās pašvaldības izglītības iestādes, tā mazinot fosilā kurināma izmantošanu.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā6.2.1.6. Jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaiste CSS (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.3.)	SIA “Ādažu Namsaimnieks”, SIA “Balteneko”, Būvvalde	2021.-2027.	Cits finansējums	Pasākuma galvenais mērķis ir veicināt un nodrošināt ekonomiski efektīvu jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaisti esošajam siltumapgādes tīklam Ādažu un Carnikavas pagastos. Papildus šī pasākuma ietvaros PA “CKS” arī nodos atlikušo siltummezglu	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					apkalpošanas pakalpojumu namu apsaimniekotājiem vai ēku biedrībām (2022.gadā tika nodots viens siltummezgls). Gaujas 30 un Gaujas 33A savienot ar CSS.		
	Ā6.2.1.7. Pāreja uz AER rūpniecības un pakalpojuma sektoros (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.4.)	P/A “CKS”, APN, rūpniecības un pakalpojumu sniegšanas uzņēmumi	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Pasākuma galvenais uzdevums ir veicināt Saules paneļu vai citu risinājumu ieviešanu un īstenošanu Ādažu novadā, kas ļaus uzņēmumiem nodrošināt elektroenerģijas ražošanu savām vajadzībām. Tehnoloģiju izmaksas (it īpaši Saules paneļu) pēdējo gadu laikā strauji samazinās, un īstenotie projekti kļūst arī ekonomiski izdevīgāki. 2022.-2023.gadā tika izstrādāts TEP AER veicināšanai Ādažu novadā.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
RV6.3: Videi draudzīgs transports un mobilitāte							
U6.3.1: Veicināt ilgtspējīgus transporta un mobilitātes risinājumus	Ā6.3.1.1. Mobilitātes veicināšana novada teritorijā un ar citām pašvaldībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.1.)	P/A “CKS”	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Tiks attīstīts reģionālās satiksmes mobilitātes punkts Carnikavā, kā arī veidota cieša sadarbība starp pašvaldību un sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējiem un organizētas / pielāgotas sabiedriskās transporta plūsmas atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām abos pagastos. Pašvaldība arī aktīvi piedalīsies un īstenos Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienībā “Rīgas Metropole” identificētos sadarbības projektus. 2022.-2023.gadā tika izstrādāts TEP. Veicināta un attīstīta mikromobilitātes punkta izveide Ādažos.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ā6.3.1.2. Gājēju un velo infrastruktūras attīstība (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.2.)	APN, P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Lai veicinātu novada iedzīvotāju un apmeklētāju videi draudzīgu pārvietošanās, novada teritorijā ir nepieciešams attīstīt nepieciešamo infrastruktūru, t.sk., velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu, pie jaunām izglītības iestādēm, Podniekos.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek veloceļa izveide, plānota infrastruktūras attīstība pie dzelzceļa stacijām.
	Ā6.3.1.3. Elektroauto infrastruktūras attīstība un uzlādes punktu ierīkošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.3.)	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Šī pasākuma ietvaros tiks sagatavoti noteikumi un kārtība, kur un kā ir jāuzstāda elektrouzlādes stacijas pašvaldības teritorijā, kā arī pašvaldība nodrošinās pamatvajadzības, lai šādas stacijas tiktu arī uzstādītas sadarbībā ar citiem sadarbības partneriem, piemēram, Elektrum, degvielas uzpildes stacijām u.c. 2022.gadā īstenots projekts Laivu ielā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā6.3.1.4. Informatīvā kampaņa par videi draudzīgu pārvietošanos (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.5.)	SAN, CNC, iestādes un struktūrvienības	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Ņemot vērā, ka pašvaldība regulāri īsteno mobilitāti veicinošus pasākumus, vienlaicīgi ir arī svarīgi par to informēt gan novada iedzīvotājus, gan apmeklētājus. Pašvaldība to var darīt ar informatīvo kampaņu palīdzību, ko var organizēt sadarbībā ar sadarbības partneriem, to skaitā Elektrum, elektromobiļu dīleri, Latvijas Dzelzceļu, kaimiņu pašvaldībām, VARAM, tūrisma organizācijām, vietējiem uzņēmumiem u.c. EXIT Rīga, Zaļie Vilcieni, lielā mēroga kampaņām un projektiem ir	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Popularizēti ĀdažiVelo pasākumus, publicējam informāciju par pārgājieniem, dabai draudzīgu dzīvesveidu, Mobilitātes dienas materiāli un pasākumu publicēšana. Ir izveidots audio gids Ādažos velo tūristiem, kā arī izstrādāts velo maršruts 'Zaļais ceļš', tādējādi veicinot videi draudzīgu pārvietošanos un papildinot mobilitāti veicinošo aktivitāšu klāstu.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					nepieciešami partneri un papildus finansējums.		
	Ā6.3.1.5. Biometāna ražošanas pilota projekts vajadzībām pasākums (ĀNIEKRP Nr.5.2.6.)	SIA "Ādažu ūdens"	2024.-2027.	ES fondu finansējums Cits finansējums	SIA "Ādažu ūdens" dūņas varētu ilgtspējīgi izmantot un izveidot biometāna ražošanas vienību sabiedriskā vai cita transporta vajadzībām Ādažu novadā. Uz 2025. beigām: projekta attīstība apturēta līdz Latvijas jaunas notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas programmas publicēšanai.	Ādažu	Pasākumu nav plānots veikt SIA ĀŪ neattīstīs dūņu pārstrādi biogāzes ražotnē.
RV6.4: Klimata pārmaiņām pielāgota infrastruktūra							
U6.4.1: Pielāgoties klimata pārmaiņu izraisītajiem riskiem	Ā6.4.1.1. Centralizētā ūdens pakalpojuma nodrošināšana ciemos (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.9.)	SIA "Ādažu ūdens"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Šī pasākuma ietvaros pašvaldība, balstoties uz energoefektivitātes un citiem indikatoriem, izvērtēs un sagatavos prioritāro sarakstu ar tām apdzīvotajām vietām, kurās būtu jāizveido centralizētā ūdens apgādes sistēma un par jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek īstenots Centra NAI pārbūves projekts un attīstīts Carnikavas NAI pārbūves projekts. Citas NAI nav plānots būvēt, turpmāk koncentrējot notekūdeņu apstrādi abās nosauktajās.
	Ā6.4.1.2. Sadzīves notekūdeņu ilgtspējīga apsaimniekošana (veicināt pieslēgšanos centralizētai sistēmai, kontrolēt decentralizēto notekūdeņu apsaimniekošanu) (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.1.)	SIA "Ādažu ūdens", Būvvalde	2022.-2027.	ES fondu finansējums Cits finansējums	Nepieciešams paplašināt sadzīves kanalizācijas tīklus, lai nepieļautu jaunu notekūdeņu avotu izvadīšanu vidē. Tāpat nepieciešams risināt esošo decentralizēti attīrīto vai neattīrīto notekūdeņu izplūdi vidē, īpaši novada ciemos, kur apdzīvotības blīvums pieaug un kopējais vidē izvadītais notekūdeņu apjoms ir nozīmīgs.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā6.4.1.3. Dažādu ar klimata parādībām saistītu risku apzināšana, informācijas	P/A "CKS", APN, TPN	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums	Nepieciešams ieviest sistemātisku uzskaiti tam, kādi riski un sekas ir radušās un kādi ir materiālie un	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	uzkrāšana, kartēšana (ĀNIEKRP Nr.7.2.2.) pasākums			ES fondu finansējums	finansiālie šo risku radītie zaudējumi. Tas ļaus identificēt pasākumus, kas ir galvenokārt vērsti uz esošo un nākotnes zaudējumu mazināšanu.		
	Ā6.4.1.4. Svītrots (23.02.2022.)						
	Ā6.4.1.5. Atjaunot un pielāgot meliorācijas sistēmas, t.sk. apdzīvotās vietās (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.4.)	P/A "CKS", APN	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Attīstības programmā ir iekļauti dažādi ar meliorāciju un ūdens novadīšanas sistēmu saistīti pasākumi. Šo pasākumu īstenošanā svarīgi ņemt vērā arī plūdu riska zonas un plūdu riska prognozes. Pasākums ir iekļauts arī Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānā laika posmam līdz 2030. gadam Rīcības virziens 2.2. 3. pasākums.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā6.4.1.6. Esošu dambju un aizsprostu pielāgošana vai uzlabošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.5.)	P/A "CKS", APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Ņemot vērā, ka Ādažu novada pašvaldībā ir novēroti gan regulāri pavasara palu izraisīti plūdi, gan intensīvu nokrišņu izraisīti plūdi, pašvaldības teritorijā esošo dambju un aizsprostu tehniskais stāvoklis ir jāuztur darba kārtībā. Kā arī ir jāplāno pasākumi jaunu dambju un aizsprostu būvniecībai, ja veicot plūdu riska izpēti, tiek identificēta šāda nepieciešamība. Attīstības programmā ir iekļauti dažādi pretplūdu pasākumi. Tiek īstenots projekts "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, pirmā daļa".	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā6.4.1.7. Veicināt tādu apstādījumu veidošanu pilsētvidē, kas mazina	APN, PA "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Koki urbānā vidē, galvenokārt, nodrošina to, ka ielu segumi un ēku fasādes nepārkarst vasaras	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	siltuma salu veidošanos (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.6.)			ES fondu finansējums Cits finansējums	karstajās dienās, kā arī nodrošina tīrāku gaisu, absorbējot uz koku lapām daļu transporta radīto putekļu. Zaļās teritorijas arī veicina plūdu mazināšanu. 2022.gadā tika iestādīti 12 koki gar Vējupi.		Katru gadu pašvaldības teritorijā tiek veikta koku stādījumu papildināšana un atjaunošana, lai nodrošinātu zaļās vides līdzsvaru un karstuma ietekmes mazināšanos.
	Ā6.4.1.8. Lietus notekūdeņu ilgtspējīga apsaimniekošana	PA-“CKS”	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Īstenojot projektus, tiks veicināta ilgtspējīga lietus ūdeņu apsaimniekošana.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā6.4.1.9. 2.1.3.1. pasākuma projekta “Pielāgošanās klimata pārmaiņām Ādažu novada Podniekos”, Nr. 2.1.3.1/1/24/A/019 īstenošana	APN	2024.-2027.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Īstenots 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” 2.1.3.1. pasākuma “Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām” projekts “Pielāgošanās klimata pārmaiņām Ādažu novada Podniekos” īstenošana. Būvprojektā “Krastupes ielas pārbūves” paredzēto risinājumu ieviešana, t.sk., Krastupes ielas un tai piegulošās teritorijas Podniekos projektēšana, būvniecība un teritorijas labiekārtošana (t.sk., esošo lietusūdens savākšanas sistēmu atjaunošana un vides pielāgošana klimata pārmaiņām; kompleksi risinājumi peldvietu noturībai pret klimata pārmaiņām veicināšana; ilgtspējīgas “zaļās” un “zilās” infrastruktūras atjaunošana un attīstība, izmantojot dabā balstītus risinājumus, kas sekmē	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek projekta īstenošana.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					pielāgošanos klimata pārmaiņām; nepieciešamās ūdenssaimniecības infrastruktūras, elektrotīklu un vājstrāvu tīklu izbūve un esošo vājstrāvu tīklu pārbūve, jaunizveidotās un atjaunotās publiskās infrastruktūras darbības nodrošināšanai; ar pielāgošanos klimata pārmaiņām saistīta civilās aizsardzības nodrošinājuma iegāde un izveide), būvniecības procesa autoruzraudzība un būvuzraudzība un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.		
RV6.5: Enerģētiskās nabadzības mazināšana							
U6.5.1: Mazināt enerģētisko nabadzību Ādažu novadā	Ā6.5.1.1. Pašvaldības atbalsts energoefektivitātes pasākumu veicināšanai (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.2)	ĀNIEKRP darba grupa	2022.-2025.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Jau šobrīd Ādažu novada pašvaldība izmanto vairākus instrumentus, ar kuriem netieši ietekmē enerģijas patēriņu dzīvojamo ēku sektorā. Viens vai vairāki atbalsta mehānismi ir jāturpina izmantot arī turpmāk: • Atbalsts ēku energoauditu un tehnisko dokumentāciju izstrādei vai atbalsts mazāk nodrošinātajiem iedzīvotājiem. • Nekustamā īpašuma nodokļu atlaides tām daudzdzīvokļu ēkām, kas ir atjaunotas. • Pašvaldības organizētas kampaņas iedzīvotāju informēšanai. • Organizatoriskais atbalsts ēku atjaunošanas procesā u.c. Papildus pašvaldībai ir jāmeklē arī instrumenti, kā dzīvokļu	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					īpašniekus ne tikai motivēt ar atbalsta instrumentiem, bet arī uzliekot pienākumu savus mājokļus sakārtot. Papildus pašvaldībai arī jāizvērtē enerģētiskās nabadzības ietekme un atbalsts jūtīgākajām iedzīvotāju grupām.		
	Ā6.5.1.2. Iedzīvotāju, biedrību un namu apsaimniekotāju iesaiste daudzdzīvokļu ēku atjaunošanā (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.5.)	Namu apsaimniekošanas uzņēmumi un biedrības	2021.-2027.	ES fondu finansējums Cits finansējums	pašvaldībā būs jāveic virkne pasākumu, lai daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas process neapstātos un daudzdzīvokļu ēkas novadā tiktu atjaunotas. Šis pasākums ietvers pašvaldības kampaņā plānoto pasākumu ieviešanu sadarbībā ar iesaistītajiem uzņēmumiem.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
VTP7: Uzņēmējdarbības vajadzībām pielāgota novada teritorija							
RV7.1: Prioritāro industriālo, komerciālo un lauksaimniecības teritoriju noteikšana, pašvaldības līdzdarbība šo teritoriju attīstībā, daudzpusīgas uzņēmējdarbības attīstība							
U7.1.1: Veidot kompleksas biznesa attīstības teritorijas un veicināt industriālo teritoriju nozīmīgākās infrastruktūras kompleksu attīstību	Ā7.1.1.1. Projektu īstenošana publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai industriālās teritorijās	APN, P/A "CKS"	2020.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Valsts finansējums	Īstenoti projekti publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai industriālās teritorijās pie Muižas, Eimuros (Ataru ceļš) un "Jaunkūlas". Veikta šo projektu pēcuzraudzība. Īstenots projekts "Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Ādažos" publiskās infrastruktūras attīstībai un	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek īstenots projekts.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					pilnveidošanai teritorijā "Jaunkūlas". SAM 5.1.1.1. pasākuma "Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam" ietvaros. Tiek īstenotas 3 projekta kārtas. Projekta 1. kārtā plānots veikt Jaunkūlu ielas pārbūvi no Rīgas gatves (600 m) un piegulošās teritorijas labiekārtojumu, tajā skaitā ūdensapgāde un kanalizācija (ārējā) (UKT) izbūvi un UKT izbūvi Plostnieku ielai (192 m) un Veckūlu ceļa posma (130 m), ar pieslēgumu esošai sūkņu stacijai. Projekta 2. kārtā plānots veikt Jaunkūlu ielas pārbūvi līdz Plostnieku ielai (192 m) un piegulošās teritorijas labiekārtojumu. Projekta 3. kārtā plānots veikt Veckūlu ceļa posma (130 m) pārbūvi un piegulošās teritorijas labiekārtojumu.		
	Ā7.1.1.2. Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Ādažu novadā	APN, P/A "CKS"	2025.-2029.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Valsts finansējums	Īstenots projekts Ādažu novada Ādažos, Stapriņos un Birzniekos SAM 5.1.1.1. pasākuma "Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam" ietvaros. Plānots īstenot šādas aktivitātes: • Laveru ceļa uzlabošana (Ādažu lidlauka piekļuve), • Paralēlceļu izbūve gar A1 (Stapriņos), • Ceļu infrastruktūras attīstība Smilgu ielā (Ādažos).	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Projekta īstenošana nav uzsākta.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
U7.1.2: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību	Ā7.1.2.1. Mārketinga u.c. aktivitāšu īstenošana uzņēmēju piesaistei	SAN, APN, biedrība "Ādažu uzņēmēji"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Veiktas mārketinga aktivitātes uzņēmēju piesaistei. Uzņēmējiem interesējošā informācija aplūkojama tīmekļvietnē www.adazunovads.lv , sadaļā "Novads" / "Uzņēmējdarbība".	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Regulāri publicēta informācija par biznesa inkubatoriem, organizēts Jauno uzņēmēju konkurss, pašvaldības vadība regulāri apmeklē Uzņēmēju brokastis, regulāri publicētas izsoles.
	Ā7.1.2.2. <i>Svītrots</i> (26.04.2022.)						
	Ā7.1.2.3. RPR un VARAM projekta "Remigrācijas atbalsta pasākums - uzņēmējdarbības atbalsts" īstenošana	APN	2024.-2026.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Ādažu novadā tiek īstenots RPR un VARAM projekta "Remigrācijas atbalsta pasākums - uzņēmējdarbības atbalsts" īstenošana, kas tiek īstenots jauno uzņēmēju konkursa ietvaros.		Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Konkurss tika izsludināts, saņemti 2 pieteikumi, kuri netika atbalstīti.
	Ā7.1.2.4. Aktivitātes tūrisma mīļņu un sabiedriskās ēdināšanas sektora kapacitātes un kvalitātes palielināšanai	CNC, biedrība "Ādažu uzņēmēji"	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Piesaistītas investīcijas tūrisma mīļņu un sabiedriskās ēdināšanas sektora kapacitātes un kvalitātes paaugstināšanai.	Ādažu Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Sadarbībā ar Vidzemes piekrasti ir veidots un koordinēts projekts 'VP Restorānu nedēļa', kura laikā novada sabiedriskās ēdināšanas uzņēmēji izstrādāja īpašos piedāvājumus. To kvalitāti novērtēja apmeklētāji, un projekta ietvaros uzņēmējiem izdevās piesaistīt jaunus klientus, tādējādi veicinot sektora kapacitātes un kvalitātes paaugstināšanu.
U7.1.3: Izstrādāt PPP projektus	Ā7.1.3.1. PPP projektu tehniski ekonomisko pamatojumu izstrāde	APN, kapitālsabiedrības, Sporta nodaļa	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izstrādāti PPP projektu tehniski ekonomiskie pamatojumi. Izstrādāti PPP projekti.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek izstrādāts finanšu un ekonomiskais aprēķins jaunas izglītības iestādes 1.-9. klasei izveidei

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
U7.1.4: Veidot novadu kā mazo uzņēmumu darbībai un attīstībai draudzīgu vidi, tajā skaitā veicināt koprades / kopstrādes telpu (projektu) radīšanu	Ā7.1.4.1. Ādažu centa tirgus laukuma attīstība Ādažu novadā	P/A “CKS”, APN	2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Ādažu centrā labiekārtots tirgus laukums.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
	Ā7.1.4.2. Konceptijas izstrāde un īstenošana tirgus laukumu attīstībai Ādažu novadā	APN, Būvvalde, P/A “CKS”	2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta koncepcija tirgus laukumu attīstībai Ādažu novadā.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
	Ā7.1.4.3. Kopstrādes, koprades telpu attīstīšana Ādažos	APN	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Ādažu novada teritorijā tiek veicināta kopstrādes un koprades telpu izveidošana, t.sk., Pirmā ielā 42A, Ādažos.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiks risināts projekta ietvaros.
U7.1.5: Atbalstīt videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu un izmantošanu industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā	Ā7.1.5.1. Videi draudzīgu tehnoloģiju, enerģijas ražošanas un alternatīvas elektroenerģijas ieguves veidu izpēte un ieviešana industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā Ādažu novadā	P/A “CKS”	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Veikta iespēju ieviest videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvas elektroenerģijas ieguves veidus izpēte. Izpētītas un ieviestas videi draudzīgas tehnoloģijas industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā Ādažu novadā.	Ādažu	
	Ā7.1.5.2. Ādažu centra NAI jaudas palielināšana (III kārtā, 2.posms un IV kārtā)	SIA “Ādažu ūdens”, ĀNP	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums (SIA “Ādažu ūdens”) Valsts finansējums (AM) ES fondu finansējums	Ādažu centra NAI jaudas palielināšana par 800 m ³ dnn III kārtā un par 500 m ³ diennaktī – IV kārtā. Samazināti attīrītajos notekūdeņos paliekošā fosfora un slāpekļa apjomi.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Šis “NAI jaudas palielināšana par 800 m ³ dnn III kārtā: - pilnībā pabeigts Šis tiek īstenots pašlaik.
	Ā7.1.5.3. Citas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu tās ieguves veidu ieviešanai	P/A “CKS”, SIA “Ādažu ūdens”	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas citas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu tās ieguves veidu ieviešanai.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ā7.1.5.4. Informatīvo kampaņu organizēšana	SAN, P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noorganizēta informatīvā kampaņa par videi draudzīgām tehnoloģijām.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Informatīvā kampaņa par Goda novadnieku, par deklarēšanos novadā, par dabas aizsardzību – zīriņi novadā, drošība uz ūdens, aicinājums iesaistīties teritorijas plānošanā, par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanā, sveču darbnīcas Ukrainas atbalstam, īsteno savas idejas ar pašvaldības atbalstu – par iniciatīvu projektiem, par sociālās palīdzības pabalstiem.
	Ā7.1.5.5. <i>Svītrots</i> (26.04.2022.)						
	Ā7.1.5.6. Solāro elektrostacijas izbūve	SIA "Ādažu ūdens"	2021.-2022.	Cits finansējums (SIA "Ādažu ūdens") ES fondu finansējums	Izpildīts. Realizēts projekts "Solārās elektrostacijas izbūve "Centra attīrīšanas ietaisēs" un ūdens attīrīšanas stacijā Krastupes ielā 6, Ādažos, Ādažu pagastā, Ādažu novadā", veicot solārās elektrostacijas projektēšanu un būvniecību.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā7.1.5.7. Projekta īstenošana 2.1.1.6. pasākuma "Pašvaldību energoefektivitātes paaugstināšana" ietvaros	SIA "Ādažu ūdens"	2026.	ES fondu finansējums Cits finansējums	6 objektos uzstādītas no Saules enerģijas iegūtās elektroenerģijas ražošanas jaudas >400 KW kopapjomā.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
U7.1.6: Īstenot jauno un citu uzņēmēju konkursus	Ā7.1.6.1. Jauno uzņēmēju konkursa īstenošana (saistīts ar pasākumu Nr. Ā7.1.2.3.)	APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenots konkurss jaunajiem uzņēmējiem. Sākot ar 2022.gadu Ādažu novada Jauno uzņēmēju konkursā pieteikumu varēs iesniegt arī Carnikavas pagasta iedzīvotāji.	Ādažu Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Konkurss izsludināts, atbalstīti 2 uzņēmēji.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ā7.1.6.2. <i>Svītrots</i> (23.02.2022.)						
RV7.2: Pētniecības attīstīšana							
U7.2.1: Sekmēt pētniecību un uzņēmējdarbību							
U7.2.2: Atbalstīt pētniecību un inovācijas Ādažu novadā	Ā7.2.2.1. Aktivitāšu īstenošana pētniecības un inovācijas sekmēšanai Ādažu novadā	IJN, ĀVS, APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas jomas, pasākumi, kā pašvaldība var sekmēt pētniecību un inovācijas Ādažu novadā. Īstenot aktivitātes pētniecības un inovāciju sekmēšanai Ādažu pagastā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam ĀVS atbilstoši vidusskolas programmai "Projekta darbs", kurš iekļauj arī pētniecību. pašvaldībā tiek īstenots "STEM un pilsoniskās līdzdalības norises plašākai izglītības pieredzei un karjeras izvēlei" projekts, kura mērķis ir iepazīt dabaszinātnes, tehnoloģijas un matemātiku.
	Ā7.2.2.2. Zinātniskā centra izveide	IJN, ĀVS, APN, P/A "CKS"	2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Sadarbībā ar NVO vai citām organizācijām izveidots jauniešu un zinātniskais centrs. Ir izstrādāta centra attīstības un darbības stratēģija. Notiek sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm dažādu formālo un neformālo nodarbību īstenošanā.	Ādažu	Pasākumu nav plānots veikt
VTP8: Pieejama un daudzpusīga izglītība							
RV8.1: Vispārējās izglītības sistēmas attīstība							
U8.1.1: Attīstīt jaunas izglītības programmas un projektus	Ā8.1.1.1. EKO izglītības programmu īstenošana (dabas resursu pieejamība)	Izglītības iestādes, IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Ir īstenotas 3 EKO izglītības programmas izglītības programmas.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā8.1.1.2. Brīvdabas bērnudārzu un skolu izveide	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidoti brīvdabas bērnudārzi un skolas.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā8.1.1.3. Ādažu ģimnāzijas izveide	IJN, ĀVS	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums	Ādažos tiek izveidota Ādažu ģimnāziju.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ā8.1.1.4. Izglītības iestāžu organizētie pasākumi vecākiem	Izglītības iestādes	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izglītības iestādēs tiek īstenotas dažādas aktivitātes, kas veicina vecāku plašāku, aktīvāku iesaisti bērnu izglītībā, skolas pasākumos. Iestādes Padomes izveide, regulāra darbība izglītības iestāžu attīstības sekmēšanai.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Regulāra izpilde
	Ā8.1.1.5. Rīcības programmas “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēma un ieviešanas plāns Ādažu novadā” īstenošana	IJN	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenoti pasākumi, kas noteikti rīcības programmā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēma un ieviešanas plāns Ādažu novadā”.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā8.1.1.6. Speciālās izglītības programmu bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem ieviešana Ādažu novada izglītības iestādēs	IJN, AVS, CVS	2024.-2025.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Veikti grozījumi Carnikavas vidusskolas un Ādažu vidusskolas nolikumos, papildinot īstenojamo programmu sarakstu ar speciālās izglītības programmu bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811).	Ādažu, Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts CVS 28.08.2025. ir licencēta speciālās pamatzglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem un šajā izglītības programmā 01.09.2025. mācības uzsāka 3 izglītojamie. ĀVS programma ir licenzēta.
	Ā8.1.1.7. 4.2.2.3. pasākuma “Mācību procesa kvalitātes pilnveide, īstenojot pedagogu profesionālās darbības atbalsta sistēmas attīstību, izglītojamo izcilības aktivitāšu nodrošināšanu un metodiskā atbalsta materiālu izstrādi pedagogam” īstenošana Ādažu novadā	IJN, izglītības iestādes	2024.-2029.	ES fondu finansējums	Ādažu novadā tiek īstenots projekts, kura mērķis ir izveidot un attīstīt vienotu un stratēģiski pārraudzītu profesionālā atbalsta sistēmu valsts, pašvaldību un izglītības iestāžu līmenī mācību procesa kvalitātes pilnveidei vispārējā un profesionālā izglītībā, veicināt izglītojamo izcilību un nodrošināt metodiskā atbalsta materiālus pedagogiem.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek tikšanās ar metodiķiem un profesionālās pilnveides nepieciešamību apzināšana un plānošana.
	Ā8.1.1.8. 4.2.3.1. pasākuma “Integrēta “skola-kopiena” sadarbības programma	IJN, izglītības iestādes	2024.-2029.	ES fondu finansējums	Ādažu novadā tiek īstenots projekts, kura mērķis ir attīstīt integrētu skolas-kopienas jeb	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	atstumtības riska mazināšanai izglītības iestādēs” īstenošana Ādažu novadā				pašvaldības izglītības ekosistēmas pieeju, veicinot starp institūciju sadarbību un izglītojamā vecāku (personu, kas realizē aizgādību) iesaisti izglītības procesā, lai nodrošinātu koordinētu rīcību sociālās atstumtības un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska samazināšanai izglītojamiem un sekmētu vispārējās pamatzglītības un vidējās izglītības satura apguvi.		Apzināti izglītojamie, kuri ir programmas mērķauditorija, un pedagoģiskie darbinieki, kuri ir gatavi iesaistīties programmā un sniegt atbalstu izglītojamajiem.
	Ā8.1.1.9. 4.2.1.5. pasākuma projekta “Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai” īstenošana Ādažu novadā, 1.kārta	IJN, izglītības iestādes	2024.-2027.	ES fondu finansējums	Ādažu novadā tiek īstenots projekts, kura ietvaros Ādažu novada izglītības iestādēm paredzēts iegādāties 174 datortehnikas vienības.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 16.06.2025. saņemti 561 portatīvie datorus HP 255 G10 (t.sk. 195 portatīvie datori pedagogiem un atbalsta personālam; 366 portatīvie datori vispārējās izglītības satura apguvei izglītojamiem).
	Ā8.1.1.10. 4.2.2.1. pasākuma projekta “Kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošana pirmsskolas, pamata un vidējās izglītības pakāpē” īstenošana Ādažu novadā	IJN, izglītības iestādes	2025.	ES fondu finansējums	Ādažu novadā tiek īstenots projekts, kura ietvaros Ādažu novadā bērniem un jauniešiem tiks nodrošināta iespēja apmeklēt norises STEM jomā un pilsoniskās līdzdalības jomā.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā8.1.1.11. 4.2.1.5. pasākuma projekta “Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai” īstenošana Ādažu novadā, 2. kārta	APN	2025.-2027.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Īstenots projekts 4.2.1.5. pasākuma “Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē” otrās kārtas ietvaros. Projekta ietvaros ĀVS veikta vispārējo mācību telpu pārbūve un atjaunošana, gaitenju un sanitāro mezgļu	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Iesniegts projekta pieteikums.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					pārbūve un atjaunošana, iekštelpu inženiertīklu pārbūve, āra lifta izbūve, dabaszinātņu un matemātikas kabinetu pārbūve un atjaunošana, aprīkojuma iegāde dabaszinātņu klasēm. Veikta teritorijas labiekārtošana pie ĀVS. Projekta ietvaros CVS veikta mācību vides uzlabošana un mācību procesa nodrošināšanai paredzētā aprīkojuma iegāde.		
U8.1.2: Nodrošināt pirmsskolas izglītības pakalpojumus visiem novada bērniem no 1,5 gadu vecuma	Ā8.1.2.1. Vienota Ādažu novada bērnu reģistra izveide uz novada pirmsskolām	IJN	2021.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izveidots vienots bērnu reģistrs, to pārtrauga no izglītības iestādēm neatkarīgu personu komisija.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā8.1.2.2. Iekļaujošas pirmsskolas izglītības pieejamības nodrošināšana	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Tiek nodrošināta iekļaujošas pirmsskolas izglītības pieejamība.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Visās pašvaldības PII ir licencētas vairākas speciālās izglītības programmas, Jāturpina darbs pie kvalitatīvas iekļaujošās izglītības nodrošināšanas.
	Ā8.1.2.3. Bērnu skaita samazināšana visu PII grupās	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Visās bērnu grupās vienāds bērnu skaits. Grupās nodrošināta individuālāka pieeja bērniem. Iekļaujošās izglītības nodrošināšana.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek būvēta jauna PII, lai nodrošinātu vietu visiem novadā reģistrētajiem bērniem no 1,6 gadu vecuma.
	Ā8.1.2.4. <i>Svītrots</i> (25.04.2024.)						
U8.1.3: Attīstīt novadā vienotu izglītības telpu ar vienotu pārvaldības sistēmu	Ā8.1.3.1. Vienotas izglītības sistēmas pārvaldības sistēmas izveide	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Nodrošināta vienota izglītības sistēmas pārvaldības sistēma. Ieviestas skolēna apliecība – viedkarte kā daudzfunkcionāls rīks ēdināšanas, transporta noslodzes, pulciņa apmeklējumu uzskaitē u.c.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Skolēna apliecības izstrāde ir vērtējama.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
U8.1.4: Izveidot reģionālu metodisko centru Ādažos (Ādaži, Carnikava, Saulkrasti, Garkalne)	Ā8.1.4.1. Novada metodiskā centra un vienotas pārvaldības sistēmas izveide Ādažu novadā	IJN, vadība	2024.-2026.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Struktūra, kas veicinās pedagogu tālākizglītības un metodiskā darba efektivitāti Pierīgas plānošanas reģionā un sekmēs kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura ieviešanu visos izglītības līmeņos, kā arī pedagogu aktīvāku iesaistīšanos valsts izglītības politikas un izglītības attīstības stratēģijas veidošanā gan pašvaldības, gan valsts līmenī.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam ESF projektā “Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveide” (Nr. 4.2.2.3/1/24/I/001), kurš tiek īstenots novadā no 2025.gada augusta, paredzēta Metodiskā atbalsta sistēmas izveide katrā novadā atsevišķi līdz 2027. gadam.
U8.1.5: Izveidot alternatīvās vispārējās izglītības atbalsta mehānismu	Ā8.1.5.1. Atbalsts Ādažu Brīvās Valdorfa skolas licencēto izglītības programmu realizēšanai	ĀBVS	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Valsts finansējums	Līdzfinansējums novadā deklarētajiem bērniem licencētu programmu apgūšanai visās izglītības pakāpēs – pirmsskolā, pamatskolā, vidusskolā. Līdzfinansējuma palielināšana līdz 150 eur mēnesī. Iespēja iedzīvotājiem demokrātiski izvēlēties skolot bērnu valdorfskolā (pieaugums ~30 audzēkņu gadā). Iedzīvotāju deklarēšanās Ādažu novadā (pieaugums ~ 50 cilvēku gadā).	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Priekšlikums domē tika noraidīts.
	Ā8.1.5.2. Atbalsts pārējām alternatīvās izglītības iespējām	Alternatīvas izglītības iestādes	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums Valsts finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izglītības iestādes izvēles iespēja.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U8.1.6: Īstenot privāto partnerību pirmsskolas izglītībā	Ā8.1.6.1. Sadarbības modeļa izstrāde pirmsskolas izglītības nodrošināšanai novadā visiem bērniem	IJN, Izglītības iestādes	2022.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izstrādāts sadarbības modelis pirmsskolas izglītības nodrošināšanai novadā visiem bērniem.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā8.1.6.2. Iespēju izvērtēšana sadarboties ar privāto sektoru jaunu bērnudārzu izveidē	IJN, Izglītības iestādes	2022.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izvērtētas iespējas (analizējot + un -) sadarboties ar	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					privāto sektoru, jaunu bērnu darbu izveidē.		
	Ā8.1.6.3. Līdzfinansējuma nodrošināšana, lai vecāki saņemtu pirmsskolas izglītības iespējas saviem bērniem privātajā pirmsskolas izglītības iestādē	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2023.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Nodrošināts līdzfinansējumu, lai vecāki saņemtu pirmsskolas izglītības iespējas saviem bērniem privātajā pirmsskolas izglītības iestādē.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
RV8.2: Profesionālās ievirzes izglītības attīstība							
U8.2.1: Attīstīt profesionālās ievirzes izglītības iestādes	Ā8.2.1.1. Starpdisciplināras sagatavošanas klases izveidošana un ieviešana ĀNMS	ĀNMS	2024.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Tiek īstenota starpdisciplināra sagatavošanas klase. Piedāvājums atbilst pieprasījumam, nodrošinot izglītības pēctecību. 2024. gadā atvērta sagatavošanas klase gan Ādažu, gan Carnikavas mācību punktā, 2024/2025. mācību gadā uzņemti 33 audzēkņi.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā8.2.1.2. "Mākslu studijas" izveidošana un ieviešana ĀNMS	ĀNMS	2024.-2025.	Pašvaldības finansējums	Izveidota Mākslu studija. Piedāvājums atbilst pieprasījumam, nodrošinot daudzpusīgu radošo attīstību. Tiek strādāts pie programmas un piedāvājuma izveides, plānots atvērt 2025. gada septembrī. "Mākslu studijās" paredzētas divas mākslu jomas – vizuāli plastiskā māksla un dejas.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts 2025. gadā atvērta "Mākslu studija" un izstrādātas divas programmas – mākslā un dejā, kuras apgūst 40 audzēkņi.
	Ā8.2.1.3. Kritēriju izstrāde sporta sekciju dalībnieku uzņemšanai un finansējuma sadalījumam	ĀBJSS	2022.-2024.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izstrādāti kritēriji sporta sekciju dalībnieku uzņemšanai un finansējuma sadalījumam.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā8.2.1.4. Jaunu sporta sekciju ieviešana ĀBJSS (futbols, riteņbraukšana)	ĀBJSS	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	ĀBJSS ieviestas jaunas sporta sekcijas (futbols, riteņbraukšana).	Ādažu	Pasākums nav izpildīts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ā8.2.1.5. ĀBJSS filiāles izveide Carnikavā	ĀBJSS	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Carnikavā izveidota ĀBJSS filiāle.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
	Ā8.2.1.6. Strukturētas sporta sekciju sadalījuma veikšana	ĀBJSS	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Veikts strukturēts sporta sekciju sadalījums, ņemot vērā gan Ādažu, gan Carnikavas sporta mantojumu, tradīcijas, pieejamo sporta infrastruktūru un ģeogrāfisko novietojumu.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
	Ā8.2.1.7. Izglītības programmas “Mūsdienīgu ritmi” izveidošana un ieviešana ĀNMS	ĀNMS	2022.	Valsts finansējums Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izstrādāta un ieviesta jauna profesionālās ievirzes izglītības programma, piedāvājums atbilst sabiedrības pieprasījumam.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā8.2.1.8. <i>Svītrots</i> (22.12.2025.)						
	Ā8.2.1.9. <i>Svītrots</i> (22.12.2025.)						
	Ā8.2.1.10. Līdzvērtīgs, kvalitatīvs un konkurētspējīgs izglītības programmu piedāvājums abās programmu īstenošanas vietās	ĀNMS	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts konkurētspējīgs profesionālās ievirzes programmas piedāvājums. 2024. gadā Carnikavas mācību punktā atvērta Vokālās mūzikas-Kora klases izglītības programma.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025. gadā Carnikavas mācību punktā ir ieviestas interešu izglītības programmas.
	Ā8.2.1.11. ĀNMS dalība Valsts kultūrkapitāla fonda konkursā	ĀNMS	2023.-2027.	Cits finansējums	Dalība Valsts Kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursos Mūzikas un Dejas nozarē ietvaros izsludinātajā atklātu konkursu mērķprogrammā “Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” un “Dejas nodaļas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”, nodrošinot mūzikas un dejas izglītības izcilību un starptautisku konkurētspēju, veidojot un uzlabojot nepieciešamo materiāli	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025.gadā VKKF tika iesniegts projekts skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai “Koncertflīģeļa iegāde”. Netika atbalstīts.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					tehnisko bāzi. Plānots turpināt VKKF dalību 2025. gadā. 2023. gada saņemts finansējums Dejas nodaļas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai. 2024. gadā VKKF tika iesniegti divi projekti: VKKF projekts skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai "Digitālās klavieres", VKKF projekts skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai "Skaņu sistēma stepa grīdas apskatīšanai" Netika atbalstīti.		
U8.2.2: Izkopt profesionālās ievirzes izglītības iestāžu tradīcijas un tradicionālos pasākumus	Ā8.2.2.1. Atbalsts audzēkņu dalībai tradicionālajos novada un valsts pasākumos	ĀNMS	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Katru gadu tiek organizēti tradicionālie svētki izglītības iestādē, kā arī nodrošināta dalība valsts un novada pasākumos, veicinot audzināšanas funkcijas īstenošanu.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025. gadā nodrošināta 180 dalība pasākumos.
	Ā8.2.2.2. Jaunu tradīciju un pasākumu ieviešana	ĀNMS	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums	Nodibinātas jaunas tradīcijas vai tradīciju izpausmes formas, stiprinot lojalitāti, pilsonisko audzināšanu un vēsturiskā mantojuma saglabāšanu.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025. gadā ieviesta jauna tradīcija "Tautasdziesmu konkurss".
U8.2.3: Pilnveidot audzēkņu mācību procesa radošu un kvalitatīvu norisi	Ā8.2.3.1. Atbalsts dalībai konkursos, festivālos, koncertos, izstādēs, meistarklasēs, projektos un citās aktivitātēs	ĀNMS, ĀBJSS	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Audzēkņi piedalās, gūst pieredzi un sasniegumus dažādos koncertos, festivālos, konkursos, izstādēs un meistarklasēs.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025. gadā 375 audzēkņi saņēma atbalstu dalībai aktivitātēs.
	Ā8.2.3.2. Fakultatīvo un konsultatīvo nodarbību pieejamības nodrošināšana	ĀNMS, ĀBJSS	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Tiek nodrošināta individuāla pieeja spēju izkopšanai.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025. gadā tika nodrošinātas fakultatīvās nodarbības 33 talantīgiem audzēkņiem un konsultācijas pēc pieprasījuma, kā atbalsta instruments.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ā8.2.3.3. Atbalsts dalībai nometnēs un radošajās darbnīcās	ĀNMS, ĀBJSS	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Organizētas nometnes un radošās darbnīcas – talantīgo audzēkņu atbalstam, sasniegumu novērtēšanai un audzēkņu radošās un mākslinieciskās iniciatīvas pilnveidošanai.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025. gadā nodrošināta dalība Dejas nometnē 30 audzēkņiem.
U8.2.4: Organizēt dažādus koncertus, festivālus, konkursus, izstādes, meistarklases profesionālās ievirzes izglītības iestādēs	Ā8.2.4.1. Atbalsts iestādes rīkoto konkursu, festivālu organizēšanai ĀNMS	ĀNMS	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Organizēti festivāli – konkursi, nodrošinot radošo platformu audzēkņu mākslinieciskajai un muzikālajai izpausmei, kā arī popularizējot skolas tēlu un atpazīstamību (Skaņuraksti Ādažos, Gaujas mozaīka Ādažos, Solis laikā Ādažos).	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025. gadā tika organizēti visi ĀNMS tradicionālie konkursi.
	Ā8.2.4.2. Latvijā pazīstamu jomu speciālistu un mākslinieku piesaiste profesionālās ievirzes izglītības iestādes aktivitātēm	ĀNMS	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Valsts finansējums (VKKF)	Izglītības iestādes pasākumiem piesaistīti jomu speciālisti.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025. gadā organizētas četras meistarklases ĀNMS audzēkņiem ar atpazīstamu mākslinieku piesaisti.
	Ā8.2.4.3. Jaunu konkursu, festivālu veidošana	ĀNMS	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Valsts finansējums Cits finansējums	Izveidoti un ieviesti jauni pasākumi vai jaunas pasākumu koncepcijas, dažādojot skolas un novada radošo dzīvi (2022.gadā – ideju izstrāde, 2023.gadā – koncepcijas izstrāde un finansējuma meklēšana, 2024.gadā – realizācija.).	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025. gadā tika izveidots un īstenots konkurss “Lasi no lapas ar prieku.”
RV8.3: Interesešu izglītības īstenošana							
U8.3.1: Attīstīt interesešu / neformālo izglītību	Ā8.3.1.1. Interesešu izglītības kvalitātes, piedāvājuma un pieejamības pilnveidošana	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Īstenotas aktivitātes interesešu izglītības kvalitātes, piedāvājuma un pieejamības pilnveidošanai. 2024. gadā ĀVS papildināja interesešu izglītības piedāvājumu līdz 76 programmām.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam CVS katru gadu paplašina interesešu izglītības programmu klāstu, kuras nav saistītas ar sportu, kas jau vēsturiski ir veidojis lielāko daļu no

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
							piedāvājuma. 2025. gadā tika saglabātas iepriekšējās programmas un izveidotas trīs jaunas programmas – teātris, improvizācijas studija, angļu drāmas teātris. Kopējais programmu skaits ir 27, no kuriem 6 ir STEM jomas programmas.
	Ā8.3.1.2. Interesu izglītības īstenošanas vietu infrastruktūras uzlabošana	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Uzlabota interešu izglītības īstenošanas vietu infrastruktūra un materiāli tehniskā bāze.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam CVS papildināta materiāli tehniskā bāze atbilstoši pedagogu pieprasījumam.
	Ā8.3.1.3. Esošās situācijas un piedāvājuma izvērtējums	IJN, Izglītības iestādes	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izvērtēta esošā situācija par maksas interešu izglītības pakalpojumu.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā8.3.1.4. Informatīvā un metodiskā atbalsta nodrošināšana maksas interešu izglītības pakalpojumu sniedzējiem	IJN, Izglītības iestādes	2021.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Nodrošināts informatīvais un metodiskais atbalsts maksas interešu izglītības pakalpojumu sniedzējiem.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā8.3.1.5. Mobilais darbs ar jaunatni Ādažu novadā	IJN	2022.-2023.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Mobilā darba ar jaunatni attīstība Ādažu novadā, veicinot jauniešu līdzdalību vietās, kur netiek veikts darbs ar jaunatni vai tas tiek veikts ierobežotā apjomā, tostarp jauniešu iesaiste kopējās tikšanās vietās izveidē.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts 12.2025.pieņemts mobilais jaunatnes darbinieks ar vienu no amata pienākumiem – mobilā darba ar jaunatni īstenošana Ādažu novadā.
	Ā8.3.1.6. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai	IJN	2016.-2023.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Tika īstenotas projektā paredzētās aktivitātes Ādažu vidusskolā un Carnikavas pamatskolā. Nodrošināta Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidība, kas balstīta uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi	Ādažu Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.		
U8.3.2: Attīstīt vides izglītību	Ā8.3.2.1. "Zaļās" domāšanas veicināšana	Izglītības iestādes, APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Skolās un PII regulāri notiek "zaļās" domāšanas pasākumi. Sagatavoti priekšlikumi dabas izglītības pasākumiem novadā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Informatīvas aktivitātes projekta "Šķirotu atkritumu savākšanas laukums Laivu ielā 12, Carnikavā" ietvaros.
RV8.4: Mūziklītības, neformālās un tālākizglītības sekmēšana							
U8.4.1: Plānot un ieviest mūziklītības kursus	Ā8.4.1.1. Mūziklītības projekta SAM 8.4.1. "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošana	IJN	2022.	ES fondu finansējums Cits finansējums	Izpildīts. Nodrošināts informatīvais atbalsts par mūziklītības iespējām novadā deklarētiem nodarbinātiem vecumā no 25 gadiem profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmu apguvei, izmantojot Profesionālās izglītības kompetenču centru piedāvājumu.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā8.4.1.2. Aptaujas organizēšana iedzīvotājiem	IJN, SAN, APN	2022.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noteikts, kāda veida mūziklītības aktivitātes būtu nepieciešams ieviest (dejas, rotaslietu veidošana, gleznošana, u.c.). Tiek publicēti Izglītības un jaunatnes nodaļai interesējošie jautājumi.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā8.4.1.3. Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem	IJN	2024.-2027.	Cits finansējums	Īstenotas aktivitātes neformālās izglītības apguvei, t.sk., latviešu valodas apguvei.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U8.4.2: Veicināt pieaugušo izglītību	Ā8.4.2.1. Tālākizglītības pieprasījuma noskaidrošana	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidotas programmas pedagogu profesionālās meistarības	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	un tālākizglītības plānošana izglītības iestāžu pedagogiem				pilnveidei, tai skaitā interesentiem no kaimiņu novadiem.		
	Ā8.4.2.2. Tālākizglītības pieprasījuma noskaidrošana un tālākizglītības plānošana novada iedzīvotājiem	IJN	2022.-2024.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izpildīts. Noteikts, kādas tālākizglītības programmas ir aktuālas novada iedzīvotājiem.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā8.4.2.3. Pašvaldības tīmekļvietnē, sociālajos tīklos un preses izdevumā ievietot informāciju par piedāvātajām programmām	IJN, SAN	2022.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Nodrošināta informācija par piedāvātajām programmām.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
U8.4.3: Sniegt informāciju un atbalstu jauniešiem uzņēmējdarbības uzsākšanai	Ā8.4.3.1. Apmācību, pasākumu organizēšana bērnu un jauniešu izglītošanai par uzņēmējdarbību	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Organizētas apmācības, pasākumus bērnu un jauniešu izglītošanai par uzņēmējdarbību. 2024. gadā ir uzsāktas interešu izglītības programmas uzņēmējdarbības veicināšanai; izglītības karjeras konsultanta iesaiste.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam CVS organizē pasākumus, kurā izglītojamie tiek ar dažādu jomu pārstāvjiem un izzina viņu ikdienu un darba specifiku. Tāpat izglītojamie veido SMU un piedalās tirdziņos, kā arī aktīvi piedalās Ēnu dienās.
	Ā8.4.3.2. Jauniešu tikšanos organizēšana ar Ādažu novada uzņēmējiem	IJN, Izglītības iestādes	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Lai veicinātu sadarbību, jauniešiem izpratni par uzņēmējdarbību, organizētas jauniešu tikšanās ar Ādažu novada uzņēmējiem.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika organizēta tikšanās ar Ādažu novada uzņēmējiem.
U8.4.4: Īstenot pašvaldības finansētus un atbalstītus bērnu un jauniešu biznesa ideju konkursus	Ā8.4.4.1. Jauniešu iniciatīvu projektu organizēšana un īstenošana	IJN, Izglītības iestādes, NVO	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Organizēti jauniešu iniciatīvu atbalsta projekti.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U8.4.5: Veicināt jauniešu nodarbinātību	Ā8.4.5.1. Skolēnu un jauniešu nodarbinātības veicināšana	IJN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Ieviesti pasākumi skolēnu un jauniešu nodarbinātības veicināšanai.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā8.4.5.2. Karjeras izglītības pasākumu organizēšana	IJN	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Organizēti karjeras izglītības pasākumi, piemēram, “Ēnu	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					dienas”, ar iespēju ēnot pašvaldības darbiniekus.		
	Ā8.4.5.3. Jauniešu sadarbība ar uzņēmējiem	IJN	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Tiek īstenotas dažādas aktivitātes, kas sekmē jauniešu sadarbību ar uzņēmējiem.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
VTP9: Daudzveidīgu sociālo un veselības pakalpojumu pieejamība							
RV9.1: Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitātes un pieejamības paaugstināšana visā novada teritorijā							
U9.1.1: Paaugstināt esošo sociālo pakalpojumu kvalitāti un sekmēt pieejamību visā novada teritorijā	Ā9.1.1.1. Aprūpes mājās pakalpojumu pieejamības nodrošināšana	Sociālais dienests	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Nodrošināti aprūpes mājās pakalpojumi visiem klientiem pēc nepieciešamības.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Pakalpojums tiek nodrošināts.
	Ā9.1.1.2. Specializētas darbnīcas izveide personām ar garīgās attīstības traucējumiem	Sociālais dienests	2022.-2024.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izpildīts. Izveidotas 2 specializētas darbnīcas Carnikavā, Garā ielā 20. Nodarbinātības un prasmju apguves nodrošināšana personām ar garīgās attīstības traucējumiem Dienas aprūpes centra ietvaros.	Ādažu Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts Pakalpojums strādā
	Ā9.1.1.3. <i>Svītrots (23.02.2022.)</i>						
	Ā9.1.1.4. Higiēnas un humānās palīdzības centra izveide	Sociālais dienests, P/A “CKS”	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidots Higiēnas un humānās palīdzības centrs pilngadīgām personām ar dažādiem funkcionāliem, garīgiem traucējumiem un trūcīgiem, maznodrošinātiem iedzīvotājiem. Tuvākajā laikā šāda centra izveide nav nepieciešama. 2022.gadā tika organizēta palīdzība Ukrainas bēgļiem.	Ādažu	Pasākumu nav plānots veikt

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
U9.1.2: Pielāgot novada vidi un infrastruktūru personām ar funkcionāliem traucējumiem	Ā9.1.2.1. Infrastruktūras un vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem dzīvesvietās (pandusi, uzbrauktuves, pacēlāji, citi palīgīdzekļi)	P/A “CKS”, Sociālais dienests	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Infrastruktūras un vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem personu dzīvesvietās. Projekta ietvaros tiek pielāgoti mājokļi 2 personām ar invaliditāti un smagiem kustību traucējumiem.	Ādažu Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Finansējums līdz 5000 euro paredzēts katru gadu 2 mājokļu pielāgošanām pēc SN.
	Ā9.1.2.2. Pasākuma “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” īstenošana Ādažu novadā	Sociālais dienests, APN	2023.-2025.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Tiek īstenots Atveseļošanas un noturības mehānisma pasākuma “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” projekts Ādažu novadā, nodrošinot mājokļa ārējās un iekšējās vides pielāgošana mērķa grupas personas vajadzībām divu mērķa grupas personu mājvietās. Projekta ietvaros tiek pielāgoti mājokļi 2 personām ar invaliditāti un smagiem kustību traucējumiem.	Ādažu Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Projekta ietvaros 2025. gadā pielāgoti 2 mājokļi. Projekta gala ziņojums 2026. gadā tiek vērtēts CFLA. Priekšlikums veikt izmaiņas AP, precējot pasākuma gala termiņu.
	Ā9.1.2.3. Esošās tūrisma infrastruktūras pielāgošana, uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem	CNC, P/A “CKS”	2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Paplašinātas tūrisma infrastruktūras piekļuves iespējas personām ar funkcionāliem traucējumiem un ģimenēm.	Ādažu Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025. g. CNC ir pieejami ratiņkrēsli, kas nodrošina viegliu un piepūli unikālu ratiņkrēslu vadāmību. Aprīkojums ir pieejams bez maksas, un tas ir iegādāts INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Mežtakas un Jūrtakas pieejamības uzlabošana dažādām sabiedrības grupām”. CNC darbinieki ir instruēti palīdzības un konsultāciju sniegšanā. Sadarbībā ar RPR 2025. gada pavasarī projekts tika

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
							atklāts ar prezentācijas pasākumu, ratiņkrēslu funkciju un iespēju demonstrējumi tika organizēti arī Nēgu svētku laikā.
U9.1.3: Izveidot jaunus sociālos pakalpojumus							
RV9.2: Veselības pakalpojumu nodrošināšana attīstītā vidē							
U9.2.1: Veikt medicīnas iestāžu infrastruktūras attīstību	Ā9.2.1.1. Slimnīcas ēkas Gaujas ielā 13/15, Ādažos, fasādes un iekšpagalma renovācija	PSIA "Ādažu slimnīca"	2022.-2024.	PSIA "Ādažu slimnīca"	Veikta slimnīcas ēkas Gaujas ielā 13/15, Ādažos, fasādes un iekšpagalma renovācija. Labiekārtota slimnīcas vide un infrastruktūra.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā9.2.1.2. Dienas stacionāra renovācija	PSIA "Ādažu slimnīca"	2023.-2025.	Cits finansējums (PSIA "Ādažu slimnīca" un/vai PPP)	Izveidots mūsdienīgs un funkcionāls dienas stacionārs, veicot dienas stacionāra renovāciju.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā9.2.1.3. Operāciju zāles ventilācijas sistēmas nomaiņa, telpas remonts, medicīnas iekāru modernizācija	PSIA "Ādažu slimnīca"	2023.-2024.	Cits finansējums (PSIA "Ādažu slimnīca" un/vai PPP)	Izveidots mūsdienīgs un funkcionāls dienas stacionārs, nomainot operācijas zāles ventilācijas sistēmu, veicot telpu remontu, modernizējot iekārtas.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā9.2.1.4. Operācijas lampas nomaiņa	PSIA "Ādažu slimnīca"	2022.-2025.	Cits finansējums (PSIA "Ādažu slimnīca" un/vai PPP)	Nomainītas operācijas lampas dienas stacionārā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā9.2.1.5. Operāciju galda nomaiņa	PSIA "Ādažu slimnīca"	2022.	Cits finansējums (PSIA "Ādažu slimnīca" un/vai PPP)	Izpildīts. Nomainīts operāciju galds dienas stacionārā.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
U9.2.2: Nodrošināt jaunus diagnostikas un ārstniecības pakalpojumus	Ā9.2.2.1. <i>Svītrots</i> (23.02.2022.)						

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ā9.2.2.2. Ķīmijterapijas pakalpojumu sniegšana onkoloģijas pacientiem	PSIA "Ādažu slimnīca"	2025.-2027.	Cits finansējums (PPP)	Nodrošināta iespēja onkoloģisko slimību pacientiem saņemt ķīmijterapijas pakalpojumus savlaicīgāk un komfortablā dienas stacionārā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U9.2.3: Izveidot rehabilitācijas nodaļu	Ā9.2.3.1. Rehabilitācijas centra izveide, t.sk. telpu un tehniskā inventāra nodrošinājums	PSIA "Ādažu slimnīca"	2025.	Cits finansējums (PSIA "Ādažu slimnīca" līdzekļi un/vai PPP)	Mūsdienīga rehabilitācijas centra izveide, .sk. telpu un tehniskā inventāra nodrošinājums, kvalitatīvu rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai visā Ādažu novada teritorijā. Speciālistu piesaiste, valsts apmaksāto rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanas līguma slēgšana.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U9.2.4: Izveidot PSIA "Ādažu slimnīca" kā medicīnas speciālistu (rezidentu) mācību bāzi	Ā9.2.4.1. Ārstu rezidentu apmācības iespēju nodrošināšana, sadarbības līgumu slēgšana ar Latvijas Universitāti, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīcu un ģimenes ārstu praksēm	PSIA "Ādažu slimnīca"	2021.-2022.	Valsts finansējums	Izpildīts. Jaunu medicīnas speciālistu piesaiste novadam, kā arī darba vietu izveide, jaunākās medicīniskās pieredzes izmantošanas iespēja.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
U9.2.5: Sekmēt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, tajā skaitā modernizējot slimnīcas tīmekļa vietni	Ā9.2.5.1. Tīmekļa vietnes aktualizēšana, jaunā logo izveide, sasaiste ar e-veselību, e-pieraksts u.c. savstarpēji saistītām medicīnas nozaru tīmekļa vietnēm	PSIA "Ādažu slimnīca"	2024.-2025.	Cits finansējums (PSIA "Ādažu slimnīca")	Jaunas apmeklētājiem ērtas un pārskatāmas tīmekļa vietnes izveidošana ar iespēju izmantot e-pierakstu, kas atspoguļo un piedāvā reālā laikā saņemt ātrāku pakalpojumu. Uzņēmuma logo tika izveidots 2020.gadā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
VTP10: Sporta aktivitāšu pieejamība un daudzveidība							
RV10.1: Sporta veidiem nepieciešamās infrastruktūras attīstība							

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
U10.1.1: Ierīkot jauniešu aktīvās atpūtas un ekstrēmo sporta veidu infrastruktūru (velo pumpu trases, skeitparki, kāpšanas sienas u.tml.), t.sk. novada ciemos	Ā10.1.1.1. Pumpu trases ierīkošana Ādažos	Sporta nodaļa	2021.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izpildīts. 2021.gadā izveidota jauna mūsdienu prasībām ekstrēmo sporta veidu infrastruktūra – pumpu trase.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā10.1.1.2. Citiem jauniem sporta veidiem nepieciešamās infrastruktūras attīstība	Sporta nodaļa	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidoti jauni sporta laukumi. Uzsākti jauni sporta veidi (piem., disku golfs). Āra treniņieru izvietošana Ādažu stadiona teritorijā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā10.1.1.3. Skeitparka ierīkošana Ādažos	Sporta nodaļa	2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Tiek apzinātas iespējamās izbūves vietas. Izveidota jauna mūsdienu prasībām ekstrēmo sporta veidu infrastruktūra – skeitparks.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
U10.1.2: Attīstīt un uzturēt Sporta un aktīvās atpūtas centru “ZIBENĻI”							
RV10.2: Sporta pēctecības attīstīšana							
U10.2.1: Izveidot Sporta piramīdu – pieaugušo sporta komandu izveidošana (basketbols, florbols, volejbols, futbols)	Ā10.2.1.1. Sporta piramīdas – pieaugušo sporta komandu izveidošana (basketbols, florbols, volejbols, futbols)	Sporta nodaļa	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidota sporta piramīda – pieaugušo sporta komandas (basketbols, florbols, volejbols, futbols).	Ādažu Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U10.2.2: Noteikt prioritāros sporta veidus	Ā10.2.2.1. Prioritāro sporta veidu noteikšana	Sporta nodaļa	2024.-2025.	Pašvaldības finansējums	Noteikti prioritārie sporta veidi.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Priekšlikums veikt grozījumus Attīstības programmā, precizējot pasākuma īstenošanas termiņu.
RV10.3: Sporta aktivitāšu atbalstīšana							

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
U10.3.1: Izstrādāt un īstenot atbalsta sistēmu sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai	Ā10.3.1.1. Atbalsta sistēmas izstrāde sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai	Sporta nodaļa	2021.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. 2021.gadā tika izstrādāta atbalsta sistēma sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai. 2023.gadā SN ir vēl precizēti atbilstoši jaunajam Pašvaldību likumam.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā10.3.1.2. Dalība valsts un starptautiskās nozīmes sporta pasākumos	Sporta nodaļa	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Dalība pašvaldību sporta spēlēs u.c. sporta pasākumos.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā10.3.1.2. Projekta "Basketbola inventāra iegāde ĀBJSS" īstenošana	ĀBJSS	2025.-2026.	Cits finansējums	Īstenots projekts Basketbola inventāra iegāde ĀBJSS", t.sk., iegādāts sporta inventārs: basketbola metienu treniņu mašīna un basketbola bumbas.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U10.3.2: Rīkot sporta pasākumus	Ā10.3.2.1. Sporta pasākumu rīkošana	Sporta nodaļa	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Noorganizēti sporta pasākumi.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā10.3.2.2. Aktīvā dzīvesveida pasākumu rīkošana	CNC	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Ik gadu organizēts vismaz viens aktīvā dzīvesveida pasākums vietējiem iedzīvotājiem.	Ādažu Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025. gada 27. septembrī tika noorganizēts pārgājiens pa Garezeriem "Sikspārņi, daba, ilgtspēja". Kopā ar zīmolu – sadarbības partneriem no Saulkrastiem un Limbažiem, piedalījāmies astoņu pārgājienu ciklā Jūrtakas ietvaros. 15.03. norisinājās pirmais pārgājiens Vecāķi – Carnikava, 5.04. Norisinājās otrais pārgājiens Carnikava – Saulkrasti, Ādažu novads tika pārstāvēts arī noslēdzošajā pārgājienā, kas norisinājās Limbažu novadā 18.10.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
U10.3.3: Organizēt peldēt apmācības	Ā10.3.3.1. Peldēt apmācības organizēšana	Sporta nodaļa	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Noorganizētas peldēt apmācības. Peldētapmācības nodrošina privātpersonas.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
VTP11: Ādažu novada kultūrvides attīstība							
RV11.1: Daudzveidīgas kultūras dzīves attīstība							
U11.1.1: Regulāri uzturēt novada svētkus, kultūras pasākumus, amatiermākslas tradīcijas un papildināt kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju klāstu	Ā11.1.1.1. Kultūras pasākumu organizēšana un amatiermākslas tradīciju nodrošināšana	ĀNKC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Regulāri tiek nodrošināti augstas mākslinieciskās kvalitātes kultūras pasākumi: • Populāru mūzikas grupu koncerti. • Klasiskās kamermūzikas koncerti. • Profesionālu teātru viesizrādes. • Dabas koncerti un izrādes. • Mākslas plenēri un performances. • Starpžanru un eksperimentāli projekti. • Gaujas svētki. • Gadskārtu svētki. Īstenoti starpteritoriāli projekti kultūras jomā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
RV11.2: Bibliotēkas popularitātes, informācijpratības un medijpratības veicināšana							
U11.2.1: Nodrošināt zinātniski populāru lekciju/ nodarbību ciklu dažādām lietotāju grupām	Ā11.2.1.1. Zinātniski populāru lekciju/ nodarbību ciklu nodrošināšana dažādām lietotāju grupām	Bibliotēka	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Nodrošinātas zinātniski populāras lekcijas/ nodarbību cikli dažādām lietotāju grupām.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U11.2.2: Organizēt apmācību nodarbības informācijpratībā un medijpratībā	Ā11.2.2.1. Apmācību nodarbību organizēšana informācijpratībā un medijpratībā	Bibliotēka	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Noorganizētas apmācību nodarbības informācijpratībā un medijpratībā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
U11.2.3: Organizēt tikšanās ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem	Ā11.2.3.1. Tikšanos ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem organizēšana	Bibliotēka	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U11.2.4: Piedalīties un veicināt dalību bērniem un jauniešiem lasītveicināšanas programmā "Bērnu/Jauniešu žūrija" un citās programmas	Ā11.2.4.1. Dalība bērnu un jauniešu lasītveicināšanas programmā "Bērnu/Jauniešu žūrija" un citās programmas	Bibliotēka	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Piedalīšanās bērnu un jauniešu lasītveicināšanas programmā "Bērnu/Jauniešu žūrija" un citās programmas.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U11.2.5: Organizēt literāri izglītojošas nodarbības un pasākumus pašvaldības PII un skolas audzēkņiem	Ā11.2.5.1. Literāri izglītojošu nodarbību un pasākumu organizēšana pašvaldības PII un skolas audzēkņiem	Bibliotēka	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noorganizēti literāri izglītojošas nodarbības un pasākumus pašvaldības PII un skolas audzēkņiem.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
RV11.3: Kultūrvēsturisku objektu pētniecība, attīstība un integrēšana tūrisma objektos							
U11.3.1: Izpētīt, digitalizēt vēsturiskos materiālus par kultūrvēsturiskiem objektiem	Ā11.3.1.1. Kultūrvēsturisko objektu un vēsturisko materiālu izpēte arhīvos u.c. iestādēs, to digitalizēšana un prezentēšana	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Arhīvos u.c. iestādēs gan pašu spēkiem, gan arī piesaistot jomas speciālistus un kopienas pārstāvjus – interesentus, izpētīti kultūrvēsturiskie objekti un vēsturiskie materiāli. Izpētes rezultātu prezentēšana.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Cikla KOPĀ (4. februārī) ietvaros CNC piesaistīja dzimtu pētnieci Austru Gaigali, kura savā lekcijā stāstīja iedzīvotājiem par dzimtas pētniecības iespējām, tajā skaitā arī arhīvos. Regulāri pētām vēstures liecības periodika.lv, arhīvu materiālos utt., regulārajam darbam arhīvā diemžēl nepietiek kapacitātes, 2025. gada vasarā pateicoties jaunatnes vasaras nodarbinātības projektam digitalizējām daļu CNC zinātniskā krājuma.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
U11.3.2: Apzināt, zinātniski izpētīt novada militāro mantojumu objektus	Ā11.3.2.1. Novada militāro mantojumu objektu apzināšana, zinātniska izpēte	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Apzināti, zinātniski izpētīti novada militārā mantojuma objekti.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tikāties ar Ādažu poligona pārstāvjiem, CNC tika nodots vairāk nekā 2000 vēsturisko militārā mantojuma artefaktu pašlaik veicam esības pārbaudi, priekšmetu izpēti un dokumentu kārtošanas procedūru (pieņemšanas – nodošanas dokumenti, sistematizēšana utt.).
U11.3.3: Prezentēt iegūtos rezultātu, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas	Ā11.3.3.1. Iegūto rezultātu prezentēšana, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Prezentēti iegūtie rezultāti, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025. gadā sadarbībā ar Baltezers baznīcu un vēsturnieci Elītu Pētersoni tika izveidota tematiskā izstāde “Baznīca 250”, izstāde tika prezentēta (lekcija izstādes atklāšanas pasākumā) CNC klēts ēkā, kā arī dublēta un prezentēta Baznīca jubilejas svinēšanas pasākumā 2. jūnijā Baltezers baznīcā, pašlaik izstādes dublikāts ir apskatāms baznīcas iekštelpās. Gada laikā CNC klēts ēkā tika prezentētas 7 mākslas izstādes.
U11.3.4: Organizēt jauno māksliniecišķi augstvērtīgo objektu – veltījumu novadniekiem – izveidi un pasākumus	Ā11.3.4.1. Jauno māksliniecišķi augstvērtīgo objektu – veltījumu novadniekiem – izveide un pasākumu īstenošana	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izveidoti jauni māksliniecišķi augstvērtīgi objekti – veltījumi novadniekiem. 2022. – 2023.gadā plānots uzsākt darbu Satversmes tēva Fēliksa Cielēna piemiņas iemūžināšanai.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Uzsākts process piemiņas vietas un pieminēkļa izveidei Fēliksam Cielēnam, kā arī piemiņas plāksnes izveidei novadniekam Helmutam Āķim.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
U11.3.5: Izveidot, labiekārtot un uzturēt piemiņas vietas (t.sk. kapos), uzstādot informatīvi izziņoša satura norādes	Ā11.3.5.1. Kapavietu, piemiņas vietu sakopšana, esošo objektu uzturēšana, jauno objektu izveidošana	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Esošie pieminekļi un piemiņas vietas (upuru piemiņas vietas, karavīru kapi, piemiņas vietas un pieminekļi) tiek uzturēti kārtībā, pēc nepieciešamības ir uzstādītas informatīvā izziņoša satura norādes, informatīvie stendi. Kopā ar tūrisma attīstības speciālistiem tiek izveidoto tematiskie maršruti un veikti pētījumi, tiek īstenota sadarbības ar izglītības iestādēm un kopienu pieminekļu uzturēšanas un saistīto tēmu pētniecība un prezentēšanā dažādām sabiedrības grupām.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Kapa vietas tiek apsektas piemiņas pasākumu ietvaros, aktīvākā iesaiste tika apstādināta resursu trūkuma dēļ.
	Ā11.3.5.2. Novadnieka, Satversmes autora Fēliksa Cielēna piemiņas vietas ar mākslinieciski augstvērtīgu vides objektu (pieminekli) izveidošana Alderos	CNC	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidots un Ādažu centrā uzstādīts piemineklis (vides objekts) Satversmes autora Fēliksa Cielēna piemiņai.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Sk. augstāk. Darba grupas rezultātā Aldari tika uzskatīti par nepiemērotāku vietu piemineklim, par piemērotāku vietu tika atzīts Ādažu pilsētas centrs.
U11.3.6: Atbalstīt kultūrvēsturisku vērtību saglabāšanu, veidot mūsdienīgu tūrisma piedāvājumu, balstoties uz senām tradīcijām	Ā11.3.6.1. Valsts nozīmes vēstures pieminekļa – piemiņas vietas “Baltais krusts” Baltezerā labiekārtošana un popularizēšana	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Labiekārtots un popularizēts valsts nozīmes vēstures piemineklis – piemiņas vieta “Baltais krusts” Baltezerā, uzstādot izziņoša satura materiālu sabiedrības informēšanai. Baltā Krusta piemiņas vietas labiekārtošanu pārcelt uz 2023.gadu. Popularizēšana (ekskursijas, publikācijas) notiek pastāvīgi.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek papildus informācijas vākšana sadarbībā ar okupācijas muzeju, aktīvāka darbība apstādināta resursu nepietiekamības dēļ.
	Ā11.3.6.2. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” vēstures apkopošana, izpēte un publiskošana	ĀPII “Strautiņš”, CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Apkopota un publiskota informācija par Ādažu pirmsskolas izglītības vēsturi.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Sadarbība netiek īstenota, jo ĀPII “Strautiņš” neizrādīja interesi par sadarbību izpētes jomā.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ā11.3.6.3. <i>Svītrots</i> (28.11.2024.)						
	Ā11.3.6.4. Pasākumu rīkošana novada kultūrvēsturisko mantojuma izzināšanai	CNC	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums	Organizēts vismaz 1 kultūrvēsturiskās izziņas pasākums vietējiem iedzīvotājiem katru gadu. 2023. gadā organizēts viens pārgājiens ar vēsturnieku Aivaru Jakoviču no Baltezera līdz Ādažiem, iepazīstot Baltezera baznīcu, vēsturisko Baltezera sūkņu staciju, Alderu muižu, Podnieku mājas un bijušo Ādažu pagastmāju.	Ādažu Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izstāžu atklāšanas pasākumu ietvaros tiek organizēti lasījumi u.c. izglītojošie pasākumi. TIC rīkotajās tematiskajās ekskursijās vienmēr tiek uzsvērti ne tikai dabas, bet arī kultūrvēstures jautājumi, kas tiek plaši skaidroti pasākumu dalībniekiem. 2025. gadā CNC pirmo reizi 15. jūnijā kopā ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes arheologiem CNC teritorijā rīkoja pasākumu Eiropas Arheoloģijas dienas ietvaros, izņemot CNC pasākumā Latvijas teritorijā piedalījās Āraišu ezerpils, esam izskanējuši arī starptautiskajā līmenī, jo tika rīkota arī zemūdens izpēte Jūras līcī. Esam izcēluši zemūdens arheoloģijas tematu. Katru gadu izglītības pasākumus rīkojam arī Nēģu svētkos, sadarbībā ar BIOR institūtu un LLKC kolēģiem, prezentējot AĢIN zīmi, kultūrvēsturiskās vērtības.
	Ā11.3.6.5. Jaunu tūrisma maršrutu un produktu izveide tūristu un interesentu piesaistīšanai, novada	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidoti jauni tūrisma maršruti un produkti tūristu un interesentu piesaistīšanai, novada kultūrvēsturiskās nozīmes	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika izveidots un prezentēts (2025. gada maijs) pirmais audiogids pa Ādažu novadu,

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	kultūrvēsturiskās nozīmes izcelšanai				izcelšanai, tajā skaitā pieredzējumā un izziņā balstīti tūrisma produkti. Kultūrvēsturisko objektu pētījumu rezultātu izmantošana tūrisma maršrutu un produktu veidošanā.		Audiogida informācija ir ilglaicīgā un pamatīgā pētījuma rezultāts. Pētījumu veica CNC darbinieki kopā ar vietējo vēsturnieci Elitu Pētersoni. Gada laikā ir pētīts un apstrādāts materiāls otram audiogidam.
VTP12: Iedzīvotāju dzīves stabilitāte un drošība							
RV12.1: Ģimeņu politikas īstenošana							
U12.1.1: Sekmēt atbalstu daudzbērnu ģimenēm, senioriem un sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām	Ā12.1.1.1. Ģimeņu atbalsta pasākumu ieviešana	Sociālais dienests, IJN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Ieviesti un darbojas atbalsta pasākumi ekonomiski aktīvām ģimenēm, daudzbērnu ģimenēm, senioriem un sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām (bezmaksas ēdināšana trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērniem pašvaldības izglītības iestādēs; pašvaldības līdzfinansējums pirmsskolas izglītības ieguvei; pašvaldības pabalsti daudzbērnu ģimenēm; braukšanas izdevumu izglītojamajiem un senioriem segšana; atbalsts skolēniem, uzsākot jauno mācību gadu; sociālie pabalsti ģimenēm no dažādām sociālajām grupām; iespēja daudzbērnu ģimenēm apmeklēt pašvaldības organizētus maksas pasākumus ar atlaidēm).	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek piešķirti pakalpojumi un pabalsti noteiktajām mērķa grupām.
	Ā12.1.1.2. Pensionāru sabiedriskās aktivitātes veicināšana un iesaistīšana sabiedriskajos procesos	Sociālais dienests, Pensionāru padome	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Īstenoti pasākumi, aktivitātes vai citas darbības pensionāru sabiedriskās aktivitātes veicināšanai. Aktivitātes tiek	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Līdzekļi tiek piešķirti katru gadu, no 2026.gada 19 000 euro.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					nodrošinātas katru gadu 15000 EUR apmērā. No 2026.gada plānots 19 000 EUR.		
	Ā12.1.1.3. Radošo darbnīcu organizēšana	IJN, Izglītības iestādes, CNC, NVO	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Organizētas un īstenotas radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem. ĀVS tiek īstenotas pasākumu un interešu izglītības programmu ietvaros.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tradicionāli radošās darbnīcas CNC notiek Ziemassvētku priekšvakarā, arī 2025. gadā darbnīcas notika gan CNC telpās, gan arī Ādažu Vēstures un mākslas galerijā, darbnīcas notiek arī izstādes atklāšanas pasākumos, un vienmēr, arī 2025. gadā – Muzeju nakts pasākumā. Šogad unikālā darbnīca bērniem par arheoloģijas atradumiem notika Eiropas Arheoloģijas dienu ietvaros CNC pagalmā, šim pasākumam tika izveidota speciāla smilšu kaste. Darbnīcas notika arī Talkas pasākuma noslēgumā (sadarbībā ar CKS).
	Ā12.1.1.4. Darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespēju dažādošana	IJN, Izglītības iestādes, CNC, Sporta nodaļa, NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Ieviesti pasākumi, aktivitātes, darbības darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespēju dažādošanai.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam CNC ikdienas darbība, gan izdienas, gan arī svētki un pasākumi ir vērsti uz ģimeņu auditoriju (koncerti, darbnīcas un lekcijas mazajiem un lieliem izstāžu atklāšanas ietveros, Ziemassvētku laika darbnīcas, izziņošie pasākumi, muzejpedagoģiskās programmas, ko pasūta ne tikai skolas, bet arī bieži ģimenes, svinot CNC

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
							teritorijā dzimšanas dienas, dzimtu saietus, gadadienas, kristības utt.
U12.1.2: Veicināt NVO un citu iestāžu darbību veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību popularizēšanā un pašvaldības politikas veidošanā bērnu un ģimenes jomā	Ā12.1.2.1. Veselības stundu pirmskolās, pamatskolās, vidusskolās ieviešana	Izglītības iestādes, IJN, NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Ieviestas veselības stundas pirmskolas izglītības iestādēs, pamatskolas un vidusskolās. Regulāra izpilde – dažādu veselības jomu, vecumposmu ietvaros.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā12.1.2.2. Izglītojošo, kultūras un sporta pasākumu organizēšana ģimenēm	Izglītības iestādes, IJN, APN, CNC, Sporta nodaļa, NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Noorganizēti izglītojoši, kultūras un sporta pasākumi, lekcijas un semināri ģimenēm (bērniem, jauniešiem, vecākiem un senioriem).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Sk. atbildi uz punktu Ā12.1.1.4.
	Ā12.1.2.3. Pasākumu īstenošana vietējās sabiedrības veselības veicināšanai (projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā", 9.2.4.2/16/I/001)	APN, pašvaldības iestādes	2021.-2023.	ES fondu finansējums Cits finansējums	Izpildīts. Veselību veicinošu pasākumu, nodarbību un dažādu aktivitāšu organizēšana visām vecuma grupām. Veselību veicinoša inventāra iegāde. Pasākums Investīciju plānā tika ietverts jau 2017.gada janvārī. SAM 9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā" Nr.9.2.4.2/16/I/001 ietvaros plānotās aktivitātes atbilstoši projekta laika grafikam. Projektu plānots pabeigt 2023.gadā.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā12.1.2.4. Pasākumu īstenošana vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā 4.1.2.2. pasākuma "Veselības veicināšanas un	APN, pašvaldības iestādes	2024.-2029.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	SAM 4.1.2. "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025.gadā īstenots 321 pasākums.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai” ietvaros (projekts Nr. 4.1.2.2/1/24/I/012 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ādažu novadā”)				profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju” 4.1.2.2. pasākums “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai”.		
RV12.2: Sociālās aizsardzības pieejamība un iekļaušana							
U12.2.1. Attīstīt pašvaldības kā iedzīvotāju sociālā atbalsta sniegšanas punkta spējas	Ā12.2.1.1. Atbalsta sniegšana dažādām iedzīvotāju grupām	Sociālais dienests	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Sniegts atbalsts dažādām iedzīvotāju grupām pabalstu un pakalpojumu veidā.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Atbilstoši likumdošanai.
	Ā12.2.1.2. Sociālā palīdzība un atbalsts ģimenēm ar bērniem	Sociālais dienests	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Ģimenēm ar bērniem tiek sniegta sociālā palīdzība un atbalsts.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Atbilstoši likumdošanai
	Ā12.2.1.3. Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas pasākumu īstenošana	Izglītības iestādes	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izglītības iestādēs tiek īstenoti pasākumi, lai mazinātu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas gadījumu skaitu. Sabiedrība tiek izglīkota par priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskiem un to nozīmīgumu. Pedagogu kompetences stiprināšana darbā ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, papildinot zināšanas par agrīnu risku atpazīšanu.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U12.2.2. Sekmēt atbalstu sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām	Ā12.2.2.1. Sociālās rehabilitācijas nodrošināšana ģimenei un bērnam ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām	Sociālais dienests, IJN, NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ģimenēm un bērniem ar ierobežotām iespējām.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ir iespēja saņemt nodarbības DAC Ādažu Ūdensroze, kā arī tiek apmaksāti pakalpojumi līdz 1500 euro gadā.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ā12.2.2.2. Individuālas pieejas ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti, vai cilvēks ar invaliditāti veicināšana	Sociālais dienests, IJN, NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Nodrošināta individuāla pieeja (pakalpojumi) ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti vai cilvēks ar invaliditāti.	Ādažu Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek piešķirti nepieciešamie pakalpojumi atbilstoši likumdošanai.
	Ā12.2.2.3. Apdraudējuma risku bērnu un jauniešu fiziskai un emocionālai integritātei mazināšana	Sociālais dienests, IJN, NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Nodrošināti pasākumi vai aktivitātes apdraudējuma risku bērnu un jauniešu fiziskās un emocionālās integritātes mazināšanai.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek veidotas izglītojošas grupas, psihologu, ģimenes asistentu piesaiste.
	Ā12.2.2.4. Adoptējamajiem bērniem un adoptētājiem, kā arī audžuģimenēm psiholoģiskās palīdzības, informatīvā un metodiskā atbalsta nodrošināšana	Sociālais dienests, IJN, NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Nodrošināta psiholoģiskā palīdzība, informatīvais un metodiskais atbalsts adoptējamajiem bērniem un adoptētājiem, kā arī audžuģimenēm.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek sniegta psiholoģiskā u.c. palīdzība, ja nepieciešams.
RV12.3: Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana							
U12.3.1: Nodrošināt iedzīvotājiem drošu vidi visā administratīvajā teritorijā, t.sk., ugunsdrošību, civilo drošību, drošību uz ūdens u.c.	Ā12.3.1.1. Novada videonovērošanas sistēmas attīstīšana	ITN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Jaunu kabeļu ievilkšana, pārraides iekārtu izvietošana un uzstādīšana, video novērošanas kameru uzstādīšana. Droša vide. Līdz 2027.gadam izvietotas video novērošanas kameras Kadagas ciemā, Baltezerā, Garkalnē, Stapriņos, papildināt Ādažu centru.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā12.3.1.2. Projekta "Patvertņu pielāgošana un aprīkošana civiliem aizsardzības mērķiem Ādažu novadā", Id. Nr. 5.1.1.9/1/25/I/057 īstenošana	APN, CKS	2025.-2027.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Īstenots projekts "Patvertņu pielāgošana un aprīkošana civiliem aizsardzības mērķiem Ādažu novadā", Id. Nr. 5.1.1.9/1/25/I/057, kura ietvaros Ādažu novadā izveidotas 5 patvertnes.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Iesniegts projekta pieteikums.
U12.3.2: Organizēt preventīvus pasākumus par drošību un policijas darbu	Ā12.3.2.1. Novada iedzīvotāju izglītošana par to,	ĀNPP	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti prezentatīvie materiāli novada iedzīvotājiem. Palielināta iedzīvotāju izpratne par drošību un	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ka policijas darbs ir uz sabiedrību vērsts				rīcību. savstarpējo uzticēšanos, atgriezeniskā saites komunikāciju.		
	Ā12.3.2.3. Izglītības semināru par drošību organizēšana	ĀNPP	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Organizēti un novadīti semināri par drošību novada iedzīvotājiem, uzticības radīšanai un informācijas apmaiņas nodrošināšanai.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
VTP13: Racionāla ilgtspējīgas attīstības vadība							
RV13.1: Plānošanas dokumentu izstrāde							
U13.1.1: Aktualizēt Ādažu novada teritorijas plānojumu	Ā13.1.1.1. Ādažu pilsētas plānošana	TPN, Vadība, Būvvalde, P/A "CKS", JIN	2021.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Īstenotas aktivitātes Ādažu pilsētas robežu noteikšanai. Izpildīts. Pilsētas statuss piešķirts 01.07.2022.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā13.1.1.2. Ādažu novada teritorijas robežu pārskatīšana	TPN, Vadība, Būvvalde, APN, P/A "CKS", JIN	2021.-2025.	Pašvaldības finansējums	Pārskatītas noteiktas Ādažu novada teritorijas robežas. Ierosinājumu par robežu pārskatīšanu pie Ropažu novada gatavo Ropažu novada pašvaldība.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā13.1.1.3. Ādažu centra ielu sarkano līniju noteikšana	TPN, APN, Būvvalde	2021.-2025.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas Ādažu centra ielu sarkanās līnijas.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā13.1.1.4. Īpašumu atsavināšanas procedūras īstenošana gadījumos, kad ar zemju, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem nevar panākt vienošanos	JIN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Uzsāktas īpašumu atsavināšanas procedūras gadījumos, kad ar zemju, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem nevar panākt vienošanos.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
	Ā13.1.1.5. Jauna Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrāde	TPN, Būvvalde, APN, P/A "CKS"	2022.-2025.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts jauns Ādažu novada teritorijas plānojums. Izstrādāti jauni apbūves noteikumi, kuros iekļauta obligāta prasība elektroauto uzlādes staciju izbūvei pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām. Izvērtēta transporta, t.sk., maģistrālās	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					plūsmas, organizācija augošās pilsētas apstākļos. Izstrādāta inženierkomunikāciju perspektīvo plānu, ainavu un pastaigu taku karti. Izstrādāta Ādažu novada inženierkomunikācijas plāna attīstības karte. Izstrādāta Ādažu novadā esošo kultūras, kultūrvēsturisko un apskates objektu karte.		
U13.1.2: Izstrādāt jaunus, aktualizēt esošos plānošanas dokumentus	Ā13.1.2.1. Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcība plāns līdz 2030.gadam izstrāde	APN, P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Apstiprināts Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030.gadam.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika izstrādāts būvprojekts Ādažu CSS paplašināšanai līdz Gaujas iela 33A un Gaujas ielai 30.
	Ā13.1.2.2. Veicinošas nodokļu politikas izstrāde attīstāmo ekonomikas sektoru atbalstam	Grāmatvedība	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta un tiek ieviesta veicinoša nodokļu politikas attīstāmo ekonomikas sektoru atbalstam.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā13.1.2.3. Svītrots (25.04.2024.)						
	Ā13.1.2.4. Ādažu novada ielu apgaismojuma attīstības plāna izstrāde un tā izpildes pārskatu sagatavošana	P/A "CKS"	2025.-2026.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts un tiek īstenots Ādažu novada ielu apgaismojuma attīstības plāns, kas paredz apgaismes līniju rekonstrukciju, dzīvsudraba spuldžu nomaiņa, apgaismes sistēmas vadības attīstība u.tml. Sagatavoti pārskati par ielu apgaismojuma attīstības plāna izpildi. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ādažu novadā ir nomainīti visu laternu gaismekļi uz LED gaismekļiem.
	Ā13.1.2.5. Normatīvo dokumentu izstrāde Ādažu novada virszemes	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti normatīvie dokumenti Ādažu novada virszemes ūdensobjektu apsaimniekošanai. 2024.gadā izstrādāti publisko	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025. gadā ir izdoti Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ūdensobjektu apsaimniekošanai				ūdeņu apsaimniekošanas noteikumi.		18/2025 "Par publisko ūdeņu izmantošanu un apsaimniekošanu Ādažu novadā".
	Ā13.1.2.6. Saistošo noteikumu sagatavošana un pieņemšana par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanu gandrīz nulles un zema enerģijas patēriņa daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām	Grāmatvedība	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti un apstiprināti saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanu gandrīz nulles un zema enerģijas patēriņa daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā13.1.2.7. Ādažu novada ūdeņu un mežu izmantošanas noteikumu izstrāde	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti Ādažu novada ūdeņu un mežu izmantošanas noteikumi.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
	Ā13.1.2.8. Ādažu novada pretplūdu pasākumu programmas izstrāde	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta Ādažu novada pretplūdu pasākumu programma.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā13.1.2.9. Jaunās Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizācija	APN, TPN	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Apstiprināta jauna Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā13.1.2.10. Ādažu novada attīstības programmas aktualizācija	APN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Veikta Ādažu novada Attīstības programmas Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizācija.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā13.1.2.11. Citu Ādažu novada plānošanas dokumentu aktualizācija	TPN, APN, iestādes, P/A "CKS"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Veikta citu Ādažu novada plānošanas dokumentu aktualizācija.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
	Ā13.1.2.12. Svītrots (26.04.2022.)						
	Ā13.1.2.13. Ādažu novada mežu inventarizācijas plānu izstrāde	NĪNo, P/A "CKS"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti Ādažu novada mežu inventarizācijas plāni. Plāni pēc nepieciešamības tiek izstrādāti pēc pirmreizējas pašvaldībai piekritīgas meža zemes uzmērīšanas vai iegūstot tās īpašumā darījumos.	Ādažu Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Platformā iepirkumi.lv veikta cenu aptauja 4 īpašumu mežu inventarizācijas plānu izstrādei (bija beidzies to derīguma termiņš): Cīruļu iela 32A, Kalngale, Carnikavas pag.;

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
							“Jaunkalni”, Stapriņi, Ādažu pag.; “Ādažu novada meži”, Ādažu pag.; “Pērsala”, Ādažu pag.
	Ā13.1.2.14. Ādažu novada dabas resursu un ĪADT apsaimniekošanas plānu izstrāde	P/A “CKS”, NĪNo	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts Ādažu novada dabas resursu un ĪADT apsaimniekošanas plāns.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
	Ā13.1.2.15. Citu Ādažu novada tematisko plānu izstrāde	TPN, P/A “CKS”, APN, Sporta nodaļa	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti dažādi Ādažu novada tematiskie plāni (virszemes ūdensobjektu jomā, vides, veselīga dzīvesveida un sporta jomā u.c.).	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
	Ā13.1.2.16. Izmaiņu veikšana Saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanas kārtību	Grāmatvedība	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Veiktas izmaiņas saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanas kārtību, palielinot NĪN atlaides piemērošanas periodu personām, kas par saviem līdzekļiem izbūvējuši maģistrālās koplietošanas inženierbūves vai to daļu publiskai lietošanai.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
	Ā13.1.2.17. <i>Svītrots</i> (23.02.2022.)						
	Ā13.1.2.18. Gaujas – Baltezera kanāla attīstības telpiskās koncepcijas izstrāde	APN	2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta Gaujas – Baltezera kanāla attīstības telpiskā koncepcija.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
	Ā13.1.2.19. Ādažu novada mobilitātes plāna izstrāde	TPN, P/A “CKS”, APN	2023.-2024.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izstrādāta mobilitātes plāns visai Ādažu novada teritorijai. Mobilitātes jautājumi izskatīti Ādažu novada transporta attīstības plāna ietvaros.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā13.1.2.20. Vējupes apsaimniekošanas plāna aktualizācija	P/A “CKS”, TPN	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums	Aktualizēts Vējupes apsaimniekošanas plāns, t.sk., veikts esošās situācijas raksturojums (noteikta piesārņojuma esamība un daudzums), noteikti ūdensobjekta	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					apsaimniekošanas pasākumi un plānoto izmantošana.		
	Ā13.1.2.21. Ādažu novada satiksmes drošības plāna izstrāde	P/A “CKS”, TPN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts satiksmes drošības plāns visam Ādažu novadam, kurā tiks sniegta informācija par esošo situāciju konstatētajām problēmām un iespējamiem risinājumiem satiksmes drošības jomā Ādažu novadā.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
	Ā13.1.2.22. Ādažu novada tūrisma taku attīstības un apsaimniekošanas plāna izstrāde	CNC, P/A “CKS”, TPN	2022.-2025.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts tūrisma taku attīstības un apsaimniekošanas plāns visai Ādažu novada teritorijai. Nepieciešams papildus finansējums, sadarbības plāns ar privātajiem investoriem, kā arī valsts organizatoriem – Dabas parks Piejūra, Rīgas meži, Latvijas valsts meži utt.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Pagaidām nav aktualizēts .
	Ā13.1.2.23. Ādažu novada publiskās ārtelpas koncepcijas aktualizācija	TPN, APN	2022.-2024.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izstrādāta Ādažu novada publiskās ārtelpas koncepcijas aktualizācija, t.sk., izskatot jautājumus par dabiskās buferzonas izveidi vai atjaunošanu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. 2024. gadā iekļauts Ādažu novada Ainavu plānā.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā13.1.2.24. Ādažu novada satiksmes organizācijas plāna izstrāde	P/A “CKS”, TPN	2022.-2025.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts Ādažu novada satiksmes organizācijas plāns. Tika izstrādāts transporta tematiskais plāns.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
	Ā13.1.2.25. Ādažu novada ainavas un dabas aizsardzības plāna izstrāde	TPN, P/A “CKS”	2022.-2025.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts ainavas un dabas aizsardzības plāns visam Ādažu novadam, konkretizējot dabas vērtības, kas būtu jāsaglabā.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā13.1.2.26. Ādažu novada velokoncepcijas aktualizācija / izstrāde	TPN, APN	2023.-2024.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Aktualizēta / izstrādāta Ādažu novada velokoncepcija. Velo attīstības jautājumi izskatīti	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Ādažu novada transporta attīstības plāna ietvaros.		
	Ā13.1.2.27. Ādažu novada Sociālā dienesta attīstības stratēģijas aktualizācija / izstrāde	Sociālais dienests	2025.-2025.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Aktualizēta / izstrādāta Ādažu novada Sociālā dienesta attīstības stratēģija.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts Izstrādāta stratēģija 2025.-2029.gadam.
	Ā13.1.2.28. Ādažu novada sporta attīstības stratēģijas aktualizācija / izstrāde	Sporta nodaļa	2021.-2023.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. 2023.gadā izstrādāta un apstiprināta Ādažu novada Sporta attīstības stratēģija 2023. – 2027.gadam.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā13.1.2.29. Ādažu novada izglītības stratēģijas aktualizācija / izstrāde	IJN	2022.-2023.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Aktualizēta / izstrādāta Ādažu novada izglītības attīstības stratēģija.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā13.1.2.30. Ādažu novada veselības veicināšanas koncepcijas aktualizācija / izstrāde	APN	2022.-2025.	Pašvaldības finansējums	Ādažu novada veselības veicināšanas koncepcija izstrādāta 2022.gadā. 2025.gadā tiks aktualizēta.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025.gadā aktualizēta koncepcija.
	Ā13.1.2.31. EUCF projekta īstenošana, t.sk., Tehniski ekonomiskā pamatojuma “Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā” izstrāde Nr. 03LV000671X	APN, P/A “CKS”, ĀNIEKRP	2022.-2024.	ES fondu finansējums	Izpildīts. Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums “Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā”. Ēkām Pirmā ielā 42A un Pirmā ielā 42 veikta tehniskā apsekošana, izstrādāts energopārskats. Izstrādāts projekts ēku Gaujas ielā 30, Gaujas ielā 33A, Gaujas ielā 16 un Pirmā ielā 42A pieslēgšanai pie CSS. Izstrādāts projekts CSS izveidei Carnikavā. Īstenots EUCF programmas projekts.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā13.1.2.32. Vidēja termiņa tūrisma attīstības plānošanas stratēģijas izstrāde Ādažu novadam	CNC	2022.-2025.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izstrādāta vidējtermiņa Ādažu novada tūrisma attīstības stratēģija. 2022.gadā bija izstrādes procesā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Vidēja termiņa tūrisma attīstības plānošanas stratēģija apstiprināta, pakāpeniski tiek pildīti stratēģijā izvirzītie uzdevumi.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ā13.1.2.33. Komunikācijas plāna izstrāde tūrisma pakalpojumu eksportspējas veicināšanai	CNC	2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts uz ārvalstu tirgu vērsts komunikācijas plāns.	Ādažu Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. Ādažu novads kā biedrs un sadarbības partneris Pierīgas Tūrisma asociācijā piedalās komunikācijas plānošanā un īstenošanā, pozicionējot Ādažus kā daļu no vienota Pierīgas tūrisma piedāvājuma ārvalstu tirgo.
U13.1.3: Izstrādāt pašvaldības lokālplānojumus un detālplānojumus ciemu teritorijām	Ā13.1.3.1. Lokālplānojuma izstrāde teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi	APN, TPN	2021.-2025.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts lokālplānojums teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Priekšlikums labot Attīstības programmas Rīcības plānu, precizējot pasākuma termiņu.
	Ā13.1.3.2. <i>Svītrots</i> (25.04.2024.)						
RV13.2: Iedzīvotāju iesaiste pašvaldības attīstības plānošanas procesos							
U13.2.1: Organizēt iedzīvotāju aptaujas un publiskās apspriešanas	Ā13.2.1.1. Ādažu novada iedzīvotāju viedokļu aptaujas organizēšana	SAN, APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Veiktas Ādažu novada iedzīvotāju aptaujas.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Organizētas 10 aptaujas, 20 publiskās apspriešanas, 24 sanāksmes.
VTP14: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām							
RV14.1: Sadarbības veicināšana ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām							
U14.1.1: Īstenot sadarbību ar kaimiņu pašvaldībām	Ā14.1.1.1. Sadarbība ceļu infrastruktūras jomā	PA "CKS"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums Valsts finansējums	Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām ceļu infrastruktūras jomā: Alderu ielas infrastruktūras attīstība (t.sk., gājēju un velo celiņa izbūve, apgaismojuma izbūve), Baltezera apvedceļa izbūve, ceļš no	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Murjāņiem līdz Kadagai, Āņi – A2 u.c. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).		
	Ā14.1.1.2. Sadarbība mobilitātes jautājumos	APN, PA “CKS”	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām mobilitātes jautājumos: sabiedriskais transports, velotransporta lietošana, mobilitātes punkti, sabiedriskā transporta maršrutu pagarināšana, vienotas sabiedriskā transporta plānošanas sistēmas izveide, veloceļu savienojumi, dzelzceļu staciju savienojumi. Baltezers stacijas teritorijas attīstība, izvērtējot iespējas to savienot ar Alderu ceļa izbrauktuvi, Garkalnes pārbrauktuve.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Sarunas ar Ropažu novada pašvaldību.
	Ā14.1.1.3. Sadarbība velo maršrutu un velo infrastruktūras jautājumos	APN, PA “CKS”, CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām velo maršrutu izstrādē, velo maršrutu marķēšanā, reģionālu veloceļu un Rīgas / Pierīgas savienojumu plānošanā un integrēšanā. Finansējuma trūkums velo ceļa izbūvei.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Sadarbība ar Rīgu maģistrālā veloceļa projekta ietvaros. Velo gida un velo maršrutu izstrāde (sk. augstāk).
	Ā14.1.1.4. “Park & Ride” attīstība	P/A “CKS”, TPN, APN	2021.-2027.	Cits finansējums	Sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām, RPR un Satiksmes ministriju īstenots “Park & Ride” koncepts, t.sk., saistīto pievedceļu infrastruktūras attīstība.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Mobilitātes projekta ietvaros un dzelzceļa staciju projekta ietvaros.
	Ā14.1.1.5. Sadarbība rekreācijas jautājumos	P/A “CKS”, CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām rekreācijas jautājumos, nodrošinot novadu iedzīvotājiem iespēju kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, t.sk., zaļo un zilo koridoru izveide (iekšējie ūdeņi un ūdensmalas, jūra, rekreācijas mežu nodalīšana, kopšana, Pierīgas rekreācijas telpu	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tūrisma informācijas centrs piedalās projektā “Upesoga”, papildinot informāciju par dabas objektiem un pieejamo rekreācijas infrastruktūru.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					tīklojums, savienotie ūdens kanāli, SIA "Rīgas ūdens" teritorijas izmantošana), rekreācijas funkciju savienošana (kopīgu tūrisma maršrutu izstrāde, kopīgu pastaigu taku izveide, u.c.), kopīga mārketinga izstrāde u.c. Vērienīgo ūdens infrastruktūru projektu izstrādei ir nepieciešams piesaistīt ES struktūrfondu finansējumu.		
	Ā14.1.1.6. Projekta "Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums" (Exit Rīga) īstenošana	CNC	2021.	ES fondu finansējums	Izpildīts. Projekta aktivitātes paredz veicināt Rīgas apkārtnes novadu kā tūrisma reģiona atpazīstamību, izstrādājot jaunu, vienotu tūrisma reģiona atpazīstamības zīmolu, mājaslapu, kā arī kopīgu interaktīvu tūrisma karti ar maršrutēšanas iespējām. Tiek plānots spēcīnāt arī tūrisma pakalpojumu sniedzēju kapacitāti caur reģiona uzņēmēju apmācībām, īstenojot jaunas marketinga aktivitātes un publicitātes pasākumus, kā arī iegādāties aprīkojumu jaunā zīmola popularizēšanai publiskos pasākumos visā Latvijas teritorijā. Projektu īsteno 6 vietējās rīcības grupas – biedrība "Pierīgas Partnerība", biedrība "Partnerība Daugavkrasts", biedrība "Ropažu Garkalnes partnerība", biedrība "Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Zied zeme"", biedrība "Stopiņu un Salaspils partnerība" un biedrība "Gaujas Partnerība", sadarbojoties ar 14 Rīgas apkārtnes novadiem –	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts Sadarbībā ar EXIT RĪGA ir izstrādāts pastaigu vēsturiskais maršruts 'Rīgas ielas Pierīgā', kas īstenots kā pastaigu cikls sešos Pierīgas novados, veicinot vienota tūrisma piedāvājuma attīstību un reģiona atpazīstamību.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Babīte, Olaine, Mārupe, Ķekava, Baldone, Salaspils, Ikšķile, Stopiņi, Ogre, Ropaži, Garkalne, Ādaži, Ķegums un Lielvārde. Tūrisma centrs aktīvi strādā, iesaistoties tūrisma attīstības projektos, jaunā klastera projektu realizēšanai būs nepieciešams papildus finansējums.		
	Ā14.1.1.7. Pašvaldību sadarbības platformas izveide un darbība	APN	2026.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izveidota un iedzīvināta pašvaldību sadarbības platforma, kas ietver gan nacionāla, gan starptautiska mēroga jautājumu koordinētu attīstību un interešu pārstāvniecību, gan vietējas nozīmes jautājumu koordinēšanu un kopīgu projektu attīstību.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
	Ā14.1.1.8. Sadarbība sabiedriskās drošības jomā	ĀNPP	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Sadarbība, pieredzes apmaiņa starp pašvaldības, tiesībsargājošām un valsts iestādēm sabiedriskās drošības jomā. Droša vide.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.1.9. Sadarbība publisko ūdeņu apsaimniekošanā	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Vienota apsaimniekošanas plāna izstrāde Lielajam Baltezeram, licencētā zveja, īstenoti kopīgi Valsts zivju fonda projekti, Lilastes ezera piekrastes apsaimniekošana, Gaujas upes aizsargjosla un iespējamo plūdu teritorijas, Lilastes upes iztekas teritorija.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.1.10. Sadarbība dabas aizsardzības jautājumos	P/A "CKS", APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām dabas aizsardzības jautājumos, dabas aizsardzības plānu izstrādē, aizsargājamo ainavu apvidus "Ādaži" izmantošana, Piejūras dabas parka apsaimniekošana. Meža joslu saglabāšana un	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Saziņa ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					audzēšana kā dabīgā aizsargjosla trokšņu mazināšanai. Dabas parka "Piejūra", mežu vieda pārvaldība un apsaimniekošana.		
	Ā14.1.1.11. Bioloģiskās atkritumu pārstrādes / īslaicīgās uzglabāšanas vietas izveide	P/A "CKS"	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Ierīkota bioloģisko atkritumu pārstrādes / īslaicīgās uzglabāšanas vieta.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
	Ā14.1.1.12. Sadarbība publisko pakalpojumu pieejamības jomā	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām ūdenssaimniecības, komunālo pakalpojumu, atkritumu apsaimniekošanas, teritoriju apsaimniekošanas, sociālo pakalpojumu u.c. jomās.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.1.13. Sadarbība kapu infrastruktūras izmantošanā un apsaimniekošanā	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Notiek sekmīga sadarbība kapu infrastruktūras izmantošanā un apsaimniekošanā. Ir noslēgts sadarbības līgums ar Ropažu novada Garkalnes pagastu par Baltezera kapiem.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.1.14. <i>Svītrots</i> (23.02.2022.)						
	Ā14.1.1.15. Sadarbība sporta jomā	Sporta nodaļa	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām sporta jomā (kopīgu komandu veidošana, sporta pasākumu organizēšana, sporta grupu uzturēšanā bērniem un jauniešiem, kopīgu sporta būvju izveide u.c.).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.1.16. Sadarbība izglītības jomā	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām izglītības jomā (kopīgu pirmsskolas izglītības iestāžu izveide u.c.).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Šobrīd nav aktuāli veidot kopējas pirmsskolas iestādes. Notiek sadarbība ar kaimiņu novadiem, organizējot olimpiādes, pētniecisko darbu konferenci.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ā14.1.1.17. Sadarbība kultūras jomā	ĀNKC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām kultūras jomā (pasākumu kalendāru salāgošana, koncertu un izrāžu rīkošana, kopīgu piedāvājumu gatavošana u.c.). ĀNKC regulāri sadarbojas ar producentiem koncertu, izrāžu grafika plānošanā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.1.18. Sadarbība jaunatnes darbības jomā	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām jaunatnes darbības jomā (kopīgu pasākumu, projektu īstenošana u.c.).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.1.19. Sadarbība veselības pakalpojumu jomā	PSIA “Ādažu slimnīca”	2021.-2027.	Cits finansējums	Veselības pakalpojumi un kopīgi veselības tūrisma pakalpojumi.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.1.20. Sadarbība konkurētspējas jautājumos	APN, PA “CKS”	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Sadarbība konkurētspējas jautājumos, vienotas Rīgas metropoles areāla konkurētspējas stratēģijas izstrāde, iekļaušanās TEN-T transporta tīkla, uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta īstenošana.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.1.21. Sadarbība attīstības jautājumos	APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Attīstības sadarbības aktivitāšu īstenošana ar Austrumu partnerības valstu pašvaldībām, sadraudzības attiecību stiprināšana, pieredzes apmaiņa, kopprojektu ieceru sagatavošana. Sadarbība ar Gruziju – Dusheti un Lietuvu – Šakai, Šilute. Sadarbība ar Słobozanskes pašvaldību (Ukrainā).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Uzņemta Słobozanskes pašvaldība (Ukrainā). Saziņa ar Šiluti.
	Ā14.1.1.22. <i>Svītrots</i> (28.11.2022.)						

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
U14.1.2: Īstenot sadarbību ar privātajiem investoriem, uzņēmējiem, privātpersonām	Ā14.1.2.1. Regulāra sadarbība saistībā ar industriālo teritoriju attīstību	APN, TPN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenota regulāra sadarbība ar investoriem, uzņēmējiem saistībā ar industriālo teritoriju attīstību.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Sadarbība ar uzņēmējiem.
	Ā14.1.2.2. <i>Svītrots</i> (23.02.2022.)						
	Ā14.1.2.3. Sadarbības līgumu un apbūves tiesību līgumu slēgšana starp Ādažu novada domi un zemju, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem	JIN, NĪNo, P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noslēgti sadarbības līgumi un apbūves tiesību līgumi starp Ādažu novada domi un zemju, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem. Tika noslēgti apbūves tiesību līgumi par 8 NĪ zemi, kas nepieciešama Krastupes ielas rekonstrukcijas īstenošanai.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
	Ā14.1.2.4. Izglītības iestāžu sadarbība ar uzņēmējiem	Izglītības iestādes, IJN, APN, biedrība "Ādažu uzņēmēji"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noorganizēti pasākumi uzņēmēju un Ādažu skolu audzēkņu sadarbībai. Uzņēmēji sniedz informāciju izglītības iestādēm par darba tirgus piedāvājumu / izglītības iestāžu beidzēju iespēju atrast darbu novada teritorijā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam CVS tiks slēgts sadarbības līgums ar Vidzemes augstskolu. ĀVS – interešu izglītības, karjeras jomas ietvaros.
	Ā14.1.2.5. Zinātniskā centra izveide Ādažu novadā	ĀVS, APN	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Īstenotas aktivitātes zinātniskā centra izveidei Ādažu novadā.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
	Ā14.1.2.6. Kuģīšu satiksmes Baltezeros un Vējupē attīstība	CNC, PA "CKS"	2027.	Cits finansējums	Izskatītas iespējas atjaunot kuģīšu satiksmi Baltezeros, izvērtēt kuģošanas iespējas Vējupē.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. Aktivitāte nav realizējama bez citu pašvaldības struktūrvienību un ārējo partneru iesaistes, līdz ar to šobrīd netiek virzīta.
	Ā14.1.2.7. Sadarbība ar sabiedrisko pārvaldājumu pakalpojumu sniedzējiem	PA "CKS", IJN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu domi un sabiedrisko pārvaldājumu pakalpojumu sniedzējiem. Veiktas izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutos. Autobusu un vilcienu kustību laiki ir saskaņoti, nodrošinot, ka tie	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					papildina viens otru. Regulāri publicēta informācija domes sociālajos tīklos un informatīvajā izdevumā par maršrutu izmaiņām. Sekmēt elektrisku sabiedriskā transporta grafiku tablo ierīkošanu autobusu pieturās visā novada teritorijā.		
	Ā14.1.2.8. Informatīvās kampaņas organizēšana par atkritumu šķirošanu	SAN, P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju īstenota informatīvā kampaņa par atkritumu šķirošanu.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem īstenota informatīvā kampaņa par atkritumu šķirošanu.
	Ā14.1.2.9. Sadarbība ceļa infrastruktūras, mobilitātes jautājumos	PA "CKS"	2021.-2027.	Cits finansējums	Attīstītajos jaunos ciematos tiek paredzēta gājējiem un velo braucējiem droša infrastruktūra, ceļa infrastruktūra tiek izbūvēta atbilstoši LV LR standartiem.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.2.10. Sadarbība ar kultūrvēsturiskā mantojuma glabātājiem: Baltezera un Garkalnes baznīcu draudzēm, Baltezera Sūkņu stacijas muzeju, Dūņezera pazemes bunkura īpašnieku u.c.)	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Īstenotas aktivitātes sadarbībai ar kultūrvēsturiskā mantojuma glabātājiem: Baltezera un Garkalnes baznīcu draudzēm, Baltezera Sūkņu stacijas muzeju, Dūņezera pazemes bunkura īpašnieku u.c.).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025. gadā sadarbībā ar Baltezera baznīcu un vēsturnieci Elītu Pētersoni tika izveidota tematiskā izstāde "Baznīca 250", izstāde tika prezentēta (lekcija izstādes atklāšanas pasākumā) CNC klēts ēkā, kā arī dublēta un prezentēta Baznīca jubilejas svinēšanas pasākumā 2. jūnijā Baltezera baznīcā, pašlaik izstādes dublikāts ir apskatāms baznīcas iekštelpās. Kontaktus ar Baltezera ekspozīcijas uzturētājiem ir ļoti sarežģīti atrast.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ā14.1.2.11. Sadarbība ar militārā mantojuma objektu īpašniekiem, paredzot militārā mantojuma tūrisma produkta izveidi nākotnē (Dūņezera pazemes bunkurs)	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Notiek sadarbība ar militārā mantojuma objektu īpašniekiem, paredzot militārā mantojuma tūrisma produkta izveidi nākotnē (Dūņezera pazemes bunkurs).	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Sadarbība netiek uzsākta nepietiekamās kapacitātes dēļ.
	Ā14.1.2.12. Sadarbības modeļa izveide starp pašvaldību, mūžizglītības programmu piedāvātājiem un uzņēmējiem	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izveidots sadarbības modelis, nodrošināta iespēja iedzīvotājiem paaugstināt savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.2.13. Rīgas metropoles areāla konkurētspējas stratēģijas izstrāde	APN, TPN	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Kopīgi ar citām pašvaldībām tiek izstrādāta Rīgas metropoles areāla konkurētspējas stratēģija.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek sadarbība.
	Ā14.1.2.14. Grantu programmas "(Ie)dvesmo" īstenošana Ādažu novadā	APN	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Pašvaldība ar savu līdzfinansējumu piedalās AS "SEB Banka" organizētajā grantu programmā "(Ie)dvesmo", palielinot iespējas vietējiem uzņēmējiem saņemt finansējumu viņu ideju attīstībai.	Ādažu	Pasākumu nav plānots veikt
	Ā14.1.2.15. Vides objektu izvietošana Ādažu novada teritorijā	APN	2022.-2027.	Cits finansējums	Veicināta sadarbība ar uzņēmējiem, piedāvājot viņiem līdzdarboties Ādažu publiskās ārtelpas dekorēšanā – izveidot vides objektus (ziedu trauki, skulpturāli objekti, arī soliņi, velostatīvi u.c.) vienlaicīgi ar iespēju reklamēt sevi.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.2.16. Ūdensapgādes muzeja ēkas atjaunošana	CNC	2027.	Cits finansējums	Veikta Ūdensapgādes muzeja ēkas atjaunošana.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. Aktivitāte nav realizēta, jo pašvaldībai nav tiesību veikt darbus Rīgas ūdensapgādes teritorijā. Līdz ar to priekšlikums ir šo

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
							uzdevumu izņemt no darba plāna.
	Ā14.1.2.17. Bezmaksas WiFi nodrošināšana publiskās vietās sadarbībā ar telekomunikāciju sniedzējiem	ITN, P/A "CKS"	2023.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izpildīts. Atsevišķās publiskās vietās Ādažu novadā ir nodrošināta piekļuve bezmaksas WiFi.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā14.1.2.18. PPP projektu ieviešana pašvaldībai būtisku pakalpojumu nodrošināšanai	P/A "CKS", kapitālsabiedrības, APN	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Ieviesti PPP projekti pašvaldībai būtisku pakalpojumu nodrošināšanai.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek veikta finanšu un ekonomiskā analīze jaunas skolas izbūvei.
	Ā14.1.2.19. <i>Svītrots</i> (26.04.2022.)						
	Ā14.1.2.20. Pasākuma 3.1.1.4.i. investīcijas "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai" īstenošanu Ādažu novada teritorijā	APN, Dzīvokļu komisija, NĪNo	2023.-2026.	Cits finansējums	Sadarbība ar uzņēmējiem ES Atvēršanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.4.i. investīcijas "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai" īstenošanai Ādažu novada teritorijā. Kadagā Elīzes ielā 1, Elīzes ielā 3 un Lindas ielā 1 izbūvētas daudzdzīvokļu mājas 60 dzīvokļiem. Ar SIA "Kadagas Nami" 21.10.2025. noslēgts Nekustamā īpašuma pirkuma līgums Nr. JUR 2025-10/25/1147 par norādīto 3 NĪ atsavināšanu daudzdzīvokļu mājas būvniecībai. Īpašuma tiesības pāreja no pašvaldības uz uzņēmēju 24.10.2025. vēl nav reģistrēta zemesgrāmatā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam SIA "Kadagas Nami" pārdotie 3 NĪ Kadagā Elīzes ielā 1, Elīzes ielā 3 un Lindas ielā 1 zemesgrāmatā 11.12.2025. apvienoti vienā NĪ ar zemes vienības adresi: Elīzes iela 3, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov.
	Ā14.1.2.21. Sadarbība ar SIA "Rīgas meži"	P/A "CKS", APN, NĪNo	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Notiek sadarbība ar SIA "Rīgas meži" meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas, meža	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notika sadarbība projekta "Bioloģiskās daudzveidības

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					rekreatīvās vērtības paaugstināšanas, vadošo sugu un meža biotopu un tiem raksturīgo sugu daudzveidības saglabāšanas, efektīvu vides izglītības programmu īstenošanas, zaļo teritoriju pieejamības uzlabošanas sabiedrībai jautājumos. Izveidots dūņu poligons. Tiek sekmēta klimata pārmaiņu mazināšana un ES Zaļā kursa mērķu īstenošana.		saglabāšana un antropogēnās slodzes mazināšana Natura 2000 teritorijās Ādažu novadā” plānošanā.
	Ā14.1.2.22. Sadarbība ar uzņēmējiem tūrisma jomā	CNC	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Sadarbība ar uzņēmējiem tūrisma informācijas pieejamības veicināšanai, veidojot tūrisma informācijas punktus (stendi, tūrisma materiāli) uzņēmumos.	Ādažu Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tūrisma informācijas pieejamības veicināšanai informācija stendos tiek regulāri atjaunota, izvietota pie tūrisma uzņēmējiem un nepieciešamības gadījumā papildināta, nodrošinot aktuālu un pieejamu tūrisma piedāvājumu.
	Ā14.1.2.23. <i>Svītrots</i> (28.11.2024.)						
U14.1.3: Īstenot sadarbību ar Satiksmes ministriju un VSIA “Latvijas valsts ceļi”	Ā14.1.3.1. Projektu izstrāde un īstenošana ceļa infrastruktūras attīstībai pie un uz valsts galvenā autoceļa A1 “Rīga – Ainaži” (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti, droša nokļūšana uz un no Gaujas tilta, autobusa pieturas, dabīgās barjeras utt.)	PA “CKS”, TPN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Valsts finansējums	Izstrādāti un īstenoti projekti ceļa infrastruktūras attīstībai pie un uz valsts galvenā autoceļa A1 “Rīga – Ainaži” (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti, droša nokļūšana uz un no Gaujas tilta, autobusa pieturas, dabīgās barjeras utt.), t.sk., pagrieziens uz Alderiem, A1 šķērsojums Lilastē, velo josla gar A1.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.3.2. Sadarbība Latvijas valsts ceļu / ielu, kas	PA “CKS”	2021.-2027.	Valsts finansējums	Notiek regulāra saziņa par nepieciešamajiem uzlabojumiem uz ceļiem un ielām, kas pieder	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	atrodas Ādažu novadā, attīstībā				valstij, bet atrodas Ādažu novadā. Tiek attīstīta autobusu pieturu infrastruktūra (Garciems, Lilaste).		
	Ā14.1.3.3. Baltezera apvedceļa izbūve	P/A "CKS"	2027.	Pašvaldības finansējums Valsts finansējums	Izbūvēts Baltezera apvedceļš, sadarbībā ar Satiksmes ministriju un Ropažu novada domi.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
	Ā14.1.3.4. Savienojuma izbūve zem A1 tilta	P/A "CKS"	2027.	Pašvaldības finansējums Valsts finansējums	Izveidots savienojums zem A1 tilta.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
	Ā14.1.3.5. Šķērsojuma pie A1 izbūve pie Stapriņiem	P/A "CKS"	2027.	Pašvaldības finansējums Valsts finansējums	Īstenota gājēju savienojuma izbūve starp Ādažiem un Stapriņiem Gaujas ielas galā.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
	Ā14.1.3.6. Venču ceļa (V46) savienojuma ar autoceļu A2 izbūve	P/A "CKS"	2027.	Cits finansējums	Izbūvēts Venču ceļa (V46) savienojums ar autoceļu A2.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
	Ā14.1.3.7. AUGMENTED CCAM projekta īstenošana	APN	2022.-2025.	Cits finansējums	Projekta ietvaros papildinātā veidā virtuālā un fiziskā vidē, t.sk., Ādažu pilsētā, notiks dažādu autonomās mobilitātes risinājumu novērtēšana. Tiks rasti ieteikumi fiziskās un digitālās infrastruktūras (autoceļi, sakaru līdzekļi, datu apstrādes iekārtas un algoritmu sistēmas) uzlabošanai, ar mērķi nodrošināt plaša mēroga autonomās mobilitātes ieviešanu. Projekts tiek īstenots 13 valstīs un tajā piedalās 27 partneri.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Īstenots projekta ietvaros plānots pasākums Ādažos.
U14.1.4: Īstenot sadarbību ar Aizsardzības ministriju un NBS	Ā14.1.4.1. Vecstāles ceļa atjaunošana	P/A "CKS", AM ¹	2024.-2025.	Cits finansējums	Atjaunots Vecstāles ceļš no Kadagas ceļa līdz Ilķenes ceļam (8,8 km).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

¹ Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ā14.1.4.2. Mežaparka ceļa atjaunošana	AM	2021.-2027.	Cits finansējums	2022.gadā atjaunots Mežaparka ceļš.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.4.3. Sadarbības vienošanās izstrāde (memorands)	P/A "CKS"	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noslēgts trīspusējs sadarbības memorands vides jomā.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
	Ā14.1.4.4. Ilķenes ceļa atjaunošana	AM ²	2023.-2027.	Cits finansējums	Atjaunots Ilķenes ceļš.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.4.5. Tilta pār Gauju Āņos būvniecība	P/A "CKS", AM ³	2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izstrādāts projekts tilta izbūvei pār Gauju Āņos. Izbūvēts tilts pār Gauju Āņos.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
U14.1.5: Īstenot sadarbību ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un vides pārvaldes institūcijām (Dabas aizsardzības pārvaldi u.c.)	Ā14.1.5.1. Sadarbības vienošanās izstrāde (memorands)	P/A "CKS"	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noslēgts trīspusējs sadarbības memorands vides jomā.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
U14.1.6: Īstenot sadarbību ar LIAA un Siguldas biznesa inkubatoru	Ā14.1.6.1. Polaris līguma slēgšana un īstenošana	APN	2021.-2023.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Informācijas apkopošana no uzņēmējiem saistībā ar nekustamiem īpašuma pieprasījumiem no LIAA.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā14.1.6.2. Informatīvā atbalsta sniegšana info dienu organizēšanai par jaunajām LIAA atbalsta programmām	APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Info dienu organizēšana, informācijas apkopošana, informatīvs atbalsts uzņēmējiem.	Ādažu Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.6.3. <i>Svītrots</i> (23.02.2022.)						
	Ā14.1.6.4. Sadarbība biznes.gov.lv platformas popularizēšanā un izmantošanā	APN	2023.-2027.	Cits finansējums	Notiek sadarbība biznes.gov.lv platformas popularizēšanā un izmantošanā.	Ādažu Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U14.1.7: Īstenot sadarbību ar NVO	Ā14.1.7.1. Sadarbība ar biedrību "Ādažu uzņēmēji"	APN, vadība	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Notiek veiksmīga sadarbība ar biedrību "Ādažu uzņēmēji", pasākumā "Uzņēmēju brokastis" un interneta vidē notiek regulāra dalīšanās ar informāciju, tāpat	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

² Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums.

³ Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					informācija regulāri tiek publicēta visos pašvaldības informācijas kanālos.		
	Ā14.1.7.2. Sadarbība ar biedrību "Latvijas Pašvaldību savienība"	Vadība	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Notiek veiksmīga sadarbība ar biedrību "Latvijas Pašvaldību savienība" un apvienību "Sabiedrība ar dvēseli – Latvija". Dalība MK noteikumu izstrādē.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.7.3. Sadarbība ar apvienību "Rīgas metropole"	Vadība	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Notiek veiksmīga sadarbība ar apvienību "Rīgas metropole".	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.7.4. Sadarbība ar vietējo rīcības grupu "Gaujas Partnerība"	APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Notiek veiksmīga sadarbība ar vietējo rīcības grupu "Gaujas Partnerība".	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
	Ā14.1.7.5. Sadarbība ar biedrību "Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība"	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Notiek veiksmīga sadarbība ar biedrību "Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība".	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.7.6. Sadarbība ar dažādām asociācijām	Vadība	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Notiek veiksmīga sadarbība ar asociācijām.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.7.7. Sadarbība ar sporta federācijām	Sporta nodaļa, ĀBJSS	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Notiek veiksmīga sadarbība ar sporta federācijām: "Latvijas Sporta cīņas federācija", "Latvijas Džudo federācija", "Latvijas Orientēšanās federācija", "Latvijas Volejbola federācija", Latvijas Vieglatlētikas savienību.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.7.8. Pirmsskolu, pamatskolu, vidusskolu un profesionālās izglītības iestāžu sadarbība ar NVO un vecākiem veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību popularizēšanā, kā arī izglītības ieguves procesā	Izglītības iestādes, IJN, ĀNKC, Sporta nodaļa, NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Īstenota NVO un citu iestāžu sadarbība veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību popularizēšanā un pašvaldības politikas veidošanā bērnu un ģimenes jomā. ĀNKC regulāri piedāvā pasākumus bērniem un ģimenēm.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.7.9. Sadarbība BMX trases attīstībai	Sporta nodaļa	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Atbalsts Ādažu BMX trases attīstīšanā. 2022.gadā noasfaltētas BMX trases virāžas. 2023.gadā uzbūvēt starta kalna uzbrauktuve.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ā14.1.7.10. Sadarbība ar NVO izglītības jomā	IJN, Izglītības iestādes	2022.- 2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Tiek īstenotas 20 projektu programmas infrastruktūras, mācību tehniskā nodrošinājuma un pedagogu profesionālās pilnveidē.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.7.11. Projekta “Es, cilvēks, pasaulē laikmetīga kultūras procesa veicināšanas instruments” īstenošana	APN	2022.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Sadarbībā ar nodibinājuma “Imants Ziedoņa fonds “Viegli”” uz Ādažu vidusskolas ēkas dienvidu fasādes sienas (sporta centra lietošanā esošās ēkas daļā) izveidots sienas gleznojums “Radi”, kas ir viens no pieciem lielformāta darbiem, kurus 2022.gadā nodibinājums “Viegli” īsteno sadarbībā ar fondu “Mākslai vajag telpu”, realizējot projektu “Es, cilvēks, pasaulē laikmetīga kultūras procesa veicināšanas instruments”.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā14.1.7.12. Projekts “Upju tīkla attīstība” / “River networks”	APN, CNC	2023.-2026.	ES fondu finansējums Cits finansējums	Sadarbībā ar biedrību “Jūras Zeme”, Tartu pašvaldību, Tartu apkaimes attīstības asociāciju (Tartumaa Arendusselts (apvieno 9 pašvaldības Igaunijā) un Saulkrastu novada pašvaldību tiks īstenots projekts, kura mērķis ir stiprināt upju baseinos esošo lauku apvidu noturību un veicināt sociāli ekonomisko attīstību, kontekstā ar kopīgu integrētu attīstību un īstenojot kopīgus risinājumus, izmantojot publiskā, privātā un nevalstiskā sektora partnerību. Projekta ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes: 1) integrētas stratēģijas (un rīcības plāna/tematiskā plānojuma) izveide Gaujas un Emajegi upju	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Projekts tiek īstenots. Projekta īstenošanas gaitā piedalījāmie vairākos biedrības “Jūras Zeme” organizētajos Gaujas lejteces un Emajegi stratēģijas izstrādes pasākumos gan klātienē, gan tiešsaistē, tostarp apsekošanās, diskusijās un darba grupās.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					baseinu lauku reģionu attīstībai, 2) pilotdarbību īstenošana, lai pārbaudītu jaunas pieejas vai eksperimentālus risinājumus un kopīgu risinājumu atlase, ko īstenot efektīvākai lauku attīstībai upju baseinos, kas izriet no integrētās stratēģijas, 3) Gaujas un Emajegi upju tīkla attīstība un vietējo ieinteresēto pušu kapacitātes palielināšana, lai īstenotu integrētu stratēģiju un rīcības plānu un izveidotu stabilas ilgtspējīgas sadarbības saites. Interreg Est-Lat programmas projekts.		
	Ā14.1.7.13. Dalība biedrības “Baltijas krasti” vides izglītības kampaņā “Cik maksā daba?”	APN, P/A “CKS”, SIA “Ādažu Namsaimnieks”	2023.	Valsts finansējums	Izpildīts. Dalība kampaņā “Cik maksā daba?”, ko organizē biedrība “Baltijas krasti” sadarbībā ar nodibinājumu “Eko forums”. Kampaņas, jeb projekta mērķis ir informēt un izglītēt sabiedrību, un tajā skaitā arī informēt pašvaldību teritoriju plānotājus par dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, praksē izmantojot ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskā novērtējuma materiālus un rīkus. Projekta laikā Ādažu novadā tiks īstenotas šādas aktivitātes: 1) Pašvaldības pārstāvju dalība seminārā par dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un ekosistēmu pakalpojumu koncepta pielietošanu praksē; 2) Izglītojošas ekspedīcijas dabā skolēniem; 3) Izglītojošas ekspedīcijas dabā	Ādažu, Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					vietējiem iedzīvotājiem; 4) Izglītojošas spēles pilsētas / novada svētkos.		
	Ā14.1.7.14. Spānijas Jauniešu asociāciju federācijas Eiropas mobilitātei projekta īstenošana (CERV programmas projekts "YOUTh and democracy: empowering Europe's next generation")	APN	2022.-2024.	Cits finansējums	Sadarbībā ar Spānijas Jauniešu asociāciju federāciju Eiropas mobilitātei īstenot projektu "YOUTH and democracy: empowering Europe's next generation" pašvaldību tīklu veicināšanas uzsaukumā "Networks of Towns".	Ādažu Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts 2025. gadā īstenoti pēdējie braucieni uz sadarbības partneru valstīm. Priekšlikums labot Attīstības programmas Rīcības programmu, precizējot pasākuma īstenošanas termiņu.
	Ā14.1.7.15. <i>Svītrots</i> (22.12.2025.)						
	Ā14.1.7.16. Erasmus+ projekta "Flock of Ideas" īstenošana	IJN, APN	2023.-2024.	ES fondu finansējums pašvaldības finansējums	Izpildīts. Sadarbībā ar Latvijas radošo sacensību platformu "Tandeems" un Igaunijas "think tank" DD foundation īstenojs Erasmus+ projekts "Flock of Ideas", kura ietvaros tiks veidota saikne starp jauniešiem un pašvaldībām, kā arī veicināta vietējo iedzīvotāju un jauno profesionāļu digitālās prasmes. Projekta ietvaros tiks rīkotas 5 ideju sacensības par pilsētvidi, katrā no tām ievācot 10-50 jauno profesionāļu radītas idejas.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā14.1.7.17. Sadarbība ar biedrību "Sudrablasis"	CKS	2023.-2024.	Cits finansējums	Izpildīts. Sadarbībā ar biedrību "Sudrablasis" veicināt dabisko lašu un taimiņu nārsta vietu un dzīvotņu kvalitātes uzlabošanas darbus Gaujā, Ādažu novada teritorijā, veikt daļēja sakritušo koku izvākšanu, ūdensaugu daļēju pļaušanu, atkritumu izvākšanu un Gaujas gultnes irdināšanu.	Ādažu Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ā14.1.7.18. Sadarbība ar biedrību "Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība"	CNC	2023.-2027.	Cits finansējums pašvaldības finansējums	Noslēgts sadarbības līgums, lai īstenotu 1.2.3.6. pasākuma "Tūrisma produktu attīstības programma" ietvaros īstenojamo reģionālā sadarbības tīkla projektu, kā arī citas aktivitātes, t.sk., izstrādāti ārvalstu tirgum pievilcīgi tūrisma produkti.	Ādažu Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek izvērtēta iespējamā aktīvās sadarbības fāze.
	Ā14.1.7.19. Sadarbība ar NVO tūrisma jomā	CNC	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Notiek veiksmīga sadarbība ar biedrībām "Pierīgas tūrisma asociācija", "Vidzemes tūrisma asociācija", Latvijas Lauku tūrisma asociāciju "Lauku ceļotājs" u.c. tūrisma nozares organizācijām. Piesaistītas investīcijas tūrisma mītnu un sabiedriskās ēdināšanas sektora kapacitātes paaugstināšanai un kvalitātes palielināšanai. Izveidoti vairāki ārvalstu tirgum pievilcīgi tūrisma produkti.	Ādažu Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek veiksmīga sadarbība ar biedrībām "Pierīgas tūrisma asociācija", "Vidzemes tūrisma asociācija", Latvijas Lauku tūrisma asociāciju "Lauku ceļotājs" u.c. tūrisma nozares organizācijām. Piesaistītas investīcijas tūrisma mītnu un sabiedriskās ēdināšanas sektora kapacitātes paaugstināšanai un kvalitātes palielināšanai. Izveidoti vairāki ārvalstu tirgum pievilcīgi tūrisma produkti. Viss augstākminētais turpinās.
	Ā14.1.7.20. Sadarbība ar Latvijas Kokkopju-Arboristu biedrību Baltijas arboristu čempionāta rīkošanā	CKS	2025.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Pasākuma rezultātā tiks veikta nozīmīga Carnikavas parka 10-15 koku sakopšana un apjomīga pasākuma rīkošana Carnikavā, radot interesentiem papildus iespējas atpūsties, kā arī iepazīstot kokkopju-arboristu profesijas nozīmīgumu.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts 2025. gadā tika organizēts Baltijas kokkopju-arboristu čempionāts Carnikavā.
	Ā14.1.7.21. Sadarbība ar biedrību "Ādažu Airēšanas klubs"	Sporta nodaļa	2024.	Cits finansējums	Izpildīts. Bezatlīdzības lietošanā uz 5 gadiem biedrībai "Ādažu Airēšanas klubs" nodota daļa no pašvaldībai piederošā nekustamā	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					īpašuma “Palmas krastmala”, Baltezers ar mērķi rīkot publiski pieejamus airēšanas treniņus un sacensības.		
	Ā14.1.7.22. Sadarbība ar biedrību “Ādažu Dižģimenes”	APN	2024.-2027.	Cits finansējums	Notiek veiksmīga sadarbība ar Ādažu novada daudzbērnu ģimeņu biedrību “Ādažu Dižģimenes”.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek komunikācija ar biedrību.
	Ā14.1.7.23. Sadarbība ar nodibinājumu “Dzīvo sapņu fonds”	NĪN, APN	2021.-2028.	Cits finansējums	Notiek sadarbība ar nodibinājumu “Dzīvo sapņu fonds” tematiski izglītojošā pundurdzīvnieku dārza “Dzīvo sapņu dārzs” darbības nodrošināšanai.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek komunikācija ar biedrību.
	Ā14.1.7.24. Sadarbība ar biedrību “RADI DOT”	ANP	2025.-2028.	Cits finansējums	Notiek sadarbība pašvaldības ēkas Jūras ielā 4, Carnikavā lietošanā iedzīvotāju koprades aktivitāšu īstenošanai.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek komunikācija ar biedrību.
U14.1.8: Īstenot sadarbību ar Iekšlietu ministriju un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu	Ā14.1.8.1. Sadarbība ar Iekšlietu ministriju ugunsdzēsības depo izveidē Ādažos	P/A “CKS”, Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, NBS	2021.-2025.	Valsts finansējums	Izveidots ugunsdzēsēju depo. 2021.gadā izveidots pagaidu depo pašvaldības telpās Pirmā ielā 42A, Ādažos.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U14.1.9: Īstenot sadarbību ar Rīgas plānošanas reģionu	Ā14.1.9.1. Sadarbība projekta enerģijas enerģijas īstenošanā koplietošana kopienās”	P/A “CKS”, APN	2023.-2027.	ES fondu finansējums Cits finansējums	Projekta mērķis – pilnveidot projektā iesaistīto reģionu attīstības politikas instrumentus, lai sekmētu energokopienību darbības principu ieviešanu un pilnveidošanu, nodrošinot aktīvāku energokopienību dalību enerģijas tirgū – ražojot, patērējot, koplietojot, pārdodot un uzkrājot elektroenerģiju, kā arī iesaistoties tīkla elastības pakalpojumos vai energoefektivitātes shēmās. Projekta aktivitāšu pamatā tiks nodrošināta teritoriālā sadarbība starp partnervalstīm un dalīšanās ar labās prakses piemēriem iedzīvotāju energokopienību izveidē	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					vietējās teritorijas attīstības veidošanai un klimata pārmaiņu mazināšanai.		
	Ā14.1.9.2. Sadarbība projekta “SECON: Regionl Policies to Support Social Economy and Social Entrepreneurship” īstenošanā	VRG, APN	2023.-2027.	ES fondu finansējums	Projekta mērķis – veicināt ES reģionu pieredzes, lai uzlabotu politikas plānošanu un īstenošanu sociālās ekonomikas un uzņēmējdarbības jomā. Projekta ietvaros tiek veikti pieredzes apmaiņas braucieni, dalīšanās ar labās prakses piemēriem, labās prakses pārņemšana, ieviesti uzlabojumi savā reģionā.	Ādažu Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notika pieredzes apmaiņas brauciens.
	Ā14.1.9.3. Sadarbība INTERREG VI-A Igaunijas-Latvijas 2021.-2027 programmas finansētā projekta “Upesceļi II” īstenošanā	APN, CNC	2024.-2027.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Projekta mērķis ir ūdenstūrisma attīstība, radot sociāli inovatīvus risinājumus publisko ūdeņu (upju, ezeru, citu ūdenstilpju), ūdenstūrisma maršrutu un produktu pieejamībai rekreācijas vajadzībām un izmantošanai dažādām sabiedrības grupām (t.sk. cilvēkiem ar invaliditāti, senioriem u.c.). Projekta ietvaros ir plānoti atpūtas un rekreācijas infrastruktūras uzlabojumi Ādažu pagastā un Carnikavā.	Ādažu Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Projekts tiek īstenots. Projekta īstenošanas ietvaros kopā ar Rīgas plānošanas reģionu un pieejamības speciālistiem no apvienības ‘Apeirons’ veikta publisko ūdeņu apsekošana, izvērtējot pieejamības risinājumus un nepieciešamos uzlabojumus Ādažu pagastā un Carnikavā.
U14.1.10: Īstenot sadarbību ar citām iestādēm	Ā14.1.10.1. Sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm	IJN, Izglītības iestādes, CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Tiek īstenoti sadarbības projekti vispārējā izglītībā, papildinot interešu un vispārējās izglītības piedāvājumu izglītības iestādēs. Ir noslēgts sadarbības līgums ar Rīgas Tehnisko universitāti par Padziļināto kursu apmācību vidējā izglītībā 12.klasēs mācību priekšmetos Fizika un Ķīmija. Tūrisma jomā tiek īstenota sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm pētnieciskajos	Ādažu Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam CVS 2025. gadā uzsācis sarunas ar Latvijas universitāti par sadarbības iespējām padziļināto kursu īstenošanai. ĀVS piemērojams vidusskolas posmā, sadarbība ar Biznesa augstskolu “Turība”, RTU, Vidzemes augstskola. CNC sagatavo, pilnveido muzejpedagoģiskās

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					projektos. ĀVS – turpinās sadarbību ar RTU, 2023. gadā uzsākta sadarbība ar Biznesa augstskolu “Turība”. 2024. gadā uzsākta sadarbība ar RSU, RSU Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmiju - studentu prakses vietas nodrošināšanai un mācībspēka piesaistē.		programmas. 2025. gada kopā ar etnogrāfijas studentiem aktīvi piedalījās klimata pārmaiņu ietekmes uz dabu un kultūrvēsturi diskusijā, ko rīko LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. Regulāri piedalāmies studentu organizētajās aptaujās un intervijās (tiešsaistē vai klātienē).
	Ā14.1.10.2. Sadarbība ar VIAA, mācību centriem mūžizglītības aktivitāšu atbalstam	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Ieviesti mūžizglītības kursi.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.10.3. <i>Svītrots</i> (23.02.2022.)						
	Ā14.1.10.4. Sadarbība ar citu valstu iestādēm starptautisku projektu īstenošanā izglītības jomā	Izglītības iestādes	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izveidota sadarbība ar citu valstu iestādēm starptautisku projektu īstenošanā izglītības jomā. Īstenoti sadarbības projekti izglītības jomā. Īstenots Erasmus+ akreditācijas process ĀVS. ĀVS līdzdarbojas Eurodesk Eiropas jaunatnes informācijas tīklā un skolā izveidots Eurodesk informācijas punkts. Projekta “INCLUSION MAKES FRIENDSHIPS” (“Iekļaušana veido draudzības”) īstenošana, kura mērķi ir: skolu vadības grupu sadraudzība, iekļaujoša skolas vide sākumskolas un pamatskolas posmā, Latvijas un Islandes izglītības sistēmas iepazīšana. Erasmus+ projekta “Children of a Green World” īstenošana (Projekta pamatmērķi: 1) vide un	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam CVS īsteno sadarbību ar citu valstu izglītības iestādēm Erasmus un Nordplus projektu ietvaros. ĀVS – Erasmus + projekta ietvaros.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					cīņa pret klimata pārmaiņām; 2) kopīgas vērtības un skolēnu pilsoniskās līdzdalības attīstība; 3) Latvijas un Eiropas kultūrmantojuma, tradīciju un vides jautājumu popularizēšana, stiprinot sadarbību ar partneriem no citām valstīm (Čehija, Turcija, Grieķija, Spānija)).		
	Ā14.1.10.5. Sadarbība ar Jaunsardzes centru jaunsargu interešu izglītības programmas īstenošanā	ĀVS	2022.-2027.	Cits finansējums	ĀVS sadarbībā ar Jaunsardzes centru īsteno jaunsargu interešu izglītības programmas īstenošanu Ādažu novadā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.10.6. Sadarbība ar dažādām iestādēm izglītības jomā	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Ādažu novadā tiek īstenoti sadarbības projekti un pasākumi izglītības jomas attīstībai un izglītības kvalitātes uzlabošanai.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.10.7. Projekta – iniciatīvas “Veidojam Eiropu kopā ar vietējām pašvaldībām” īstenošana	Vadība	2022.-2023.	Cits finansējums	Izpildīts. Īstenots pilotprojekts – iniciatīvā “Veidojam Eiropu kopā ar vietējām pašvaldībām”, kura mērķis ir izveidot vietējās pašvaldībās ievēlēto politiķu Eiropas mēroga tīklu, lai vietējo sabiedrību informētu par Eiropas Savienību, veidojot vēl nepieredzētu aliansi starp Eiropas un vietējā līmeņa pārvaldes iestādēm.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā14.1.10.8. Projekta “Personu mobilitātes mācību nolūkos” īstenošana	ĀVS	2022.-2026.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Īstenots projekts “Personu mobilitātes mācību nolūkos” Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos” skolu izglītības sektora aktivitātē KA121. Projekta ietvaros plānots īsteno šādas mobilitātes: skolēnu grupu mobilitāte, darba ēnošana, kursi un	Ādaži	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					apmācības, skolēnu īstermiņa mācību mobilitāte.		
	Ā14.1.10.9. Sadarbības projekts Eiropas pilsētu iniciatīvas programmas ietvaros	APN, PA “CKS”	2023.-2026.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Īstenots projekts sadarbībā ar Spānijas partnerorganizācijas “EuroVértice”, turpinot ieviest New Bauhaus koncepciju un tās pieeju pilsētvides attīstībā. Projekta laikā Ādažu novada pašvaldības un PA “Carnikavas Komunālserviss” darbinieki apmeklēs partnerorganizācijas Spānijā rīkotus pieredzes apmaiņas pasākumus un apmācības, papildinot zināšanas par iespējamām zaļo zonu attīstības risinājumiem un ieviešot tās Ādažu novada publiskajā ārtelpā.	Ādaži	Pasākumu nav plānots veikt
	Ā14.1.10.10. Itālijas pašvaldības Magliano Alpi projekta par energokopienām īstenošana	APN	2024.	Cits finansējums pašvaldības finansējums	Izpildīts. Sadarbībā ar Itālijas pašvaldību Magliano Alpi un sadarbības partneriem no Latvijas īstenot projektu Eiropas Savienības programmas Citizens, Equality, Rights and Values ietvaros. 2024.gada oktobrī Itālijā notika seminārs par energokopienas aktivizēšanu un darbību.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā14.1.10.11. Projekta “Digitālās plaissas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs” īstenošana	ĀVS	2023.-2024.	ES fondu finansējums pašvaldības finansējums	Izpildīts. Sadarbībā ar IZM īstenots projekts “Digitālās plaissas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs”, kura ietvaros tika piegādāti Ādažu novadam 128 portatīvo datorus, nodrošinot to pieejamību izglītojamiem no sociāli neaizsargātām grupām, kuri mācās vispārējās pamata un	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					vidējās izglītības programmās. 2025. gadā no IZM tika piegādāti portatīvie datori ne tikai skolēniem, bet arī skolotājiem.		
	Ā14.1.10.12. <i>Svītrots</i> (28.11.2024.)						
	Ā14.1.10.13. Sadarbība ar Pārresoru koordinācijas centru un biedrību "Latvijas Kognitīvi biheiviorālās terapijas asociācija" multimodālās agrīnās intervences programmas STOP 4-7 īstenošanā	IJN	2022.-2024.	Cits finansējums pašvaldības finansējums	Programma paredzēta bērniem vecumā 4-7 gadi ar uzvedības problēmām. Speciālistu komanda vienlaicīgi atsevišķās grupās strādās gan ar bērnu, gan vecākiem, gan skolotājiem. Programmas mērķis ir mazināt bērnu problemātisko uzvedību, mācot vecākus un pedagogus vairāk izmantot pozitīvu audzināšanu un pakāpeniski izslēgt nekonsekvenci un bardzību.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025. gada notika divas intervences grupas.
	Ā14.1.10.14. Erasmus+ programmas projekta "Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā" īstenošana	IJN	2023.-2024.	ES fondu finansējums	Izpildīts. Ādažu novadā tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Eiropas Savienības Erasmus+ programmas piedāvājumu realizēt projektu "Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā" (projekta numurs Nr. 101051304-NCLV-ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA) par pilotēšanu Projektā izstrādātām neformālās izglītības programmām: 1) "Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā" 7 (septiņi) moduļi, 2) "Manu personīgo finanšu plānošana" 6 (seši) moduļi. Projekta īstenošana	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					pilnveidos iedzīvotāju profesionālās kompetences, iegūtās zināšanas spēš pielietot praksē, kā arī motivēs arī turpmāk piedalītiesursos un apmācībās.		
	Ā14.1.10.15. <i>Svītrots</i> (28.11.2024.)						
	Ā14.1.10.16. Erasmus+ programmas projekta "Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā" īstenošana	IJN	2024.	ES fondu finansējums	Izpildīts. Ādažu novadā tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Eiropas Savienības Erasmus+ programmas piedāvājumu realizēt projektu "Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā" (projekta numurs Nr. 101051304-NCLV-ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA) par pilotēšanu Projektā izstrādātai neformālās izglītības programmas moduļiem: 1. "Manu personīgo finanšu plānošana" 21 (divdesmit viena) stunda; 2. Finanšu drošības pamati: Kā nosargāt savu naudu un atpazīt finanšu krāpniekus (21 stunda); 3. Praktiski risinājumi: Kā veiksmīgi ikdienā lietot bankas pakalpojumus (21 stunda).	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā14.1.10.17. <i>Svītrots</i> (28.11.2024.)						
	Ā14.1.10.18 KiVa programmas ieviešana Ādažu novada vispārējās izglītības iestādēs	ĀVS, CVS, IJN	2024.-2027.	Cits finansējums	Projektu ietvaros Ādažu vidusskolā un Carnikavas vidusskolā tiks veiktas darbības, lai mazinātu bulingu izglītības iestādēs, piedaloties starptautiskā bulinga novēršanas programmā KiVa	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2024./2025. m.g. aktivitātes tika īstenotas visās 1.-9. klasēs un veikta izglītojamo aptauja situācijas noskaidrošanai.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
							2025./2026. m.g. aktivitātes tiek īstenotas atbilstoši plānam 1.kl., 4.kl. un 7.kl., CVS papildus tiek īstenotas arī 5. klasēs. Kalendārā gadā pedagogi izglītojas par bulinga novēršanu un darbojas KiVas komanda.
	Ā14.1.10.19. Projekta "Digitālās mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs" īstenošana	IJN	2024.-2026.	ES fondu finansējums	Sadarbībā ar IZM īstenots projekts "Digitālās plaiss mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs", kura ietvaros plānots veikt priekšizpēti, apkopot un analizēt informāciju par esošo datu pārraides interneta pakalpojuma un iekšēja interneta tīkla nodrošināšanu izglītības iestādēs, un saņemt izstrādātu ekonomiski pamatotu uzlabojumu plānu.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.10.20. <i>Svītrots</i> (22.12.2025.)						
	Ā14.1.10.21. Dalība Ukrainas pašvaldību apmācību un prakses atbalsta programmā "TIPS4UA"	APN	2024.-2025.	ES fondu finansējums pašvaldības finansējums	Ādažu novadā tiek īstenotas aktivitātes Ukrainas pašvaldību apmācību un prakses atbalsta programmas "TIPS4UA" ietvaros, uzturētot pieredzes apmaiņas programmu Ukrainas pašvaldības Slobožanskes pārstāvjus.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts Notika pieredzes apmaiņas brauciens Ādažos.
	Ā14.1.10.22. Dalība labklājības ministrijas projektā "Labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformas "DigiSoc" izstrāde un ieviešana"	Sociālais dienests	2024.-2026.	ES fondu finansējums	Ādažu novadā tiek īstenots Labklājības ministrijas projekts "Labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformas "DigiSoc" izstrāde un ieviešana". Projekta mērķis ir nodrošināt pašvaldību pakalpojumu digitālo transformāciju un atbalsta procesu	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Līdz 30.04.2026. 3 darbinieki piedalās projektā.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					centralizāciju, veicinot sadarbību ar valsts pārvaldes institūcijām. Projekta darbību rezultātā tiks izveidota vienota digitālā platforma "DigiSoc", lai modernizētu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanas procesus, paaugstinātu darbības efektivitāti un atvieglotu datu apmaiņu starp pašvaldību sociālajiem dienestiem, Labklājības ministriju un citiem valsts un pašvaldību partneriem.		
	Ā14.1.10.23. Sadarbību tūrisma attīstības veicināšanā Vidzemes piekrastē ar Saulkrastu novada pašvaldību, Limbažu novadu pašvaldību, Dabas aizsardzības pārvaldi, AS "Latvijas Valsts meži", biedrību "Vidzemes tūrisma asociācija", SIA "Rīgas meži" un Vidzemes augstskolu	CNC	2025.-2034.	pašvaldības finansējums cits finansējums	Noslēgta vienošanās par sadarbību tūrisma attīstības veicināšanā Vidzemes piekrastē ar Saulkrastu novada pašvaldību, Limbažu novadu pašvaldību, Dabas aizsardzības pārvaldi, AS "Latvijas Valsts meži", biedrību "Vidzemes tūrisma asociācija", SIA "Rīgas meži" un Vidzemes augstskolu. Sadarbības mērķis ir radīt ilgtspējīgu, pievilcīgu un konkurētspējīgu tūrisma galamērķi, kas veicina ekonomisko izaugsmi, nodarbinātību un dzīves kvalitātes uzlabošanu vietējā sabiedrībā.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ir noslēgta sadarbības līgums ar Saulkrastu novada pašvaldību, Limbažu novada pašvaldību, Dabas aizsardzības pārvaldi, AS "Latvijas Valsts meži", biedrību "Vidzemes tūrisma asociācija", SIA "Rīgas meži" un Vidzemes Augstskolu, lai veicinātu tūrisma attīstību Ādažu novadā
VTP15: Aktīva vietējo kopienu stiprināšana un iesaiste pašvaldības darbā							
RV15.1: Iedzīvotāju līdzdalība novada attīstībā							
U15.1.1: Veicināt iedzīvotāju iniciatīvu un dalību novada, sava ciema dzīves un teritorijas	Ā15.1.1.1. Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu	Vērtēšanas komisija	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Atbalsts energoauditu veikšanai, tehnisko projektu izstrādei.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
attīstības plānošanā, vides uzlabošanā, un novada publiskās ārtelpas izdaiļošanā	dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai						
	Ā15.1.1.2. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai	Vērtēšanas komisija	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā15.1.1.3. Konkursa “Sakopta vide Ādažu novadā” īstenošana	Vērtēšanas komisija, APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenots konkurss “Sakopta vide Ādažu novadā”. Apbalvoti konkursā pieteiktie īpašumi.	Ādažu Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā15.1.1.4. Konkursa “Ziemassvētku noformējums” īstenošana	Vērtēšanas komisija, APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenots konkurss “Ziemassvētku noformējums”. Apbalvoti konkursā pieteiktie īpašumi.	Ādažu Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025.gadā iesniegti kopā 12 pieteikumi, viens no tiem pēc termiņa.
	Ā15.1.1.5. Atbalsta sniegšana ciema attīstības plānu izstrādei un īstenošanai	APN	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Aktivizētas ciemu iedzīvotāju grupas, kuras apzina sava ciema vajadzības un nosaka prioritātes, kā arī piesaista finansējumu savu projektu īstenošanai. Izvērtējot novada domes budžeta iespējas, tiek īstenoti projekti atbilstoši identificētajām vajadzībām un noteiktajām prioritātēm.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika turpināts darbs pie 19 ciemu attīstības plānu izstrādes, notika tikšanās ar ciemu iedzīvotājiem.
	Ā15.1.1.6. Atbalsta sniegšana Ādažu pilsētas apkaimju attīstības plānu izstrādei un īstenošanai	APN	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Aktivizētas apkaimju iedzīvotāju grupas, kuras apzina savas apkaimes vajadzības un nosaka prioritātes, kā arī piesaista finansējumu savu projektu īstenošanai. Izvērtējot novada domes budžeta iespējas, tiek īstenoti projekti atbilstoši identificētajām vajadzībām un noteiktajām prioritātēm.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notika tikšanās ar iedzīvotājiem, turpināta saruna par apkaimju robežām.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
U15.1.2: Veicināt kopienu attīstību un iesaistīt teritorijas attīstības pasākumu radīšanā, tajā skaitā īstenojot konkursu "Sabiedrība ar dvēseli"	Ā15.1.2.1. Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursa "Sabiedrība ar dvēseli" īstenošana	Vērtēšanas komisija, APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenots iniciatīvu atbalsta konkurss "Sabiedrība ar dvēseli", īstenoti konkursā atbalstītie projekti visā Ādažu novadā.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025. gadā tika iesniegti 27 projektu pieteikumi, no kuriem tika īstenoti 22.
	Ā15.1.2.2. Atbalsta sniegšana iedzīvotāju pašpārvaldes veidošanai Ādažu novada ciemos	APN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Sniegts atbalsts iedzīvotāju pašpārvaldes veidošanai Ādažu novada ciemos.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025. gadā izveidotas iedzīvotāju padomes. Tiek sniegts atbalsts telpu rezervācijai, lai nodrošinātu sanāksmes. Tiek sniegts atbalsts padomes nolikuma izprašanai un izpildei. Tiek sniegtas konsultācijas par pašvaldības struktūrvienību un speciālistu darbu un atbildības jomām. Nodrošināta nepieciešamā komunikācija starp padomēm un pašvaldību.
	Ā15.1.2.3. <i>Svītrots</i> (23.02.2022.)						
	Ā15.1.2.4. Iniciatīvas projektu finansēšanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā	APN, Sociālais dienests, ĀNKC, IJN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Atbalstīti iestāžu, nevalstisko organizāciju, biedrību, fizisku personu un saimnieciskās darbības veicēju iniciatīvu projekti.	Ādaži, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Līdzekļi tiek piešķirti katru gadu, no 2026.gada Sociālajam dienestam – 19 000 euro. 2025. gadā atbalstīti 6 iniciatīvu projekti. Ikgadēji finansēti jauniešu iniciatīvu projekti. Saimnieciskās darbības veicēji tiks atbalstīti ESF projektā "Skola kopienā"
	Ā15.1.2.5. Projekta "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošana	Sociālais dienests	2022.-2023.	ES fondu finansējums Cits finansējums	Izpildīts. Īstenota dalība projekta "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" sociālā darba metodikas "Sociālais darbs kopienā" aprobācijas	Ādažu, Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					pilotprojektā, kurā iesaistīts vecākais kopienas sociālais darbinieks.		
U15.1.3: Sniegt iespēju iedzīvotājiem piedalīties novada attīstības lēmumu pieņemšanā un pašvaldības budžeta izlietojuma plānošanā	Ā15.1.3.1. Pašvaldības līdzdalības budžeta konkurss	Vērtēšanas komisija	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums	Lai veicinātu Ādažu novada iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību Ādažu novada administratīvās teritorijas attīstībā un šim mērķim piešķirto finanšu līdzekļu izlietošanā, kā arī sekmētu efektīvu, atklātu un atbildīgu pašvaldības darbu un tā atbilstību iedzīvotāju interesēm, tiek īstenots pašvaldības līdzdalības budžeta konkurss. Projekti tiek īstenoti šādās līdzdalības budžeta plānošanas vienībās: 1) Ādažu pilsētā, 2) Ādažu novada ciemos, kuros ir 1000 un vairāk iedzīvotāju un 3) Ādažu novada ciemos līdz 1000 iedzīvotājiem.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025. gadā iesniegti 13 projektu pieteikumi, no tiem 8 izvirzīti iedzīvotāju balsošanai. Atbalstīti un tiks īstenoti 4 projekti.
	Ā15.1.3.2. Elektroniskas diskusiju platformas izveide pašvaldības mājas lapā	SAD	2021.-2024.	Pašvaldības finansējums	Izveidota elektroniska diskusiju platforma Ādažu novada domes mājas lapā.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
	Ā15.1.3.3. Projektu īstenošana projektu konkursā "Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī"	IJN	2023.-2027.	Cits finansējums	Projektu ietvaros pašvaldība paredz organizēt darba grupas, iesaistot pašvaldības darbiniekus, jomas speciālistus, NVO un privātpersonas, t.sk. piesaistīt finanšu līdzekļus speciālistu un ārpalpojumu apmaksai, u.tml.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U15.1.4: Izstrādāt brīvprātīgā darba sistēmu pašvaldībā ar jauniešu iesaisti tajā	Ā15.1.4.1. Brīvprātīgā darba attīstīšana	Sociālais dienests, IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Attīstīts brīvprātīgais darbs pašvaldībā dažādām iedzīvotāju grupām, t.sk., izveidotas brīvprātīgās darba prakses vietas skolēniem un jauniešiem novadā.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Šobrīd nav iespēju pasākumu izpildīt.
VTP16: Efektīva pašvaldības iestāžu un							

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
uzņēmumu darba organizācija							
RV16.1: Pašvaldības darbības uzlabošana							
U16.1.1: Uzlabot pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu pakalpojumu kvalitāti	Ā16.1.1.1. Aktivitāšu īstenošana pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai	ĀNP iestādes, ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Veikt aktivitātes, kā paaugstināt Ādažu novada iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitāti, t.sk. nodrošināt ērtu un mūsdienīgu suvenīru iegādi Informācijas centrā Carnikavā. ĀVS piedalās Eiropas Solidaritātes korpusa Kvalitātes zīmes iegūšanas procesā. Tiek īstenoti projekti Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklātajā projektu konkursā "Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas "Kontakts" iniciatīvu projektu īstenošanai. Carnikavas bibliotēkā tiek sniegts maksas pakalpojums – grāmatu apvākošana.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā16.1.1.2. <i>Svītrots</i> (23.02.2022.)						
	Ā16.1.1.3. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana	ĀNP iestādes, ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Paplašināta pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskā bāze. Ādažu pašvaldības policijai iegādāts jauns operatīvais transportlīdzeklis, ātruma mērierīce. Bibliotēkās notiek pakāpeniska datoru, printera u.c. iekārtu nomaiņa, iegādātas jaunas iekārtas (čeku printeris, lasīšanas lupa ar apgaismojumu), mēbeles,	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					bibliomāts, paplašināts bibliotēku fonds. Izglītības iestādēs iegādāts aprīkojums un mēbeles STEP priekšmetu vajadzībām. Iegādāti interaktīvie ekrāni ĀVS mācību klasēs, info paneļi - gaitenšos. ĀVS veikta apmēbeļošana mācību klasēs un koplietošanas telpās.		
	Ā16.1.1.4. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana	ĀNP iestādes, ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Paaugstināta pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu darbinieku kvalifikācija visā Ādažu novadā.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā16.1.1.5. Vienotu nosacījumu izstrāde pedagogu kvalifikācijas pakāpju noteikšanai un atalgojumam	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2023.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izstrādāti vienoti nosacījumi pedagogu kvalifikācijas pakāpju noteikšanai un atalgojumam visā Ādažu novadā.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā16.1.1.6. Pedagogu kompetenču un darba rezultātu novērtēšanas nolikuma izstrāde, t.sk., slodžu sadalījuma uzlabošana	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2023.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Ādažu novada pedagogu darba novērtējums par mācību periodu katru gadu aprīlī. Individuāla saruna ar katru skolotāju par paveikto un plānoto. Pirmsskolas pedagogu kompetenču un darba rezultātu novērtēšanas anketa. Uzlabots pirmsskolas skolotāju slodžu sadalījums tā, lai katrai skolotājai ir iespēja strādāt pilnu darba slodzi, paredzot lielāku laiku sagatavošanās procesam.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā16.1.1.7. Nepieciešamā personāla nodrošināšana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos	Personāldaļa, ĀNP iestādes, ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos ir pieejams kvalificēts personāls.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā16.1.1.8. Konkurētspējīgas motivēšanas sistēmas	Personāldaļa, ĀNP iestādes,	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos ir	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	pilnveidošana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos	ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi, IJN			izstrādāta un tiek ieviesta caurspīdīgas, prognozējamās un konkurētspējīgas motivēšanas sistēma. Konkurētspējīgi, profesionāli un motivēti mācībspēki. Izstrādāts un tiek īstenots efektīvu pasākumu kopums pedagogu motivācijai, t.sk. veselības apdrošināšana un transporta izdevumu segšana līdz/no darbavietai.		
	Ā16.1.1.9. Institūcijas izveide vides jautājumu pārvaldībai	P/A "CKS"	2021.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izveidota institūcija vides jautājumu pārvaldībai – PA "CKS" ir Vides nodaļa.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā16.1.1.10. Pilsētnieka kartes ieviešana Ādažu novadā	Vadība	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums	Ādažu novadā ieviesta pilsētnieka karte.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
U16.1.2: Ieviest digitalizācijas rīkus darba organizācijā un pakalpojumu nodrošināšanā	Ā16.1.2.1. Digitalizācijas rīku ieviešana darba organizācijai un pakalpojumu nodrošināšanai	ITN, CNC	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Ieviesti digitalizācijas rīki darba organizācijai un pakalpojumu nodrošināšanai visā Ādažu novadā. 2023.gadā Bāriņtiesā nodrošināt "ZZ Dats" programmatūras nodrošinājumu BARIS 2.kārtu, kā arī Ādažu novada mājaslapas pārmigrēšana uz valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienoto platformu. Nodrošinātas digitālās iespējas tūrisma piedāvājumu rezervēšanai, kā arī tūrisma informācijas pieejamību Ādažu novada tūrisma tīmekļvietnē.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam CNC darba organizēšanai ir izveidota CNC SharePoint darba vide, kas nodrošina efektīvāku dokumentu apriti un iekšējo procesu pārvaldību. Attiecībā uz digitālām iespējām tūrisma produktu rezervēšanai jāatzīmē, ka šāds risinājums pašlaik netiek virzīts augsto izmaksu dēļ. Tūrisma informācijas pieejamības uzlabošanai plānota notikumu kalendāra integrēšana tūrisma mājaslapā, nodrošinot tā sasaisti ar novada centrālo pasākumu kalendāru.
U16.1.3: Veikt pašvaldības iestāžu funkciju un darba organizācijas auditu	Ā16.1.3.1. Personāla funkcionālā audita veikšana	Personāldaļa	2026.-2027.	Pašvaldības finansējums	Veikti personāla funkcionālie auditi Ādažu novada iestādēs un struktūrvienībās. Noteiktas	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ādažu novada iestādēs un struktūrvienībās				darbības izmaiņu veikšanai Ādažu novada iestādēs un struktūrvienībās.		Priekšlikums veikt izmaiņas Attīstības programmas Rīcības plānā, precizējot atbildīgo.
U16.1.4: Sekmēt jauniešu līdzdalību pašvaldības darbā	Ā16.1.4.1. Jauniešu iesaistīšana lēmumu pieņemšanas procesā, īpaši jautājumos, kas saistīti ar jaunatnes politikas veidošanu	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Ādažu novada jaunieši iesaistīti lēmumu pieņemšanas procesā, īpaši jautājumos, kas saistīti ar jaunatnes politikas veidošanu. Īstenots projekts "Ādažu novada darba ar jaunatni attīstība".	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U16.1.5: Izveidot publiski pieejamus, pārskatāmus un informatīvus datu kopumus	Ā16.1.5.1 Pašvaldības aktīvu datu digitalizācija	P/A "CKS", NĪNo	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Digitalizēti pašvaldības resursu dati.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
	Ā16.1.5.2. Interaktīvas kartes izveide Ādažu novadam par aktuālajiem jautājumiem	NĪNo, P/A "CKS"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidota interaktīva karte (izmantojot ArcGIS) visam Ādažu novadam par aktuālajiem jautājumiem t.sk. par mežiem, ūdeņiem un plūdiem, ielu apgaismojumu, siltumapgādi, ūdensapgādi u.c. Izstrādāta ArcGIS programmatūras lietotne par pašvaldībai piekritīgo un piederošo zemju iznomāšanu. Kopš 19.08.2025. karte ir pieejama lietotājiem kā "Pašvaldības īpašumu interaktīvā karte" pašvaldības tīmekļvietnē: https://www.adazunovads.lv/lv/karte .	Ādažu, Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts Kopš 2025. gada ir pieejama karte pašvaldības tīmekļvietnē: https://www.adazunovads.lv/lv/karte . Priekšlikums Attīstības programmā precizēt informāciju par pasākuma termiņiem.

Rīcības plāna aktualizācija Carnikavas pagastam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
VTP1: Attīstīta un racionāla inženiertehniskā infrastruktūra							
RV1.1: Jaunveidojamās un atjaunojamās inženiertehniskās infrastruktūras projektēšana un izbūve							
U1.1.1: Izveidot jaunas inženierkomunikāciju sistēmas vietās, kur esošā blīvā apbūve nav ar tām nodrošināta, un kur veidojas vai paplašinās blīvas apbūves teritorijas, uzsvāru liekot uz perspektīvo rūpniecības teritoriju attīstības veicināšanu							
U1.1.2: Veicināt centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstību, t.sk., dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanu	C1.1.2.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība piekrastes ciemos	SIA "Ādažu ūdens"	2021.-2028.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izveidoti jauni ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Carnikavas aglomerācijā (kanalizācijas spiedvada izbūve no Ataru ceļa līdz Langaskrastu ielai). Inženiertehnisko sistēmu, t.sk., ūdenssaimniecības attālināta vadība (attīrīšanas iekārtu attālināta kontrole, slūžu attālināta kontrole u.tml.).	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek kanalizācijas spiedvada Ataru ceļš-Kalngale izbūve.
	C1.1.2.2. <i>Svītrots</i> (26.04.2022.)						
	C1.1.2.3. Projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārtā" īstenošana	P/A "CKS"	2017.-2023.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izpildīts. Projekta ietvaros tika izbūvēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli Mazajā Gaujas, Līņu, Mazajā Lašu, Vimbu,	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Mežrožu, Ceriņu, Draudzības, Ludmilas Azarovas, Bišu, Jāņa, Viestura, Īsā, Cīrulišu, Kokgaujas, Dambja un Rūpnieku ielās.		
U1.1.3: Veicināt lietussūdeņu novadīšanas sistēmas attīstības projektus							
U1.1.4: Veicināt siltumapgādes sistēmas attīstību	C1.1.4.1. Lokālo katlumāju rekonstrukcija	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Modernizētas katlumājas. 2024.gadā nomainīts avārijas stāvoklī esošs gāzes katls Rīgas ielā 12, Carnikavā.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
	C1.1.4.2. Siltummezglu nodošana dzīvojamo māju biedrībām vai apsaimniekotājiem	P/A "CKS"	2021.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Daudzdzīvokļu namu siltummezgli nodoti namu biedrību vai apsaimniekotāju īpašumā.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C1.1.4.3. Siltumtrašu atjaunošana	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Siltumtrases rekonstrukcija Carnikavā; Siltummezglu modernizācija (Stacijas ielā 5 un Stacijas ielā 7 – 2024.gadā). Atjaunotas siltumtrases 300 m garumā.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C1.1.4.4. Pāreja uz AER katlu mājā Tulpju ielā 5, Carnikavā	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	2022.gadā sagatavots pieteikums un saņemts apstiprinājums tā atbalstam. Piedaloties CFLA projektu konkursā "4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 3. kārtā", Tulpju ielas 5 ēkā tiks veikti būvdarbi AER katlu mājas ierīkošanai (2 granulu katli), saules paneļu uzstādīšanai (karstā ūdens sagatavošanai), kā arī siltuma akumulācijas tvertnes	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					uzstādīšanai, un tehnoloģisko sistēmu apsaistes būvniecībai. Projekts līdz 2023.gadam nav uzsākts, jo izsludinātajā iepirkumā nepieteicās pretendenti.		
	C1.1.4.5. Centralizētās siltumapgādes sistēmas izveide Carnikavā ar divām katlu mājām	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums ES fondu finansējums	Carnikavā izveidota CSS ar divām katlu mājām. 2024.gadā veikts Carnikavas siltumapgādes sistēmas attīstības scenāriju tehniski ekonomiskais izvērtējums.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
U1.1.5: Sekmēt videi draudzīgu enerģijas ražošanu un alternatīvus enerģijas ieguves veidus	C1.1.5.1. Videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu enerģijas ieguves veidu sekmēšana	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Tiek īstenotas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu enerģijas ieguves veidu sekmēšanai.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U1.1.6: Sekmēt interneta pieejamību	C1.1.6.1. Interneta pieejas punktu izveide	ITN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izveidoti interneta pieejas punkti novada ciemos (Carnikavā, Kalngalē).	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
VTP2: Darbspējīgas polderu un citas meliorācijas sistēmas							
RV2.1: Polderu un citu meliorācijas sistēmu attīstība un atjaunošana							
U2.1.1: Uzturēt polderu teritorijas							
U2.1.2: Uzturēt labā stāvoklī un attīstīt citas meliorācijas sistēmas, hidrotehniskās būves (aizsargdambi, būnas, sūkņu stacijas u.c.)	C2.1.2.1. Largas upes caurteces nodrošināšana	P/A "CKS", APN	2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Īstenoti meliorācijas pasākumi, t.sk., upes Langa attīrīšanas darbi no Kalngales tilta līdz Ērgļu ielas beigām.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	C2.1.2.2. Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas uzturēšana un attīstība	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Nodrošināta pašvaldības meliorācijas sistēmas funkcionēšana. Novērsta teritoriju applūšanu. Rekonstruēti un izbūvēti meliorācijas grāvji atbilstoši apsekojuma rezultātiem. Iegādāta atbilstoša uzturēšanas tehnika	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U2.1.3: Novērst / mazināt plūdu riskus	C2.1.3.1. Laveru sūkņu stacijas rekonstrukcija	P/A "CKS"	2024.-2027.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Rekonstruēta Laveru sūkņu stacija. Ir sagatavota TS.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C2.1.3.2. Carnikavas ciema Cēlāju daļas aizsardzība pret krasta eroziju (Viena kārtā no pasākuma Nr. Ā2.1.1.4.)	P/A "CKS", APN	2025.-2027.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Cēlāju ciemata aizsardzība un 1,2 km krasta stiprinājumu izbūve. Nodrošināta Cēlāju ciema iedzīvotāju aizsardzība pret krasta eroziju.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
	C2.1.3.3. Mangaļu sūkņu stacijas rekonstrukcija	P/A "CKS"	2025.-2027.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Rekonstruēta Mangaļu sūkņu stacija. Mūsdienīgas Mangaļu sūkņu stacijas izbūve un vieda vadība (attālināta kontrole). Ir sagatavota TS.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025.gada tika noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi.
VTP3: Attīstīta, droša un mobila satiksmes infrastruktūra							
RV3.1: Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras atjaunošana un attīstība							
U3.1.1: Uzlabot satiksmes drošību uz ceļiem un ielām, t.sk., nodrošinot mazāk aizsargātu satiksmes dalībnieku – gājēju, velobraucēju – drošību	C3.1.1.1. Carnikavas ciema centra drošas transporta/gājēju sistēmas izveidošana	P/A "CKS" TPN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts gājējiem un transportam drošs Carnikavas ciema centra plānojums. Stacijas ielas posma no Rīgas ielas līdz Rīgas ielai un auto stāvlaukuma pārbūve (500m). Jūras ielas posma slēgšana autotransportam.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Satiksmes mierināšanas pasākumu ieviešana Liepu ielā, Zvejnieku un Jūras ielas krustojumā. Gājēju ietves seguma uzlabošana O.Vācieša ielā.		
	C3.1.1.2. Carnikavas ciema centra satiksmes drošības uzlabošanas īstenošana	APN, P/A "CKS", Latvijas Dzelzceļš	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izbūvēts gājēju/velo tunelis zem dzelzceļa uz Rožu ielu Carnikavā. Satiksmes infrastruktūras sakārtošana Smilšu ielā, Nākotnes ielā.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek diskusijas.
	C3.1.1.3. Satiksmes drošības pasākumu īstenošana uz P1 ceļa	P/A "CKS", Latvijas valsts ceļi	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Gājēju pārejas projektēšana Garupē un saskaņošana ar AS Valsts ceļi. Gājēju barjeru izbūve O.Vācieša ielā no Kalmju ielas līdz Tulpju ielai. Jauna apgaismojuma izbūve Rūpnieku ielā, Nogāzes ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). Zvejnieku iela 0,28 km posmā no Jūras ielas līdz Ziedu ielai.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C3.1.1.4. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Carnikavas pagasta ceļiem un ielām	P/A "CKS"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenoti projekti satiksmes drošības uzlabošanai uz Carnikavas pagasta ceļiem un ielām, t.sk., Garcimā, Gaujā. 2024.gadā uztaisīta gājēju pāreja Jūras ielā starp dambjiem Carnikavā, Baznīcas ielā Sigulās, pa dambi Sigulās, Laveros.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U3.1.2: Uzturēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības ielas un ceļus	C3.1.2.1. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Nodrošināta pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība atbilstoši P/A "CKS" vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijai un novada AP	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					uzstādījumiem. Projekts "Aizvēja ielas Garcēmā, dubultā virsmas apstrāde. Noasfaltēt posmu Ērgļu ielā no veikala Elvi līdz Loku ielai. Veikt ceļa daļas izbūvi Skautu ielā, posmā no Metāna ielas līdz pagriezienam uz Priedkalnu ielu (~200 m garumā). Jūras ielas pārbūve 0,65 km, Nākotnes iela 0,12 km satiksmes organizācijas uzlabošanai.		
	C3.1.2.2. Ielu seguma atjaunošana un izveide	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Lielās ielas Garupē dubultās virsmas apstrāde un apgaismojums. Baznīcas ielas (īstenots 2021.gadā) pārbūve (īstenots 2020.gadā). Dzirnupes ielas pārbūves posms (īstenots). Viršu ielas atzars uz Sproģu ielu. Liepu alejas asfaltbetona seguma atjaunošana. Kuģu ielas posma atjaunošana. Kļavu ielas divkāršā virsmas apstrāde. Aizvēju iela, Laivu iela (īstenots 2022.gadā). Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). Aizvēja ielas Garcēmā, dubultā virsmas apstrāde. Laivu ielas un tai pieguļošā auto stāvlaukuma projektēšana un būvniecība.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C3.1.2.3. Pievadceļu atjaunošana	P/A "CKS", APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Atjaunoti pievadceļi, takas uz jūru un Gaujas grīvu Carnikavā. Atjaunoti pievadceļi uz jūru Gaujā. Atjaunots pievadceļš Laveru ciemam. Pieeja Gaujas	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					upei – Atpūtas iela. Jaunas takas, t.sk., uz Gaujas grīvu, dabas parkā netiks veidotas.		
U3.1.3: Nodrošināt energoefektīvu apgaismojumu apdzīvotajās vietās un sabiedriskās vietās, kur tas vēl nav nodrošināts	C3.1.3.1. Projekts “Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā”	APN	2022.-2023.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izpildīts. Projekta ietvaros plānots izbūvēt apgaismojumu pa Gaujas aizsargdambi posmā no Dzelzceļa tilta pār Gauju (Rožu iela) virzienā uz Ādažiem (aptuveni 1,5 km). ELFLA projekts.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C3.1.3.2. Projekts “Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja posmā no Mazās Gaujas ielas līdz A1, Carnikavas pagastā”	APN	2026.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Projekta ietvaros plānots izbūvēt apgaismojumu pa Gaujas aizsargdambi posmā no Mazās Gaujas ielas līdz A1.	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
U3.1.4: Veikt pašvaldības ielu un ceļu izbūvi	C3.1.4.1. Pievadceļu izbūve	P/A “CKS”, APN	2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izveidoti jauni un patstāvīgi atjaunoti pievadceļi, koka laipas, takas uz jūru un Gaujas grīvu Carnikavā (notiek regulāra uzturēšana). Atjaunots pievadceļš Laveru ciemam (ilgtermiņa iecere). Pieejas nodrošināšana Gaujas upei – Atpūtas iela (pieeja ir).	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
U3.1.5: Uzbūvēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības tiltus	C3.1.5.1. Gājēju tilta pār Lilastes upi attīstība	APN, P/A “CKS”	2021.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izpildīts. Izstrādāts un īstenots projekts gājēju tilta izveidei pār Lilasti.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C3.1.5.2. Tilts pār Dzirnupi	P/A “CKS”	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Rekonstruēts tilts (nodrošināta tilta nestspēja, atjaunoti tilta laidumi, ūdens notece, gājēju ietve, margas, pieejas tiltam u.c.).	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C3.1.5.3. L. Azarovas tilta pārbūve uz caurteku	P/A “CKS”	2025.-2026.	Pašvaldības finansējums	L. Azarovas tilta pārbūve uz caurteku.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Plānots 2026. gadā.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	C3.1.5.4. Tilta atjaunošana pāri Eimuru kanālam pie Viguļu un Kanāla ielas	P/A "CKS"	2027.	Pašvaldības finansējums	Atjaunots tilts pāri Eimuru kanālam pie Viguļu un Kanāla ielas.	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
RV3.2: Mobilitātes attīstība							
U3.2.1: Strādāt pie A1 maģistrāles šķērsojuma un pieslēgumu risinājumu izveides	C3.2.1.1. Divlīmeņu šķērsojuma izbūves veicināšana uz A1	Vadība, P/A "CKS", APN	2021.-2027.	ES fondu finansējums Valsts finansējums	Izprojektēts divlīmeņu šķērsojums uz A1 no Carnikavas uz Ādažiem.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C3.2.1.2. Gājēju un velo braucēju uzeju un uzbrauktuvi izbūve uz A1 Gaujas tilta abās pusēs	P/A "CKS"	2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izbūvētas gājēju un velo braucēju uzejas un uzbrauktuves uz A1 Gaujas tilta abās pusēs.	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
U3.2.2: Izbūvēt, labiekārtot un atjaunot stāvvietas	C3.2.2.1. Auto stāvlaukumu izveide un paplašināšana	P/A "CKS", APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izveidots stāvlaukums Laivu ielā Carnikavā - izpildīts . Izveidots stāvlaukums Dangu mežā (Karlsona parks). Izveidots stāvlaukums Garā ielā 20. Īstenots projekts "Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un būvniecība Lilastē" – izpildīts .	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C3.2.2.2. Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – "Carnikava" (pasākums saistīts ar pasākumu "C6.3.1.1. Mobilitātes veicināšana novada teritorijā un ar citām pašvaldībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.1.)"), Projekts Nr.1.1.1.2.i.2/1/24/I/CFLA/002	APN, PA "CKS"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izprojektēts un izbūvēts Park/ ride stāvlaukums pie Carnikavas pagasta dzelzceļa stacijām (Carnikavā, Lilastē, Garcimā, Kalngalē, Gaujā). Pašvaldība arī aktīvi piedalīsies un īsteno Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienībā "Rīgas Metropole" identificētos sadarbības projektus. 2022.-2023.gadā veikta TEP izstrāde un pieteikuma sagatavošana projektam "Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Projekts tiek īstenots.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					metropoles areālā – “Carnikava”, 2024. gadā uzsākta projektēšana un 2025. gadā būvniecība. Projekta ievaros plānots izbūvēt jaunu auto stāvlaukumu un paplašināt esošos, izveidot velo novietnes un elektroautomobiļu stāvvietas uz uzlādes staciju infrastruktūru (pievadiem), nodrošināt ērtu piekļuvi dzelzceļa stacijai un autobusu galapunktam un abām dzelzceļa sliežu pusēm.		
	C3.2.2.3. Stāvlaukuma izbūve pie Carnikavas stadiona	Sporta nodaļa	2026.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izbūvēts stāvlaukums pie Carnikavas stadiona.	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
U3.2.3: Uzlabot pārvietošanās iespējas starp novada ciemiem un tuvākajām apdzīvotajām vietām	C3.2.3.1. Skolēnu mikroautobusu maršruta/u izveides nepieciešamības novērtējums, izvērtējums atbilstoši vajadzībām	PA “CKS”	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Apzināta un izvērtēta mikroautobusu pakalpojumu nepieciešamība Ādažu novada iekšējai sasniedzamībai un apkārtējo teritoriju (Ādaži, Jaunciems) sasniedzamībai. Noslēgti līgumi ar pārvadātāju/iem.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C3.2.3.2. Gājēju un velobraucēju maršrutu izstrāde, attīstības projektu izstrāde un īstenošana	P/A “CKS”, APN, TPN, CNC	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Veikta gājēju un veloceliņu maršrutu izveide, trasēšana, marķēšana (t.sk., veloceliņš, kas savieno Ādažus ar Carnikavu, Sigulā, Carnikavu ar Sigulām, Vanagu ielā u.c. Kalngalē), izveidoti publiski pieejami velo infrastruktūras objekti ar	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Sk. augstāk.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					velostatīviem, velopumpjiem un velosipēdu remontu stendiem.		
U3.2.4: Veicināt dabai draudzīga transporta izmantošanu	C3.2.4.1. EiroVelo 13 posma Vecāķi – Lilaste projektēšana	P/A “CKS” APN	2025.-2026.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Atjaunota topogrāfija. Sagatavota tehniskā specifikācija. Izstrādāts EiroVelo 13 ceļa posma Vecāķi – Lilaste būvprojekts. Tehniskais projekts tiks pabeigts 2021.gadā. Jāatjauno būvprojekts.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
	C3.2.4.2. Maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecība prioritārajā koridorā Rīga-Carnikava, Projekts Nr.1.1.1.3.i0/1/23/I/CFLA/002	P/A “CKS”, APN	2022.-2026.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	2022. – 2023.gadā veikta TEP izstrāde veloceļa trasējumam. 2023. gadā uzsākta projektēšana un 2025. gadā būvniecība. Projekta ietvaros tiks izbūvēts veloceļš, kas savienos Carnikavu ar Rīgu, aptverot arī starp tām esošas apdzīvotas vietas.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Projekts tiek īstenots.
VTP4: Aizsargāta un sakopta dabas vide brīvā laika pavadīšanas iespējām dabā							
RV4.1: Publisko ūdeņu piekrastes teritoriju labiekārtošana, kā arī pastaigu taku un atpūtas vietu izveide un rekreācijas objektu attīstība piekrastes un publisko ūdeņu tuvumā							
U4.1.1: Attīstīt rekreācijas infrastruktūru	C4.1.1.1. Gaujas un Dzirnezera atpūtas vietu izveide	P/A “CKS”, APN	2020.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izplānotas un labiekārtotas Dzirnezera un Gaujas atpūtas vietas, izveidotas par ūdens tūrisma un aktīvās atpūtas vietām (telšu vietas, ugunsкура vieta, labierīcības u.c.).	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
	C4.1.1.2. Pieeju jūrai būvniecība Lilastes ciemā	P/A “CKS”, APN	2022.-2023.	ES fondu finansējums	Izpildīts. Izbūvēta pieeja jūrai Lilastē (arī VUGD pieejai),	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
				pašvaldības finansējums	projekta “Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un būvniecība Lilastē” ietvaros. Pasākums saistīts ar pasākumu “C3.2.2.1.3. Auto stāvlaukuma izveide un paplašināšana (<i>Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un būvniecība Lilastē</i>)”		
	C4.1.1.3. Aktīvās atpūtas vietas pie Gaujas Carnikavā izveide	P/A “CKS”, APN	2022.-2023.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izpildīts. Izplānota un labiekārtota atpūtas vieta Carnikavā, Laivu ielas galā un pie Novadpētniecības centra “Zaļā mežiņa” (telšu vietas, ugunsgrāvis/grila vieta, labierīcības u.c.). Piesaistīti uzņēmēji tūrisma un aktīvās atpūtas jomā, pakalpojumu attīstībai.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C4.1.1.4. Projekta SAM5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” īstenošana (projekts “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Savilņojošā Vidzeme””)	APN	2021.-2023.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izpildīts. Īstenots SAM5.5.1. projekts “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Savilņojošā Vidzeme”. Carnikavas novada pašvaldība – vadošais partneris (projekta iesniedzējs).	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C4.1.1.5. Garciema kāpas atjaunošana	P/A “CKS”, APN	2021.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums (LIFE)	Izpildīts. Atbilstoši LIFE veiktā pētījuma priekšlikumiem, veikti darbi Garciema kāpas atjaunošanai. Projekts “Life CoHaBit”.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	C4.1.1.6. Lilastes pludmales izveide un uzturēšana	P/A "CKS", APN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Lilastes pludmalei izveidots peldvietas statuss. Aprīkotu peldvietu izveidošana (glābšanas laivu pietātņu, laipu izveidošana)	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C4.1.1.7. Atpūtas un telts vietu attīstīšana pie publiskajiem ūdeņiem	APN, P/A "CKS"	2023.-2027.	ES fondu finansējums pašvaldības finansējums	Atbilstoši publisko ūdeņu apsaimniekošanas plānam izveidotas atpūtas un telts vietas, t.sk. makšķerēšanas vietas, pie Gaujas upes, ezeriem un piekrastē.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek izpēte.
	C4.1.1.8. Pievadceļu attīstība uz rekreācijas teritorijām	P/A "CKS"	2024.-2027.	Cits finansējums (Latvijas valsts meži)	Rekonstruēts ceļš uz Laveru ezeru.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C4.1.1.9. Kafejnīcu, nomas punktu, u.c. pakalpojumu pieejamības sekmēšana pie publiskajiem ūdeņiem	P/A "CKS"	2025.-2027.	Cits finansējums pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Uzņēmēji sniedz pakalpojumus atpūtas teritorijās atbilstoši piekrastes apsaimniekošanas zonējumam un publisko ūdeņu apsaimniekošanas plānam.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
	C4.1.1.10. Pludmales un sporta inventāra nomas punktu izveide	Sporta nodaļa	2023.-2027.	Cits finansējums	Pie publiskajiem ūdeņiem pieejama pludmales, sporta, t.sk. supu, vindsērfiga un kaita u.c. inventāra noma.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C4.1.1.11. Gaujas promenādes attīstība	APN, P/A "CKS"	2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Gaujas promenāde no Dzelzceļa tilta līdz Ādažiem.	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
U4.1.2: Ilgtspējīgi apsaimniekot piekrastes un publiskos ūdeņus	C4.1.2.1. Dalība piekrastes telpiskās attīstības plānojuma īstenošanā	TPN, PA "CKS", APN	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Carnikavas novada IAS un AP uzstādījumi iestrādāti nacionālajā piekrastes telpiskās attīstības plānojumā. Dalība plānojuma īstenošanā.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
RV4.2: Dabas parka "Piejūra" attīstība							

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
U4.2.1: Īstenot novada ilgtspējīgas attīstības intereses dabas parka "Piejūra" teritorijā	C4.2.1.1. Dalība dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plāna īstenošanā	APN, P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums (LIFE)	Dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plānā integrētas novada ilgtspējīgas attīstības intereses atbilstoši IAS. Izplānotas gājēju un velosipēdistu takas no visiem piejūras ciemiem. Gar/pie ielām (Laivu iela, Skautu iela, Lilastes iela, Ziemeļu iela) paredzētas auto stāvvietas, izvērtējot, kāda veida atbilstošu infrastruktūru nepieciešams un iespējams izveidot konkrētā vietā. Projekts "Laivu ielas (no Cēlāju ciema līdz jūrai Carnikavā) un tai pieguļošā stāvlaukuma projektēšana un būvniecība". Projekts "Publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība Carnikavā.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025. gadā uzsākts gatavot pieteikumu projektam "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un antropogēnās slodzes mazināšana Natura 2000 teritorijās Ādažu novadā", kura ietvaros paredzētas aktivitātes dabas parka apmeklētāju plūsmas kontrolei, dabas daudzveidības saglabāšanai un vides kvalitātes uzlabošanai.
	C4.2.1.2. SAM 2.2.3.3. projekta "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un antropogēnās slodzes mazināšana Natura 2000 teritorijās Ādažu novadā" īstenošana, Id. Nr. 2.2.3.3/4/25/A/009	APN, P/A "CKS"	2025.-2029.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Projekta "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un antropogēnās slodzes mazināšana Natura 2000 teritorijās Ādažu novadā", Id. Nr. 2.2.3.3/4/25/A/009 īstenošana: - Kalngalē izveidot gājēju takas ar grants segumu (920 m) un veikt velo novietnes izbūvi, lai novirzītu apmeklētāju plūsmu no jutīgajām piekrastes zonām, paredzēts informācijas stends; - Garcimā atjaunot gājēju tiltiņu (15 m), koka skatu	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Iesniegts projekta pieteikums.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					platformu un īstenot smilšu erozijas mazināšanas pasākumu - zaru pinuma ierīkošanu krasta nostiprināšanai (100 m); • Gaujā labiekārtot telšu un ugunskura vietu, kā arī atjaunot Skautu ielas grants segumu ar dubultās virsmas klājumu (2 km), nodrošinot kontrolētu piekļuvi biotopu teritorijām; • Carnikavā izbūvēt koka laipu no Jūras ielas stāvlaukuma jūras virzienā (750 m), izvietot informācijas stendu; • Lilastē atjaunot koka laipu pludmalē (60 m); • Dienvidu Garezerā – ezera A daļas Z piekrastē veikt iekritušas vecas priedes kritālas izvākšanu (koord. 518341/6335770), Vidējā Garezerā - zem ceļa uzbēruma esošās pārāk mazās caurtekas nomaīņu veikt uz atbilstoša lieluma caurteku grāvī starp Vidējo Garezeru un Dienvidu Garezeru, Ziemeļu Garezerā veikt ezera caurteces atjaunošanu, likvidējot aizbērumu starp Ziemeļu Garezera abām daļām. Apēnojuma mazināšana starp Dienvidu		

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Garezeru un Vidus Garezeru. Ar šīm darbībām labvēlīgi tiks ietekmēta visu minēto ezeru biotopu kopējā platība 26,13 ha apmērā. Sadarbībā ar SIA “Rīgas meži” tiks īstenotas biotopu apsaimniekošanas aktivitātes. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar SIA “Rīgas meži”.		
U4.2.2: Ilgtspējīgi iekļaut dabas parku “Piejūra” novada atpūtas un sporta aktivitātēs	C4.2.2.1. Gājēju celiņu izveide uz jūru	APN, P/A “CKS”	2019.-2021.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izpildīts. Virzot cilvēku plūsmas, mazināta antropogēnā slodze dabas parka teritorijā. Izveidotas gājēju takas no ciemiem uz jūru atbilstoši dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plānam (Garupē; Carnikavā (no Laivu ielas, Jūras ielas); Gaujā (no Skautu ielas), izvērtējot, kāda veida atbilstošu infrastruktūru nepieciešams un iespējams izveidot konkrētā vietā). Gājēju celiņš ar tiltiņu pāri Lilastes upei.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C4.2.2.2. Trašu marķēšana Piejūras dabas parkā	Sporta nodaļa	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Samarķētas 4 dažādas trases Piejūras dabas parkā.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C4.2.2.3. Svītrots (23.11.2023.)						
	C4.2.2.4. Aktīvās atpūtas taku tīkla izveide dabas parkā “Piejūra”	P/A “CKS”, Sporta nodaļa, APN	2021.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izpildīts. Virzot cilvēku plūsmas, mazināta antropogēnā slodze dabas parka teritorijā. Izveidotas aktīvās atpūtas takas atbilstoši dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plānam – Carnikavas – Garupes teritorijā; Kalngales –	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Garciema teritorijā; Gaujas – Lilastes teritorijā, izvērtējot, kāda veida atbilstošu infrastruktūru nepieciešams un iespējams izveidot konkrētā vietā.		
	C4.2.2.5. Infrastruktūras labiekārtošana	P/A “CKS”, APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Dabas parkā izvietotas norādes, atkritumu urnas, velo novietnes, labierīcības, soliņi u.c. Izbūvēts skatu tornis. Izbūvēta bāka Gaujas grīvai. Katru gadu tiek īstenots “Piekrastes projekts” (Latvijas Vides aizsardzības fonda vides aizsardzības projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”).	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plāna
	C4.2.2.6. Projekta “Garezeru apkārtnes biotopu saudzēšana veicinot koncentrētu gājēju plūsmas vadīšanu ar mērķi mazināt augsnes degradāciju” īstenošana	APN, TIC, P/A “CKS”	2025.-2026.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Carnikavas pagasta teritorijā pie Garezeriem izvietoti 3 informatīvie stendi (~2100x2900 mm lielumā), 4 norādes 1,5 m garumā, kā arī 1 atkrituma urna. Gan informatīvie stendi, gan atkritumu urna veidoti, balstoties uz Dabas aizsardzības pārvaldes piedāvātajiem vienotajiem labiekārtojuma elementu stiliem īpaši aizsargājamās teritorijās. Īstenots EJZAF projekts “Garezeru apkārtnes biotopu saudzēšana veicinot koncentrētu gājēju plūsmas vadīšanu ar mērķi mazināt augsnes degradāciju”.	Carnikava	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Projekts īstenots. Priekšlikums labot Attīstības programmas Rīcības plānu, precizējot izpildes termiņu.
RV4.3: Ādažu novada kā tūrisma vides tēla popularizēšana							

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
U4.3.1: Stiprināt Ādažu novada tēlu un atpazīstamību	C4.3.1.1. Carnikavas pagasta vizuālā tēla izstrāde un īstenošana	CNC, P/A "CKS", SAN, APN	2021.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izpildīts. Izstrādāts Carnikavas pagasta vizuālais tēls (labiekārtošanai; vides objektiem u.c.). Izstrādāts Carnikavas pagasta ciemu un ar to saistīto rekreācijas teritoriju publiskās ārtelpas vizuālo identitāti veidojošs tematiskais plānojums. Sekmēta teritorijas atpazīstamība – zīmola izstrāde un mārketinga saistībā ar veiktajām iniciatīvām un specializāciju, veidojot viengabalainu un atpazīstamu teritorijas identitāti.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts Minētie principi tiek konsekventi izmantoti ikdienas darbā – teritorijas atpazīstamības stiprināšanai, zīmola veidošanai un mārketinga aktivitātēm, nodrošinot vienotu un atpazīstamu teritorijas identitāti.
	C4.3.1.2. <i>Svītrots</i> (25.04.2024.)						
	C4.3.1.3. Informatīvu multimediju ekrānu sistēmu ieviešana ciemu publiski visvairāk apmeklētās teritorijās ar vienotu kontroles mehānismu un attālinātu administrēšanu	APN, PA "CKS", Kultūras iestādes	2022.	Pašvaldības finansējums ES finansējums	Izpildīts. Ieviesta informatīva multimediju ekrānu sistēma novadā. "Publisko ūdeņu projekts" – īstenots 2022.gadā.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
U4.3.2: Attīstīt tūrismu Ādažu novadā	C4.3.2.1. Inovatīvu tūrisma un izklaides pakalpojumu attīstīšana novada ūdenstilpnēs un ap tām	CNC	2021.-2027.	Cits finansējums Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Tūrisma un atpūtas pakalpojumi aktīvās atpūtas zonā Lilastes pludmalē un atpūtas vietā pie Gaujas, Vecgaujas, Laivu ielas galā, u.c. pie publiskiem ūdeņiem. Kuģīšu satiksme pa Gaujas upi. Izveidota piestātne Gaujas upē, un/ vai Vecgaujā. Tā ir vietējo uzņēmēju kompetence un niša, CNC var atbalstīt ar publicitātes pasākumiem, kā arī informācijas izvietojumu tūrisma informācijas telpās.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tūrisma un atpūtas pakalpojumu izveide un nodrošināšana Lilastes pludmalē, pie Gaujas un citās publisko ūdeņu atpūtas vietās primāri ir vietējo uzņēmēju kompetence. CNC var sniegt atbalstu publicitātes un informācijas izvietojuma jomā, taču pats pakalpojums neveido. Pašlaik tiek

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
							gatavoti atpūtas vietu izmantošanas noteikumi, tomēr lūdzam nodalīt dokumentu izstrādi, apsekošanu un sadarbību no pašu pakalpojumu radīšanas, jo tas neietilpst mūsu funkcijās un resursu ietvarā.
	C4.3.2.2. Konkursu organizēšana inovatīvu tūrisma un izklaides produktu izstrādei	CNC	2022.-2027.	ES fondu finansējums Cits finansējums Pašvaldības finansējums	Regulāri tiek organizēti konkursi ar mērķi veicināt inovatīvu tūrisma un izklaides produktu izstrādi. Veidojas jauni uzņēmumi/uzņēmēji tūrisma jomā. Sadarbībā ar Radio Skonto tika organizēts konkurss, orientēšanās spēle – konkurss tika organizēts Nēģu svētkos 2022.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Par efektīvu instrumentu jaunu tūrisma un izklaides produktu attīstīšanai sevi ir pierādījušas Mājas kafējnīcu dienas, kas veicina vietējo iniciatīvu, jaunu piedāvājumu radīšanu un inovatīvu ideju izmēģināšanu praksē.
	C4.3.2.3. Video un informatīvu materiālu izveide	SAN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Sagatavoti Carnikavas pagasta mārketinga materiāli, t.sk. video materiāli.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Organizēta 6 profesionālu audiovizuālu materiālu izveide un 91 video, ko filmēja SAN. Katru nedēļu Facebook un katru mēnesī avīzē tiek publicēts elektronisks pasākumu apkopojums novadā.
	C4.3.2.4. Tūrisma infrastruktūras attīstība	CNC, P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidots interaktīvs izziņas parks. Izbūvēta bāka pie Gaujas grīvas. Izbūvētas lapenes tūristu	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
				ES fondu finansējums Cits finansējums	atpūtas vietās. GIS slāņu un objektu papildināšana un pilnveidošana. Atjaunoti tūrisma informācijas stendi Carnikavas pagastā. Ir nepieciešams piesaistīt ES finansējumu.		Carnikavas un Ādažu novadā ir atjaunota informācija esošajos tūrisma informācijas stendos, savukārt lielu jaunu stendu izbūve, tāpat kā bākas izveide pie Gaujas grīvas, neietilpst CNC kompetencē. Atsevišķu infrastruktūras objektu izbūvei būtu nepieciešams piesaistīt ES finansējumu.
U4.3.3: Izstrādāt un popularizēt jaunus tūrisma produktus	C4.3.3.1. Tūrisma objektu veidošana novadā	CNC	2021.-2027.	ES fondu finansējums Cits finansējums Pašvaldības finansējums	Izveidoti 3 jauni produkti/piedāvājumi tūristiem (visām sezonām). Attīstot piedāvājumu klusajā sezonā, mazinās viesu skaita nevienmērība gada griezumā. Tiek īstenoti pasākumi Novadpētniecības centrā, bet ārpus Novadpētniecības centra nav iespējams izveidot pasākumus bez papildus finansējuma un sadarbības ar trešajām pusēm.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek gatavoti sezonālie tūrisma piedāvājumi, kas tiek publicēti digitālajos kanālos un brošūrās. Piedāvājumu klāstu papildina Mājas kafejnīcu dienas, Restorānu nedēļa, tematiskie piedāvājumi pirtīs un SPA, aktivitātes Tēvu dienai, ziemas aktīvās atpūtas iespējas, kā arī piedāvājumi militārā tūrisma interesentiem. Šie risinājumi veicina apmeklējumu arī klusajā sezonā.
	C4.3.3.2. Tūrisma objektu attīstība	CNC, P/A "CKS"	2021.-2027.	ES fondu finansējums Cits finansējums	Ceļojošā kāpa, nēģi u.c. kā tēli tiek izmantoti tūrismā. Izveidoti apskates objekti, video materiāli, multfilmas, īsfilmiņas, spēles u.c. Interaktīvs izziņas parks,	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek plānota CNC ekspozīcijas izveide, kā arī multfilmas-īsfilmās izstrāde, lai stiprinātu

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pašvaldības finansējums	Karlsona parks u.c. Jūrtakas uzturēšana un pakalpojumu attīstība. Visiem objektiem izveidotas norādes un informatīvās zīmes. GIS slāņu un objektu papildināšana un pilnveidošana. Esošo objektu administrēšana un monitorings. Ceļojošo kāpu izpēte ģeoloģiskā un kultūrvēsturiskā griezumā. Pētījuma rezultātu lietošana dabas un vides tūrisma piedāvājumos.		tūrisma stāstījumu par novada kultūrvēsturiskajiem un dabas objektiem. Tūrisma informācijas centrā tiek nodrošināta esošo objektu reprezentēšana un informācijas pieejamība. Dabas izziņas jomā kā nozīmīgs elements minams arī Dabas aizsardzības piedalās Nēgu svētkos un veicina sabiedrības izpratni par dabas vērtībām .pārvaldes mobilais izglītojošais autobuss, kas
	C4.3.3.3. Carnikavas novadpētniecības centra pamatēkas atjaunošana ekspozīcijas	CNC, APN	2025.-2027.	Cits finansējums ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Izstrādāta koncepcija CNC saimes mājas ekspozīcijas atjaunošanai, veikta ekspozīcijas atjaunošana. Īstenots EJZAF projekts "Carnikavas novadpētniecības centra Saimes mājas ekspozīcijas pamatnes atjaunošana".	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek projekta īstenošana. CNC 2025. gadā ir notikušas cenu aptaujas ar mērķi noskaidrot darbu izpildītājus, tiek noslēgti darba izpildes līgumi. Paralēli tiek veidots jaunās ekspozīcijas saturs, izvērtēti eksponāti, kā arī pārskatīts pasākumu plāns).
VTP5: Resursu efektīva izmantošana un attīstība							

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
RV5.1: Pašvaldības nekustamo īpašumu attīstība, pašvaldības teritorijas labiekārtošana							
U5.1.1: Sekmēt novada publiskās ārtelpas attīstību	C5.1.1.1. Carnikavas labiekārtojuma veikšana	P/A "CKS", APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums (ES Interreg Central Baltics)	Ādažu novada svētku noformējums. Izbūvēti labiekārtojuma elementi (C burts, Carnikavas muižas parka ieeja, u.c.).	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plāna
	C5.1.1.2. Bezvadu uzlādes iespēju sekmēšana telefoniem novada parkos un skvēros (ar saules baterijām)	P/A "CKS"	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Veiktas aktivitātes bezvadu uzlādes iespēju sekmēšanai telefoniem novada parkos un skvēros (ar saules baterijām).	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plāna
U5.1.2: Izbūvēt jaunas ēkas pašvaldības teritorijā	C5.1.2.1. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība	IJN, APN, SPII "Piejūra"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Projekts pirmsskolas izglītības iestādei "Piejūras" skolas telpās. Izbūvēta jauna PII Kalngalē. Izveidots bērnudārzs 210 vietām rekonstruētās "Piejūras" internātpamatskolas telpās.	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
	C5.1.2.2. <i>Svītrots</i> (26.04.2022.)						
	C5.1.2.3. Ādažu novada Mākslu skolas Carnikavas mācību punkta korpusa izbūve Nākotnes ielā 1, Carnikavā	Vadība, CVS, ĀNMS	2027.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Jaunas energoefektīvas ēkas izbūve pie CVS ēkas. ĀNMS Carnikavas mācību punkts ierīkots Garā ielā 20, Carnikavā.	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. CVS par izaicinājumiem izglītojamo skaita pieauguma dēļ informēja dibinātāju 2025. gada septembra un decembra Attīstības komitejas sēdēs, 2025. gada decembra Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas sēdēs, kā arī 2025. gada decembra

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
							Projekta uzraudzības komitejā.
	C5.1.2.4. Rehabilitācijas centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām	Sociālais dienests	2021.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izveidots reģionāls attīstības centrs bērniem ar īpašām vajadzībām.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts DAC "Ādažu Ūdensroze" izveides rezultātā.
	C5.1.2.5. Multifunkcionālas sporta treniņu zāles (ar vieglatlētikas celiņu ap sporta spēļu zāli) izveide Carnikavā	Sporta nodaļa	2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izbūvēta jauna halle sporta un treniņiem.	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
	C5.1.2.6.Svītrots (25.04.2024.)						
	C5.1.2.7. Jaunatnes, zinātniskā un uzņēmējdarbības centra izveide	IJN	2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Sadarbībā ar NVO vai citām organizācijām izveidots jauniešu un zinātniskais centrs. Ir izstrādāta centra attīstības un darbības stratēģija. Notiek sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm dažādu formālo un neformālo nodarbību īstenošanā.	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. Skolas patstāvīgi sadarbojas ar augstākās izglītības iestādēm nodrošinot formālo un neformālo nodarbību īstenošanu.
	C5.1.2.8. Jaunas bibliotēkas būvniecība	APN, P/A "CKS"	2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts būvprojekts. Uzbūvēta mūsdienīga bibliotēka.	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
	C5.1.2.9. Bērnu un jauniešu centru izveide novada ciemos	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Bērnu un jauniešu centri darbojas novada ciemos.	Carnikavas	Pasākumu nav plānots veikt Netiek plānoti veidot ciemos. Plānotas mobilā darba aktivitātes.
	C5.1.2.10. Citu daudzfunkcionālu / kopienas centru izveide novada lielākajos ciemos	APN, P/A "CKS"	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidots daudzfunkcionāls / kopienas centrs dažādām sociālajām grupām (Carnikava, Kalngale, Garciems, Lilaste, Gauja).	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Jūras iela 4, Carnikavā nodots biedrībai.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
U5.1.3: Noteikt, kā efektīvāk izmantot pašvaldības ēkas un to apkārtējās teritorijas (atjaunot, pielāgot tās pašvaldības funkciju īstenošanai, nojaukt, pārdot u.tml.)	C5.1.3.1. Carnikavas pamatskolas ēkas Nākotnes ielā 1, Carnikavā, pārbūve un paplašināšana, inventāra un tehnoloģiju iegāde	APN, CVS	2021.-2022.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Specifisko mācību kabinetu (mūzika, dizains un tehnoloģija, fizika, ķīmija, datorika, māksla) un bibliotēkas izveide. Mācību kabinetu skaita palielināšana. Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana. Datorklases atjaunošana, kabinetu datortehnikas atjaunošana, dizaina un tehnoloģiju kabineta inventāra iegāde, skārienjūtīgo ekrānu iegāde visiem kabinetiem, mēbeļu iegāde jaunajiem kabinetiem, rezultātā reorganizējot par laikmetīgas profesionālās ievirzes vidusskolu. SAM 8.1.2. projekts.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C5.1.3.2. Svītrots (23.02.2022.)						
	C5.1.3.3. Svītrots (26.04.2023.)						
	C5.1.3.4. CPII “Riekstiņš” vienstāvu daļas renovācija	P/A “CKS”, IJN, CPII “Riekstiņš”	2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izstrādāts renovācijas projekts. Renovēta iestādes vienstāvu daļa, telpās nodrošināts elektrotīkls u.c. komunikācijas atbilstoši laikmeta prasībām. Telpas sagatavotas iekļaujošās izglītības realizēšanai. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās.	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
	C5.1.3.5. Kultūras un amatniecības centra (“amatu mājas”) izveide	APN, CNC	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Atjaunotas telpas Blusu krogā. Carnikavas Blusu kroga ēkā izveidota “Amatu māja” – mūsdienīga kultūras un amatniecības tradīciju vieta. Kultūrvietā, kurā norisinās pašdarbnieku tikšanās, meistarklases,	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Projekts tiek īstenots. CNC darbinieki aktīvi iesaistījās darba grupas darbā, sniedzot viedokli par telpu izmantošanu, kā arī ēkas kultūrvēsturisku

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					paraugdemonstrējumi, tiek rādīta telpa kopienas pasākumiem, izstādēm un Novada amatniecības prasmju prezentēšanai. Īstenots EJZAF projekts "Blusu kroga atjaunošanas projekta 1. kārtā". 2.kārtas ietvaros atjaunota Blusu kroga dzīvojamā ēka.		vērtību, meklējuši papildus materiālus (konceptija no 2017.gada utt.), kā arī snieguši konsultācijas par Blusu kroga ēkas vēsturi.
	C5.1.3.6. CPII "Riekstiņš" esošās teritorijas atjaunošana, paplašināšana	P/A "CKS", CPII "Riekstiņš", IJN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Atjaunots teritorijas žogs (261 m). Droši, atjaunoti 2 bērnu rotaļlaukumi ar gumijotu segumu. Izveidots pirmsskolas bērnu sporta laukums – teritorijas paplašināšana. Izveidota āra klase ar nelielu siltumnīcu – teritorijas paplašināšana. Žoga uzstādīšana, rotaļu laukuma atjaunošana.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plāna
	C5.1.3.7. CPII "Riekstiņš" divstāvu daļas pielāgošana iekļaujošās izglītības vajadzībām	CPII "Riekstiņš", IJN	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Telpas pielāgotas, pēc vajadzības, iekļaujošās izglītības realizēšanai.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plāna
	C5.1.3.8. Nepieciešamības veikt piebūvi CPII "Riekstiņš" izvērtēšana	CPII "Riekstiņš", IJN	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Projekta izstrāde. Nodrošinātas vietas visiem novada pirmsskolas vecuma bērniem. Iestāde ieguvusi bērnu sporta zāli un telpas interešu izglītības nodrošināšanai. Būtu lietderīgi īstenot vienlaikus ar renovāciju.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
	C5.1.3.9. Svītrots (26.10.2022.)						
	C5.1.3.10. Karlsona parka izbūve	P/A "CKS", APN, Sporta nodaļa	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Ierīkots auto stāvlaukums (2021.). Labiekārtota parka sporta daļa. Labiekārtota parka atpūtas daļa.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam LEADER projekta ietvaros tiek būvēts 3x3 basketbola laukums un volejbola laukums.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	C5.1.3.11. Carnikavas Novadpētniecības centra teritorijas labiekārtošana	CNC, P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Veikta CNC pagalma izvietotā kuģa vraka konservēšana, pagalma labiekārtošana. Izvietoti vairāki vides objekti un uzstādītas informatīvi izziņoša satura norādes, labiekārtota nojume. Notiek regulāra teritorijas apkope un labiekārtošana (stendi, plāksnes utt.).	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Vraks tika apseklots Eiropas arheoloģijas dienu ietvaros. Par tālāku konservēšanu notiek diskusijas.
	C5.1.3.12. Brīvā laika pavadīšanas centra "Kadiķis" sniegto pakalpojumu dažādošana	APN, biedrība "Paeglis"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Sagatavots Brīvā laika pavadīšanas centra "Kadiķis" sniegto pakalpojumu attīstības plāns, t.sk. mācību centra izveide. Paplašināti un dažādoti centra sniegtie pakalpojumi atbilstoši izstrādātajam plānam, iedzīvotājiem pieejami pakalpojumi tuvu dzīvesvietai.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Organizētas iedzīvotāju padomes sanāksmes, biedrību tikšanās, senioru iknedēļas tikšanās, senioru dejošanas nodarbības. Organizēta vingrošana 54+.
	C5.1.3.13. Pašvaldības iestāžu pielāgošana bērniem un jauniešiem, kā arī cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem	P/A "CKS", NVO, IJN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Veicināta pakalpojumu pieejamībai dzīves vietai visām mērķa grupām, uzlabojot dzīves kvalitāti, t.sk., pielāgojot pašvaldības iestādes bērniem un jauniešiem, kā arī cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C5.1.3.14. Vides pielāgošana atbilstoši iekļaujošās izglītības prasībām	Izglītības iestādes	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Vide pielāgota atbilstoši iekļaujošās izglītības prasībām.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika pielāgota telpa, kurā īstenot speciālās izglītības programmu un sagatavota tāme telpu izveidei 2026. gadā.
	C5.1.3.15. Interesešu izglītības īstenošanas vietu infrastruktūras uzlabošana	Izglītības iestādes, BJIC, IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Uzlabota interesešu izglītības īstenošanas vietu infrastruktūra un materiāli tehniskā bāze.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
				ES fondu finansējums			
	C5.1.3.16. Estrādes būvniecība, soliņu atjaunošana un Carnikavas parka labiekārtošana	P/A "CKS"	2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izstrādāts būvprojekts. Izbūvēta estrādes skatuve ar "gliemezi" skaņas kvalitātes uzlabošanai, atjaunoti soliņi. Rekonstruētas un paplašinātas sēdvietas. Labiekārtota Carnikavas parka teritorija, izveidota parka galvenā ieeja. 2021.gadā notika Carnikavas parka teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrāde.	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
	C5.1.3.17. Stadiona rekonstrukcija Carnikavā	Sporta nodaļa, P/A "CKS", APN	2021.-2024.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izpildīts. Stadionos atjaunota drenāžas sistēma. Izvietots jauns sintētiskais vieglatlētikas skrejceļiņa segums un visi nepieciešamie sektori. Izveidots apgaismojums. Izvietotas tribīnes un moduļu gērbtuves/ noliktavas. Plānotie uzlabojumi laukumā starp skolu un stadionu: Atjaunots asfalta segums hokeja, basketbola un florbola laukumā; izveidots asfalta segums teritorijā; izvietota telts 10x10, kur būtu izvietota trenāžieru zāle; izveidots bērnu aktivitāšu laukums, ievietots parkūra aprīkojums jauniešiem, saglabāts esošais pludmales volejbola laukums. Projekts tika pabeigts 2024.gada sākumā.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C5.1.3.18. Sociālā dienesta izveide	Sociālais dienests	2022.-2023.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Pārbūvētas Carnikavas pamatskolas telpas Garajā ielā, izveidots Sociālais dienests	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					(mūsdienīgas, paplašinātas un funkcionālas telpas ar vides pieejamību visām mērķa grupām).		
	C5.1.3.19. Carnikavas tautas nama "Ozolaine" pārbūve un teritorijas labiekārtošana	P/A "CKS"	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izstrādāts būvprojekts. Renovēts Carnikavas tautas nams "Ozolaine", kurā: 1) nodrošināta vides pieejamība; 2) uzlabota energoefektivitāte; 3) paplašināta skatuves daļa; 4) modernizēta ventilācijas sistēma; 5) bibliotēka un austuve pārceltas uz jaunām telpām. Labiekārtota tautas nama "Ozolaine" apkārtējā teritorija.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plāna
	C5.1.3.20. Smilšu, mākslas un relaksācijas telpas izveide	Izglītības iestādes	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidota smilšu, mākslas un relaksācijas telpa. 2022.gadā aprīkota smilšu terapijas telpa Sīguļu PII.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
	C5.1.3.21. SPII "Piejūra" esošās teritorijas atjaunošana, paplašināšana	SPII "Piejūra" P/A "CKS", IJN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Bērnu sporta laukuma izveide un āra klašu izveide	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plāna
	C5.1.3.22. Ēkas Garā ielā 20 pielāgošana pašvaldības funkciju īstenošanai	P/A "CKS", IJN	2022.-2023.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Ēka Garajā ielā 20 tiek pielāgota pašvaldības funkciju īstenošanai.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C5.1.3.23. Projekta "Ādažu novada Mākslu skolas Carnikavas mācību punkta publiskās ārtelpas labiekārtošana, palielinot ārtelpas pievilcību" īstenošana	APN, ĀNMS	2024.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izpildīts. Pie Ādažu novada Mākslu skolas Carnikavas mācību punkta tiek īstenots projekts "Ādažu novada Mākslu skolas Carnikavas mācību punkta publiskās ārtelpas labiekārtošana, palielinot ārtelpas pievilcību". Projekts tiek veikts biedrības "Jūras Zeme" ELFLA3 rīcībā "Atbalstīt ciemu un apkaimju	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					publiskās infrastruktūras attīstību”.		
	C5.1.3.24. Siguļu PII “Piejūra” ēkas funkcionalitātes palielināšana	SPII “Piejūra”	2024.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Siguļu PII "Piejūra" sporta zāli pielāgota novada un Siguļu PII ģimeņu lielpasākumu, izlaidumus un citu svētku svinēšanai.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C5.1.3.25. Siguļu PII “Piejūra” āra teritorijas labiekārtošana	SPII “Piejūra”	2026.-2027.	Pašvaldības finansējums	Bērnu sporta laukuma izveide SPII “Piejūra” un Ādažu novada bērniem (īpaši Siguļu, Gaujas un Upmalas ciemu ģimenēm). Dabas koncertzāles izveide Siguļu PII “Piejūra”.	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
	C5.1.3.26. Sporta infrastruktūras izveide Siguļu ciemā	Sporta nodaļa, CKS	2027.	Pašvaldības finansējums	Siguļu ciemā izveidota sporta infrastruktūra.	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
	C5.1.3.27. LEADER projekta “Sporta laukuma ierīkošana Garcēmā” īstenošana	APN, Sporta nodaļa	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Sporta laukuma ierīkošana Garcēmā: 3x3 basketbola laukuma, pludmales volejbola laukuma un gājēju celiņa izveidošana.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Projekts tiek īstenots.
U5.1.4: Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanu	C5.1.4.1. Dalītā atkritumu laukuma izbūve Laivu ielā 12	P/A “CKS”	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts tehniskais projekts, jāveic tā aktualizācija, pie nosacījuma, ja tiek piešķirts finansējums tā izbūvei. Dalīto atkritumu laukuma izbūve. Īstenots projekts Nr. 2.2.2.2/2/25/A/008 “Šķiroto atkritumu savākšanas laukums Laivu ielā 12, Carnikavā”.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025. gadā ir sagatavots un iesniegts projekta pieteikums šķiroto atkritumu laukuma izbūvei Laivu ielā 12, Carnikavā. 2026. gadā paredzēta laukuma izbūve.
	C5.1.4.2. Informācijas nodrošināšana par dalītās atkritumu šķirošanas iespējām	P/A “CKS”	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Pieaug to mājsaimniecību skaits, kuras veic dalīto atkritumu šķirošanu.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Katru gadu iedzīvotāji tiek izglītoti par atkritumu šķirošanas iespējām, nodrošinot

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
							bezmaksas konteinerus šo atkritumu šķirošanai.
	C5.1.4.3. Pazemes atkritumu savākšanas konteineru izvietošana Ādažu novada teritorijā	P/A "CKS"	2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Ādažu novada teritorijā, sadarbībā ar atkritumu apsaimniekošanas sniedzēju, izvietoti pazemes atkritumu savākšanas konteineri, radot ekoloģiski tīru un estētiski sakārtotu vidi, novēršot smaku un trokšņu piesārņojumu, samazinot atkritumu izvešanas (apsaimniekošanas) izmaksas (konteineri iztukšojami 1 reizi mēnesī), samazinot atkritumu konteineru skaitu virs zemes, samazinot vides piesārņojumu un kaitīgo vielu nokļūšanu grunts ūdeņos un sniedzot citus ieguvumus.).	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
U5.1.5: Attīstīt novada kapsētas	C5.1.5.1. Carnikavas kapsētas attīstība	P/A "CKS"	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Attīstīta Carnikavas kapsētas teritorija (jaunas kapu sektora izveide).	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025. gadā ir uzsākts darbs pie Carnikavas kapsētas teritorijas paplašināšanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanas.
RV5.2: Ādažu novadā esošo resursu ilgtspējīga izmantošana							
U5.2.1: Uzlabot vides kvalitāti un aizsardzību	C5.2.1.1. Piesārņoto teritoriju apzināšana, pasākumu īstenošana piesārņoto teritoriju attīstībai	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Apzinātas novadā esošās piesārņotās teritorijas. Veikti pasākumi piesārņoto teritoriju attīstībai.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	C5.2.1.2. Zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošana Ādažu novada ūdenstilpēs	ĀNPP	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenoti pasākumi zivju resursu aizsardzībai Ādažu novada ūdenstilpēs.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U5.2.2: Ilgtspējīgi apsaimniekot zemes dzīles	C5.2.2.1. Esošās situācijas apzināšana	P/A "CKS"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Pazināta esošā situācija par zemes dzīlēm.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C5.2.2.2. Pasākumu īstenošana zemes dzīļu ilgtspējīgai apsaimniekošanai	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noteikti pasākumi zemes dzīļu ilgtspējīgai apsaimniekošanai, t.sk., sakārtota dokumentācija zemes dzīļu izmantošanai.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U5.2.3: Ilgtspējīgi apsaimniekot virszemes ūdensobjektus	C5.2.3.1. Regulāra zivju resursu atjaunošana	P/A "CKS"	2021.	Valsts finansējums	Izpildīts. Nodrošināti zivju resursi.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
U5.2.4: Saglabāt, sakopt un aizsargāt dabas resursus un ĪADT	C5.2.4.1. Pasākumi dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenoti pasākumi dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai (teritorijas kopšana, informācijas plāksņu izvietošana u.c.). 2022.gadā uzsākts process "Artibuss" ēku nojaukšanai. Grāvju tīrīšana.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C5.2.4.2. Aktivitātes nozīmīgo ainavu saglabāšanai un attīstībai	P/A "CKS", APN, TPN	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas aktivitātes Ādažu novadā esošu nozīmīgo ainavu saglabāšanai un attīstībai.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
VTP6: Klimatneitrāla enerģijas izmantošana un ģenerācija							
RV6.1: Energoefektivitāte							
U6.1.1: Paaugstināt ēku energoefektivitāti	C6.1.1.1. Energoaudita veikšana pašvaldības ēkām	P/A "CKS"	2021.-2027.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Veikts energoaudits pašvaldības ēkām un saņemti tehniskie precizējumi energoefektivitātes nodrošināšanai.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C6.1.1.2. Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības ēkām	P/A "CKS", APN	2023.-2027.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Atbilstoši pašvaldības ēku energoaudita secinājumiem un pieejamajam finansējumam tiek īstenota pašvaldības ēku energoefektivitātes uzlabošana un	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					ventilācijas sistēmu modernizēšana, zema patēriņa ēku izveide. LIFE projekts.		
	C6.1.1.3. Pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumu īstenošana / ĀNIEKRP pasākums "3.2.1. Atjaunoto ēku enerģijas patēriņa kontrole un samazināšana"	P/A "CKS", iestādes, struktūrvienības	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Tiek īstenoti pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumi, t.sk. regulāra elektroenerģijas un siltumenerģijas audita veikšana, iekštelpu apgaismojuma nomaiņa, termoregulatoru uzstādīšana, siltumapgādes sistēmas apkope un balansēšana, vējtveru uzstādīšana, logu un durvju blīvēšana vai nomaiņa, kustīgu sensoru uzstādīšana, atbildīgo darbinieku apmācība u.c.).	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plāna
	C6.1.1.4. Jaunu pašvaldības ēku būvniecība (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.4.)	P/A "CKS", iestādes	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Pašvaldībā ir identificēta nepieciešamība pēc daudziem jauniem objektiem. Projektējot jaunās ēkas, ir nepieciešams sekot līdzi normatīvajām prasībām, kas nosaka maksimālo enerģijas patēriņu un atjaunojamo energoresursu lietojumu. Jauno ēku iepirkumos tiks iekļauta energoefektivitātes garantija.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U6.1.2: Īstenot citus energoefektivitātes pasākumus	C6.1.2.1. Svītrots (26.04.2023.)						
	C6.1.2.2. Svītrots (26.04.2023.)						
	C6.1.2.3. Svītrots (26.04.2023.)						
	C6.1.2.4. Svītrots (26.04.2023.)						
	C6.1.2.5. Pašvaldības kampaņa ēku atjaunošanai novadā (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.1.)	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Ādažu novada pašvaldība sadarībā ar namu apsaimniekotājiem, energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējiem (ESKO), kā arī	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					finanšu institūcijām un citām ieinteresētajām pusēm turpinās meklēt risinājumus, kā kopīgi veicināt un panākt daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu un enerģijas patēriņa samazinājumu visā novadā.		
	C6.1.2.6. Svītrots (26.04.2023.)						
RV6.2: Atjaunojamo energoresursu plašāka izmantošana							
U6.2.1: Veicināt efektīvu atjaunojamo energoresursu izmantošanu	C6.2.1.1. Pašvaldības ēku atjaunošana un atjaunojamo energoresursu plašāka lietošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.3.)	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Sasniedzamais enerģijas ietaupījumu potenciāls vēl neatjaunotajā ēkā un daļēji atjaunotajās ēkās ir vidējs, un, lai to sasniegtu, ir jāveic kompleksi pasākumi, kuru atmaksāšanās termiņš būs vismaz 15 gadi (ar līdzfinansējuma saņemšanu). Ņemot vērā, ka visās ēkās tiek izmantots fosilais kurināmais, kopā ar ēkas atjaunošanas projektu vienlaicīgi būtu jāīsteno arī pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem. Jāizvērtē un jāīsteno arī kurināmā maiņas projekti pārējās ēkās, kurās tiek izmantots fosilais kurināmais. Iepirkumos tiks iekļauta energoefektivitātes garantija.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C6.2.1.2. Energoefektivitātes un AER pasākumi ūdens saimniecībā (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.8.)	SIA "Ādažu ūdens"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Nepieciešams veikt pilnvērtīgu izvērtējumu par turpmāko energoefektivitātes potenciālu abu pagastu ūdens saimniecībās. Šis pasākums ir īstenojams kopā	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts Pieņemts lēmums uzstādīt papildus SES SIA AŪ objektos.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Cits finansējums	ar ĀNIEKRP 3.2.2.pasākumu. Papildus šī pasākuma ietvaros ūdens saimniecības operatori arī izvērtēs iespēju uzstādīt Saules paneļus elektroenerģijas ražošanai.		
	C6.2.1.3. Svītrots (26.04.2023.)						
	C6.2.1.4. Siltumtrašu atjaunošana un pāreja uz 4.paaudzes siltumapgādi (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.1.)	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2024.-2027.	ES fondu finansējums Cits finansējums	Šī pasākuma ietvaros katrs operators izvērtēs nepieciešamību siltumtrašu zudumu maiņai, piesaistot ES struktūrfondu finansējumu.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
	C6.2.1.5. AER izmantošanas veicināšana CSS (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.2.)	ĀNIEKRP darba grupa, P/A "CKS"	2022.-2027.	ES fondu finansējums Cits finansējums	Apkures sistēmas nomaiņa uz AER Ādažu novadā ir jāskata kopā arī ar 4.2.5. pasākumu ieviešanu. Sākotnēji, ieviešot energoefektivitātes pasākumus daudzdzīvokļu ēkās, ir jāpanāk minimāls siltumenerģijas patēriņš, pēc kura tālāk var plānot videi draudzīgas apkures sistēmas izveidi šai apdzīvotajai vietai. Pāreja uz AER, salīdzinot ar dabas gāzi (uzstādītas iekārtas arī ir novecojušas), jebkurā gadījumā sniegs nozīmīgu CO ₂ emisiju samazinājumu.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
	C6.2.1.6. Jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaiste CSS (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.3.)	SIA "Ādažu Namsaimnieks", SIA "Balteneko"	2021.-2027.	Cits finansējums	Pasākuma galvenais mērķis ir veicināt un nodrošināt ekonomiski efektīvu jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaisti esošajam siltumapgādes tīklam Ādažu un Carnikavas pagastos. Papildus šī pasākuma ietvaros PA "CKS" arī nodos	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					atlikušo siltummezglu apkalpošanas pakalpojumu namu apsaimniekotājiem vai ēku biedrībām.		
	C6.2.1.7. Svītrots (26.04.2023.)						
RV6.3: Videi draudzīgs transports un mobilitāte							
U6.3.1: Veicināt ilgtspējīgus transporta un mobilitātes risinājumus	C6.3.1.1. Mobilitātes veicināšana novada teritorijā un ar citām pašvaldībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.1.) (Pasākums saistīts ar pasākumu "C3.2.2.2. Auto stāvlaukumu labiekārtošana, mobilitātes punktu izveide pie dzelzceļa stacijām")	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Skatīt informāciju pie pasākuma "C3.2.2.2.". 2022.gadā tika izbūvēts stāvlaukums Stacijas ielā 5.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C6.3.1.2. Gājēju un velo infrastruktūras attīstība (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.2.)	P/A "CKS", APN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Lai veicinātu novada iedzīvotāju un apmeklētāju videi draudzīgu pārvietošanās, novada teritorijā ir nepieciešams attīstīt nepieciešamo infrastruktūru, t.sk.: • Velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu • EiroVelo 13 posma Vecāķi – Lilaste projektēšana un būvniecība • Gājēju/veloceliņa izveide gar P1 autoceļu – Carnikava – Jaunciems, Carnikava – Ādaži. Izstrādāts būvprojekts EiroVelo13. 2023.gadā uzsākta veloceļa Rīga – Carnikava projektēšana Atveseļošanas un	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Projekts tiek īstenots, plānota infrastruktūras attīstība pie dzelzceļa stacijām.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					noturības mehānisma projekta “Maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecība prioritārajā koridorā Rīga-Carnikava” ietvaros.		
	C6.3.1.3. Elektroauto infrastruktūras attīstība un uzlādes punktu ierīkošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.3.)	P/A “CKS”, uzņēmēji	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Šī pasākuma ietvaros tiks sagatavoti noteikumi un kārtība, kur un kā ir jāuzstāda elektrouzlādes stacijas pašvaldības teritorijā, kā arī pašvaldība nodrošinās pamatvajadzības, lai šādas stacijas tiktu arī uzstādītas sadarbībā ar citiem sadarbības partneriem, piemēram, Elektrum, degvielas uzpildes stacijām u.c.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C6.3.1.4. Videi draudzīga novada apmeklētāju pārvietošanās un autostāvvietu ierīkošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.4.)	P/A “CKS”, APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Šī pasākuma ietvaros ir plānots labiekārtot auto stāvlaukumus Carnikavas pagasta apdzīvotajās vietās, motivējot novada apmeklētājus arī vairāk pārvietoties ar kājām un velosipēdiem. 2022.gadā izbūvēta stāvvietā Laivu ielas galā, t.sk., izbūvētas 2 elektrouzlādes stacijas.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C6.3.1.5. Svītrots (26.04.2023.)						
	C6.3.1.6. Projekta “Multimodāla sabiedriskā transporta tīkla attīstība Kalngalē” īstenošana	APN	2025.-2029.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Projektu plānots veikt 2.3.1.2. pasākuma “Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls” ietvaros. Projektā plānots pārbūvēt Vanagu ielu visā tās garumā un pārbūvēt esošo stāvlaukumu ar cietā seguma virskārtu, nodrošinot ērtu	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek izpēte, tiek gatavots projekta pieteikums.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					piekļūstamību dzelzceļa stacijai “Kalgale”. Veicinot iedzīvotāju pārvietošanos ar kājām un velosipēdiem, plānots izbūvēt ietvi un apgaismojumu no Slokas ielas līdz dzelzceļa stacijai.		
	C6.3.1.7. Projekta “Multimodāla sabiedriskā transporta tīkla attīstība Garcēmā” īstenošana	APN	2025.-2029.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Projektu plānots veikt 2.3.1.2. pasākuma “Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls” ietvaros. Projektā plānots pārbūvēt dzelzceļa stacijai “Garciems” piegulošā stāvlaukuma ar cietā seguma virskārtu. Lai veicinātu iedzīvotājus pārvietoties virzienā uz dzelzceļa staciju un piegulošo stāvlaukumu, plānots pārbūvēt Mežciema ielas posmu no autoceļa P1 līdz Āpšu ielai, izbūvējot infrastruktūru arī mazāk aizsargātiem satiksmes dalībniekiem (gājēji un velobraucēji).	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek izpēte, tiek gatavots projekta pieteikums.
	C6.3.1.8. Projekta “Multimodāla sabiedriskā transporta tīkla attīstība Garupē” īstenošana	APN	2025.-2029.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Projektu plānots veikt 2.3.1.2. pasākuma “Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls” ietvaros. Projektā plānots izbūvēt piekļuves ceļu no autoceļa P1 līdz stacijai piegulošai teritorijai, kur plānots izbūvēt stāvlaukumu ar cietā seguma virskārtu, izbūvēt ietvi un apgaismojumu paralēli jaunbūvējamam ceļa posmam un savienošā posmā, lai nodrošinātu ērtu piekļūstamību dzelzceļa stacijai “Garupe”.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek izpēte, tiek gatavots projekta pieteikums.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Veicinot iedzīvotāju pārvietošanos ar kājām un velosipēdiem, plānots izbūvēt ietvi un apgaismojumu gar Vētru ielu.		
	C6.3.1.9. Projekta "Multimodāla sabiedriskā transporta tīkla attīstība Carnikavā" īstenošana	APN	2025.-2029.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Projektu plānots veikt 2.3.1.2. pasākuma "Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls" ietvaros. Projektā plānots pārbūvēt Kalmju ielu no Ojāra Vācieša ielas līdz Neļķu ielai, atjaunot esošās uzejas kāpnes uz perona teritorijas no Stacijas ielas puses, nodrošinot ērtu piekļūstamību dzelzceļa stacijai "Carnikava". Kā arī, ņemot vērā dzelzceļa stacijas "Carnikava" apmeklētāju skaitu, plānots atjaunot stacijas teritorijai piegulošās tualetes iekšelpas.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek izpēte, tiek gatavots projekta pieteikums.
	C6.3.1.10. Projekta "Multimodāla sabiedriskā transporta tīkla attīstība Gaujā" īstenošana	APN	2025.-2029.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Projektu plānots veikt 2.3.1.2. pasākuma "Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls" ietvaros. Projektā plānots izbūvēt ietvi gar Skautu ielu no Dzirnupes ielas līdz Ostvalda ielai, izbūvēt ietvi un apgaismojumu no dzelzceļa stacijas Gauja līdz Malienas ielai, tai skaitā paredzēt slīpu nobrauktuvju izbūvi no peroniem (katrā pusē vienu). Lai uzlabotu iedzīvotāju piekļuvi dzelzceļa stacijai plānots pārbūvēt Dzirnupes ielu paredzot arī gājēju un velobraucēju infrastruktūru un apgaismojumu – plānots realizēt	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek izpēte, tiek gatavots projekta pieteikums.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					izstrādāto Dzirnupes ielas projektu. Veicot iedzīvotāju pārsēšanos no privātā auto uz vilcienu, plānots attīstīt auto stāvvietas tiešā dzelzceļa tuvumā gar Skautu ielu.		
	C6.3.1.11. Projekta "Multimodāla sabiedriskā transporta tīkla attīstība Lilastē" īstenošana	APN	2025.-2029.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Projektu plānots veikt 2.3.1.2. pasākuma "Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls" ietvaros. Projektā plānots izbūvēt stāvlaukumu ar cietā seguma virskārtu, nodrošinot ērtu piekļūstamību dzelzceļa stacijai "Lilaste". Veicinot iedzīvotāju pārvietošanos ar kājām un velosipēdiem, plānots izbūvēt ietvi gar Lilastes ielu no dzelzceļa stacijas savienojuma līdz Ziemeļu ielai.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek izpēte, tiek gatavots projekta pieteikums.
RV6.4: Klimata pārmaiņām pielāgota infrastruktūra							
U6.4.1: Pielāgoties klimata pārmaiņu izraisītajiem riskiem	C6.4.1.1. Centralizētā ūdens pakalpojuma nodrošināšana ciematos (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.9.)	SIA "Ādažu ūdens"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Šī pasākuma ietvaros pašvaldība, balstoties uz energoefektivitātes un citiem indikatoriem, izvērtēs un sagatavos prioritāro sarakstu ar tām apdzīvotajām vietām, kurās būtu jāizveido centralizētā ūdens apgādes sistēma un par jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C6.4.1.2. Svītrots (26.04.2023.)						
	C6.4.1.3. Svītrots (26.04.2023.)						
	C6.4.1.4. Identificēt jutīgākās valsts un pašvaldību ēkas, kam būtu nepieciešama pielāgošana	P/A "CKS"	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Ir būtiski apzināt cik un kādas ēkas ir pakļautas plūdu un citiem klimata riskiem. Apzinot ēkas	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	klimate pārmaiņām un to saistītajiem riskiem (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.3.)			ES fondu finansējums Cits finansējums	iespējams stratēģiski plānot gan vispārējos pretplūdu pasākumus, gan izvērtēt nepieciešamību veikt ēkās pārbūvi vai rekonstrukciju, lai uzlabotu to noturību pret ļoti augstām un zemām gaisa temperatūrām. Pasākums iekļauts arī Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānā laika posmam līdz 2030. gadam.		
	C6.4.1.5. Atjaunot un pielāgot meliorācijas sistēmas, t.sk. apdzīvotās vietās (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.4.)	P/A "CKS", APN	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Attīstības programmā ir iekļauti dažādi ar meliorāciju un ūdens novadīšanas sistēmu saistīti pasākumi. Šo pasākumu īstenošanā svarīgi ņemt vērā arī plūdu riska zonas un plūdu riska prognozes. Pasākums ir iekļauts arī Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānā laika posmam līdz 2030. gadam Rīcības virziens 2.2. 3. pasākums.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C6.4.1.6. Esošu dambju un aizsprostu pielāgošana vai uzlabošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.5.)	P/A "CKS", APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Nemot vērā, ka Ādažu novada pašvaldībā ir novēroti gan regulāri pavasara palu izraisīti plūdi, gan intensīvu nokrišņu izraisīti plūdi, pašvaldības teritorijā esošo dambju un aizsprostu tehniskais stāvoklis ir jāuztur darba kārtībā. Kā arī ir jāplāno pasākumi jaunu dambju un aizsprostu būvniecībai, ja veicot plūdu riska izpēti, tiek identificēta šāda nepieciešamība. Attīstības programmā ir iekļauti dažādi pretplūdu pasākumi. Noejas izveide no dambja uz Garo ielu 20. Uzbrauktuves uz dambja	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					izveide no Vārpu ielas. Tilta atjaunošana Brūkļu ielā pāri Vecgaujai.		
	C6.4.1.7. Veicināt tādu apstādījumu veidošanu pilsētvidē, kas rada noēnojumu (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.6.)	APN, P/A "CKS"	2021.- 2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Koki urbānā vidē, galvenokārt, nodrošina to, ka ielu segumi un ēku fasādes nepārkarst vasaras karstajās dienās, kā arī nodrošina tīrāku gaisu, absorbējot uz koku lapām daļu transporta radīto putekļu. Zaļās teritorijas arī veicina plūdu mazināšanu.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Katru gadu tiek veikti ko stādījumu atjaunošanas/ papildināšanas darbi
RV6.5: Enerģētiskās nabadzības mazināšana							
U6.5.1: Mazināt enerģētisko nabadzību Ādažu novadā	C6.5.1.1. Svītrots (26.04.2023.)						
	C6.5.1.2. Svītrots (26.04.2023.)						
VTP7: Uzņēmējdarbības vajadzībām pielāgota novada teritorija							
RV7.1: Prioritāro industriālo, komerciālo un lauksaimniecības teritoriju noteikšana, pašvaldības līdzdarbība šo teritoriju attīstībā, daudzpusīgas uzņēmējdarbības attīstība							
U7.1.1: Veidot kompleksas biznesa attīstības teritorijas un veicināt industriālo teritoriju nozīmīgākās infrastruktūras kompleksu attīstību							
U7.1.2: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību	C7.1.2.1. Svītrots (23.02.2022.)						
	C7.1.2.2. Piestātņu rekonstrukcija un attīstība	APN, P/A "CKS"	2021.- 2027.	ES fondu finansējums	Slipa izbūve Gaujā pirms grīvas. Vismaz 1 pontonu laipu piestātnē	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pašvaldības finansējums	uzstādīts pielāgojums, kas atvieglotu laivošanu personām ar kustību traucējumiem projekta “Upes ceļi II” ietvaros.		Projekts tiek īstenots.
	C7.1.2.3. Svītrots (26.04.2022.)						
	C7.1.2.4. Pievadinfrastruktūras attīstība rekreācijas objektiem	PA “CKS”	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izveidota pievadinfrastruktūra jauniem rekreācijas objektiem novadā.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plāna
	C7.1.2.5. Veselības tūrisma pakalpojumu attīstība	CNC	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Veselības tūrisma produkta piedāvājums dažādām auditorijām, informējot apmeklētājus par jūras un priežu mežu gaisa labvēlīgo ietekmi uz cilvēka veselību u.c. Novadpētniecības centrā notiek izglītojošie pasākumi, pārgājieni utt.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Sk. augstāk
U7.1.3: Izstrādāt PPP projektus							
U7.1.4: Veidot novadu kā mazo uzņēmumu darbībai un attīstībai draudzīgu vidi, tajā skaitā veicināt koprades telpu (projektu) radīšanu	C7.1.4.1. Tirdzniecības vietu izbūve	P/A “CKS”, APN	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izbūvētas mūsdienīgas tirdzniecības vietas, t.sk. vietējiem produktu ražotājiem, amatniekiem. Modernizēts tirgus laukums.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
	C7.1.4.2. Zvejnieku aroda popularizēšana	CNC, Carnikavas kultūras nams “Ozolaine”, SAN, Vietēja kopiena	2021.-2027.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums Valsts finansējums (VKKF)	Sagatavoti un izplatīti informatīvi materiāli. Izveidoti interaktīvi stendi. Tiek organizēti Nēgu svētki, kas ietver nēgu ķeršanas un pagatavošanas tradīciju popularizēšanu. Pasākumi CNC zvejnieku aroda popularizēšanai, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai. CNC izveidota jauna ekspozīcija, veltīta nēgu ķeršanai un apstrādei	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Zvejnieka arods tieši vai pakārtoti tiek reprezentēts muzejpedagoģiskajās programmās, kur vietējie zvejnieki joprojām piedalās gan programmu papildināšanā, gan arī vadīšanā. Muzeju nakts 2025. CNC norisinājās

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Latvijā. Tiek papildināts CNC krājums par attiecīgu tematu. Tiek īstenoti klātienē un tiešsaistes pasākumi CNC zvejnieku aroda popularizēšanai, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai. Tiek īstenota sadarbība ar vietējo zvejnieku un cepēju kopienu tradīciju popularizēšanai un jaunu tūrisma produktu izveides jomā. Tiek papildinātas muzejpedagoģiskās programmas, īstenoti dažādi projekti (brošūru izdošana, paraugdemonstrējumi, tematiskie pasākumi, diskusijas un citi kopienu vienojošie pasākumi). Dalība kopā ar Carnikavas zvejniekiem Baltica 2022 festivāla, Nēģu svētku un citu ar nēģu popularizēšanu saistītajos pasākumos, Nēģu svētku organizēšana, Nacionālā kultūras centra izstādes (nēģu ķeršana ir viens no Nacionālā kultūras mantojuma elementiem).		vietējo zvejnieku vadītās ekskursijas, izbraucieni ar zvejas laivām, darbnīca – izveido savu zvejas laivu no mala, izbraucieni ar zvejnieku laivām notika arī Nēģu svētku ietvaros. Bet Baznīcai veltītās izstādes atklāšanas izskaņā notika muzikālais priekšnesums, kur koris un izpildītāji muzicēja, sēžot zvejas laivā.
	C7.1.4.3. Svītrots (26.04.2022.)						
U7.1.5: Atbalstīt videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu un izmantošanu industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā	C7.1.5.1. Videi draudzīgu tehnoloģiju, enerģijas ražošanas un alternatīvas elektroenerģijas ieguves veidu izpēti un ieviešana industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā Ādažu novadā	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Veikta iespēju ieviest videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvas elektroenerģijas ieguves veidus izpēti. Izpētītas un ieviestas videi draudzīgas tehnoloģijas industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā Ādažu novadā.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	C7.1.5.2. Citas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu tās ieguves veidu ieviešanai	P/A "CKS"	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas citas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu tās ieguves veidu ieviešanai.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
	C7.1.5.3. Svītrots (26.04.2022.)						
U7.1.6: Īstenot jauno un citu uzņēmēju konkursus							
RV7.2: Pētniecības attīstīšana							
U7.2.1: Sekmēt pētniecību un uzņēmējdarbību	C7.2.1.1. Pētniecības un uzņēmējdarbības attīstības sekmēšana Mežgarciema uzņēmējdarbības un inovāciju parkā	Izpildedirektora vietnieks, P/A "CKS", JIN, SAN	2021.-2027.	Valsts finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums Pašvaldības finansējums	Piesaisīti uzņēmumi ar pievienoto vērtību un pētniecisko darbību.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam SAN regulāri publicēja izsoļu paziņojumus.
U7.2.2: Atbalstīt pētniecību un inovācijas Ādažu novadā	C7.2.2.1. Aktivitāšu īstenošana pētniecības un inovācijas sekmēšanai	IJN, CVS, SPII "Piejūra"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenot aktivitātes pētniecības un inovāciju sekmēšanai. SPII teritorijā izveidotas pētniecību sekmējošas āra vides: 2022. gads – Vissezonu "Dabaszinību centrs – oranžērija "4 GADALAIKI" un 11 mazdārziņi; 2022. gads – Divas āra klases "MĀCĀMIES DABĀ" Latvijas mežu teritorijā; 2023. gads – Aktīvās atpūtas 5 maņu taka "Sadzirdi, saredzi, sasmaržo, sajūti un izgaršo!"; 2024. gads – Radošās izaugsmes āra vide "Namiņš".	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam CVS 11. klašu izglītojamie izstrādā zinātniskās pētniecības darbus (ZPD), 10. un 11.klašu izglītojamajiem, kuri apgūst uzņēmējdarbības pamatus, tika rīkots biznesa ideju hakatons.
VTP8: Pieejama un daudzpusīga izglītība							

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
RV8.1: Vispārējās izglītības sistēmas attīstība							
U8.1.1: Attīstīt jaunas izglītības programmas un projektus	C8.1.1.1. Projekta "Ekoskola" ieviešana	Izglītības iestādes, IJN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Pilnveidotas skolotāju un skolas vadošo darbinieku zināšanas par to, kā skolā ieviest kompetenču izglītību, ieviešot projektu "Ekoskola".	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Projekts tiek īstenots PII Piejūra
	C8.1.1.2. EKO izglītības programmu īstenošana (dabas resursu pieejamība)	Izglītības iestādes, IJN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Ir īstenotas 3 EKO izglītības programmas izglītības programmas.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C8.1.1.3. Brīvdabas bērnudārzu un skolu izveide	Izglītības iestādes, IJN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidoti brīvdabas bērnudārzi un skolas.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
	C8.1.1.4. Vidusskolas mācību programmas ieviešana Carnikavas pamatskolā	IJN, CVS	2023.-2024.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Carnikavas pamatskolas pārveide par Carnikavas vidusskolu.	Carnikava	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C8.1.1.5. Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (Pumpurs)	IJN	2018.-2023.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izpildīts. Projekta mērķis – samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus, t.sk., izveidot ilgtspējīgu, visaptverošas priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku novēršanas sistēmu, radīt atbalstošu un iekļaujošu mācību vidi.	Carnikava	Pasākums ir pilnībā pabeigts
U8.1.2: Nodrošināt pirmsskolas izglītības pakalpojumus visiem novada bērniem no 1,5 gadu vecuma	C8.1.2.1. Vienota Ādažu novada bērnu reģistra izveide uz novada pirmsskolām.	IJN	2021.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izveidots vienots bērnu reģistrs, to pārbauda no izglītības iestādēm neatkarīgu personu komisija.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C8.1.2.2. Bērnu skaita samazināšana visu PII grupās	IJN, PII	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Visās bērnu grupās vienāds bērnu skaits. Grupās nodrošināta individuālāka pieeja bērniem.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek būvēta jauna PII, lai pietiktu vietas pirmsskolas vecuma izglītojamajiem vieta

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Iekļaujošās izglītības nodrošināšana.		un bērnu skaitu varētu izlīdzināt pārējās pašvaldības PII.
	C8.1.2.3. Iekļaujošas pirmsskolas izglītības pieejamības nodrošināšana	IJN, Izglītības iestādes	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Tiek nodrošināta iekļaujošas pirmsskolas izglītības pieejamība.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U8.1.3: Attīstīt novadā vienotu izglītības telpu ar vienotu pārvaldības sistēmu	C8.1.3.1. Vienotas izglītības sistēmas pārvaldības sistēmas izveide	IJN, Izglītības iestādes	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Nodrošināta vienota izglītības sistēmas pārvaldības sistēma. Ieviestas skolēna apliecība – viedkarte kā daudzfunkcionāls rīks ēdināšanas, transporta noslodzes, pulciņa apmeklējumu uzskaitē u.c.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U8.1.4: Izveidot reģionālu metodisko centru Ādažos (Ādaži, Carnikava, Saulkrasti, Garkalne)	C8.1.4.1. Zinātniskā centra izveide	IJN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidots zinātniskais centrs.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
U8.1.5: Izveidot alternatīvās vispārējās izglītības atbalsta mehānismu	C8.1.5.1. Atbalsts pārējām alternatīvās izglītības iespējām	Alternatīvas izglītības iestādes	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums Valsts finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izglītības iestādes izvēles iespēja.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U8.1.6: Īstenot privāto partnerību pirmsskolas izglītībā	C8.1.6.1. Sadarbības modeļa izstrāde pirmsskolas izglītības nodrošināšanai novadā visiem bērniem	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts sadarbības modelis pirmsskolas izglītības nodrošināšanai novadā visiem bērniem.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C8.1.6.2. Iespēju izvērtēšana sadarboties ar privāto sektoru jaunu bērnu dārzu izveidē	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izvērtētas iespējas (analizējot + un -) sadarboties ar privāto sektoru, jaunu bērnu dārzu izveidē.	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g
	C8.1.6.3. Līdzfinansējuma nodrošināšana, lai vecāki saņemtu pirmsskolas izglītības iespējas saviem bērniem	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Nodrošināts līdzfinansējumu, lai vecāki saņemtu pirmsskolas izglītības iespējas saviem bērniem privātajā pirmsskolas izglītības iestādē.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	privātajā pirmsskolas izglītības iestādē						
RV8.2: Profesionālās ievirzes izglītības attīstība							
U8.2.1: Attīstīt profesionālās ievirzes izglītības iestādes	C8.2.1.1. <i>Svītrots</i> (26.04.2022.)						
	C8.2.1.2. <i>Svītrots</i> (26.04.2022.)						
	C8.2.1.3. ĀBJSS filiāles izveide Carnikavā	ĀBJSS	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Carnikavā izveidota ĀBJSS filiāle.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
	C8.2.1.4. Strukturētas sporta sekciju sadalījuma veikšana	ĀBJSS	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Veikts strukturēts sporta sekciju sadalījums, ņemot vērā gan Ādažu, gan Carnikavas sporta mantojumu, tradīcijas, pieejamo sporta infrastruktūru un ģeogrāfisko novietojumu.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
U8.2.2: Izkopt profesionālās ievirzes izglītības iestāžu tradīcijas un tradicionālos pasākumus	C8.2.2.1. <i>Svītrots</i> (26.04.2022.)						
U8.2.3: Pilnveidot audzēkņu mācību procesa radošu un kvalitatīvu norisi	C8.2.3.1. <i>Svītrots</i> (26.04.2022.)						
U8.2.4: Organizēt dažādus koncertus, festivālus, konkursus, izstādes, meistarklases profesionālās ievirzes izglītības iestādēs	C8.2.4.1. <i>Svītrots</i> (26.04.2022.)						
RV8.3: Interesešu izglītības īstenošana							
U8.3.1: Attīstīt interešu / neformālo izglītību	C8.3.1.1. Esošās situācijas un piedāvājuma izvērtējums	IJN, Izglītības iestādes, BJIC	2021.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izvērtēta esošā situācija par maksas interešu izglītības pakalpojumu	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C8.3.1.2. Interesešu izglītības kvalitātes, piedāvājuma un pieejamības pilnveidošana	Izglītības iestādes, IJN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas aktivitātes interešu izglītības kvalitātes, piedāvājuma un pieejamības pilnveidošanai.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Cits finansējums			
	C8.3.1.3. Informatīvā un metodiskā atbalsta nodrošināšana maksas interešu izglītības pakalpojumu sniedzējiem	IJN, BJIC	2022.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Nodrošināts informatīvais un metodiskais atbalsts maksas interešu izglītības pakalpojumu sniedzējiem	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C8.3.1.4. Bērniem un jauniešiem populāru jaunu interešu pulciņu ieviešana	IJN, Izglītības iestādes, BJIC	2021.-2022.	Pašvaldības finansējums Valsts finansējums Cits finansējums	Izpildīts. Novadā darbojošos interešu pulciņu piedāvājums apmierina pieprasījumu.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C8.3.1.5. Interešu pulciņu dalībnieku piedalīšanās jomas pasākumos vietējā mērogā un starptautiskā līmenī	IJN, Izglītības iestādes, pulciņu vadītāji, BJIC	2022.-2022.	Pašvaldības finansējums Valsts finansējums Cits finansējums	Izpildīts. Bērniem un jauniešiem nodrošināta iespēja piedalīties interešu pulciņu aktivitātēs vietējā un starptautiskā mērogā (teātra izrādes, sporta sacensības, izstādes, koncerti, konkursi, u.c.).	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C8.3.1.6. Pulciņu skolotāju meistarības celšana (kursi, pieredzes apmaiņa)	IJN	2021.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Celta pulciņu skolotāju meistarība (kursi, pieredzes apmaiņa)	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
U8.3.2: Attīstīt vides izglītību	C8.3.2.1. “Zaļās” domāšanas veicināšana	IJN, Izglītības iestādes	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Skolās un PII regulāri notiek “zaļās” domāšanas pasākumi. Izvērtēta citu dabas parku izglītības centru pieredze. Sagatavoti priekšlikumi dabas izglītības pasākumiem novadā.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C8.3.2.2. Informatīvu stendu izvietošana dabas parkā “Piejūra”	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Dabas parka “Piejūra” teritorijā izvietoti informatīvi stendi par floras un faunas daudzveidību, dabas parka izmantošanas iespējām un ierobežojumiem. Tūrisma centrs veic esošo stendu monitoringu.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Projekta ietvaros Garezeru tuvumā Dabas parka “Piejūra” teritorijā ir izvietoti jauni un daļēji atjaunoti informatīvie stendi par

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
							floras un faunas daudzveidību, kā arī par dabas parka izmantošanas iespējām un ierobežojumiem. Tūrisma centrs turpina veikt esošo stendu monitoringu.
	C8.3.2.3. Tūristiem domātu dabas izglītības pasākumu izstrāde	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izveidotas dabas takas. Īstenoti dabas un vides izglītības pasākumi. Pasākumu apmeklētāju skaits pieaug. Tiek organizētas lekcijas, pārgājieni, sabiedrības informēšanas pasākumi.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Regulāri tiek organizēti izziņoši pārgājieni un lekcijas, tostarp Nēģu svētku ietvaros sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi, veicinot dabas un vides izglītības pieejamību tūristiem.
RV8.4: Mūžizglītības, neformālās un tālākizglītības sekmēšana							
U8.4.1: Plānot un ieviest mūžizglītības kursus	C8.4.1.1. Mūžizglītības aktivitāšu īstenošana	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Īstenotas dažādas aktivitātes (kursi, semināri u.c.) mūžizglītības īstenošanai.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C8.4.1.2. Aptaujas organizēšana iedzīvotājiem	IJN, SAN	2022.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noteikts, kāda veida mūžizglītības aktivitātes būtu nepieciešams ieviest (dejas, rotaslietu veidošana, gleznošana, fiziskās aktivitātes u.c.).	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
U8.4.2: Veicināt pieaugušo izglītību	C8.4.2.1. Tālākizglītības pieprasījuma noskaidrošana un tālākizglītības plānošana izglītības iestāžu pedagogiem	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidotas programmas pedagogu profesionālās meistarības pilnveidei, tai skaitā interesentiem no kaimiņu novadiem.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	C8.4.2.2. Tālākizglītības pieprasījuma noskaidrošana un tālākizglītības plānošana novada iedzīvotājiem	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Noteikts, kādas tālākizglītības programmas ir aktuālas novada iedzīvotājiem.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C8.4.2.3. Pašvaldības tīmekļvietnē, sociālajos tīklos un preses izdevumā ievietot informāciju par piedāvātajām programmām	IJN, SAN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Nodrošināta informācija par piedāvātajām programmām	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U8.4.3: Sniegt informāciju un atbalstu jauniešiem uzņēmējdarbības uzsākšanai	C8.4.3.1. Apmācību, pasākumu organizēšana bērnu un jauniešu izglītošanai par uzņēmējdarbību	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Organizētas apmācības, pasākumus bērnu un jauniešu izglītošanai par uzņēmējdarbību.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C8.4.3.2. Informatīvā un praktiskā atbalsta veicināšana jauniešu uzņēmējdarbības uzsākšanai	Izglītības iestādes, IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Veicināts informatīvais un praktiskais atbalsts jauniešu uzņēmējdarbības uzsākšanai.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Viss notiek pēc plāna. Pārsvārā īsteno skolas vidē.
U8.4.4: Īstenot pašvaldības finansētus un atbalstītus bērnu un jauniešu biznesa ideju konkursus	C8.4.4.1. Atbalsts bērnu un jauniešu iniciatīvu un biznesa ideju projektu organizēšanai un īstenošanai	IJN, Izglītības iestādes, NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Sniegts atbalsts bērnu un jauniešu iniciatīvu un biznesa ideju projektu organizēšanai un īstenošanai.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U8.4.5: Veicināt jauniešu nodarbinātību	C8.4.5.1. Karjeras izglītības pasākumu organizēšana	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Organizēti karjeras izglītības pasākumi, piemēram, "Ēnu dienas", ar iespēju ēnot pašvaldības darbiniekus.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C8.4.5.2. Mācību prakses vietu nodrošināšana jauniešiem pašvaldības iestādēs un novadā esošo uzņēmumos	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Nodrošinātas mācību prakses vietas jauniešiem pašvaldības iestādēs un novadā esošo uzņēmumos.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
	C8.4.5.3. Skolēnu un jauniešu nodarbinātības veicināšana un brīvprātīgā darba prakses izveide	IJN, P/A "CKS", NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Veicināta skolēnu un jauniešu nodarbinātība un izveidotas brīvprātīgas darba prakses vietas jaunu prasmju un zināšanu praktisko iemaņu apguvei skolēniem un jauniešiem.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
VTP9: Daudzveidīgu sociālo un veselības pakalpojumu pieejamība							
RV9.1: Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitātes un pieejamības paaugstināšana visā novada teritorijā							
U9.1.1: Paaugstināt esošo sociālo pakalpojumu kvalitāti un sekmēt pieejamību visā novada teritorijā	C9.1.1.1. Sociālās rehabilitācijas nodrošināšana ģimenei un bērnam ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām	Sociālais dienests, IJN, NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ģimenei un bērnam ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ir iespēja saņemt nodarbības DAC Ādažu Ūdensroze, kā arī tiek apmaksāti pakalpojumi līdz 1500 euro gadā.
	C9.1.1.2. Individuālas pieejas veicināšana ģimenēm, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti	Sociālais dienests, IJN, NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Veicināta individuāla pieeja ģimenēm, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C9.1.1.3. Apdraudējuma risku mazināšana bērnu un jauniešu fiziskai un emocionālai integrēšanai sabiedrībā	Sociālais dienests, IJN, NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Mazināti apdraudējuma riski bērnu un jauniešu fiziskai un emocionālai integrēšanai sabiedrībā.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Pakalpojumi tiek nodrošināti.
	C9.1.1.4. Adoptējamajiem bērniem un adoptētājiem, kā arī audžuģimenēm psiholoģiskās palīdzības, informatīvā un metodiskā atbalsta nodrošināšana	Sociālais dienests, IJN, NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Nodrošināta psiholoģiskā palīdzība, informatīvais un metodiskais atbalsts nodrošināšana adoptējamajiem bērniem un adoptētājiem, kā arī audžuģimenēm.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Pakalpojumi tiek nodrošināti.
	C9.1.1.5. <i>Svītrots</i> (26.04.2022.)						
U9.1.2: Pielāgot novada vidi un infrastruktūru personām ar funkcionāliem traucējumiem	C9.1.2.1. Vides pieejamības nodrošināšana dzīvesvietās	Sociālais dienests	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Nodrošinātas uzbrauktuves, pandusi, pacēlāji un citi palīgīdzekļi personām ar funkcionāliem traucējumiem.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Katrā gadā paredzēts finansējums 2 mājokļiem – SN.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
U9.1.3: Izveidot jaunus sociālos pakalpojumus	C9.1.3.1. ESF projekta “Daudzdisciplināri rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu likumiskajiem pārstāvjiem” īstenošana	Sociālais dienests, NVO	2021.-2022.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Nodrošināti daudzdisciplināri rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu likumiskajiem pārstāvjiem dzīves kvalitātes uzlabošanai. Kalngalē.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C9.1.3.2. <i>Svītrots</i> (26.04.2022.)						
RV9.2: Veselības pakalpojumu nodrošināšana attīstītā vidē							
U9.2.1: Veikt medicīnas iestāžu infrastruktūras attīstību	C9.2.1.1. <i>Svītrots</i> (23.02.2022.)						
U9.2.2: Nodrošināt jaunus diagnostikas un ārstniecības pakalpojumus	C9.2.2.1. <i>Svītrots</i> (23.02.2022.)						
U9.2.3: Izveidot rehabilitācijas nodaļu							
U9.2.4: Izveidot PSIA “Ādažu slimnīca” kā medicīnas speciālistu (rezidentu) mācību bāzi							
U9.2.5: Sekmēt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, tajā skaitā modernizējot slimnīcas tīmekļa vietni	C9.2.5.1. Ģimenes ārstu prakšu vietu nodrošināšana (projekts “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras izveidošana Garā iela 20, Carnikavas pagastā”)	Pašvaldība	2022.-2024.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Ģimenes ārstiem pieejamas nomas telpas prakses darbībai Carnikavā. Tiek īstenots projekts “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras izveidošana Garā iela 20, Carnikavas pagastā”.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
VTP10: Sporta aktivitāšu pieejamība un daudzveidība							
RV10.1: Sporta veidiem nepieciešamās infrastruktūras attīstība							
U10.1.1: Ierīkot jauniešu aktīvās atpūtas un ekstrēmo sporta veidu infrastruktūru (velo pumpu	C10.1.1.1. Jauna skeitparka ierīkošana Carnikavā	P/A “CKS”, Sporta nodaļa	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidota jauna mūsdienu prasībām ekstrēmo sporta veidu infrastruktūra – skeitparks.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
trases, skeitparki, kāpšanas sienas u.tml.), t.sk. novada ciemos							
	C10.1.1.2. Sporta aktivitāšu zonu izveide ciemos	Sporta nodaļa	2026.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izveidotas jaunas sporta aktivitāšu zonas apdzīvotajos novada ciemos (Garcimā, Gaujā u.c.).	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
U10.1.2: Attīstīt un uzturēt Sporta un aktīvās atpūtas centru "ZIBENI"	C10.1.2.1. Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveide "Zibeņu" parkā	Sporta nodaļa	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izveidotas apgaismotas trases. Uzstādīti soliņi, moduļi (ģērbtuves). Izveidotas auto stāvvietas. Izveidots disku golfa laukums. Labiekārtots / paplašināts stāvlaukums. Uzstādīta / atjaunota distanču norobežojošā siena. Izveidoti trases marķējumi. Izveidots ragavu kalniņš. 2023.gadā izveidots disku golfa parks "ZIBENI".	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
RV10.2: Sporta pēctecības attīstīšana							
U10.2.1: Izveidot Sporta piramīdu – pieaugušo sporta komandu izveidošana (basketbols, florbols, volejbols, futbols)	C10.2.1.1. <i>Svītrots</i> (23.11.2023.)						
U10.2.2: Noteikt prioritāros sporta veidus	C10.2.2.1. <i>Svītrots</i> (23.11.2023.)						
RV10.3: Sporta aktivitāšu atbalstīšana							
U10.3.1: Izstrādāt un īstenot atbalsta sistēmu sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību	C10.3.1.1. Atbalsta sistēmas izstrāde sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību	Sporta nodaļa	2021.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. 2021.gadā izstrādāta atbalsta sistēma sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
organizēšanai, sporta darbības organizāciju nodrošināšanai	organizēšanai, sporta darbības organizāciju nodrošināšanai				organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai.		
	C10.3.1.2. Dalība valsts un starptautiskās nozīmes sporta pasākumos	Sporta nodaļa	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Dalība pašvaldību sporta spēlēs u.c. sporta pasākumos.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U10.3.2: Rīkot sporta pasākumus	C10.3.2.1. Sporta pasākumu rīkošana	Sporta nodaļa	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noorganizēti sporta pasākumi.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U10.3.3: Organizēt peldēt apmācības	C10.3.3.1. Peldēšanas apmācības programmas ieviešana izglītības iestādēs	Izglītības iestādes, IJN, Sporta nodaļa, NVO	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Ieviestas peldēšanas apmācības programmas izglītības iestādēs.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts Ierosinājums veikt izmaiņas AP, precizējot pasākuma īstenošanas termiņu.
VTP11: Ādažu novada kultūrvides attīstība							
RV11.1: Daudzveidīgas kultūras dzīves attīstība							
U11.1.1: Regulāri uzturēt novada svētkus, kultūras pasākumus, amatiermākslas tradīcijas un papildināt kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju klāstu	C11.1.1.1. Kultūras pasākumu organizēšana un amatiermākslas tradīciju nodrošināšana	Kultūras iestādes, CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Augstas mākslinieciskās kvalitātes kultūras pasākumi: • Populāru mūzikas grupu koncerti. • Klasiskās kameramūzikas koncerti. • Profesionālu teātru viesizrādes. • Dabas koncerti un izrādes. • Mākslas plenēri un performances. • Starpžanru un eksperimentāli projekti. • Zvejnieku svētki. • Nēģu svētki. • Gadskārtu svētki.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam CNC komanda aktīvi piedalās tautas nama "Ozolaine" rīkotajos pasākumos, bet Ziemassvētku pasākumus (darbnīcas,, izglītojošos pasākumus) rīko bez citu kultūras iestāžu iesaistes. Izstāžu atklāšanas pasākumos CNC telpās un teritorijā norisinās muzikālie priekšnesumi un mini – koncerti. 2025. gadā CNC organizēja arī Ugunsgrāvēju Nakts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Īstenoti starpteritoriāli projekti kultūras jomā.		pasākumu ārpus CNC telpām.
	C11.1.1.2. Dalība valsts un starptautiskas nozīmes kultūras pasākumos	Carnikavas tautas nams "Ozolaine", CNC	2021.-2027.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Īstenoti starpteritoriāli projekti kultūras jomā. CNC piedalās CHERISH, CHRISTA u.c. projektu pasākumu realizēšanā, sadarbojoties ar Rīgas plānošanas reģionu.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Piedalāties visos piemiņas pasākumos, aktīvi sadarbojoties ar Ādažu novada politiski represēto personu klubu (23. martā, 25. martā pie Brīvības pieminekļa Rīgā, 14. jūnija piemiņas pasākumā Baltezera kapos. Organizējam ikgadējo 11. novembra Lāčplēšu dienas veltīto gājieni un pasākumus.
	C11.1.1.3. Reklāmas un informācijas nodrošināšana	Carnikavas tautas nams "Ozolaine", SAN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Drukātajos un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos pieejama informācija par kultūras pasākumiem novadā. Sagatavoti sižeti TV (video) par novada svētkiem.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Katru nedēļu sociālajās platformās, tīmekļvietnē, reizi mēnesī informatīvajā izdevumā tiek publicēts kultūras pasākumu plāns.
RV11.2: Bibliotēkas popularitātes, informācijpratības un medijpratības veicināšana							
U11.2.1: Nodrošināt zinātniski populāru lekciju/ nodarbību ciklu dažādām lietotāju grupām	C11.2.1.1. Zinātniski populāru lekciju/ nodarbību ciklu nodrošināšana dažādām lietotāju grupām	Bibliotēka	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Nodrošinātas zinātniski populāras lekcijas/ nodarbību cikli dažādām lietotāju grupām. Noorganizēta Nakts bibliotēkā, Dzejas dienas, viktorīnas.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
U11.2.2: Organizēt apmācību nodarbības informācijpratībā un medijpratībā	C11.2.2.1. Apmācību nodarbību organizēšana informācijpratībā un medijpratībā	Bibliotēka	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Noorganizētas apmācību nodarbības informācijpratībā un medijpratībā.	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
U11.2.3: Organizēt tikšanās ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem	C11.2.3.1. Tikšanos ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem organizēšana	Bibliotēka	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U11.2.4: Piedalīties un veicināt dalību bērniem un jauniešiem lasītveicināšanas programmā “Bērnu/Jauniešu žūrija” un citās programmas	C11.2.4.1. Dalība bērnu un jauniešu lasītveicināšanas programmā “Bērnu/Jauniešu žūrija” un citās programmas	Bibliotēka	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Piedalīšanās bērnu un jauniešu lasītveicināšanas programmā “Bērnu/Jauniešu žūrija” un citās programmas. Noorganizēti pasaku vakari bērniem.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U11.2.5: Organizēt literāri izglītojošas nodarbības un pasākumus pašvaldības PII un skolas audzēkņiem	C11.2.5.1. Literāri izglītojošu nodarbību un pasākumu organizēšana pašvaldības PII un skolas audzēkņiem	Bibliotēka	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noorganizēti literāri izglītojošas nodarbības un pasākumus pašvaldības PII un skolas audzēkņiem.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
RV11.3: Kultūrvēsturisku objektu pētniecība, attīstība un integrēšana tūrisma objektos							
U11.3.1: Izpētīt, digitalizēt vēsturiskos materiālus par kultūrvēsturiskiem objektiem	C11.3.1.1. Kultūrvēsturisko objektu un vēsturisko materiālu izpēte arhīvos u.c. iestādēs, to digitalizēšana un izpētes rezultātu prezentēšana	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Arhīvos u.c. iestādēs gan pašu spēkiem, gan arī piesaistot jomas speciālistus un kopienas pārstāvjus – interesentus, izpētīti kultūrvēsturiskie objekti (t.sk., Blusu krogs, dzelzceļa stacijas) un vēsturiskie materiāli. Izpētes rezultātu prezentēšana.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ikdienā pētām periodikas materiālus, krājuma materiālus un dāvinājumus, 2025. gadā klāt nāca augstākminētais Ādažu poligona dāvinājums – vairāku tūkstošu eksponātu apmērā. Pateicoties jauniešu nodarbinātībai vasaras sezonā sanāca daļu materiālu (foto, manuskripti) digitalizēt.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
U11.3.2: Apzināt, zinātniski izpētīt novada militāro mantojumu objektus	C11.3.2.1. Militārās vēstures izpēte, militāra tūrisma objekta izveide Mežgarciemā	APN, CNC	2021.-2023.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izpildīts. Īstenots militārā mantojuma tūrisma projekts “Military Heritage” (Est_Lat 156). Izvietoti informatīvi stendi pie padomju armijas pretgaisa aizsardzības karaspēka daļas pilsētiņas Mežgarciemā, stendu saturs par 20. gs. Militāro vēsturi. Tiek veikts pētījums par 20. gs. Militāro vēsturi. Militārie objekti ir integrēti tematiskajā tūrisma piedāvājumā.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts Projekts nav aktuāls. Par spīti tam vairākas reizēs gadā apsekojam Mežgarciemus, bieži reprezentējot militāro mantojumu interesentu grupām.
U11.3.3: Prezentēt iegūtos rezultātu, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas	C11.3.3.1. Iegūto rezultātu prezentēšana, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Prezentēti iegūtie rezultāti, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas. Viss augstāk minētais tiek regulāri īstenots.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Par pasākumiem sk. augstāk. 2025. gadā “Ādažu Vēstis” publicējam izvērstu rakstu par vēsturi katrā numurā, dažos numuros – 2 rakstus, kā arī nelielus pārskatus par pasākumiem. FB vietnē uzsākām publicēt mini ziņas par Ādažu novada ciematu vēsturi.
U11.3.4: Organizēt jauno mākslinieciski augstvērtīgo objektu – veltījumu novadniekiem – izveidi un pasākumus	C11.3.4.1. Jauno mākslinieciski augstvērtīgo objektu – veltījumu novadniekiem – izveide un pasākumu īstenošana	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izveidoti jauni mākslinieciski augstvērtīgi objekti – veltījumi novadniekiem. CNC telpās notiek vietējo mākslinieku darbu izstādes.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Sk. augstāk.
U11.3.5: Izveidot, labiekārtot un uzturēt piemiņas vietas (t.sk. kapos), uzstādot informatīvi izziņoša satura norādes	C11.3.5.1. Kapavietu, piemiņas vietu sakopšana, esošo objektu uzturēšana, jauno objektu izveidošana	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Esošie pieminekļi un piemiņas vietas (upuru piemiņas vietas, karavīru kapi, piemiņas vietas un pieminekļi) tiek uzturēti kārtībā, pēc nepieciešamības ir uzstādītas	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Sk. augstāk.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
				ES fondu finansējums	informatīvā izzinoša satura norādes, informatīvie stendi. Kopā ar tūrisma attīstības speciālistiem tiek izveidoto tematiskie maršruti un veikti pētījumi, tiek īstenota sadarbības ar izglītības iestādēm un kopienu pieminēkļu uzturēšanas un saistīto tēmu pētniecība un prezentēšanā dažādām sabiedrības grupām. CNC piedalās kapu sakopšanā un piemiņas pasākumu organizēšana (sveču, ziedu nolikšana utt.).		
U11.3.6: Atbalstīt kultūrvēsturisku vērtību saglabāšanu, veidot mūsdienīgu tūrisma piedāvājumu, balstoties uz senām tradīcijām	C11.3.6.1. Kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Saglabātas kultūrvēsturiskās vērtības. Izveidotas jaunas ekspozīcijas, restaurēti un uzturēti kultūrvēsturiskie un arheoloģiskie objekti (kuģa vraks). Tiek atvests laivas fragments no Limbažiem, notiek regulāra vaka apkopšana.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Sk. augstāk.
	C11.3.6.2. Zvejniecības piekrastes mantojuma popularizēšana un nodošana tālāk, izveidojot mūsdienīgu tūrisma piedāvājumu, balstoties uz senām tradīcijām	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Zvejniecības piekrastes mantojums tiek popularizēts un nodots tālāk, izveidojot mūsdienīgu tūrisma piedāvājumu, balstoties uz senām tradīcijām. Pasākumi, sadarbībā ar zvejniekiem, muzejpedagoģiskās programmas utt. – regulārās ikdienas aktivitātes šajā jomā.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Sk. augstāk.
	C11.3.6.3. Informācijas par novada sporta vēsturi apkopošana	Sporta nodaļa	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Apkopota informācija par novada sporta vēsturi.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C11.3.6.4. Jaunu tūrisma maršrutu un produktu izveide tūristu un interesentu	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidoti jauni tūrisma maršruti un produkti tūristu un interesentu piesaistīšanai, novada	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Sk. augstāk.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	piesaistīšanai, novada kultūrvēsturiskās nozīmes izcelšanai				kultūrvēsturiskās nozīmes izcelšanai, tajā skaitā pieredzējumā un izziņā balstīti tūrisma produkti. Kultūrvēsturisko objektu pētījumu rezultātu izmantošana tūrisma maršrutu un produktu veidošanā.		
VTP12: Iedzīvotāju dzīves stabilitāte un drošība							
RV12.1: Ģimeņu politikas īstenošana							
U12.1.1: Sekmēt atbalstu daudzbērnu ģimenēm, senioriem un sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām	C12.1.1.1. Novada daudzbērnu ģimeņu privilēģiju programmas pilnveidošana atbilstoši valsts un pašvaldības politikas nostādnēm ģimenes un veselības jomā	Sociālais dienests, Senioru biedrības, IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Ieviestie pasākumi vienreizējam pabalstam daudzbērnu ģimenēm par katru bērnu vecumā no 7 līdz 24 gadiem, kā arī ikmēneša ēdināšanas pabalsti par trešo un katru nākamo bērnu.	Carnikavas, Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ir ieviesti pabalsti, kas katru gadu tiek maksāti.
	C12.1.1.2. Senioru sabiedriskās aktivitātes veicināšana un iesaistīšana sabiedriskajos procesos	Sociālais dienests, Senioru biedrības	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Veicinātas senioru sabiedriskās aktivitātes viņu iesaistīšanai sabiedriskajos procesos.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Katru gadu tiek piešķirts finansējums senioru aktivitāšu veicināšanai.
	C12.1.1.3. Senioru nevalstisko organizāciju atbalstīšana	Sociālais dienests, Senioru biedrības	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Sniegts atbalsts senioru NVO transporta un pasākumu apmaksai.	Carnikavas, Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Katru gadu tiek piešķirts finansējums senioru aktivitāšu veicināšanai. Pašvaldībā ir atbalsts senioriem no 70 gadu vecuma 10 bezmaksas braucieniem Ādažu novada teritorijā.
	C12.1.1.4. Radošo darbnīcu organizēšana	IJN, Izglītības iestādes,	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Organizētas radošas darbnīcas bērniem un jauniešiem. Notiek	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Carnikavas tautas nams "Ozolaine", Sporta nodaļa, NVO		Cits finansējums	novada svētku ietvaros, atsevišķi netiek organizēts, jo tiek piedāvāti dažādi kultūras pasākumi un dalība amatiermākslas kolektīvos.		
	C12.1.1.5. Ekskursiju un saturīga brīvā laika (ārpus nodarbībām) pavadīšanas iespēju nodrošināšana	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Nodrošinātas ekskursijas un saturīga brīvā laika (ārpus nodarbībām) pavadīšanas iespējas. Vides izglītības, kultūrvēsturiskās izziņas pasākumi. Muzeju Nakts pasākums, citi pasākumi, kuru laikā piedāvātas dažādas aktivitātes, ekskursijas utt.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Sk. augstāk.
U12.1.2: Veicināt NVO un citu iestāžu darbību veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību popularizēšanā un pašvaldības politikas veidošanā bērnu un ģimenes jomā	C12.1.2.1. Veselīga dzīvesveida veicināšana (projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā", 9.2.4.2/16/I/046)	APN	2021.-2023.	ES fondu finansējums (SAM9.2.4.2.) Cits finansējums	Izpildīts. Skolās regulāri notiek pasākumi skolēnu un to ģimeņu veselīga dzīvesveida veicināšanai. Veselīga dzīvesveida nedēļa novadā. SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā".	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C12.1.2.2. Pasākumu, nodarbību un dažādu aktivitāšu organizēšana visām vecuma grupām.	Sociālais dienests, IJN, Sporta nodaļa	2021.-2023.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izpildīts. Noorganizēti pasākumi, nodarbības un dažādas aktivitātes visām iedzīvotāju grupām, kā arī iegādāts veselības veicinošais inventārs.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C12.1.2.3. Veselības stundu ieviešana pirmsskolās, pamatskolā	Izglītības iestādes, IJN, Sporta nodaļa, NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Ieviestas veselības stundas pirmsskolās, pamatskolā.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam CVS izglītojamajiem notiek veselības stundas, kur izglītojamie izlīto par veselības jautājumiem un personīgo higiēnu.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	C12.1.2.4. Izglītojošo, kultūras un sporta pasākumu organizēšana ģimenēm (bērniem, jauniešiem, vecākiem un senioriem)	Izglītības iestādes, IJN, Sporta nodaļa, NVO, CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Organizēti Izglītojošo, kultūras un sporta pasākumu dažādām iedzīvotāju grupām, ģimenēm (bērniem, jauniešiem, vecākiem un senioriem). CNC organizē vismaz 1 aktīvā dzīvesveida pasākumu gadā.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
RV12.2: Sociālās aizsardzības pieejamība un iekļaušana							
U12.2.1. Attīstīt pašvaldības kā iedzīvotāju sociālā atbalsta sniegšanas punkta spējas	C12.2.1.1. Pakalpojumu klāsta dažādošana interešu un atbalsta centros daudzbērnu ģimenēm, bērniem, jauniešiem un senioriem	Izglītības iestādes, Carnikavas tautas nams "Ozolaine", Sporta nodaļa, NVO, IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Dažādots pakalpojumu klāsts interešu un atbalsta centros daudzbērnu ģimenēm, bērniem, jauniešiem un senioriem dzīves kvalitātes uzlabošanai.	Carnikavas, Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek piešķirti pakalpojumi un pabalsti noteiktajām mērķa grupām.
U12.2.2. Sekmēt atbalstu sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām							
RV12.3: Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana							
U12.3.1: Nodrošināt iedzīvotājiem drošu vidi visā administratīvajā teritorijā, t.sk., ugunsdrošību, civilo drošību, drošību uz ūdens u.c.	C12.3.1.1. Drošības marķējumu izvietošana pludmalē un iekārtotajās peldvietās	Sporta nodaļa, P/A "CKS"	2023.-2024.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Glābšanas dienestam izveidota nepieciešamā infrastruktūra.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C12.3.1.2. Kontroles veikšana un uzraudzība uz ūdeņiem piesaistot pašvaldības policijas darbinieku norīkojumā un bezpilota lidaparātu jeb dronu	ĀNPP	2021.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Nodrošināta kontrole un uzraudzība uz ūdeņiem, piesaistot pašvaldības policijas darbinieku norīkojumā un bezpilota lidaparātu jeb dronu.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C12.3.1.3. Videokameru uzstādīšana novada apdzīvotajās vietās, uz maģistrālajiem ceļiem un publisko ūdeņu tuvumā, atsevišķas telpas izveide video	ITN, P/A "CKS", ĀNPP	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Valsts finansējums	Carnikavas, Kalngales, Mežciema, Garciena (Mežgarciena), Garupes, Gaujas, Sigulū un Lilastes ciemos publiskās vietās uzstādītas videonovērošanas kameras.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	monitoringa pārraudzībai 24/7 pašvaldības policijas telpās			(Valsts zivju fonds)	Videokameru iegāde un uzstādīšana, efektīvākas un kvalitatīvākas sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana iedzīvotāju labklājībai. Jaunajos objektos tiek iekļauta videonovērošana.		
U12.3.2: Organizēt preventīvus pasākumus par drošību un policijas darbu	C12.3.2.1. Novada iedzīvotāju izglītošana par to, ka policijas darbs ir uz sabiedrību vērsts	ĀNPP	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti prezentatīvie materiāli novada iedzīvotājiem. Palielināta iedzīvotāju izpratne par drošību un rīcību. savstarpējo uzticēšanos, atgriezeniskā saites komunikāciju.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
VTP13: Racionāla ilgtspējīgas attīstības vadība							
RV13.1: Plānošanas dokumentu izstrāde							
U13.1.1: Aktualizēt Ādažu novada teritorijas plānojumu	C13.1.1.1. Carnikavas pagasta ciemu teritorijas robežu pārskatīšana	TPN, Vadība, Būvvalde, APN	2022.-2025.	Pašvaldības finansējums	Pārskatītas no noteiktas Carnikavas pagasta teritorijas ciemu robežas.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C13.1.1.2. Carnikavas pilsētas plānošana	TPN, Būvvalde, P/A "CKS"	2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas aktivitātes Carnikavas pilsētas robežu noteikšanai.	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
	C13.1.1.3. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						
U13.1.2: Izstrādāt jaunus, aktualizēt esošos plānošanas dokumentus	C13.1.2.1. <i>Svītrots</i> (26.04.2022.)						
	C13.1.2.2. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						
	C13.1.2.3. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						
	C13.1.2.4. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
U13.1.3: Izstrādāt pašvaldības lokālplānojumus un detālplānojumus ciemu teritorijām							
RV13.2: Iedzīvotāju iesaiste pašvaldības attīstības plānošanas procesos							
U13.2.1: Organizēt iedzīvotāju aptaujas un publiskās apspriešanas	C13.2.1.1. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						
VTP14: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām							
RV14.1: Sadarbības veicināšana ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām							
U14.1.1: Īstenot sadarbību ar kaimiņu pašvaldībām	C14.1.1.1. Uzņēmēju sadarbības veicināšana rekreācijas un tūrisma pakalpojumu attīstībai tūrisma klastera iniciatīvas “Saviļņojošā Vidzeme” ietvaros	APN, CNC	2021.-2023.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Valsts finansējums	Izpildīts. Veicināta novada uzņēmēju sadarbība piekrastes teritorijā – uzņēmēju dienas u.c. saistošas aktivitātes. Nodrošināts novada uzņēmēju konkurētspējas pieaugums un pakalpojumu pieprasījuma pieaugums, piedaloties saistošās aktivitātēs. Īstenots SAM 5.5.1. projekts “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme””. Regulāri tiek īstenota sadarbība ar uzņēmējiem dažādu aktivitāšu sagatavošanā, prezentēšanā un realizēšanā, bet trūkst finansējuma un ilgtermiņa	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					programmas (riska programmas uzņēmējdarbības veicināšanai, atbalstām uzņēmējus informatīvi un rīkojot pasākumus, kas nodrošina tūrisma produktu noietu (pasākumi, ekskursijas, orientēšanas spēles utt.), pasākumi veicina vietējo uzņēmumu atpazīstamību.		
	C14.1.1.2. Vienota tūrisma galamērķa – Vidzemes piekrastes – attīstība	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Veicināta kopēju pasākumu rīkošana un vienota galamērķa popularizēšana. Uzņēmēji sadarbojas Vidzemes tūrisma klastera attīstībā. Nepieciešams piesaistīt finansējumu, esot vienā vai otrā klasterī (Saviļņojošā Vidzeme, EXIT Rīga utt.).	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ādažu novada tūrisma attīstībā tiek izmantoti vairāki zīmoli, tostarp 'EXIT Rīga' un 'Saviļņojošā Vidzeme', kas viens otru neizslēdz. TIC darbojas abos tīklos, īstenojot kopīgas aktivitātes un projektus, piemēram, Restorānu nedēļu un pārgājienu ciklu Rīgas ielas Pierīgā. Šāda daudzveidīga sadarbība veicina novada atpazīstamību un stiprina vienotu tūrisma piedāvājumu.
	C14.1.1.3. Gaujas maršrutu un tūrisma produktu izstrāde un popularizēšana	CNC	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izveidoti pārrobežu sadarbības projekti, veicinot ūdens tūrisma attīstību. Ir nepieciešams iesaistīties pārrobežu projektu īstenošana.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Sadarbībā ar projekta partneriem ir izstrādāta Gaujas lejteces un Emajogi attīstības stratēģija, kas kalpo par pamatu turpmākai maršrutu un tūrisma produktu attīstībai

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
							pārrobežu sadarbības ietvaros.
	C14.1.1.4. Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām kultūras jomā	CNC, Carnikavas tautas nams "Ozolaine"	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Īstenoti dažādi kultūras pasākumi sadarbībā ar kaimiņu novadiem. Trūkst resursu, bet notiek sadarbība ar kaimiņu novadu muzejiskām iestādēm un zvejniecības mantojuma uzturētājiem (Limbažu muzejs, Salacgrīvas muzejs un zvejnieku kopiena, Daugavas muzejs utt.). Amatiermākslas kolektīvu apmaiņas braucieni un koncerti.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025. gadā nogalē gatavojām izstādi ar Kuivižu zvejnieku – Arvīdu Skuju, zvejnieka mākslas darbu izstāde tika atklāta 2026. gada sākumā. CNC bieži apciemo kaimiņu novadu izglītības iestāžu mācībspēku grupas pieredzes apmaiņas nolūkos.
	C14.1.1.5. Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām sporta jomā	Sporta nodaļa	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenoti sporta pasākumi sadarbībā ar kaimiņu novadiem.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C14.1.1.6. Sadarbība ar citām pašvaldībām dažādās jomās	APN, Administratīvā nodaļa	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Pieredzes apmaiņa ar sadraudzības pašvaldībām – Legionova (Varšavas piepilsēta Polijā), Tsageri (Gruzija), Dņepras rajona Obukhovas ciema padome (Ukraina). Popularizēta labā prakse pašvaldības un tās iestāžu speciālistiem. Modernizēti pašvaldības pakalpojumi. Izstrādāti bukleti par pašvaldības paveikto, rezultātu apkopojums, nodrošināta publicitāte elektroniskajos un drukātajos plašsaziņas līdzekļos.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C14.1.1.7. Labiekārtotu un aprīkotu dabas taku ierīkošana Piejūras dabas parkā sadarbībā ar Rīgas pilsētu	CNC, P/A "CKS", Dabas aizsardzības pārvalde	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Sadarbībā ar Rīgas pilsētu izveidotas un labiekārtotas dabas takas, kas var tikt izmantotas gan ziemā, gan vasarā (atbilstoši	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Garezaru apkārtnē, īstenojot ES projektu Piejūras dabas parkā, ir

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
				(t.sk. SAM 5.4.1.1.) Cits finansējums	dabas parka “Piejūra” aizsardzības plānam). Nodrošinātas mācību ekskursijas pa dabas takām. Nepieciešams sadarboties ar trešajām personām.		uzstādīti informatīvie stendi un virziena norādes. Papildus tiek organizēti izziņoši pārgājieni, kas veicina dabas takas izmantošanu un izglītojošu aktivitāšu pieejamību.
	C14.1.1.8. Satiksmes ar Rīgu sekmēšana sadarbībā ar Rīgas pilsētu	PA “CKS”, APN, SAN	2022.-2027.	Pašvaldības budžets ES fondu finansējums Cits finansējums	Saskaņoti sabiedriskā transporta laiki. Nodrošināta mikroautobusu satiksme uz Jaunciemu. Izbūvēti veloceļi uz Rīgu.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Regulāri publicējam “Sabiedriskā autobusa” atsūtītās relīzes par satiksmes izmaiņām.
U14.1.2: Īstenot sadarbību ar privātajiem investoriem, uzņēmējiem, privātpersonām	C14.1.2.1. Sadarbības modeļa izveide starp pašvaldību, mūžizglītības programmu piedāvātājiem un uzņēmējiem	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izveidots sadarbības modelis, nodrošināta iespēja iedzīvotājiem paaugstināt savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
	C14.1.2.2. Sadarbība ar novada uzņēmējiem, organizējot kopīgus pasākumus uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšanai jauniešu vidū	Vadība	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenota sadarbība ar novada uzņēmējiem, organizējot kopīgus pasākumus uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšanai jauniešu vidū.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C14.1.2.3. Sadarbība ar militārā mantojuma objektu īpašniekiem	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenota sadarbība ar militārā mantojuma objektu īpašniekiem. CNC piedalās militārā mantojuma popularizēšanas un izskaidrošanas pasākumos.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Sk. augstāk.
	C14.1.2.4. Sadarbība ar Carnikavas zvejniekiem zvejniecības piekrastes	CNC	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenota sadarbība ar Carnikavas zvejniekiem zvejniecības piekrastes mantojuma popularizēšanā un tālāknodešanā.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Sk. augstāk.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	mantojuma popularizēšanā un tālāknodešanā				Programmas, vizītes, dalība konkursos un svētkos kopā ar vietējo zvejnieku kopienu.		
	C14.1.2.5. Sadarbība ceļa infrastruktūras, mobilitātes jautājumos	P/A "CKS"	2023.-2027.	Cits finansējums	Esošajos un attīstītajos jaunajos ciematos tiek paredzēta gājējiem un velo braucējiem droša infrastruktūra, ceļa infrastruktūra tiek izbūvēta atbilstoši LV LR standartiem.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U14.1.3: Īstenot sadarbību ar Satiksmes ministriju un VSIA "Latvijas valsts ceļi"							
U14.1.4: Īstenot sadarbību ar Aizsardzības ministriju un NBS							
U14.1.5: Īstenot sadarbību ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un vides pārvaldes institūcijām (Dabas aizsardzības pārvaldi u.c.)	C14.1.5.1. Projekta "LIFE CoHabit 2016-2020" īstenošana	APN, Dabas aizsardzības pārvalde, Rīgas pilsētas dome	2019.-2021.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izpildīts. Izstrādāts dabas aizsardzības plāns dabas parkam "Piejūra". Īstenoti dabas aizsardzības pasākumi. Pasākumi invazīvo sugu apkarošanai.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C14.1.5.2. Ekotūrisma maršrutu izveide novada teritorijā	TIC	2021.-2027.	ES fondu finansējums	Izveidoti vismaz 2 ekotūrisma maršruti.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
U14.1.6: Īstenot sadarbību ar LIAA un Siguldas biznesa inkubatoru	C14.1.6.1. Projekta "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošana	CNC	2018.-2023.	ES fondu finansējums Cits finansējums	Izpildīts. Tiek īstenots projekts "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana", t.sk., pašvaldības pārstāvji piedalās nacionālajos standos starptautiskajās izstādēs ārvalstīs, Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs, saņemtas LIAA konsultācijas.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts Nav kapacitātes papildus pasākumu izveidei novadā, bet labprāt ar Santu Ruģēnu viņas pasākumu organizēšana, jādūdz mūsu atbildību te pārvirzīt uz attīstības nodaļu.
	C14.1.6.2. Projekta "Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā" īstenošana	CNC	2018.-2023.	ES fondu finansējums Cits finansējums	Izpildīts. Tiek īstenots projekts "Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā", t.sk., saņemts LIAA	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					atbalsts dalībai nacionālajos standos starptautiskajās tūrisma izstādēs ārvalstīs, konferencēs un semināros ārvalstīs.		
U14.1.7: Īstenot sadarbību ar NVO	C14.1.7.1. Pirmsskolas, pamatskolas un profesionālās izglītības iestāžu sadarbības veicināšana ar NVO un vecākiem	Izglītības iestādes, IJN, Sporta nodaļa, NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Īstenota NVO un citu iestāžu sadarbība veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību popularizēšanā un pašvaldības politikas veidošanā bērnu un ģimenes jomā.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C14.1.7.2. Sadarbība ar vietējo rīcības grupu "Jūras Zeme"	APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Līdzdalība VRG stratēģijas izstrādē, pilnveidošanā. Notiek veiksmīga sadarbība ar vietējo rīcības grupu "Jūras Zeme".	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Dalība sanāksmēs, dalība biedrības konkursos.
	C14.1.7.3. Sadarbība ar jaunatnes organizācijām, NVO	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenota sadarbība ar jaunatnes organizācijām, NVO.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C14.1.7.4. Sadarbība ar NVO izglītības jomā	IJN, Izglītības iestādes	2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Tiek īstenotas 20 projektu programmas infrastruktūras, mācību tehniskā nodrošinājuma un pedagogu profesionālās pilnveidē.	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
	C14.1.7.5. Projekta "Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" īstenošana	SPII	2023.-2026.	ES fondu finansējums	SPII tiek īstenots nodibinājuma "Vides izglītības fonds" projekts "Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" / "Waste To Resources Latvia - boosting regional sustainability and circularity" (LIFE20 IPE/LV/000014 -LIFE Waste to Resources IP).	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U14.1.8: Īstenot sadarbību ar Iekšlietu ministriju un Valsts	C14.1.8.1. Glābšanas dienesta izveide, kas apvienots ar operatīvās vadības centru	ĀNP	2023.-2024.	Pašvaldības finansējums	Sadarbībā ar VUGD izveidots glābšanas dienests, novada teritorijā esošo ūdenstilpnēs. un	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
ugunsdzēsības un glābšanas dienestu				Cits finansējums (VUGD)	atpūtas vietu un teritoriju uzraudzībai (4 cilvēku sastāvā).		
U14.1.9: Īstenot sadarbību ar Rīgas plānošanas reģionu	C14.1.9.1. <i>Svītrots</i> (26.04.2022.)						
	C14.1.9.2. Interreg Igaunijas-Latvijas programmas projekts “Pārgājēju taku pieejamība”	CNC	2023.-2026.	ES fondu finansējums Cits finansējums	Mežtakas un Jūrtakas pārgājēju taku pieejamības uzlabošana dažādām sociālajām grupām Latvijā un Igaunijā, ieviešot dažādus pielāgotus risinājumus un īstenojot mārketinga aktivitātes. Jūrtakas – garā distanču pārgājēju maršruta, 21. un 25.posma pieejamības cilvēkiem ar kustību un redzes traucējumiem uzlabošana (iegādāti specializēti pārgājēju ratiņkrēsli, pilnveidota esošā taka kāpu zonā).	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Projekta ietvaros ir iegādāti specializēti pārgājēju ratiņkrēsli, kas pieejami CNC, tādējādi uzlabojot Jūrtakas pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
	C14.1.9.3. Sadarbība dabas parka “Piejūra” teritorijas izaicinājumu risināšana ar iesaistītajām pusēm	CNC	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Sadarbība izriet no RPR īstenotā Interreg Europe programmas 2014. – 2020. gadam finansētā projekta “Autentiskā kultūras tūrisma spēcīgāšana pilsētās ar bagātu kultūras mantojumu” (Local Flavours) rezultātiem. Sadarbības ietvaros paredzēts sekmēt tikšanos starp dabas parka “Piejūra” izmantošanā un apsaimniekošanā iesaistītajām pusēm tūrisma un rekreācijas, vietējo iedzīvotāju un vides aizsardzības interešu salāgošanai.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025. gadā sadarbības aktivitātes šī projekta ietvaros nav veiktas.
U14.1.10: Īstenot sadarbību ar citām iestādēm	C14.1.10.1. Sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Tiek īstenoti sadarbības projekti vispārējā izglītībā, papildinot	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam CVS ir uzsācis sarunas ar Latvijas universitāti

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					interesu un vispārējās izglītības piedāvājumu izglītības iestādēs.		par sadarbību padziļināto kursu īstenošanai.
	C14.1.10.2. Sadarbība ar VIAA, mācību centriem mūžizglītības aktivitāšu atbalstam	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Ieviesti mūžizglītības kursi.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C14.1.10.3. Projekts “Eiropas pilsētas veicina starpkultūru dialogu un cīņu pret migrantu un minoritāšu diskrimināciju” (European Towns Fostering Intercultural Dialogue and Combating Discrimination of Migrants and Minorities)	APN	2019.-2022.	ES fondu finansējums	Izpildīts. Projekta mērķis – veicināt izpratni par ES kultūras vides bagātību un veicināt tādas svarīgas Eiropas vērtības kā plurālisms un iecietība, ko veicina starpkultūru apmaiņa, tādējādi veicinot cieņpilnas, dinamiskas un daudzšķautņainas Eiropas identitātes attīstību.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C14.1.10.4. Erasmus+ programmas “Personu mobilitātes mācību nolūkos” skolu izglītības sektora projekta īstenošana	CVS	2024.	ES fondu finansējums Cits finansējums	Projekta ietvaros tiks īstenotas 5 mobilitātes mācību nolūkos, kurās pedagogi piedalīsiesursos un apmācības. Pēc pedagogu atgriešanās notiks pieredzes apmaiņa ar citiem pedagogiem un labās prakses pielietošana ikdienas darbā ar skolēniem.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C14.1.10.5. Nordplus programmas Jauniešu izglītības programmas projekta “Career Choice to Change the World” īstenošana	CVS	2023.-2024.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Projekta mērķis ir 2023./2024. mācību gada laikā organizēt nedēļu garus pieredzes apmaiņas braucienus katras skolas 20 izglītojamajiem un 4 pedagogiem uz Somiju, Igauniju un Latviju ar nolūku apgūt karjeras vadības prasmes projektā iesaistītajās skolās, lai vēlāk integrētu šāda veida programmas formālajā un/vai neformālajā izglītībā. Projekta ietvaros tiks īstenoti šādi	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					pasākumi: izglītojamo grupu mobilitāte, darba ģenošana, kursi un apmācība, izglītojamo īstermiņa mācību mobilitāte.		
	C14.1.10.6. Projekta “Personu mobilitātes mācību nolūkos” īstenošana	SPII	2025.-2027.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Īstenots projekts “Personu mobilitātes mācību nolūkos” Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos” skolu izglītības sektora aktivitātē. Projekta ietvaros plānots īstenot šādas mobilitātes: pedagoga darba ģenošana, kursi un apmācības.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C14.1.10.7. Nordplus programmas Jauniešu izglītības programmas projekta “Choice to Change the World” īstenošana	SPII	2025.-2025.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Īstenots. Projekta mērķis ir 2024./2025. mācību gada laikā organizēt nedēļu garus pieredzes apmaiņas braucienus 4 pedagogiem uz Skandināvijas valstīm ar nolūku apgūt karjeras vadības prasmes, jaunas zināšanas brīvdabas bērnu dārzu un iekļaujošās izglītības kvalitatīvai nodrošināšanai SPII. Projekta ietvaros īstenoti šādi pasākumi: pedagogu mobilitāte, darba ģenošana, kursi un apmācība.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C14.1.10.8. Nordplus programmas Jauniešu izglītības programmas projekta “Cultural Heritage Trail” īstenošana	CVS	2024.-2025.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Projekta mērķis ir 2024./2025. mācību gada laikā 30 izglītojamajiem un 6 pedagogiem uz Somiju, Igauniju un Latviju ar nolūku iepazīt šo projektā iesaistīto valstu atšķirīgo kultūras mantojumu, lai vēlāk integrētu šāda veida programmas formālajā	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts Pilnībā sasniegts projekta mērķis un īstenotas plānotās aktivitātes.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
					un/vai neformālajā izglītībā. Projekta ietvaros tiks īstenoti šādi pasākumi: izglītojamo grupu mobilitāte, kursi un apmācība.		
	C14.1.10.9. Erasmus+ programmas “Personu mobilitātes mācību nolūkos” skolu izglītības sektora projekta īstenošana	CVS	2025	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Projekta ietvaros īstenotas mobilitātes mācību nolūkos, lai 8 pedagogi piedalītosursos un apmācības un lai 2 pedagogi īstenos darba ēnošanu. Pēc pedagogu atgriešanās notiks pieredzes apmaiņa ar citiem pedagogiem un labās prakses pielietošana ikdienas darbā ar skolēniem.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts Pilnībā sasniegts projekta mērķis un īstenotas plānotās aktivitātes.
	C14.1.10.10. Erasmus+ projektā “Sociāli ilgtspējīga agrīnās bērnības izglītība nākotnē (Socially Sustainable Early Childhood Education Future – SoSECE)” projekta īstenošana	SPII	2024.-2027.	Cits finansējums	Projekta ietvaros tiks izstrādāti un izplatīti rīki un metodes, kas atbalsta agrīnās pirmsskolas izglītības speciālistus augstas kvalitātes sociālās un pedagoģiskās mācību vides un prakses izveidē, uzturēšanā un pilnveidošanā, veicinot sociāli ilgtspējīgas agrīnās bērnības izglītības nākotnes izveidi).	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C14.1.10.11. Erasmus+ programmas “Personu mobilitātes mācību nolūkos” skolu izglītības sektora projekta īstenošana	CVS	2025.-2026.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Projekta ietvaros īstenotas skolēnu grupu mobilitātes par kurām iesaistītie skolēni ir informējuši citus skolēnus, kā arī darba ēnošanā,ursos un apmācībās iesaistītie pedagogi dalās ar labās prakses piemēriem ar citiem pedagogiem.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ir īstenota 1 skolēnu grupas mobilitāte uz Horvātiju, kā arī 2 pedagogu dalībasursos Spānijā.
	C14.1.10.12. Nordplus programmas Jauniešu izglītības programmas projekta “Mens	CVS	2025.-2025.	ES fondu finansējums	Projekta mērķis ir 2025./2026. mācību gada laikā 15 izglītojamajiem un 3 pedagogiem	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>sana in corpore sano</i> ” īstenošana”			Pašvaldības finansējums	no CVS doties nedēļu garā braucienā uz Igauniju un Latviju, lai veicinātu fiziskās aktivitātes un veselīgu dzīvesveidu izglītības vidē.		
VTP15: Aktīva vietējo kopienu stiprināšana un iesaiste pašvaldības darbā							
RV15.1: Iedzīvotāju līdzdalība novada attīstībā							
U15.1.1: Veicināt iedzīvotāju iniciatīvu un dalību novada, sava ciema dzīves un teritorijas attīstības plānošanā, vides uzlabošanā, un novada publiskās ārtelpas izdaļošanā	C15.1.1.1. Iedzīvotāju informēšana un izglītošana par savu mājokļu energoefektivitātes uzlabojumu iespējām	SIA “Ādažu Namsaimnieks”	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji īsteno mājokļu energoefektivitātes projektus (māju siltināšana, tiešo veidu uzskaitē un proporcionalitātes mērīšana). Rīkoti informējoši pasākumi par iespējām, kā realizēt energoefektīvu mājāsaimniecību uzturēšanu.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C15.1.1.2. Atbalsta sniegšana ciema attīstības plānu izstrādei un īstenošanai	APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Aktivizētas 2 ciemu iedzīvotāju grupas, kuras apzina sava ciema vajadzības un nosaka prioritātes, kā arī piesaista finansējumu savu projektu īstenošanai. Īstenošanā 1 ciemu attīstības plāns, atbilstoši ciemu iedzīvotāju grupu definētajām vajadzībām un apzinātajiem potenciālajiem projektiem, t.sk. pašiem piesaistot finansējumu un nodrošinot savu līdzfinansējumu.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika veikta ciemu plānu izstrāde, organizētas sanāksmes ar iedzīvotājiem.
U15.1.2: Veicināt kopienu attīstību un iesaistīt teritorijas attīstības pasākumu radīšanā, tajā	C15.1.2.1. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
skaitā īstenojot konkursu "Sabiedrība ar dvēseli"							
	C15.1.2.2. Atbalsta sniegšana dārzciemu labiekārtojumam	Būvvalde, P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Īstenoti labiekārtojuma projekti – atbilstoši dārzciemu iedzīvotāju definētajām vajadzībām, t.sk. pašiem piesaistot finansējumu un nodrošinot savu līdzfinansējumu.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
	C15.1.2.3. <i>Svītrots</i> (23.02.2022.)						
U15.1.3: Sniegt iespēju iedzīvotājiem piedalīties novada attīstības lēmumu pieņemšanā un pašvaldības budžeta izlietojuma plānošanā	C15.1.3.1. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						
	C15.1.3.2. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						
U15.1.4: Izstrādāt brīvprātīgā darba sistēmu pašvaldībā ar jauniešu iesaisti tajā	C15.1.4.1. Brīvprātīgā darba sistēmas izstrāde pašvaldībā	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Tiek veicināta brīvprātīgā darba pieejamība, palielinot darba organizētāju un darba vietu skaitu. Brīvprātīgā darba un ieguvumu no tā popularizēšana, brīvprātīgā darba veicēju godināšanas pasākumi	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Šobrīd nav iespēju pasākumu izpildīt.
	C15.1.4.2. Jauniešu iesaiste brīvprātīgā darbā	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Jaunieši iesaistīti brīvprātīgā darbā.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
VTP16: Efektīva pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darba organizācija							
RV16.1: Pašvaldības darbības uzlabošana							
U16.1.1: Uzlabot pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu pakalpojumu kvalitāti	C16.1.1.1. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	C16.1.1.2. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						
	C16.1.1.3. Nepieciešamā personāla nodrošināšana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos	Personāldaļa, Iestādes, struktūrvienības, P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos ir pieejams kvalificēts personāls.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C16.1.1.4. Dabas parka "Piejūra" administrācijas izveides veicināšana	P/A "CKS", Dabas pārvalde	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidota dabas parka "Piejūra" administrācija. Dabas parka "Piejūra", mežu vieda pārvaldība un apsaimniekošana.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
	C16.1.1.5. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						
	C16.1.1.6. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						
	C16.1.1.7. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						
	C16.1.1.8. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						
U16.1.2: Ieviest digitalizācijas rīkus darba organizācijā un pakalpojumu nodrošināšanā	C16.1.2.1. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						
U16.1.3: Veikt pašvaldības iestāžu funkciju un darba organizācijas auditu	C16.1.3.1. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						
U16.1.4: Sekmēt jauniešu līdzdalību pašvaldības darbā	C16.1.4.1. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						
	C16.1.4.2. Diskusijas organizēšana ar politiķiem vismaz 2 reizes gadā	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Vismaz 2 reizes gadā noorganizētas diskusijas ar politiķiem.	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
	C16.1.4.3. Jauniešu domes un/vai konsultatīvās padomes izveide	IJN	2022.-2024.	Pašvaldības finansējums	Izveidota jauniešu dome un/vai konsultatīvā padome.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C16.1.4.4. Jauniešiem aktuālas un pieejamas informācijas aprites nodrošināšana,	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Jauniešiem nodrošināta aktuāla un pieejama informācijas aprite, paaugstinot jauniešu informētību	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	paaugstinot jauniešu informētību						
U16.1.5: Izveidot publiski pieejamus, pārskatāmus un informatīvus datu kopumus	C16.1.5.1. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						
	C16.1.5.2. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						

Tekstā izmantotie **saīsinājumi**:

AM	— Aizsardzības ministrija
AP	— Attīstība programma
APN	— Attīstības un projektu nodaļa
A1	— valsts galvenais autoceļš A1 (Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži))
ĀBJSS	— Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola
ĀBVS	— Ādažu Brīvā Valdorfa skola
ĀNKC	— Ādažu novada Kultūras centrs
ĀNMS	— Ādažu novada Mākslu skola
ĀNP	— Ādažu novada pašvaldība
ĀNIEKRP	— Ādažu novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030.gadam.
ĀPII	— Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde
ĀNPP	— Ādažu novada pašvaldības policija
ĀVS	— Ādažu vidusskola
BJIC	— Bērnu un jauniešu interešu centrs
CNC	— Carnikavas Novadpētniecības centrs
CPII	— Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde
CPP	— Carnikavas pašvaldības policija
CSS	— centralizētā siltumapgādes sistēma
CVS	— Carnikavas vidusskola
dnn	— diennakts
EPC	— energoefektivitātes pakalpojuma līgums
EPS	— energopārvaldības sistēma
ES	— Eiropas Savienība
ESF	— Eiropas Sociālais fonds
EUR	— eiro
GRT	— garīga rakstura traucējumi
gs.	— gadsimts
IAS	— ilgtspējīgas attīstības stratēģija
IJN	— Izglītības un jaunatnes nodaļa
ITN	— Informācijas tehnoloģiju nodaļa
ĪADT	— īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
JIN	— Juridiskā un iepirkumu nodaļa
km	— kilometrs
km ³	— kubikkilometrs
KPII	— Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde
LAD	— Lauku atbalsta dienests
LIAA	— Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
LIFE	— Eiropas Komisijas finanšu instruments vides un klimata jomā
LR	— Latvijas Republika
LV	— Latvijas valsts
m	— metrs
MK	— Ministru Kabinets
NAI	— notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
NBS	— Nacionālie bruņotie spēki
NĪ	— Nekustamais īpašums
NĪN	— nekustamā īpašuma nodoklis
NĪNo	— Nekustamā īpašuma nodaļa
Nr.	— numurs
NVO	— nevalstiskā organizācija
P/A “CKS”	— pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss”
PII	— pirmsskolas izglītības iestāde
PPP	— publiskā privātā partnerība
PSIA	— pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
P1	— valsts reģionālais autoceļš P1 (Rīga – Carnikava – Ādaži)
RPR	— Rīgas plānošanas reģions
RV	— rīcības virziens
SAN	— Sabiedrisko attiecību nodaļa
SAM	— specifiskais atbalsta mērķis
SIA	— sabiedrība ar ierobežotu atbildību
SID	— Saimniecības un infrastruktūras daļa

SPII “Piejūra”	–	Siguļu pirmsskolas izglītības iestāde “Piejūra”
SVID	–	stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze
TEN-T	–	(<i>Trans-European Transport Network</i>) Eiropas transporta tīkls
TP	–	Tehniskais projekts
TPN	–	Teritorijas plānošanas nodaļa
t.sk.	–	tai skaitā
u.c.	–	un citi
u.tml.	–	un tamlīdzīgi
utt.	–	un tā tālāk
VKKP	–	Valsts kultūrkapitāla fonds
VRG	–	vietējā rīcības grupa
VSIA	–	valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
VUGD	–	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
VTP	–	vidēja termiņa prioritāte