

Investīciju plāna uzraudzība

VTP1: Attīstīta un racionāla inženiertehniskā infrastruktūra

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	Ā1.1.2.3. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana līdz Stapriņiem	VTP1	220 000	50		50		2023.- 2024.	Izpildīts. Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai līdz Stapriņiem. 2023.gadā izstrādāts būvprojekts.	SIA "Ādažu ūdens"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
1.2.	Ā1.1.4.3. Jaunas uz atjaunojamiem resursiem balstītas, katlu mājas izbūve (vai esošās pārbūve) Ādažu centrā	VTP1	800 000		x		x	2021.	Izpildīts. Pārbūvēta – izbūvēta jauna – esoša, uz atjaunojamiem resursiem balstīta, katlu māja Ādažu centrā, lai nodrošinātu centralizēto siltumapgādi.	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
1.3.	C1.1.2.1.2. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība piekrastes ciemos (<i>Mežrožu ielā</i>)	VTP1	71 200	100				2021.	Izpildīts. Ūdensvada izbūve Mežrožu ielā, Carnikavā.	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
1.4.	C1.1.2.1.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība piekrastes ciemos (<i>Nēģu ielā</i>)	VTP1	111 640	100				2025.- 2030.	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Nēģu ielā. Projekta lietderība pārvērtējama vispārēja Carnikavas ūdensapgādes tīklu atjaunošanas plāna vai Nēģu ielas vispārējās pārbūves ietvaros.	SIA "Ādažu ūdens"	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiks uzsākta projektēšana, ja finansēšana tiks iekļauta pašvaldības budžetā.
1.5.	C1.1.2.1.3. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu	VTP1	3 000 000	100				2022.- 2026.	Plānots izbūvēt spiedvadu no Ataru ceļa līdz Langaskrastu ielai. Uz 2025. gadu ir izstrādāts būvprojekts.	SIA "Ādažu ūdens"	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ir būvniecības stadijā, tiks

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	attīstība piekrastes ciemos (<i>Kalnāgales NAI</i>)											pabeigts līdz 2026.gada jūnijam.
1.6.	C1.1.6.1. Interneta pieejas punktu izveide	VTP1	50 000	15	85			2022.- 2027.	Izveidoti publiskā interneta pieejas punkti visos ciemos (prioritāri – Lilastes stāvlaukums, pie plānotā pašvaldības pakalpojumu centra Mežciema iela 26, Dangu mežs, Gaujas stacija, Garcima stacija, Carnikavas tirgus laukums.).	ITN	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
1.7.	C1.1.4.3. Siltumtrašu atjaunošana	VTP1	100 000	100				2024.- 2027.	Siltumtrases rekonstrukcija Carnikavā; Siltummezglu modernizācija (Stacijas ielā 5 un Stacijas ielā 7 – 2024.gadā). Atjaunotas siltumtrases 300 m garumā.	SIA “Ādažu namsaimnieks”	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
1.8.	Ā1.1.2.5. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana Smilgās	VTP1	320 000	100				2021.- 2023.	Izpildīts. Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai Smilgās.	SIA “Ādažu ūdens”	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
1.9.	Ā1.1.2.4.1. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu attīstības projektu īstenošana, t.sk., centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai	VTP1	3 250 000				100	2021.- 2027.	Aktivitātes centralizētās kanalizācijas sistēmas attīstībai (ieskaitot pieslēgumu skaitu palielināšanu). Centralizēto tīklu izbūve Ādažu aglomerācijā atbilstoši SIA “Ādažu ūdens” investīciju projektu sarakstam. Blīvi apdzīvota teritorija ūdenssaimniecības pakalpojumiem – SIA “Ādažu ūdens” izpratnē ir ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas aglomerācija – Ādaži, Kadaga, Stapriņi un Garkalne. Inženiertehnisko sistēmu, t.sk., ūdenssaimniecības attālināta	SIA “Ādažu ūdens”	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izbūvēts un nodots ekspluatācijā Ādažu Centra NAI 3.kārta 2023.gadā Izbūvēts ūdensapgādes maģistrālā vada posms Attekas iela- Katlapu ceļš.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									vadība (attīrīšanas iekārtu attālinātā kontrole, slūžu attālinātā kontrole u.tml.). Pabeigta NAI jaudas palielināšanas būvprojekta un tīklu būvprojekta izstrāde līdz Katlapu ceļam.			
1.10.	Ā1.1.2.6. Svītrots (25.04.2024.)											
1.11.	Ā1.1.4.5. Svītrots (26.04.2022.)											
1.12.	C1.1.4.4. Pāreja uz AER katlu mājā Tulpju ielā 5, Carnikavā	VTP1	1 204 478	75	25			2022.-2027.	2022.gadā sagatavots pieteikums un saņemts apstiprinājums tā atbalstam. Piedaloties CFLA projektu konkursā “4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 3. kārtā”, Tulpju ielas 5 ēkā tiks veikti būvdarbi AER katlu mājas ierīkošanai (2 granululu katli), saules paneļu uzstādīšanai (karstā ūdens sagatavošanai), kā arī siltuma akumulācijas tvertnes uzstādīšanai, un tehnoloģisko sistēmu apsaistes būvniecībai. Projekts līdz 2023.gadam nav uzsākts, jo izsludinātajā iepirkumā nepieteicās pretendenti.	SIA “Ādažu Namsaimnieks”	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
1.13.	Ā1.1.4.6. Pāreja uz AER katlu mājā Elīzes ielā 10, Kadagā	VTP1		x	x			2022.	Izpildīts. Tiek īstenoti pasākumi pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem katlu mājā Elīzes ielā 10, Kadagā.	SIA “Ādažu Namsaimnieks”	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
1.14.	Ā1.1.4.7. Pāreja uz AER katlu mājā Ūbeļu ielā 2, Podniekos	VTP1	1 204 478	75	25			2022.	Izpildīts. Tiek īstenoti pasākumi pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem katlu mājā	SIA “Balteneko”	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Ūbeļu ielā 2, Podniekos. Piedaloties CFLA projektu konkursā “4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 3. kārtā”, Tulpju ielas 5 ēkā tiks veikti būvdarbi AER katlu mājas ierīkošanai (2 granulu katli), saules paneļu uzstādīšanai (karstā ūdens sagatavošanai), kā arī siltuma akumulācijas tvertnes uzstādīšanai, un tehnoloģisko sistēmu apsaistes būvniecībai.			
1.15.	Ā1.1.4.8. Svītrots (26.04.2022.)											
1.16.	C1.1.4.5. Centralizētās siltumapgādes sistēmas izveide Carnikavā ar divām katlu mājām	VTP1	1 326 082	x	x		x	2023.-2027.	Carnikavā izveidota CSS ar divām katlu mājām. 2024.gadā veikts Carnikavas siltumapgādes sistēmas attīstības scenāriju tehniski ekonomiskais izvērtējums.	SIA “Ādažu Namsaimnieks”	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
1.17.	Ā1.1.4.9. Ādažu vidusskolas ēkas Gaujas ielā 30, Ādažos un Ādažu Kultūras centra Gaujas ielā 33A, Ādažos, pieslēgšana CSS	VTP1	1 213 425	x	x		x	2023.-2027.	Ādažu vidusskolas ēka un Ādažu Kultūras centra ēka tiek pieslēgtas CSS. Gan ĀVS, gan Kultūras centrā uzstādīts: saules PV, gaiss-gaiss siltumsūkņis.	SIA “Ādažu Namsaimnieks”	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika izstrādāts būvprojekts Ādažu CSS paplašināšanai.
1.18.	Ā1.1.4.10. Biroju ēkas Pirmā ielā 42A, Ādažos pieslēgšana CSS	VTP1	65 831	x	x		x	2023.-2027.	Biroju ēka Pirmā ielā 42A, Ādažos tiek pieslēgta CSS. Ēkā uzstādīts: saules PV, gaiss-gaiss siltumsūkņis.	SIA “Ādažu Namsaimnieks”, P/A “CKS”	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
1.19.	Ā1.1.4.11. Ēkas Gaujas ielā 16, Ādažos pieslēgšana CSS	VTP1	58 406	x	x		x	2023.-2027.	Ēka Gaujas ielā 16, Ādažos tiek pieslēgta CSS. Ēkā uzstādīts: saules PV, gaiss-gaiss siltumsūkņis.	SIA “Ādažu Namsaimnieks”, P/A “CKS”	Ādažu	Pasākums nav izpildīts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.20	C1.1.2.3. Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārtā” īstenošana	VTP1	1 528 555	x	x			2017.- 2023.	Izpildīts. Projekta ietvaros tika izbūvēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli Mazajā Gaujas, Līņu, Mazajā Lašu, Vimbu, Mežrožu, Cerīņu, Draudzības, Ludmilas Azarovas, Bišu, Jāņa, Viestura, Īsā, Cīrulīšu, Kokgaujas, Dambja un Rūpnieku ielās.	P/A “CKS”	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
1.21	Ā1.1.2.7. Ūdenssaimniecības tīklu savienojuma izveide starp Ādažiem un Carnikavu līdz ar jaunas Otrā pacēluma sūkņu stacijas ar uzkrājošiem rezervuāriem izbūvi Ādažu novada ūdensapgādes sistēmā	VTP1	900 000				100	2026.- 2028.	Izveidots ūdenssaimniecības tīklu savienojums starp Ādažu pilsētu un Carnikavas ciemu. 2500 m gara ūdensvada izbūve, kas savieno esošās Ādažu un Carnikavas ūdensapgādes sistēmas ar jaunuzbūvējamo otrā pacēluma sūkņu staciju ar papildus rezervuāru ietilpību 200- 300 m3 stabilas dzeramā ūdens apgādes un ugunsdrošības ūdensapgādes sistēmu darbībai Ādažu un Carnikavas pagastu attīstības teritorijās.	SIA “Ādažu ūdens”	Ādažu Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. Priekšprojekta izstrādes sagatavošanas stadija.
1.22	C1.1.2.1.4. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība piekrastes ciemos (<i>Ērgļu iela</i>)	VTP1	900 000* (kopā ar pasākumu C3.1.2.1.5.)	100				2027.	Lai nepiesārņotu Largas upi, izbūvēt centralizētās ūdens un kanalizācijas sistēmas Ērgļu ielā, kas iet paralēli Largas upei. Pasākumi C3.1.2.1.5. un C1.1.2.1.4. realizējami kā vienots vesels, jo pēc tīklu izbūves noteikti jāatjauno segums.	SIA “Ādažu ūdens”	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. Tiks uzsākta projekta izstrāde, ja tiks iekļauts pašvaldības 2027.gada budžetā.
1.23	Ā1.1.5.2. Projekta īstenošana 2.1.1.6. pasākuma “Pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros	VTP1	584 266		65		35	2025.- 2029.	Tiks īstenots projekts 2.1.1.6. pasākuma “Pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros. Projekta ietvaros Ādažu novadā	SIA “Ādažu ūdens”	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Noslēgts līgums ar CFLA par projekta līdzfinansēšanu un

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									tiks izveidotas solārās stacijas 6 objektos.			uzsākta projekta realizācija ar mērķi pabeigt 2026.gadā.
1.24	Ā1.1.2.4.2. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu attīstības projektu īstenošana, t.sk., centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai (<i>Ādažu NAI rekonstrukcija</i>)	VTP1	3 400 000		65		35	2025.- 2028.	Ādažu NAI rekonstrukcija notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes paaugstināšanai, darbības efektivitātes uzlabošanai un jaudas palielināšanai līdz 3500 m ³ diennaktī.	SIA "Ādažu ūdens"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Noslēgts līgums ar CFLA par projekta līdzfinansēšanu, tiek īstenots projektēšanas un būvniecības iepirkums.
1.25	Ā1.1.2.4.3. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu attīstības projektu īstenošana, t.sk., centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai (<i>Kanalizācijas tīkla savienojuma ar Garkalnes ciemu izbūve Ādažu aglomerācijas paplašināšanai</i>)	VTP1	420 000				100	2025.- 2026.	4800 m gara kanalizācijas spiedvada izbūve Garkalnes NAI apkalpes areāla iekļaušanai Ādažu aglomerācijā, paplašinot centralizētās kanalizācijas pakalpojumu pieejamības areālu Ādažu pagastā un ierobežojot mazattīrītu notekūdeņu nonākšanu vidē.	SIA "Ādažu ūdens"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izstrādāts būvprojekts un tiek īstenots būvdarbu iepirkums ar mērķi pabeigt 2026.gadā.
1.26	Ā1.1.2.4.4. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu attīstības projektu īstenošana, t.sk., centralizēti piegādātā dzeramā	VTP1	2 750 000		65		65	2025.- 2028.	Aktivitātes centralizētās kanalizācijas sistēmas attīstībai (ieskaitot pieslēgumu skaitu palielināšanu) Carnikavas pagasta ūdenssaimniecības aglomerācijā (blīvi apdzīvotajās teritorijās). Centralizēto tīklu izbūve Carnikavas aglomerācijā	SIA "Ādažu ūdens"	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ūdens kvalitātes paaugstināšanai (Centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumu attīstības projektu īstenošana Carniukavas aglomerācijā, ietverot Carnikavas NAI pārbūvi darbības efektivitātes uzlabošanai)								atbilstoši SIA "Ādažu ūdens" investīciju projektu sarakstam. Carnikavas ūdenssaimniecības aglomerācija ietver sevī Carnikavas, Garciema, Garupes Gaujas un Siguļu ciemus.			
1.27	Ā1.1.2.4.5. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu attīstības projektu īstenošana, t.sk., centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai (Carnikavas NAI pārbūve darbības efektivitātes uzlabošanai un jaudas palielināšanai)	VTP1	1 500 000		65		65	2026.-2028.	Carnikavas NAI jauda palielināta līdz 900 m³ diennaktī, ar perspektīvu – līdz 1200 m³ diennaktī. Carnikavas aglomerācijas apkāpes zonas paplašināšanai.	SIA "Ādažu ūdens"	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. Tiek gatavots pieteikums ES fondu atbalsta saņemšanai. Atvērti projektēšanas/būvniecības iepirkuma piedāvājumi.
1.28	Ā1.1.2.4.6. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu attīstības projektu īstenošana, t.sk., centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai	VTP1	800 000		65		65	2027.-2028.	800-1000 m kanalizācijas tīklu izbūve Carnikavas ciemā ~ 30-50 jaunu pieslēgumu izveidošanai.	SIA "Ādažu ūdens"	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. Tiek gatavots pieteikums ES fondu atbalsta saņemšanai kanalizācijas tīklu posma izbūvei.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(Kanalizācijas notekūdeņu savācējtīklu izbūve Carnikavas ciemā)											
1.29	Ā1.1.2.4.7. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu attīstības projektu īstenošana, t.sk., centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai (Kanalizācijas tīkla savienojuma ar Kalngales ciemu izbūve Ādažu aglomerācijas paplašināšanai)	VTP1	450 000				100	2025.-2026.	Izbūvēts 6700 m gara kanalizācijas spiedvads Kalngales NAI apkopes areāla un Garcieciema attīstības teritoriju iekļaušanai Ādažu aglomerācijā, paplašinot centralizētās kanalizācijas pakalpojumu pieejamības areālu Carnikavas pagastā un ierobežojot mazattīrītu notekūdeņu nonākšanu vidē.	SIA "Ādažu ūdens"	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Uzsākti spiedvada būvdarbi ar mērķi pabeigt tos 2026.gadā.

VTP2: Darbspējīgas polderu un citas meliorācijas sistēmas

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.	Ā2.1.1.2. Krasta nostiprināšanas pasākumu īstenošana posmā no 00/00 līdz Kadagas tiltam, t.sk., pie Ādažu Kultūrizglītības centra RS2, RS3 un RS1 (projekts "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu	VTP2	3 207 803	65,76	27,94	6,30		2021.-2024.	Izpildīts. Nostiprināts krasts, nepieļaujot krasta tālāku noskalošanu un aizsargājot atjaunoto Centra poldera aizsargdambi (rievpāļi, rievsienu veidošana, straumes novirzīšana ar būnām).	P/A "CKS", APN	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	novadā, pirmā daļa”, 5.1.1.0/17/I/009)											
2.2.	C2.1.3.1. Laveru sūkņu stacijas rekonstrukcija	VTP2	800 000	x	x			2024.- 2027.	Rekonstruēta Laveru sūkņu stacija. Ir sagatavota TS.	P/A “CKS”	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025.gada pavasarī tika noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi. Būvprojekts ir izstrādāts un tiks veikta krājbaseina pārtīrīšana 2026.gadā.
2.3.	Ā2.1.1.3. Pretplūdu aizsargbūvju būvniecība no Kadagas tilta līdz Gaujas-Daugavas kanālam (t.sk. sūkņu stacija)	VTP2	7 255 160	43,74	56,23			2024.- 2027.	Izstrādāti pretplūdu aizsarggrāvju būvprojekti un izbūvēts pretplūdu dambis no Gaujas tilta līdz Gaujas – Daugavas kanālam: • jauna aizsargdambja būvniecība Gaujas kreisajā krastā (no Kadagas tilta līdz Gaujas – Daugavas kanālam), • jaunas poldera sūkņu stacijas Nr.2 (pie Vējupes caurtekas-regulatora) būvniecība, • Gaujas kreisā krasta atsevišķu posmu stiprināšanu, • Kadagas ceļa pārbūvei (no Kadagas tilta līdz pagriezienam uz “Abzaļiem”). Pasargātas teritorijas no applūšanas, t.sk. Ādažu vidusskola.	APN, “CKS”	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025.gadā tika izsludināts iepirkums uz būvprojektu izstrādi un Ietekmes uz vidi novērtējuma sagatavošanu. Jūlijā mēnesī tika pārtraukts iepirkums. Ierosinājums veikt grozījumus Attīstības programmas Rīcības plānā, precizējot iznākuma rādītājus.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4.	C2.1.3.2. Carnikavas ciema Cēlāju daļas aizsardzība pret krasta eroziju (Viena kārtā no pasākuma Nr. Ā2.1.1.4.)	VTP2	650 000	x	x			2025.-2027.	Krasta nostiprināšana ar rievsienu aiz novadpēniecības centra līdz Cēlājiem. Cēlāju ciemata aizsardzība un 1,2 km krasta stiprinājumu izbūve. Nodrošināta Cēlāju ciema iedzīvotāju aizsardzība pret krasta eroziju.	P/A "CKS", APN	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
2.5.	Ā2.1.1.1.1. Polderu teritoriju attīstība (Stapriņu novadgrāvja, Ādažu Centra poldera novadgrāvja atjaunošana)	VTP2	140 000	10	90			2025.-2027.	Atjaunoti novadgrāvji no Stapriņiem līdz Gaujas – Daugavas kanālam un gar Ādažu Centra poldera aizsargdambi.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
2.6.	Ā2.1.2.2. Zeduļu dambja atjaunošana Saules plavās	VTP2	270 000	x			x	2024.-2027.	Pasargātas teritorijas "Pārgaujas" teritorijā 2,2 km garumā. 2024.gadā daļēji uzsākts un daļēji nostiprinātas nogāzes, planēta virsma.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. 2025.gadā nebija nepieciešams veikt papildus darbus.
2.7.	Ā2.1.3.1.1. Hidroloģiskā modeļa izstrāde un nepieciešamo pasākumu veikšana plūdu risku mazināšanai (hidromodeļa izstrāde)	VTP2	57 959	100				2024.-2025.	Izpildīts. Izstrādāts hidromodelis. Veikti pasākumi plūdu riska mazināšanai atbilstoši izstrādātajam hidroloģiskajam modelim.	APN, P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
2.8.	Ā2.1.3.2. Plūdu riska novēršanas pasākumu un rīcības noteikšana	VTP2	7 260	100				2023.	Izpildīts. Noteikti pasākumi un rīcības plūdu riska novēršanai. 2023.gadā sagatavots eksperta atzinums saistībā ar Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027.gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa 2.1.3.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									pasākumi” projektu priekšatlasei.			
2.9.	Ā2.1.3.3. Gaujas krastu erozijas monitoringa veikšana un upes gultnes korekcija, izmantojot gultnes bagarēšanu	VTP2	500 000	100				2025.-2027.	Pastāvīgi tiek veikts Gaujas krasu erozijas monitorings un upes gultnes korekcijas, izmantojot gultnes bagarēšanu.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Pastāvīgi tiek veikts Gaujas krastu erozijas monitorings.
2.10	Ā2.1.2.3. Upmalu aizsargdambja izbūve Pārgaujas pusē (labajā krastā)	VTP2	800 000	x			x	2026.-2027.	Izbūvēts Upmalu aizsargdambis Pārgaujas pusē (labajā krastā) esošo apdzīvoto teritoriju applūšanas mazināšanai. Pirms būvprojekta izstrādes nepieciešams veikt hidromodeļa izstrādi.	P/A “CKS”, APN	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
2.11.	Ā2.1.1.4. Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi Ādažu novadā	VTP2	7 700 000	x	x	x		2026.-2027.	Projekta “Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi” ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes: 1. Plūdu riska izpēti Garkalnes ciemā (ietverot teritoriju no Gaujas – Daugavas kanālam līdz Āņiem), Ādažu novadā. 2. Jauna Gaujas upes kreisā krasta nostiprinājuma erozijas mazināšanai izbūve Carnikavas pagastā, Ādažu novadā. 3. Esošās koka rievsienu Gaujas upes kreisajā krastā nostiprinājuma pārbūve krasta erozijas mazināšanai Carnikavas pagastā, Ādažu novadā.	P/A “CKS”, APN	Ādažu Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. Izpildīts ir pirmais punkts par Garkalnes ciema izpēti, jo hidrauliskajā modelī tika iekļauta Gaujas upe visā Ādažu novada teritorijā no Gaujas upes ietekas līdz Siguldas robežai.
2.12.	C2.1.2.1. Lugas upes caurteces nodrošināšana	VTP2	1 000 000	x			x	2027.	Īstenoti meliorācijas pasākumi, t.sk., upes Luga atfēršanas	P/A “CKS”, APN	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									darbi no Kalngales tilta līdz Ērgļu ielas beigām.			
2.13.	Ā2.1.3.1.2. Hidroloģiskā modeļa izstrāde un nepieciešamo pasākumu veikšana plūdu risku mazināšanai (<i>ietekmes uz vidi novērtējuma izstrāde</i>)	VTP2	62 041	x			x	2025.- 2027.	Veikts ietekmes uz vidi novērtējums. Veikti pasākumi plūdu riska mazināšanai atbilstoši izstrādātajam hidroloģiskajam modelim.	APN, P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
2.14.	C2.1.3.3. Mangaļu sūkņu stacijas rekonstrukcija	VTP2	800 000	x	x			2025.- 2027.	Rekonstruēta Mangaļu sūkņu stacija. Mūsdienīgas Mangaļu sūkņu stacijas izbūve un vieda vadība (attālināta kontrole). Ir sagatavota TS.	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025.gada tika noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi.

VTP3: Attīstīta, droša un mobila satiksmes infrastruktūra

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.1.	C3.1.2.1.2. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība (<i>Aizvēju iela</i>)	VTP3	7 230	10	90			2020.- 2022.	Izpildīts. Precizēts būvprojekts, izsludināts iepirkums. Aizvēju ielā veikta dubultā virsmas apstrāde. Projekts "Aizvēja ielas Garcimā, dubultā virsmas apstrāde.	P/A "CKS", APN	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
3.2.	C3.2.4.1. EiroVelo 13 posma Vecāķi – Lilaste projektēšana	VTP3	3 500 000	x	x			2025.- 2026.	Izstrādāts EiroVelo 13 ceļa posma Vecāķi – Lilaste būvprojekts. Tehniskais projekts tika pabeigts 2021.gadā. Jāatjauno būvprojekts.	P/A "CKS", APN	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.3.	Ā3.1.2.3.1. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (<i>Bērzu iela</i>)	VTP3	80 000	100				2026.-2027.	Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomaiņa. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. 200 m.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.4.	C3.1.1.1.1. Carnikavas ciema centra drošas transporta/gājēju sistēmas izveidošana (<i>Stacijas iela</i>)	VTP3	715 605	100				2026.-2027.	Stacijas ielas posma no Rīgas ielas līdz Rīgas ielai un auto stāvlaukuma pārbūve (500m).	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.5.	C3.1.1.1.2. Carnikavas ciema centra drošas transporta/gājēju sistēmas izveidošana (<i>Liepu aleja</i>)	VTP3	200 000	100				2021.-2024.	Izpildīts. Liepu alejas asfaltbetona seguma atjaunošana, brauktuves paplašināšana. 2021. gadā izstrādāts TP, bet tas ir jāpārstrādā (ar ietvi).	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
3.6.	C3.1.2.1.1. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība (<i>Viršu iela</i>)	VTP3	195 000	100				2021. - 2024.	Izpildīts. Viršu ielas posma asfaltbetona seguma atjaunošana, brauktuves paplašināšana. 2021. gadā izstrādāts TP.	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
3.7.	Ā3.1.2.1.1. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (<i>Ķiršu iela</i>)	VTP3	2 071 437	100				2021.-2025.	"Ķiršu ielas rekonstrukcija (0,8 km)". Izstrādāts TP. Izbūvēts betona bruģakmens segumu, trotuārs. Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomaiņa. Ķiršu un Ziedu ielas projekti tiek īstenoti kopā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). Līdz 2022.gadam īstenotās Ķiršu ielas atjaunošanas izmaksas veidoja 838 737 EUR. 2024.gadā – no Saules ielas līdz Attekas ielai. Atlikusi kārta – līdz 2025.gadam (2025. gadā – no Pirmās ielas līdz Rīgas gatvei.).	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.8.	Ā3.1.2.1.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (<i>Mežaparka ceļš</i>)	VTP3	200 000	48%			52%	2021.-2027.	Atjaunots Mežaparka ceļš: izbūvēts ceļa brauktuves posms (1,6 km), atjaunots asfaltbetona segums, izbūvēts gājēju un veloceliņš. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). 2019.gadā izstrādātais būvprojekts 23.03.2021. tika sadalīts kārtās: 1) 1.kārta: Ilķenes ceļa pārbūve posmā no A1 līdz Mežaparka ceļam 1,1 km, 2) 2.kārta: Mežaparka ceļa pārbūve posmā no Ilķenes ceļa līdz Smilšu ielai, 2,1 km, 3) 3.kārta: Mežaparka ceļa pārbūve posmā no Smilšu ielas līdz Kadagas ceļam. 2022.gadā tika īstenota 3.kārta.	P/A "CKS", Aizsardzības ministrija	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Nav saņemts AM atbalsts.
3.9.	Ā3.1.4.3. Ceļa izbūve uz Ādažu dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem un rehabilitācijas centru bērniem ar īpašām vajadzībām	VTP3	50 000	100				2026.	Izbūvēts ceļš no Attekas ielas līdz Ādažu dienas aprūpes centram pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem un rehabilitācijas centram bērniem ar īpašām vajadzībām.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.10.	Ā3.2.2.1. Stāvvietas pie ĀPII "Strautiņš" uz Pirmās ielas labiekārtošana	VTP3	136 300	100				2021.-2022.	Izpildīts. Pie ĀPII "Strautiņš" labiekārtota stāvvietā uz Pirmās ielas, 3 kārtas. 1.kārta tika īstenota 2021.gadā.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
3.11.	Ā3.1.1.2.1. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un	VTP3	50 000	x			x	2021.-2027.	Īstenoti projekti satiksmes drošības uzlabošanai uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām. Uzstādītas ātrumu samazinošās zīmes, labiekārtotas gājēju pārejas, ierīkots apgaismojums	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ielām (Uz dažādiem ceļiem un ielām)								pie guļošajiem policistiem (Alderu iela, Kanāla iela, Draudzības ielas posmā no Attekas ielas līdz Saules ielai, Kadagas iela posmā no tilta līdz Kadagai, Inču ielā u.c. Ādažu novadā). Sakārotas dzīvojamās zonas atbilstoši LV LR standartiem (t.sk., ātrumu slāpējošiem elementiem) – Kadagā, pie pagrieziena no Kadagas ielas uz Kadagas PII u.c.. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).			
3.12.	Ā3.1.2.1.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Dalderu iela, Kreiļu iela)	VTP3	1 000 000	15	85			2027.- 2028.	Atjaunota Dalderu iela, Kreiļu iela (iepriekš – Eimuru ceļš). Par Ataru ceļa pārbūves projektu Eimuru industriālajā teritorijā informācija pie pasākuma Ā6.1.1.1.1.	P/A “CKS”, APN	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.13.	C3.1.2.2. Ielu seguma atjaunošana un izveide	VTP3	165 928	25	75 (ES Interreg Central Baltic 1.kārtai)			2021.- 2027.	Lielās ielas Garupē dubultās virsmas apstrāde un apgaismojums (īstenots 2021.gadā). Baznīcas ielas pārbūve (īstenots 2020.gadā). Dzirnupes ielas pārbūves posms (īstenots). Viršu ielas atzars uz Sproģu ielu. Liepu alejas asfaltbetona seguma atjaunošana. Kuģu ielas posma atjaunošana. Kļavu ielas divkāršā virsmas apstrāde. Aizvēju iela, Laivu iela (īstenots 2022.gadā).	P/A “CKS”	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).			
3.14.	Ā3.1.2.3.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (<i>Skolas iela</i>)	VTP3	230 000	100				2021.-2023.	Izpildīts. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomaiņa. Skolas ielas izbūve līdz Ziedu ielai. Izstrādāts TP. Veikta ielas izbūve. 400 m. Skolas ielas 3.kārtas izbūves izmaksas plānotas 86 500 EUR apmērā. Īstenots.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
3.15.	Ā3.1.2.3.3. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (<i>Inču iela</i>)	VTP3	800 000	100				2021.-2022.	Izpildīts. Inču ielas rekonstrukcija (1,4 km). Izbūvēts asfaltbetona segums. 2022.gadā uzlikta dubultā virsma.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
3.16.	Ā3.1.3.1.1. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (<i>Ataros</i>)	VTP3	175 000	100				2021.-2027.	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Ataros. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). No “gulošā policista” līdz Bukultu ceļam – projektēšana un 1.kārta īstenota 2022.gadā.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
3.17.	Ā3.1.4.1. Vidlauku ielas izbūve	VTP3	50 000	100				2021.	Izpildīts. Izbūvēta Vidlauku iela, 2 km. Izbūvēts grants ceļš.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
3.18.	C3.2.2.1.1. Auto stāvlaukumu izveide un paplašināšana (<i>Karlsona parks</i>)	VTP3	660 000	x	x			2026.-2027.	Izveidots stāvlaukums Dangu mežā (Karlsona parks). Īstenots.	P/A “CKS”, APN	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.19.	C3.2.2.1.2. Auto stāvlaukumu izveide un paplašināšana (<i>Garā ielā 20</i>)	VTP3	660 000	100				2027.-2028.	Izveidots stāvlaukums Garā ielā 20.	P/A “CKS”	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.20.	C3.2.2.1.3. Auto stāvlaukuma izveide un paplašināšana (<i>Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un būvniecība Lilastē</i>)	VTP3	397 476	10	90			2022.-2023.	Izpildīts. Lilastes stāvlaukuma paplašināšana un labiekārtošana. Apstiprināts LAD projekts. 2022.gadā uzsākta projektēšana, 2023.gadā – izbūve. Pasākums saistīts ar pasākumu “C4.1.1.2. Piceju jūrai būvniecība Lilastes ciemā”.	P/A “CKS”	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
3.21.	C3.2.2.2. Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – “Carnikava” (pasākums saistīts ar pasākumu “C6.3.1.1. Mobilitātes veicināšana novada teritorijā un ar citām pašvaldībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.1.)”), Projekts Nr.1.1.1.2.i.2/1/24/I/CF LA/002	VTP3	500 000	17	83			2022.-2027.	Izprojektēts un izbūvēts Park/ride stāvlaukums pie Carnikavas pagasta dzelzceļa stacijām (Carnikavā, Lilastē, Garcimā, Kalngalē, Gaujā). Pašvaldība arī aktīvi piedalīsies un īstenos Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienībā “Rīgas Metropole” identificētos sadarbības projektus. 2022. – 2023.gadā veikta TEP izstrāde un pieteikuma sagatavošana projektam “Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – “Carnikava”, 2024. gadā uzsākta projektēšana un 2025. gadā būvniecība. Projekta ievaros plānots izbūvēt jaunu auto stāvlaukumu un paplašināt esošos, izveidot velo novietnes un elektroautomobiļu stāvvietas uz uzlādes staciju infrastruktūru (pievadiem), nodrošināt ērtu piekļuvi dzelzceļa stacijai un autobusu galapunktam un abām dzelzceļa sliežu pusēm.	APN, PA “CKS”	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Projekts tiek īstenots.
3.22.	Ā3.1.2.1.5. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno	VTP3	2 300 000	100				2021.-2027.	TP izstrāde (TP tiek iekļauta arī gājēju celiņa izbūve). 1.kārtas	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākums nav izpildīts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	segumu atjaunošana (<i>Gaujas ielas atjaunošana posmā no Kadagas tilta līdz Dadzīša ielai (veloceliņš), Dadzīša ielai pilnā atjaunošana</i>)								ietvaros – Gājēju celiņa izbūve un elektrifikācija, 1,6 km. Ielas seguma atjaunošana, ielu apgaismojums, velo celiņu izbūve, ietve, stāvvietas, lietus notekūdens kanalizācija, apstādījumi u.c. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). 2022.gadā tika realizēta 1., 2. kārtā (gājēju un velo celiņš). Dadzīšu iela vēl tiks realizēta.			
3.23.	C3.1.2.1.3. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība (<i>Vanagu iela</i>)	VTP3	400 000	100				2024.- 2028.	Gājēju ietves izbūve Vanagu ielā.	P/A “CKS”	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
3.24.	C3.1.2.1.4. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība (<i>Zibeņu – Briljantu ceļš</i>)	VTP3	1 000 000	100				2026.- 2027.	Sabrukušā asfaltbetona nomaīņa pret dubultās virsmas apstrādes tehnoloģiju, grants seguma atjaunošana	P/A “CKS”	Carnikava	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.25.	C3.1.1.2.1. Carnikavas ciema centra satiksmes drošības uzlabošanas 1. kārtas īstenošana (<i>Tunelis zem dzelzceļa</i>)	VTP3	800 000	100				2027.	Izbūvēts tunelis dzelzceļa šķērsojumam. Rožu ielas (pie sporta laukuma) un Stacijas ielas savienojumam.	P/A “CKS”, Latvijas Dzelzceļš	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.26.	Ā3.1.2.2.1. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu atjaunošana (<i>dažādi ceļi</i>)	VTP3	600 000	100				2022.- 2027.	Grants ceļu un nomaļu atjaunošana (Kanāla iela, Katlapu ceļš, Stempju ceļš, Vecštāles ceļa posms aiz Ilķenes, Boķu ceļš u.c.). Izbūvēta Ārputnu iela.	P/A “CKS”	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
3.27.	C3.1.5.2. Tilts pār Dzirnupi	VTP3	500 000	100				2024.- 2027.	Rekonstruēts tilts (nodrošināta tilta nestspēja, atjaunoti tilta	P/A “CKS”	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									laidumi, ūdens notece, gājēju ietve, margas, pieejas tiltam u.c.).			
3.28.	Ā3.1.2.2.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu atjaunošana – projekts “Laveru ceļa grants seguma pārbūve, Ādažu novadā” (<i>Laveru ceļš</i>)	VTP3	5 500 000	x	x			2028.	Atjaunots Laveru ceļš, 0,997 km. Projekts “Laveru ceļa grants seguma pārbūve, Ādažu novadā” izpildīts 2018.gadā (185 597,52 EUR). Jāīsteno posms no lidlauka līdz Carnikavai.	P/A “CKS”, APN	Ādažu, Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.29.	Ā3.1.1.2.2. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (<i>Alderu un Kanālu ielas</i>)	VTP3	6 000 000	100				2028.	“Alderu un Kanāla ielu rekonstrukcija (5,0 km)”. Izstrādāts TP, kas ir jāaktualizē. Atjaunots asfaltbetona segums, izbūvēts gājēju un velosceļš un apgaismojums. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.30.	Ā3.1.1.2.3. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu atjaunošana (<i>Smilškalnu ceļš</i>)	VTP3	1 140 000	30	70			2028.	“Smilškalnu ceļš (autocēļa pie mājām “Uguniņas”, “Kārpiņas” būvniecība) (4,0 km)”. Aktualizēts TP. Izbūvēts asfaltbetona segums, gājēju celiņš, velo celiņš, apgaismojums.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.31.	Ā3.1.2.3.6. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (<i>Ziedu iela</i>)	VTP3	199 250	100				2025.- 2027.	Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomaiņa. 450 m.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
3.32.	Ā3.1.2.3.9. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (<i>Lauku iela</i>)	VTP3	400 000	100				2028.	Jāizstrādā Lauku ielas izbūves projekts un jāizbūvē Lauku iela (līdz 2021.gadam izbūvēts melnais segums).	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.33.	C3.1.4.1. Pievadceļu izbūve	VTP3	500 000	x	x			2027.	Izveidoti jauni un patstāvīgi atjaunoti pievadceļi, koku laipas, takas uz jūru un Gaujas grīvu Carnikavā (notiek regulāra uzturēšana). Atjaunots pievadceļš Laveru ciemam (ilgtermiņa iecere). Picejas nodrošināšana Gaujas upei – Atpūtas iela (piceja ir).	P/A “CKS”	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.34.	Ā3.1.4.2.1. Paralēlceļa projektēšana, saskaņošana un izbūve paralēli A1 šosejai no Vārpiņu ielas līdz Ziemeļbulles ielai (Zelmeņu iela)	VTP3	3 000 000	x			x	2027.	Posms no Vārpiņu ielas līdz Ziemeļbulles ielai (Zelmeņu iela). Paralēlais ceļš Stapriņos.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.35.	Ā3.1.2.1.3. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Pirmā iela)	VTP3	700 000	100				2025.-2027.	Ceļa infrastruktūras uzlabošana Pirmā ielā (0,55 km no Draudzības ielas līdz Ziedu ielai; II kārtā ietve (0,2 km) ar stāvvietām un brauktuvi (0,05 km); III kārtā ietve (0,12 km) ar brauktuvi (0,13 km) līdz Ziedu ielai).	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Plānota 2026. gadā.
3.36.	Ā3.1.2.3.7. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Lazdu iela)	VTP3	168 000	x			x	2023.	Izpildīts. Labiekārtota Garkalnes ciema Lazdu iela un izbūvēta Lazdu iela posmā no Lazdu ielas 18 līdz Lazdu ielai 22. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz melno segumu.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
3.37.	Ā3.1.2.1.4. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Draudzības iela)	VTP3	300 000	100				2023.	Izpildīts. Īstenota Draudzības ielas rekonstrukcijas 2.kārta (no Saules ielas līdz Attekas ielai). Atjaunots asfaltbetona segums, ietve un lietuss ūdens kanalizācija.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.38.	Ā3.1.1.2.4. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (<i>Attekas ielas un Draudzības ielas krustojuma pārveidošana</i>)	VTP3	242 234,60	100				2024.	Izpildīts. Pārveidots Attekas un Draudzības ielas krustojums. Projekts apstiprināts 2021.gadā.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
3.39.	Ā3.1.2.3.8. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (<i>Depo iela</i>)	VTP3	120 000	100				2026.- 2027.	Ielu apgaismojuma ierīkošana Depo ielā. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. 200 m.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.40.	Ā3.1.3.1.2. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (<i>Alderu iela</i>)	VTP3	60 000	100				2024.- 2027.	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Alderu ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu. 2024.gadā izsludinātajā iepirkumā nepieteicās neviens pretendents.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
3.41.	Ā3.1.3.1.3. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (<i>Baltezera iela</i>)	VTP3	75 000	100				2026.- 2027.	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Baltezera ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.42.	Ā3.1.3.1.4. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (<i>Draudzības iela</i>)	VTP3	60 000	100				2026.- 2027.	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Draudzības ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.43.	Ā3.1.3.1.5. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav	VTP3	50 000	100				2025.- 2027.	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Attekas ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums nav izpildīts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	nodrošināts (<i>Attekas iela</i>)											
3.44.	Ā3.1.3.1.6. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (<i>Rīgas gatve</i>)	VTP3	215 000	100				2026.-2027.	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Rīgas gatvē (kopējais ielu apgaismojuma garums – 3500 metru). Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.45.	Ā3.1.3.1.7. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (<i>Kalndores iela</i>)	VTP3	130 000	100				2026.-2027.	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Kalndores ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.46.	Ā3.1.3.1.8. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (<i>Priežu iela</i>)	VTP3	200 000	100				2026.-2027.	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Priežu ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.47.	Ā3.1.3.1.9. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (<i>no ciemata “Kurzūli” līdz viesu namam</i>)	VTP3	200 000	100				2026.-2027.	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums no ciemata “Kurzūli” līdz viesu namam. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.48.	Ā3.1.3.2. <i>Svītrots</i> (23.11.2023.)											
3.49.	C3.2.1.2. Gājēju un velo braucēju uzeju un uzbrauktuvi izbūve uz A1 Gaujas tilta abās pusēs	VTP3	1 000 000	x	x			2027.	Izbūvētas gājēju un velo braucēju uzejas un uzbrauktuves uz A1 Gaujas tilta abās pusēs.	P/A “CKS”	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.50.	Ā3.2.3.3.1. Velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp	VTP3	450 000	100				2023.-2027.	Izveidots velo savienojums starp Ādažu un Carnikavas pagastiem (Gaujas aizsargdambim posmā no attīrīšanas iekārtām līdz	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ādažu pilsētu un Carnikavu (<i>Gaujas aizsargdambis posmā no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām līdz Gaujas tiltam</i>)								Gaujas tiltam ~3400 m garumā) – ar irdeno segumu.			
3.51.	Ā3.2.4.1. Dabai draudzīgu pārvietošanās veidu attīstība, t.sk. elektro-auto uzlādes staciju izbūve pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām	VTP3	130 000	x			x	2022.-2027.	Veikta alternatīviem transporta satiksmes veidiem nepieciešamās infrastruktūras izveide. Pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām izbūvētas elektro-auto uzlādes stacijas. Laivu ielas stāvlaukumā izbūvēta 1 elektro-auto uzlādes vieta.	P/A “CKS”, attīstītāji	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.52.	C3.2.4.2. Maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecība prioritārajā koridorā Rīga-Carnikava, Projekts Nr.1.1.1.3.i0/1/23/I/CFL A/002	VTP3	4 724 590	x	x			2022.-2026.	Gājēju/veloceliņa būvniecība (1.posms). 2022. – 2023.gadā veikta TEP izstrāde veloceļa trasējumam. 2023. gadā uzsākta projektēšana un 2025. gadā būvniecība. Projekta ietvaros tiks izbūvēts veloceļš, kas savienos Carnikavu ar Rīgu, aptverot arī starp tām esošas apdzīvotas vietas.	P/A “CKS”, APN	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Projekts tiek īstenots.
3.53.	Ā3.1.2.3.4. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (<i>Dārza iela</i>)	VTP3	240 000	100				2023.	Izpildīts. Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomaiņa. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. 650 m.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
3.54.	Ā3.1.2.3.5. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (<i>Gaujmalas iela</i>)	VTP3	140 000	100				2026.-2027.	Gaujmalas ielas rekonstrukcija (0,36 km). Izbūvēts betona bruģakmens segums. 350 m.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.55.	Ā3.2.2.2. Īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma "Publiskās ārtelpas attīstība" projekts "Publiskās ārtelpas attīstība Gaujas ielā 31"	VTP3	506 600	x	x			2024.-2027.	Stāvvietas 2.kārtas izbūve Gaujas ielas 31, Ādažos teritorijā (paplašināšana). 2024.gadā tika uzsākta projektēšana. Projekts "Publiskās ārtelpas attīstība Ādažos Gaujas ielā 31" tiek īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma "Publiskās ārtelpas attīstība" ietvaros.	APN, P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Iesniegts projekta pieteikums.
3.56.	Ā3.1.4.4.1. Attekas ielas turpinājuma izbūve (no katlu mājas līdz Pirmajai ielai)	VTP3	1 000 000	100				2027.	Izbūvēts Attekas ielas turpinājums no katlu mājas līdz Pirmajai ielai.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.57.	Ā3.1.1.2.5. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (Vējupes ielai pieguļošajā teritorijā)	VTP3	500 000	100				2026.-2027.	Satiksmes drošības uzlabošana Vējupei pieguļošā teritorijā.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.58.	Ā3.1.1.2.3. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (Kadagas ceļš)	VTP3	1 000 000	x			x	2025.-2027.	Atjaunots Kadagas ceļš, atjaunots gājēju celiņš, ierīkots apgaismojums (Gaujas tilts – Kadaga, 1,5 km). Uzlabots visu satiksmes dalībnieku drošības līmenis. Norobežojošas metāla drošības barjeras ierīkošana starp Kadagas ceļu un gājēju celiņu posmā no Gaujas tilta līdz Kadagai (1,5 km). Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). Gājēju pāreju uz Austrumu ielas sākumu plānots izbūvēt 2025.gadā. Atjaunota gājēju ietve.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Gājēju pāreju uz Austrumu ielas sākumu izbūvēta.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.59.	Ā3.2.3.3.2. Velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu (<i>Aiz Podniekiem uz Garkalni</i>)	VTP3	5 000 000	x			x	2027.	Izstrādāts būvprojekts. Izbūvēts gājēju un velosipēdistu celiņš aiz Podniekiem uz Garkalni.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.60.	Ā3.1.5.1. Gājēju tiltiņa Draudzības ielas galā pārbūve gājēju un velo braucēju vajadzībām	VTP3	1 200 000	100				2027.	Izstrādāts projekts gājēju tiltiņa Draudzības ielas galā pārbūvei. Pārbūvēts gājēju tiltiņš Draudzības ielas galā gājēju un velo braucēju ērtībām.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.61.	Ā3.1.5.2. Jauna gājēju tilta pār Gaujas – Daugavas kanālu izbūve	VTP3	200 000	100				2027.	Izstrādāts projekts gājēju tilta pār Gaujas – Daugavas kanālu izbūvei. Izbūvēts gājēju tilts pār Gaujas – Daugavas kanālu.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.62.	Ā3.1.5.3. Jauna tilta – caurtekas izbūve pie Dadzīšu ielas un Krastupes ielas savienojuma	VTP3	130 000	100				2024.-2027.	Izstrādāts projekts un izbūvēts tilts – caurteka pie Dadzīšu ielas un Krastupes ielas savienojuma.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
3.63.	C3.2.2.3. Stāvlaukuma izbūve pie Carnikavas stadiona	VTP3	100 000	70	20		10	2026.-2027.	Izbūvēts stāvlaukums pie Carnikavas stadiona.	APN, Sporta nodaļa	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.64.	Ā3.2.2.6. Stāvvietas paplašināšana pie Ādažu stadiona	VTP3	155 000	70	20		10	2026.-2027.	Paplašināta stāvvietā pie Ādažu stadiona. Izveidota 1 objekts 50 mašīnām.	P/A "CKS", Sporta nodaļa	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.65.	Ā3.1.3.4. Projekts "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" (EKII projekts)	VTP3	546 770	30	70			2023.-2024.	Izpildīts. Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt	P/A "CKS"	Ādažu, Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									esošo elektroenerģijas patēriņu Ādažu novadā. EKII projekts.			
3.66.	C3.1.3.1. Projekts "Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā"	VTP3	53 240	x	x			2022.- 2023.	Izpildīts. Projekta ietvaros plānots izbūvēt apgaismojumu pa Gaujas aizsargdambi posmā no Dzelzceļa tilta pār Gauju (Rožu iela) virzienā uz Ādažiem (aptuveni 1,5 km). ELFLA projekts.	APN	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
3.67.	Ā3.1.2.1.6. Svītrots (28.11.2024.)											
3.68.	Ā3.2.2.7. Stāvvietas paplašināšana pie Ādažu vidusskolas Gaujas ielā 30	VTP3	155 000	100				2026.- 2027.	Pārplānota un paplašināta stāvvietā pie Ādažu vidusskolas. Izveidota 1 objekts 50 mašīnām.	P/A "CKS", APN	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.69.	C3.1.3.2. Projekts "Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja posmā no Mazās Gaujas ielas līdz A1, Carnikavas pagastā"	VTP3		x	x			2026.- 2027.	Projekta ietvaros plānots izbūvēt apgaismojumu pa Gaujas aizsargdambi posmā no Mazās Gaujas ielas līdz A1.	APN	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.70.	Ā3.1.4.6. Dadzīšu ielas izbūve posmā no Gaujas ielas līdz Dadzīšu ielai	VTP3	735 000	x				2027.	Izbūvēts jauns Dadzīšu ielas posms 0,49 km no Gaujas ielas līdz Dadzīšu ielai.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.71.	C3.1.1.1.3. Carnikavas ciema centra drošas transporta/gājēju sistēmas izveidošana (Ceļu infrastruktūras uzlabošana pie Carnikavas vidusskolas un Carnikavas PII "Riekstiņš")	VTP3	1 500 000	x			x	2025.- 2027.	Satiksmes organizācijas izmaiņas veiktas skolēnu drošības uzlabošanai (pārvietošanās uz mājās vai ārpusstundu nodarbībām). Velo, gājēju un auto ceļš Smilšu iela no Ziedu ielas līdz Rīgas ielai (~1 km); Jūras iela no Zvejnieku ielas līdz Rīgas ielai (~1 km); 2 paaugstinātie krustojumi, drošības nišas 10 automašīnām. Zvejnieku iela 0,28 km posmā no Jūras ielas līdz Ziedu ielai.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Daļēji plānots realizēt 2026 gads.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.72.	C3.1.2.1.5. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība (<i>Ērgļu iela</i>)	VTP3	(izmaksas skaitītas kopā ar pasākumu C1.1.2.1.4.)	100				2027.	Noasfaltēts posms Ērgļu ielā no veikala Elvi līdz Loku ielai. Pasākumi C3.1.2.1.5. un C1.1.2.1.4. realizējami kā vienots vesels, jo pēc tīklu izbūves noteikti jāatjauno segums.	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.73.	Ā3.1.2.3.10. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaina pret bruģi vai melno segumu (<i>Elīzes iela</i>)	VTP3	160 000	100				2025.-2026.	Ceļa seguma virskārtas maiņa uz cieto segumu +TP. Ielu apgaismojuma ierīkošana. 150 m garumā, 5,5 m platumā.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Plānots 2026. gads.
3.74.	Ā3.1.1.2.6. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (<i>no Podnieku ielas krustojuma ar Lejupes ielu Ādažos līdz autoceļa V50 krustojumam ar Stirnu ielu Garkalnē</i>)	VTP3	531 000	100				2027.	Gājēju / velo celiņa izbūve ceļa posmā no Podnieku ielas krustojuma ar Lejupes ielu Ādažos līdz autoceļa V50 krustojumam ar Stirnu ielu.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.75.	Ā3.2.3.3.3. Velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu (<i>gar autoceļu P1, posmā no Carnikavas līdz Muižas pārvadam</i>)	VTP3	1 000 000	x			x	2027.	Izstrādāts būvprojekts. Izbūvēts gājēju un velo braucēju celiņš gar autoceļu P1, posmā no Carnikavas līdz Muižas pārvadam.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.76.	Ā3.1.4.2.2. Paralēlceļa projektēšana, saskaņošana un izbūve paralēli A1 šosejai Rīgas gatvē	VTP3	3 000 000	x			x	2027.	Posms no Inču ielas līdz Vārpiņu ielai. Paralēlais ceļš Stapriņos. No Vārpiņu ielas līdz Ataru ceļam privātuzņēmums 2021.gadā izstrādāja projektu.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.77.	Ā3.1.4.4.2. Attekas ielas turpinājuma izbūve (<i>no Pirmās ielas 42A līdz Muižai</i>)	VTP3	4 000 000	100				2028.	Izbūvēts Attekas ielas turpinājums no Pirmās ielas 42A līdz Muižai.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.78.	Ā3.1.2.3.11. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (<i>Smilgu iela</i>)	VTP3	250 000	x	x			2028.	Pārbūvēta Smilgu iela ~400 m garumā, uzņēmējdarbības attīstība; uzlabota satiksmes drošība un pieejamība uzņēmējdarbības teritorijām.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.79.	Ā3.1.2.1.7. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (<i>Alderu un Kanāla ielas</i>)	VTP3	4 500 000	100				2027.	Ceļa infrastruktūras uzlabošana Alderu un Kanāla ielās (5 km).	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.80.	Ā3.1.2.3.12. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (<i>Ceriņu iela, Garkalne</i>)	VTP3	34 000	100				2026.	Dubultā virsma Ceriņu ielā 0,3 km, Garkalnē.	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.81.	Ā3.1.2.3.13. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (<i>Stūrīšu iela, Ādaži</i>)	VTP3	65 000	100				2026.	Dubultā virsma Stūrīšu ielā 0,56 km, Ādažos.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.82.	Ā3.1.2.3.14. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (<i>Nostūrīšu iela, Ādaži</i>)	VTP3	34 000	100				2026.	Dubultā virsma Nostūrīšu ielā 0,3 km, Ādažos.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.83.	Ā3.1.2.3.15. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai	VTP3	33 000	100				2026.	Dubultā virsma Liepavotu ielā 0,285 km, Ādažos.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	melno segumu (Liepavotu iela, Ādaži)											
3.84.	Ā3.1.2.3.16. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaina pret bruģi vai melno segumu (Rožu iela, Carnikava)	VTP3	40 000	100				2026.	Dubultā virsma Rožu ielā 0,35 km posmā no Zušu ielas līdz Zušu ielai, Carnikavā.	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.85.	Ā3.1.2.3.17. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaina pret bruģi vai melno segumu (Saulītes iela/atzars uz Ūdensrožu ielu, Carnikava)	VTP3	140 000	100				2027.	Dubultā virsma Saulītes ielā / atzars uz Ūdensrožu ielu 0,85 km, Carnikavā.	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.86.	Ā3.1.2.3.18. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaina pret bruģi vai melno segumu (Mērnīeku iela, Carnikava)	VTP3	50 000	100				2027.	Dubultā virsma Mērnīeku ielā 0,38 km, Carnikavā.	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.87.	Ā3.1.2.3.19. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaina pret bruģi vai melno segumu (Līduma iela, Carnikava)	VTP3	25 000	100				2027.	Dubultā virsma Līduma ielā 0,25 km, Carnikavā.	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.88.	Ā3.1.2.3.20. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaina pret bruģi vai melno segumu (Priežu iela)	VTP3	42 000	100				2028.	Dubultā virsma Priežu ielā 0,385km.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.89.	Ā3.1.2.3.21. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu	VTP3	150 000	100				2028.	Dubultā virsma Nūrnieku ielā km 0,97 km, Ādažos.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	nomaina pret bruģi vai melno segumu (<i>Nūrnieku iela, Ādaži</i>)											
3.90.	Ā3.1.2.3.22. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaina pret bruģi vai melno segumu (<i>Krūkļu iela</i>)	VTP3	60 000	100				2028.	Dubultā virsma Krūkļu ielā 0,46 km.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.91.	Ā3.1.2.3.23. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaina pret bruģi vai melno segumu (<i>Ežu iela, Garciems</i>)	VTP3	20 000	100				2028.	Ežu ielā 0,15 km divkāršā virsmas apstrāde, Garciemā.	P/A "CKS"	Carniakavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.92.	C3.1.5.3. L. Azarovas tilta pārbūve uz caurteku	VTP3	250 000	100				2025.-2026.	L. Azarovas tilta pārbūve uz caurteku.	P/A "CKS"	Carniakavas	Pasākums nav izpildīts Plānots 2026. gads.
3.93.	Ā3.1.2.1.8. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (<i>Smilšu iela</i>)	VTP3	1 000 000	100				2026.	Smilšu ielas (0,45 km) pārbūve.	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.94.	Ā3.1.2.3.24. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaina pret bruģi vai melno segumu (<i>Elīzes iela, Kadaga</i>)	VTP3	160 000	100				2026.	Elīzes ielas posma pārbūve ar asfalta segumu posmā no Kadagas ceļa līdz plānotajai Lindas ielai.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.95.	Ā3.1.2.1.9. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (<i>Gaujas iela posmā no Kadagas tilta līdz Dadzīšu ielai</i>)	VTP3	600 000	100				2026.	Gaujas iela 1,3 km posmā no Kadagas tilta līdz Dadzīšu ielai.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.96.	Ā3.1.2.1.10. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana	VTP3	700 000	100				2027.	Gaujas iela 0,8 km posmā no Attekas ielas līdz Kadagas tiltam.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>(Gaujas iela posmā no Attekas ielas līdz Kadagas tiltam)</i>											
3.97.	Ā3.1.2.1.11. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (<i>Draudzības iela posmā no Podnieku ielas līdz Dzīrnavu ielai</i>)	VTP3	180 000	100				2027.	Draudzības iela posmā no Podnieku ielas līdz Dzīrnavu ielai.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.98.	Ā3.1.2.1.12. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (<i>Ķiršu ielas lietuss kanalizācijas atvērde uz Vējupī</i>)	VTP3	250 000	100				2026.	Ķiršu ielas lietuss kanalizācijas atvērde uz Vējupī. Ir būvprojekts.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.98.	C3.1.2.1.6. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (<i>Jūras ielas pārbūve, Nākotnes ielas satiksmes organizācijas uzlabošana</i>)	VTP3	1 250 000	100				2027.	Jūras ielas pārbūve 0,65 km, Nākotnes iela 0,12 km satiksmes organizācijas uzlabošanai.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.99.	Ā3.1.1.2.7. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (<i>Gājēju pāreja pie Podnieku ielas</i>)	VTP3	55 000	100				2026.	Gājēju pāreja pie Podnieku ielas, Dailas ciemats (Gredzenu iela).	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
3.100.	Ā3.1.2.3.25. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (<i>Vēja iela, Ādaži</i>)	VTP3	150 000	50			50	2026.	Vēja iela, Ādaži 0,52 km.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

VTP4: Aizsargāta un sakopta vide brīvā laika pavadīšanai

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansejuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansejums	ES fondu finansejums	valsts finansejums	cits finansejums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.1.	C4.2.2.1.1. Gājēju ceļu izveide uz jūru (Garupē)	VTP4	50 000	100				2019.- 2021.	Izpildīts. Koka takas uz jūru Garupē projektēšana būvniecība, izvērtējot, kāda veida atbilstošu infrastruktūru nepieciešams un iespējams izveidot konkrētā vietā. Pabeigts.	APN, P/A “CKS”	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
4.2.	C4.1.1.3.1. Svītrots (26.10.2022.)											
4.3.	C4.1.1.6. Svītrots (26.10.2022.)											
4.4.	C4.2.1.1.1. Dalība dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plāna īstenošanā (Projekts “Laivu ielas (no Cēlāju ciema līdz jūrai Carnikavā) un tai pieguļošā stāvlaukuma projektēšana un būvniecība”)	VTP4	452 826	10	90			2021.- 2022.	Izpildīts. Laivu ielas rekonstrukcija un stāvlaukuma izbūve no Cēlāju Ciemata līdz auto stāvlaukumam un vieglākas konstrukcijas ielas segums līdz jūrai. LAD projekts “Laivu ielas (no Cēlāju ciema līdz jūrai Carnikavā) un tai pieguļošā stāvlaukuma projektēšana un būvniecība”. 2021.gadā tiek izstrādāts būvprojekts. Būvdarbus Laivu ielas pārbūve pabeigta 2022.gadā. Objekts pieņemts ekspluatācijā 2022.gada 30.augustā.	APN, P/A “CKS”	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
4.5.	C4.1.1.11. Gaujas promenādes attīstība	VTP4	1 000 000	x	x			2027.	Gaujas promenāde no Dzelzceļa tilta līdz Ādažiem.	P/A “CKS”, APN	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
4.6.	Ā4.1.1.9. Skatu torņa izveide	VTP4	260 000	x			x	2027.	Ādažu novadā izveidots skatu tornis.	P/A “CKS”, TPN	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
4.7.	C4.3.3.2.1. Tūrisma objektu attīstība (skatu torņa izveide)	VTP4	300 000	x			x	2027.	Carnikavā izveidots skatu tornis Carnikavā, Gaujas grīvā.	CNC, -P/A “CKS”	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansejuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansejums	ES fondu finansejums	valsts finansejums	cits finansejums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.8.	Ā4.1.1.6. Promenādes gar Vējupi izveide	VTP4	1 200 000	x			x	2027.	Izveidota promenāde gar Vējupi.	APN, P/A “CKS”	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
4.9.	Ā4.1.1.7. Promenādes gar Gaujas – Daugavas kanālu izveide (ELFLA projekts “Pastaigu celiņa izveide gar Gaujas – Baltezera kanālu”)	VTP4	200 127	x	x			2023.- 2024.	Izpildīts. Izstrādāts būvprojekts. Izbūvēts gājēju un velosipēdistu celiņš: gar Gaujas – Daugavas kanālu, savienojums no kanāla ar Rīgas gatvi gar “Pērli”. Īstenots projekts “Pastaigu celiņa izveide gar Gaujas-Baltezera kanālu”. Projekta ietvaros plānots izbūvēt pastaigu celiņu aptuveni 2 km garumā posmā no Zušu ielas (gājēju tilta pie Mazā Baltezera) līdz Podnieku ielai.	APN, P/A “CKS”, TPN	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
4.10.	Ā4.1.1.8. Laivu piestātņu un atpūtas vietu Gaujas un ezeru krastos izveide	VTP4	200 000	x			x	2026.- 2027.	Izveidotas laivu piestātnes un atpūtas vietas Gaujas un ezeru krastos. Plānots izveidot atpūtas vietu Ilķenē.	P/A “CKS”, Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
4.11.	C4.2.1.1.2. Dalība dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plāna īstenošanā (<i>Skautu iela</i>)	VTP4	650 000	10	90			2027.	Skautu ielas pārbūve.	P/A “CKS”	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
4.12.	C4.2.1.1.3. Dalība dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plāna īstenošanā (<i>Projekts “Publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība Carnikavā”</i>)	VTP4	50 551	10	90			2022.	Izpildīts. Veikta Laivu dambja caurdure un ierīkots optiskais kabelis. Uzstādīti pontoni un veikta noeju/uzeju izbūve. Uzstādīti digitālie stendi.	APN, PA “CKS”	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
4.13.	C4.2.1.2. SAM 2.2.3.3. projekta “Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un antropogēnās slodzes mazināšana Natura	VTP4	1 455 500	x	x		x	2025.- 2029.	Projekta “Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un antropogēnās slodzes mazināšana Natura 2000 teritorijās Ādažu novadā”, Id. Nr. 2.2.3.3/4/25/A/009 īstenošana:	APN, PA “CKS”	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Iesniegts projekta pieteikums.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansejuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansejums	ES fondu finansejums	valsts finansejums	cits finansejums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2000 teritorijās Ādažu novadā”, Id. Nr. 2.2.3.3/4/25/A/009 īstenošana								- Kalngalē izveidot gājēju takas ar grants segumu (920 m) un veikt velo novietnes izbūvi, lai novirzītu apmeklētāju plūsmu no jutīgajām piekrastes zonām, paredzēts informācijas stends; - Garcēmā atjaunot gājēju tiltiņu (15 m), koka skatu platformu un īstenot smilšu erozijas mazināšanas pasākumu - zaru pinuma ierīkošanu krasta nostiprināšanai (100 m); - Gaujā labiekārtot telšu un ugunsкура vietu, kā arī atjaunot Skautu ielas grants segumu ar dubultās virsmas klājumu (2 km), nodrošinot kontrolētu piekļuvi biotopu teritorijām; - Carnikavā izbūvēt koka laipu no Jūras ielas stāvlaukuma jūras virzienā (750 m), izvietot informācijas stendu; - Lilastē atjaunot koka laipu pludmalē (60 m); - Dienvidu Garezerā – ezera A daļas Z piekrastē veikt iekritušas vecas priedes kritālas izvākšanu (koord. 518341/6335770), Vidējā Garezerā - zem ceļa uzbēruma esošās pārāk mazās caurtekas nomaīņu veikt uz atbilstoša lieluma caurteku grāvī starp			

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansejuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Vidējo Garezeru un Dienvidu Garezeru, Ziemeļu Garezerā veikt ezera caurteces atjaunošanu, likvidējot aizbērums starp Ziemeļu Garezerā abām daļām. Apēnojuma mazināšana starp Dienvidu Garezeru un Vidus Garezeru. Ar šīm darbībām labvēlīgi tiks ietekmēta visu minēto ezeru biotopu kopējā platība 26,13 ha apmērā. Sadarbībā ar SIA "Rīgas meži" tiks īstenotas biotopu apsaimniekošanas aktivitātes. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar SIA "Rīgas meži".			

VTP5: Efektīva resursu izmantošana

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansejuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.	Ā5.1.2.1. Projekta "Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā" (jaunas mācību īstenošanas vietas Ādažu vidusskolā būvniecība un materiāltehniskās bāzes nodrošināšana tajā) īstenošana	VTP5	18 745 112	x	x		x	2018.-2021.	Izpildīts. Izveidota jauna mācību īstenošanas vieta Ādažu vidusskolai ar sporta zāli (10450 m²). Uzcelta jauna ĀVS ēka mācību procesa nodrošināšanai 1.-4.klašu posmā 800 skolēniem. Iegādāta Ādažu sākumskolas darbības uzsākšanai nepieciešamā materiāltehniskā bāze. Iegādāts jaunās mācību īstenošanas vietas darba uzsākšanai nepieciešamais aprīkojums.	APN, ĀVS, P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts Ādažu sākumskola.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansejuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.2.	Ā5.1.2.2. Sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem ESF projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”, Nr.9.2.2.1./15/I/002 ietvaros	VTP5	(izmaksas kopā ar Dienas aprūpes centra izmaksām (Ā5.1.2.3.)	~15	~85	x		2021.-2023.	Izpildīts. Sniegti sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” ietvaros.	Sociālais dienests, “Ādažu ūdensroze”	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts Piešķirti daudz un dažādi pakalpojumi bērniem ar invaliditāti un viņu vecākiem.
5.3.	Ā5.1.2.3. Dienas aprūpes centra izveide pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem (projekts “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā”, 9.3.1.1/19/I/016)	VTP5	1 275 287,12	11,45	80,36			2021.-2023.	Izpildīts. Izveidots dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī izveidota infrastruktūra sociālā pakalpojuma “Specializētās darbnīcas” sniegšanai projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā” ietvaros.	Sociālais dienests, APN, “Ādažu ūdensroze”	Ādažu Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts Tika sniegti dažādi pakalpojumi DI projekta ietvaros
5.4.	Ā5.1.3.1. Ādažu vidusskolas telpu pielāgošana pirmsskolas izglītības vajadzībām	VTP5	130 000	100				2021.	Izpildīts. Pirmsskolas izglītības nodrošināšanai ĀVS “C” korpusa 1.stāvā tiks atvērtas 5 jaunas grupiņas 2016. un 2017.gadā dzimušajiem bērniem. Grupiņas ierīkotas, telpas labiekārtotas un bērni izvietoti atbilstoši MK noteikumu prasībām. Iegādātas nepieciešamās mēbeles un aprīkojums. Tiek samazināts bērnu skaits reģistrācijas rindā uz pašvaldības	P/A “CKS”, ĀPII “Strautiņš”, ĀVS	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts ĀVS darbojas pirmsskolas grupas.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									pirmsskolas izglītības iestādēm. 2025. gadā pirmsskolas grupu skaits samazināts uz 2 grupām, nodrošinot vietu 48 pirmsskolas vecuma bērniem no 3 līdz 7 gadiem. Pamatojums: skolas telpu kapacitātes trūkums mācību procesam un grupu nenokomplektēšana ar bērniem.			
5.5.	Ā5.1.1.2.1. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (<i>Atjaunoti un izveidoti rotaļu laukumi pie daudzdzīvokļu mājām un centrālās aktīvās atpūtas teritorijas izbūve</i>)	VTP5	210 000 (30 000 gadā)	100				2021.-2027.	Pie daudzdzīvokļu mājām izveidoti rotaļu laukumi un izbūvēta 1 centrālā aktīvās atpūtas teritorija. Izveidoti 1-2 rotaļu laukumi gadā visās pašvaldībai piederošajās / valdījumā esošajās sabiedrisko aktivitāšu teritorijās. 2023.gadā izvietoti vingrošanas elementi pie Pirmās ielas 25, Ādažos.	APN, P/A “CKS”	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
5.6.	C5.1.2.1.1. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība (<i>SPII “Piejūra”</i>)	VTP5	3 500 000	100				2021.	Izpildīts. Projekts pirmsskolas izglītības iestādei “Piejūras” skolas telpās. Izveidots bērnudārzs 210 vietām rekonstruētās “Piejūras” internātpamatskolas telpās.	IJN, APN, Būvvalde, SPII “Piejūra”	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
5.7.	C5.1.2.2. <i>Svītrots (26.04.2022.)</i>											
5.8.	Ā5.1.2.6. Projekta “Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes Podniekos” īstenošana SAM 4.2.1.7. pasākuma “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” ietvaros,	VTP5	16 000 000 (Būvniecība 15 616 677, t.sk.mēbeles 727 863)	60,35	31,25	0,4	8	2022.-2027.	Izprojektēta, izbūvēta jauna pirmsskolas izglītības iestādes ēka Podniekos ne mazāk kā 288 vietām. PII izbūve tiek īstenota SAM 4.2.1.7. pasākuma “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” ietvaros. ERAF finansējums – 5 milj. EUR. Kā liecina Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļas apkopotā informācija par Ādažu	APN, P/A “CKS”, IJN	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek projekta īstenošana. plānotais vietu skaits iestādē, paredz 24 izglītojamās vienā grupā. Ņemot vērā pēdējās prognozes par bērnu vecumu rindā uz pašvaldības PII, daļa grupu būs

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansejuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultātīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	projekts Nr.4.2.1.7/1/23/A/012								pilsētā dzimušo bērnu skaitu pēdējo 10 gadu laikā, vidēji gadā Ādažu pilsētā piedzima 64 bērni (2014.gadā – 68 bērni, 2015.gadā – 70, 2016.gadā – 69, 2017.gadā – 68, 2018.gadā – 71, 2019.gadā – 82, 2020.gadā – 55, 2021.gadā – 62, 2022.gadā – 51, 2023.gadā – 43), savukārt vidēji 5 gados – 59 bērni. Ādažu pagastā dzimušo bērnu skaits pēdējo 10 gadu laikā bija vidēji 38 bērni gadā un pēdējo 5 gadu laikā – vidēji 43 jaundzimuši bērni gadā (2014.gadā – 20 bērni, 2015.gadā – 25, 2016.gadā – 31, 2017.gadā – 47, 2018.gadā – 38, 2019.gadā – 28, 2020.gadā – 39, 2021.gadā – 42, 2022.gadā – 48, 2023.gadā – 58). Carnikavas pagastā pēdējo 10 gadu laikā vidēji gadā piedzima 53 bērni (2014.gadā – 79 bērni, 2015.gadā – 58, 2016.gadā – 56, 2017.gadā – 59, 2018.gadā – 41, 2019.gadā – 56, 2020.gadā – 56, 2021.gadā – 46, 2022.gadā – 37, 2023.gadā – 40), savukārt vidēji 5 gados – 47 bērni. Dzimušo bērnu skaita izmaiņas ir bijušas mainīgas, tomēr pēdējo 5 gadu laikā rādītājam Ādažu pilsētā bija tendence samazināties par 8% gadā (pēdējo 10 gadu laikā vidējais samazinājums gadā bija 4%), Ādažu pagastā palielināties vidēji par 11% gadā (pēdējo 10 gadu laikā – palielinājās vidēji par 15% gadā) un Carnikavas pagastā – palielināties vidēji par 1% gadā (pēdējo 10 gadu laikā vidējais samazinājums gadā bija 5%). Saglabājoties līdzšinējām 5 iepriekšējo gadu tendencēm, dzimušo bērnu skaits turpmāko 5 gadu laikā (2028.gadā) Ādažu pilsētā varētu samazināties līdz 29 bērniem gadā, Ādažu pagastā – palielināties līdz 98 bērniem gadā, savukārt Carnikavas pagastā palielināties līdz 43 bērniem gadā. Atbilstoši CSP datiem par bērnu skaitu vecumā līdz 6 gadiem (ieskaitot) pēdējo 5 gadu laikā, Ādažu pilsētā bērnu skaits katru gadu vidēji samazinājās par 1%			piepildītas ar jaunāka vecumposma izglītojamajiem, tātad līdz 20 izglītojamajiem grupā. Ja izglītojamo skaitu nedrīkst mainīt, tad jāparedz papildus personāls. C8.1.2.2. Bērnu skaita samazināšana visu PII grupās.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansejuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									(2019.gadā – 856 bērni, 2020.gadā – 877, 2021.gadā – 852, 2022.gadā – 871, 2023.gadā – 834), Ādažu pagastā katru gadu šis rādītājs palielinājās vidēji par 1% gadā (2019.gadā – 502 bērni, 2020.gadā – 521, 2021.gadā – 532, 2022.gadā – 543, 2023.gadā – 526), bet Carnikavas pagastā katru gadu vidēji palielinājās par 4% gadā (2019.gadā – 597 bērni, 2020.gadā – 607, 2021.gadā – 612, 2022.gadā – 663, 2023.gadā – 702). Tiek prognozēts, ka pirmsskolas vecuma bērnu skaits turpmākajos piecos gados Ādažu pilsētā, Ādažu pagastā, Carnikavas pagastā un Ādažu novadā kopumā būs stabils. Saglabājoties līdzšinējām tendencēm, tiek prognozēts, ka pēc 5 gadiem vecumā līdz 6 gadiem (ieskaitot) Ādažu pilsētā būs 811 bērni, Ādažu pagastā – 560 bērni un Carnikavas pagastā – 856 bērni.			
5.9.	C5.1.3.1. Carnikavas pamatskolas ēkas Nākotnes ielā 1, Carnikavā, pārbūve un paplašināšana, inventāra un tehnoloģiju iegāde	VTP5	11 040 932	10 186 010	746 056	108 866		2021.-2022.	Izpildīts. Specifisko mācību kabinetu (mūzika, dizains un tehnoloģija, fizika, ķīmija, datorika, māksla) un bibliotēkas izveide. Mācību kabinetu skaita palielināšana. Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana. Datorklases atjaunošana, kabinetu datortehnikas atjaunošana, dizaina un tehnoloģiju kabineta inventāra iegāde, skārienjūtīgo ekrānu iegāde visiem kabinetiem, mēbeļu iegāde jaunajiem kabinetiem, rezultātā reorganizējot par laikmetīgas profesionālās ievirzes vidusskolu. SAM 8.1.2. projekts “Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana”.	APN, CVS	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.10.	C5.1.3.10. Karlsona parka izbūve	VTP5	500 000	x	x		x	2025.- 2027.	Ierīkots auto stāvlaukums (2021.). Labiekārtota parka sporta daļa. Labiekārtota parka atpūtas daļa.	P/A "CKS", APN, Sporta nodaļa	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam LEADER projekta ietvaros tiek būvēts 3x3 basketbola laukums un volejbola laukums.
5.11.	C5.1.3.16. Estrādes būvniecība, soliņu atjaunošana un Carnikavas parka labiekārtošana	VTP5	900 000	x	x		x	2027.	Izstrādāts būvprojekts. Izbūvēta estrādes skatuve ar "gliemezi" skaņas kvalitātes uzlabošanai, atjaunoti soliņi. Rekonstruētas un paplašinātas sēdvietas. Labiekārtota Carnikavas parka teritorija, izveidota parka galvenā ieeja. 2021.gadā notika Carnikavas parka teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrāde.	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
5.12.	C5.1.2.6. Svītrots (25.04.2024.)											
5.13.	C5.1.3.18. Sociālā dienesta izveide	VTP5	200 000	100				2022.- 2023.	Izpildīts. Pārbūvētas Carnikavas pamatskolas telpas Garajā ielā, izveidots Sociālais dienests (mūsdienīgas, paplašinātas un funkcionālas telpas ar vides pieejamību visām mērķa grupām).	Sociālais dienests	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
5.14.	C5.1.2.1.2. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība (PII Kalngalē)	VTP5	2 500 000	100				2027.	Izbūvēta jauna PII Kalngalē.	IJN, APN	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
5.15.	C5.1.2.3. Ādažu novada Mākslu skolas Carnikavas mācību punkta korpusa izbūve Nākotnes ielā 1, Carnikavā	VTP5	6 000 000	70	30			2027.	Jaunas energoefektīvas ēkas izbūve pie Carnikavas vidusskolas ēkas. ĀNMS Carnikavas mācību punkts ierīkots Garā ielā 20, Carnikavā.	Vadība, CVS, ĀNMS	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. CVS par izaicinājumiem izglītojamo skaita pieauguma dēļ informēja dibinātāju

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultātie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												2025. gada septembra un decembra Attīstības komitejas sēdēs, 2025. gada decembra Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas sēdēs, kā arī 2025. gada decembra Projekta uzraudzības komitejā
5.16.	Ā5.1.3.2. Pirmās ielas 42 un Pirmās ielas 42A ēkas pielāgošana pašvaldības funkciju vajadzībām / “LIFE Bauhaus ingEurope”	VTP5	700 000	x	x		x	2021.–2026.	Pirmās iela 42 un Pirmās iela 42A ēka pielāgota pašvaldības funkciju vajadzībām. Īstenošana LIFE projekta ietvaros, t.sk., veikta sabiedriskas ēkas atjaunošana, enerģētiskās kopienas izveidošana, neizmantoto publisko telpu izmantošana zaļo zonu izveidei un zaļo zonu atjaunošanai, darbības pilsētas bioloģiskās daudzveidības veicināšanai, līdzdalības procesu kopsarīšanas veicināšanai u.c. Veikta Pirmās ielas 42 un Pirmās ielas 42A atjaunošana.	APN, P/A “CKS”	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek projekta īstenošana.
5.17.	C5.1.3.4. CPII “Riekstiņš” vienstāvu daļas renovācija	VTP5	2 000 000	50	50			2027.	Izstrādāts renovācijas projekts. Renovēta iestādes vienstāvu daļa, telpās nodrošināts elektrotīkls u.c. komunikācijas atbilstoši laikmeta prasībām. Telpas sagatavotas iekļaujošās izglītības realizēšanai. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās.	P/A “CKS”, IJN, CPII “Riekstiņš”	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
5.18.	Ā5.1.3.4. Ādažu Kultūras centra telpu atjaunošana, attīstība un modernizēšana	VTP5	80 000	x			x	2023.–2027.	Atjaunotas, uzlabotas un modernizētas visas Ādažu kultūras centra telpas un materiāli tehniskā bāze.	ĀNKC	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.19.	C5.1.3.5. Kultūras un amatniecības centra ("amatu mājas") izveide	VTP5	1 300 000	40	60			2025- 2027.	Atjaunotas telpas Blusu krogā. Carnikavas Blusu kroga ēkā izveidota "Amatu māja" – mūsdienīga kultūras un amatniecības tradīciju vieta. Kultūrvieta, kurā norisinās pašdarbnieku tikšanās, meistarklases, paraugdemonstrējumi, tiek rādīta telpa kopienas pasākumiem, izstādēm un Novada amatniecības prasmju prezentēšanai. Īstenots EJZAF projekts "Blusu kroga atjaunošanas projekta 1. kārtā". 2.kārtas ietvaros atjaunota Blusu kroga dzīvojamā ēka.	APN, CNC	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Projekts tiek īstenots. CNC darbinieki aktīvi iesaistījās darba grupas darbā, sniedzot viedokli par telpu izmantošanu, kā arī ēkas kultūrvēsturisku vērtību, meklējuši papildus materiālus (konceptija no 2017.gada utt.), kā arī snieguši konsultācijas par Blusu kroga ēkas vēsturi.
5.20.	Ā5.1.3.6. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes "Strautiņš" lietojumā esošās teritorijas labiekārtošana	VTP5	80 000	100				2024.- 2027.	Labiekārtota ĀPII "Strautiņš" teritorija. 2024.gadā uzlabots nožogojums ar drošības sistēmu. Nodrošināta kvalitatīva pirmsskolas izglītības infrastruktūra. Ābeļdārzā pārnēsājamo nojumi (vasaras sezonai, kad ir apvienotās grupas). 17 grupu laukumus papildināt/nomainīt ar jaunām rotaļu iekārtām, nojumes aprīkot ar ergonomiskām un viegli pārvietojamām mēbelēm (galdi, krēsli) lai nodrošinātu mācīšanās iespējas svaigā gaisā.	P/A "CKS", ĀPII "Strautiņš"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Labiekārtota teritorija- sakopti dzīvžoga krūmi, nozāģēti/apzāģēti koki, kas rada apēnojumu un rada nevajadzīgus izdevumus ēkas apsaimniekošanā. Nojauktas vecās garāžas, nomainīta daļa nožogojuma un nomainīti vārtiņi Skolas ielas pusē. Uzstādīta nojume 17. Grupai, un šūpoles 15. Grupai. Uzlikts drošības nožogojums vienā pusē gar saimniecības piebraucamo ceļu.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansejuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultātie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.21.	C5.1.3.6. CII "Riekstiņš" esošās teritorijas atjaunošana, paplašināšana	VTP5	120 000	100				2021.- 2027.	Atjaunots teritorijas žogs (261 m). Droši, atjaunoti 2 bērnu rotaļlaukumi ar gumijotu segumu. Izveidots pirmsskolas bērnu sporta laukums – teritorijas paplašināšana. Izveidota āra klase ar nelielu siltumnīcu – teritorijas paplašināšana. Žoga uzstādīšana un rotaļu laukuma atjaunošana.	P/A "CKS", CPII "Riekstiņš", IJN	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plāna
5.22.	Ā5.1.3.7.1. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes "Strautiņš" atjaunošana	VTP5	150 000	100				2021.- 2027.	3 grupu telpu kosmētiskais remonts, 3 gaitenų remonts, kanalizācijas, ūdens un sanitāro sistēmu maiņa/ atjaunošana (izpildīts daļēji). Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās (izpildīts daļēji). 2022.gadā notika ūdens cauruļu nomaiņa.	P/A "CKS", ĀPII "Strautiņš"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Piešķirti līdzekļi inženierkomunikāciju izbūves projektam 2026.gadā 2025.gadā divu grupu garderobēs veikta grīdas maiņa, skoliņas telpas remonts un vadītājas kabineta remonts. Atjaunots koka grīdu segums 13.grupu nojumēs un nomainīti jumti. Veikta multihalles, mazās zāles un trīs grupu parketa atjaunošana. Neplānoti nomainīts vienas grupas korpusa jumts un veikts cietušo sienu kosmētiskais remonts.
5.23.	C5.1.3.9. Svītrots (26.10.2022.)											
5.24.	Ā5.1.3.9. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu telpu pielāgošana personām	VTP5	150 000	100				2022.- 2027.	Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu telpas pielāgotas bērniem un jauniešiem, kā arī personām ar funkcionāliem traucējumiem	ĀNP iestādes, ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam ĀVS tiek projektēta lifta un pandusa izbūve

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultātie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī bērniem un jauniešiem								(ierīkoti pandusi, uzbrauktuves un pacēlāji; pielāgotas labierīcības; uzstādītas pašas un viegli atveramas durvis, neslidošās grīdas un kāpnes).			
5.25.	Ā5.1.3.13. Depo ielas 2, Ādažos ēkas atjaunošana, energoefektivitātes uzlabošana	VTP5	825 000	x	x			2021.-2027.	Veikta Depo ielas 2, Ādažos ēkas atjaunošana un energoefektivitātes uzlabošana, padarot pievilcīgāku darba vidi darbiniekiem un vidi apmeklētājiem. Īstenots projekts Emisijas kvotu izsolišanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un pašvaldību policijas institūciju ēkās" ietvaros.	ĀNP, P/A "CKS", APN	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Uzsākta projekta īstenošana.
5.26.	C5.1.4.1. Dalītās atkritumu laukuma izbūve Laivu ielā 12	VTP5	244 554	42,42	57,58			2025.-2027.	Izstrādāts tehniskais projekts. Dalīto atkritumu laukuma izbūve. Īstenots projekts Nr. 2.2.2.2/2/25/A/008 "Šķiroto atkritumu savākšanas laukums Laivu ielā 12, Carnikavā".	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek projekta īstenošana
5.27.	Ā5.1.5.1. Baltezera kapsētas attīstība	VTP5	800 000	x			x	2022.-2027.	Attīstīta Baltezera kapsētas teritorija (jaunas teritorijas atmežošana, paplašināta Baltezera kapsēta, izbūvēta krematorija, margs un zvanu tornis; izbūvēts kolumbārijs vai uguns kapi, iestādīta sēru birzs, paplašinātas stāvvietas, izvietotas tualetes u.c.). 2023.gadā izstrādāts būvprojekts jaunu kapu vietu izvietojumam esošo kapu teritorijā.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.28.	Ā5.1.1.3. Pasākumi izvēles aktivitāšu teritoriju uzlabošanai	VTP5	100 000	x			x	2022.- 2027.	Realizēti projekti, aktivitātes – parku, skvēru projekti, pludmales u.c. (Ūdensrožu parks, Alderu parks). Meža dienu projekti. Dailu skvērs.	APN, PA “CKS”, TPN	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Īstenots Mežu dienu projekts.
5.29.	Ā5.1.2.4. Bērnu un jauniešu saturīga laika pavadīšanas centra izveide	VTP5	50 000	x	x		x	2022.- 2027.	Izveidots bērnu un jauniešu saturīga laika pavadīšanas centrs. Īstenots LEADER finansēts projekts.	IJN, Izglītības iestādes, APN	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Uzsākts projekts jauniešu centra izveidei. 09.10.2026. atklāts bērnu un jauniešu centrs Ādažos
5.30.	C5.1.2.9. Bērnu un jauniešu centru izveide novada ciemos	VTP5	300 000	x	x			2022.- 2027.	Bērnu un jauniešu centri darbojas pagasta ciemos.	IJN, Izglītības iestādes	Carnikavas	Pasākumu nav plānots veikt Netiek plānoti veidot ciemos. Plānotas mobīlā darba aktivitātes.
5.31.	Ā5.1.2.5. Bibliotēkas izbūve	VTP5	550 000	100				2027.	Izbūvēta jauna bibliotēkas ēka.	P/A “CKS”, Bibliotēka, APN	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
5.32.	C5.1.2.8. Jaunas bibliotēkas būvniecība	VTP5	550 000	100				2027.	Izstrādāts būvprojekts. Uzbūvēta mūsdienīga bibliotēka.	PA “CKS”	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
5.33.	C5.1.2.5. Multifuncionālas sporta treniņu zāles (ar vieglatlētikas celiņu ap sporta spēļu zāli) izveide Carnikavā	VTP5	3 000 000	70	20		10	2027.	Izbūvēta jauna halle sporta un treniņiem.	Sporta nodaļa	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
5.34.	Ā5.1.2.7. Brīvā laika / kopienu centra pieaugušajiem izveide	VTP5	250 000	x	x		x	2022.- 2027.	Izveidoti brīvā laika / kopienu centri pieaugušajiem lielākajos ciemos. Iespējams īstenot LIFE projekta ietvaros.	APN, IJN, P/A “CKS”, Izglītības iestādes, Sociālais dienests, Sporta nodaļa, NVO	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ir izveidotas iedzīvotāju padomes, kas pašas spēj funkcionēt un darboties kopienu attīstībā. Tiek īstenots projekts, kura

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultātīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												ietvaros tiek veikts kopienas centrs Ādažos
5.35.	C5.1.2.7. Jaunatnes, zinātniskā un uzņēmējdarbības centra izveide	VTP5	4 000 000	50	25	25		2027.	Sadarbībā ar nevalstiskām vai citām organizācijām izveidots jauniešu un zinātniskais centrs. Ir izstrādāta centra attīstības un darbības stratēģija. Notiek sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm dažādu formālo un neformālo nodarbinātību īstenošanā.	IJN	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. Skolas patstāvīgi sadarbojas ar augstākās izglītības iestādēm nodrošinot formālo un neformālo nodarbinātību īstenošanu
5.36.	C5.1.2.10. Citu daudzfunkcionālu / kopienas centru izveide novada lielākajos ciemos	VTP5	600 000	100				2025.-2027.	Izveidots kopienas centrs dažādām sociālajām grupām (Carnikava, Kalngale, Garciems, Lilaste, Gauja).	APN, PA "CKS"	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Jūras iela 4, Carnikavā nodots biedrībai.
5.37.	Ā5.1.3.10. Pašvaldībai piederošo vēsturisko ēku atjaunošana	VTP5	5 000 000	x			x	2027.	Veikta vecā Ādažu pagasta nama (Gaujas iela 16) mūsdienīga pārbūve. 1893.g. arhitekta K.Pēkšēna celtā būve pārliecinoši vērtīgs objekts, kas reprezentē novadu. Saglabājot vecā nama mērogu un noskaņu, jāparedz mūsdienīga piebūve, kas kopā ar seno labi ierakstītos pilsētvidē. Kultūras piemineklis ar ilgtspējības principu. Telpās, iespējams, jāatgriežas vēsturiski te 1924.gadā izveidotajai bibliotēkai.	P/A "CKS", ANP, CNC	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
5.38.	Ā5.1.3.11.1. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija	VTP5	600 000	50	25		25	2024.-2026.	Uzlabota Ādažu vidusskolas iestādes ēkas energoefektivitāte. Veikts Ādažu vidusskolas koplietošanas telpu remonts. Veikts kabinetu remonts (4000 m²). Veikta jumta siltināšana. Gaisa kvalitātes monitoringa	P/A "CKS", ĀVS	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam ĀVS D-korpuss siltināšana.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									sistēmas ieviešana iekštelpās. 2025. gads – pabeigta A korpusa un centrālās ieejas fasādes renovēšana. 2025. – turpinās D korpusa renovācija.			
5.39.	Ā5.1.3.12. Ādažu vidusskolas stadiona rekonstrukcija	VTP5	1 200 000	70	20		10	2022.-2027.	Izvietots jauns sintētiskais vieglatlētikas skrejceļiņa segums un iespējamie vieglatlētikas sektori (2022.gadā izveidots sintētiskā seguma vieglatlētikas segums, tāllēkšanas bedre un pārvietojamās skatītāju tribīnes). Izveidots apgaismojums. Izvietotas tribīnes un moduļu ģērbtuves/ noliktavas. Stadiona teritorijā uzstādīti āra trenažieri, karoga masti, izveidota velo šķēršļu trase, nomainīts āra basketbola laukuma segums. Izveidota futbola laukuma automātiskā laistīšanas sistēma Uzstādīti āra vingrošanas elementi. Izveidots sintētiskā seguma Futbola laukums. Īstenots konkursa “Reģionālās attīstības atbalsta pasākums – infrastruktūras pielāgošana un uzturēšana” projekts “Futbola ģērbtuvju izveidošana Ādažu stadionā”.	ĀVS, Sporta nodaļa	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
5.40.	Ā5.1.3.14. Brīvo telpu apzināšana un pielāgošana ĀNMS vajadzībām	VTP5	50 000	100				2024.-2027.	Pieejamas un nepārslogotas telpas kvalitatīva mācību procesa īstenošanai. Tiek izskatīti visi varianti.	ĀNMS	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025. gadā situācija saasinājās sakarā ar jauno valsts profesionālās ievirzes izglītības standartu, izskatīts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultātie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												nepieciešamības ziņojums un virzīts risināšanai vairākos etapos. Uz 2025. gada beigām ir atbrīvota un iekārtota viena telpa ĀNMS vajadzībām Gaujas ielā 33A.
5.41.	C5.1.3.17. Stadiona rekonstrukcija Carnikavā	VTP5	1 760 000	50			50	2021.-2024.	Izpildīts. Stadionos atjaunota drenāžas sistēma. Izvietots jauns sintētiskais vieglatlētikas skrejceļiņa segums un visi nepieciešamie sektori. Izveidots apgaismojums. Izvietotas tribīnes un moduļu ģērbtuves/ noliktavas. Plānotie uzlabojumi laukumā starp skolu un stadionu: Atjaunots asfalta segums hokeja, basketbola un florbola laukumā; izveidots asfalta segums teritorijā; izvietota telts 10x10, kur būtu izvietota trenāžieru zāle; izveidots bērnu aktivitāšu laukums, ievietots parkūra aprīkojums jauniešiem, saglabāts esošais pludmales volejbola laukums. Tiks nodrošinātas minimālās higiēnas prasības. 2022.gadā izsludināts iepirkums projektēšanai un būvniecībai. Projekts tika pabeigts 2024.gada sākumā.	Sporta nodaļa, P/A "CKS", APN	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
5.42.	Ā5.1.3.16. Smilšu, mākslas un relaksācijas telpas izveide PII	VTP5	60 000	100				2026.-2027.	Izveidota sensora telpa KPII – neizmantojot mazā baseina telpas pārību (t.sk. ventilācijas un apkures sistēmas rekonstrukcija) un telpu iekārtošana ar atbilstošiem materiāliem (silto	Izglītības iestādes, P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									graudu kaste, sensorie materiāli, gaismas, skaņas aparatūra).			
5.43.	C5.1.3.20. Smilšu, mākslas un relaksācijas telpas izveide	VTP5	60 000	100				2021.-2027.	Izveidota smilšu, mākslas un relaksācijas telpa. 2022.gadā aprīkota smilšu terapijas telpa Sigulā PII.	Izglītības iestādes	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
5.44.	C5.1.3.19. Carnikavas tautas nama "Ozolaine" pārbūve un teritorijas labiekārtošana	VTP5	1 500 000	x	x		x	2024.-2027.	Izstrādāts būvprojekts. Renovēts Carnikavas tautas nams "Ozolaine", kurā: 1) nodrošināta vides pieejamība; 2) uzlabota energoefektivitāte; 3) paplašināta skatuves daļa; 4) modernizēta ventilācijas sistēma; 5) bibliotēka un austuve pārceltas uz jaunām telpām. Labiekārtota tautas nama "Ozolaine" apkārtnē teritorija.	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
5.45.	Ā5.1.2.8. Ādažu Brīvās Valdorfa skolas jaunā korpusa būvniecība	VTP5	2 000 000	10	50		40	2023.-2027.	Ādažu centrā jauna, mūsdienīga, skolēnu un skolotāju vajadzībām un mūsdienu prasībām piemērota skolas ēka pārvietojamo konteineru vietā.	ĀBVS	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
5.46.	Ā5.1.2.9. Multifunkcionāla sporta un kultūras kompleksa – halles, t.sk., baseina un ledus halles būvniecība Ādažos	VTP5	12 020 000	70	20		10	2025.-2027.	Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums jaunas halles būvniecībai. Izbūvēta jauna moderna halle sporta un kultūras pasākumiem atbilstoši pieprasījumam un mūsdienu prasībām. Uzbūvēta jauna daudzfunkcionāla sporta un kultūras halle ar vismaz 1500 skatītāju vietām.	Sporta nodaļa, APN, P/A "CKS", Kultūras iestādes, TPN	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
5.47.	Ā5.1.2.10. Svītrots (23.02.2022.)											
5.48.	Ā5.1.1.2.2. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai	VTP5	50 000	70	20		10	2026.-2027.	Izveidotas jaunas sporta aktivitāšu zona Alderos.	P/A "CKS", Sporta nodaļa, TPN	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansejuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(Sporta aktivitātes zonas izveide Alderos)											
5.49.	Ā5.1.1.2.3. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (Sporta aktivitātes zonas izveide Baltezerā)	VTP5	50 000	70	20		10	2026.-2027.	Izveidotas jaunas sporta aktivitāšu zona Baltezerā.	P/A "CKS", Sporta nodaļa, TPN	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
5.50.	Ā5.1.1.2.4. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (Sporta aktivitātes zonas izveide Kadagā)	VTP5	50 000	70	20		10	2026.-2027.	Izveidotas jaunas sporta aktivitāšu zona Kadagā.	P/A "CKS", Sporta nodaļa, TPN	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
5.51.	Ā5.1.2.11. Svītrots (23.02.2022.)											
5.52.	Ā5.1.3.11.2. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (Īstenots projekts "Ventilācijas sistēmas izbūve Ādažu vidusskolas ēkas "A" un "B" korpusā".)	VTP5	512 898	15		85		2021.-2022.	Izpildīts. Īstenots projekts "Ventilācijas sistēmas izbūve Ādažu vidusskolas ēkas "A" un "B" korpusā": veikta C korpusa renovācija, ierīkojo ventilāciju "A" un "B" korpusos.	ĀVS, P/A "CKS", APN	Ādažos	Pasākums ir pilnībā pabeigts
5.53.	Ā5.1.1.3.2. Pasākumi izvēles aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (Jaunparks)	VTP5	50 000	x			x	2022.-2027.	Īstenotas aktivitātes teritorijas uzlabošanai, labiekārtošanai un vides pieejamībai Jaunparkā.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
5.54.	Ā5.1.3.11.3. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (ĀVS "C" korpusa siltināšana)	VTP5	240 000	x			x	2022.	Izpildīts. Īstenots projekts "Ādažu vidusskolas ēkas "C" korpusa siltināšana".	ĀVS, P/A "CKS", APN	Ādažos	Pasākums ir pilnībā pabeigts
5.55.	Ā5.1.3.11.4. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (Ugunsdrošības un	VTP5	182 000	x			x	2022.-2023.	Izpildīts. Īstenots projekts "Ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas uzstādīšana Ādažu vidusskolas ēkā".	ĀVS, P/A "CKS", APN	Ādažos	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansejuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	apziņošanas sistēmas uzstādīšana ĀVS)											
5.56.	Ā5.1.3.11.5. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (ĀVS "A" un "B" korpusa siltināšana)	VTP5	350 000	x			x	2023.- 2025.	Īstenots projekts "Ādažu vidusskolas ēkas "A" un "B" korpusa siltināšana". 09.2023. uzsākta "B" korpusa siltināšana, 2024. plānots uzsākt "A" korpusa siltināšanu.	ĀVS, P/A "CKS", APN	Ādažos	Pasākums ir pilnībā pabeigts
5.57.	Ā5.1.3.11.6. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (ĀVS centrālās daļas un sporta centra siltināšana)	VTP5	1 280 000	x			x	2024.- 2027.	Tiek veikta Ādažu vidusskolas centrālās daļas un sporta centra atjaunošana. 2025. gadā pabeigta centrālās daļas atjaunošana.	ĀVS, P/A "CKS", APN	Ādažos	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
5.58.	Ā5.1.3.7.2. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes "Strautiņš" atjaunošana (Ventilācijas sistēmas ierīkošana visās grupiņās)	VTP5	350 000	x			x	2026.- 2030.	Veikta ventilācijas sistēmas ierīkošana visās ĀPII "Strautiņš" grupiņās.	P/A "CKS", ĀPII "Strautiņš", APN	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
5.59.	C5.1.5.1. Carnikavas kapsētas attīstība	VTP5	300 000	x			x	2024.- 2027.	Attīstīta Carnikavas kapsētas teritorija (jaunas kapu sektora izveide).	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
5.60.	C5.1.3.22. Ēkas Garā ielā 20 pielāgošana pašvaldības funkciju nodrošināšanai	VTP5		x				2022.- 2023.	Izpildīts. Ēka Garajā ielā 20 tiek pielāgota pašvaldības funkciju nodrošināšanai.	P/A "CKS", IJN	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
5.61.	Ā5.1.2.12. Jaunas vispārējās izglītības iestādes izbūve Ādažos	VTP5	20 000 000	x	x		x	2023.- 2027.	Veikti publiskās un privātās partnerības finanšu un ekonomiskie aprēķini jaunas pamatskolas izveidei Ādažu pilsētā. Izprojektēta un izbūvēta jauna vispārējās izglītības iestāde 1.-9. klasei un sporta infrastruktūra Ādažos. Izbūvēta	APN, P/A "CKS", IJN, ĀVS	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek finanšu un ekonomiskās analīzes izstrāde jaunas skolas izveidei.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									jauna vispārējās izglītības iestādes ēka Ādažu pilsētā vismaz 800 skolēniem (ar iespēju tur nodrošināt mācības 1000 vietām), paredzot tajā patvertni.			
5.62.	Ā5.1.2.13. Papildus mācību īstenošanas vietas izveide pie Ādažu vidusskolas Gaujas ielā 30	VTP5		x			x	2027.	Izprojektēta un izbūvēta papildus mācību īstenošanas vieta, pie Ādažu vidusskolas.	APN, P/A “CKS”, IJN, ĀVS	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. Papildus īstenošanas vietu- moduļu, kurus iespējams īrēt- tiks izskatīti kontekstā ar jaunas iestādes būvniecības projektu
5.63.	Ā5.1.3.11.2. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (Īstenots projekts “Ventilācijas sistēmas izbūve Ādažu vidusskolas ēkas “D” korpusā un pārējās”)	VTP5		x				2024.	Izpildīts. Īstenots projekts “Ventilācijas sistēmas izbūve Ādažu vidusskolas ēkas “D” korpusā un pārējās”: veikta D korpusa renovācija, ierīkojo ventilāciju “D” korpusā un pārējās.	ĀVS, P/A “CKS”, APN	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
5.64.	Ā5.1.1.5. Īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība Ādažos, Gaujas ielā 31” projekts, Nr.5.1.1.3/1/23/A/029	VTP5	506 600	x	x			2024.-2026.	Īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība Ādažos, Gaujas ielā 31” projekts, kura ietvaros paplašināts automašīnu stāvlaukums Gaujas ielā 31, Ādažos, izbūvēts jauns skvērs, ierīkots mikromobilitātes punkts un paplašināta Ādažu publiskā ārtelpa	APN, P/A “CKS”	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Iesniegts projekta pieteikums.
5.65.	Ā5.1.4.5. Jauna šķirotā atkritumu laukuma izbūve	VTP5	244 554	x	x			2023.-2027.	Izbūvēts jauns šķirotu atkritumu laukums.	P/A “CKS”, APN	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025. gadā ir sagatavots un iesniegts projekta pieteikums šķirotu atkritumu laukuma izbūvei Laivu

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultātie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												ielā 12, Carnikavā. 2026. gadā paredzēta laukuma izbūve.
5.66.	Ā5.1.2.14. Citu daudzfunkcionālu / kopienas centru izveide novada lielākajos ciemos	VTP5	600 000	100				2027.	Izveidots kopienas centrs dažādām sociālajām grupām (Garkalne, Alderi, Baltezers, Kadaga).	APN, PA "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
5.67.	Ā5.1.2.15. Kadagas PII "Mežavēji" ēkas paplašināšana	VTP5	867 600	x			x	2027.	Izbūvēta fundamentāla 2 stāvu piebūve, esošās ēkas stilā.	APN, PA "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
5.68.	Ā5.1.2.16. Pagaidu mācību īstenošanas vietu (pārvietojamu moduļu) izveide pie izglītības iestādēm	VTP5	648 800	x			x	2025.	Lai nodrošinātu mācību procesa nepārtrauktību, kā arī uzsāktu remonta darbus esošajās izglītības iestādēs (Ādažu PII "Strautiņš" un Ādažu vidusskolā), nepieciešams nodrošināt pagaidu mācību īstenošanas vietas blakus attiecīgajām izglītības iestādēm. Izbūvēti 2 pārvietojami, labiekārtoti moduļi - pagaidu mācību īstenošanas vietas (katru 24 bērniem).	APN, PA "CKS"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek finanšu un ekonomiskās analīzes izstrāde jaunas skolas izveidei.
5.69.	Ā5.1.3.11.7. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (ĀVS inženierkomunikāciju nomaiņa / rekonstrukcija)	VTP5	2 300 000	x	x		x	2024.- 2027.	Nomainītas esošās Ādažu vidusskolas inženierkomunikācijas (elktroinstalācija, ūdensapgāde, siltumapgāde, sadzīves un lietus kanalizācija). Īstenots projekts 4.2.1.5. pasākuma "Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē" otrās kārtas ietvaros "Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības	APN, PA "CKS"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									satura kvalitatīvai ieviešanai Ādažu novadā”, Id. Nr. 4.2.1.5/2/25/I/008.			
5.70.	Ā5.1.3.11.8. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (<i>ĀVS aktu zāles remonts, modernizācija</i>)	VTP5	225 000	x			x	2025.-2027.	Veikts Ādažu vidusskolas aktu zāles remonts, kā arī akustikas, apskaņošanas un apgaismošanas ierīkošana.	ĀVS, APN, PA “CKS”	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
5.71.	Ā5.1.3.11.9. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (<i>Lifta ierīkošana ĀVS</i>)	VTP5	250 000	x			x	2026.	ĀVS izbūvēts 1 lifts. Nodrošināta vides pieejamība, labiekārtojot ietvju pieejamību cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem.	ĀVS, APN, PA “CKS”	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
5.72.	C5.1.3.25. Siguļu PII “Piejūra” āra teritorijas labiekārtošana	VTP5	68 000	x			x	2026.-2027.	Bērnu sporta laukuma izveide SPII “Piejūra” un Ādažu novada bērniem (īpaši Siguļu, Gaujas un Upmalas ciemu ģimenēm). Dabas koncertzāles izveide Siguļu PII “Piejūra”.	SPII “Piejūra”	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
5.73.	C5.1.3.23. Projekta “Ādažu novada Mākslu skolas Carnikavas mācību punkta publiskās ārtelpas labiekārtošana, palielinot ārtelpas pievilcību” īstenošana	VTP5	19 868	x	x			2024.	Izpildīts. Pie Ādažu novada Mākslu skolas Carnikavas mācību punkta tiek īstenots projekts “Ādažu novada Mākslu skolas Carnikavas mācību punkta publiskās ārtelpas labiekārtošana, palielinot ārtelpas pievilcību”. Projekts tiek veikts biedrības “Jūras Zeme” ELFLA3 rīcībā “Atbalstīt ciemu un apkaimju publiskās infrastruktūras attīstību”.	APN, ĀNMS	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
5.74.	Ā5.1.2.17. Sociālā dienesta un ģimenes atbalsta centra ēkas izbūve Ādažos	VTP5	1 500 000	x				2027.	Izveidota jauna ēka sociālā dienesta un ģimenes atbalsta centra vajadzībām, pielāgota personām ar funkcionāliem traucējumiem.	Sociālais dienests, ĀNP iestādes, ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												Pašvaldība seko līdzi projektu iespējām līdzekļu piesaistīšanai.
5.75.	Ā5.1.2.18. Pašvaldības pansionāta ierīkošana	VTP5		x				2027.	Pārbūvēta infrastruktūra, pielāgota personām ar funkcionāliem traucējumiem.	Sociālais dienests, ĀNP iestādes, ĀNP strukturvienības, uzņēmumi	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. Šobrīd nav infrastrukturās, kuru pielāgot.
5.76.	C5.1.3.27. LEADER projekta "Sporta laukuma ierīkošana Garcimā" īstenošana	VTP5	48 400	47	53			2025.- 2027.	Sporta laukuma ierīkošana Garcimā: 3x3 basketbola laukuma, pludmales volejbola laukuma un gājēju celiņa izveidošana.	APN, Sporta nodaļa	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek projekta īstenošana.

VTP6: Klimatneitrāla enerģijas ģenerācija un izmantošana

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpilde statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.1.	Ā6.1.1.1. Projekta "Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly ("Accelerate SUNShINE") īstenošana	VTP6	128 465				100	2017.- 2021.	Izpildīts. Veicināta energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC) attīstība/ieviešana Latvijā, attīstot un piemērojot ne tikai normatīvo bāzi, bet arī izstrādājot standartizētu dokumentāciju sabiedrisko ēku sektoram. Veikti sabiedrības informēšanas pasākumi, daudzdzīvokļu ēku un publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanas atbalsta pasākumi. Apstiprinātas 3 no 6 pilotēkām daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku	APN, P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpilde statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									sektorā un 1 no 2 nepieciešamajām ēkām publiskajā sektorā; veiktas publicitātes aktivitātes. Noslēgti divi EPC priekšlīgumi, veikta ĀPII "Strautiņš" fasādes vienkāršotā atjaunošana.			
6.2.	Ā6.1.1.2. Pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumu īstenošana / Ā1.1.EKRP pasākums "3.2.1. Atjaunoto ēku enerģijas patēriņa kontrole un samazināšana"	VTP6	100 000	100				2021.-2027.	Tiek īstenoti pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumi, t.sk. regulāra elektroenerģijas un siltumenerģijas audīta veikšana, iekštelpu apgaismojuma nomaiņa, termoregulatoru uzstādīšana, siltumapgādes sistēmas apkope un balansēšana, vējtvēru uzstādīšana, logu un durvju blīvēšana vai nomaiņa, kustīgu sensoru uzstādīšana, atbildīgo darbinieku apmācība u.c.). 2024.gadā plānota skatuves gaismu sistēmu nomaiņa energoefektivitātes nodrošināšanai.	P/A "CKS", iestādes, struktūrvienības	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
6.3.	Ā6.1.1.3. Energoefektivitātes pasākumu īstenošana, piesaistot trešās puses finansējumu	VTP6	100 000	x			x	2022.-2027.	Īstenoti energoefektivitātes pasākumi, piesaistot trešās puses finansējumu (t.sk., apkures sistēmu pilnveidošana, bēniņu siltināšana, cauruļvadu siltumizolācijas uzlabošana, ārsienu siltināšana, ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, pagrabu siltināšana).	P/A "CKS", ĀVS, KPII	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Daļas nomainītas iekšējās telpās vecas lampas uz LED lampām. Nav piesaistītas trešās puses finansējums.
6.4.	Ā6.1.2.3.1. Svītrots (28.11.2024.)											
6.5.	Ā6.4.1.9. 2.1.3.1. pasākuma projekta "Pielāgošanās klimata	VTP6	3 080 000	21,41	78,59			2024.-2027.	Īstenots 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku	APN	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpilde statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	pārmaiņām Ādažu novada Podniekos”, Nr. 2.1.3.1/1/24/A/019 īstenošana								novēršanu un noturību pret katastrofām” 2.1.3.1. pasākuma “Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām” projekts “Pielāgošanās klimata pārmaiņām Ādažu novada Podniekos” īstenošana. Būvprojektā “Krustupes ielas pārbūves” paredzēto risinājumu ieviešana, t.sk., Krastupes ielas un tai piegulošās teritorijas Podniekos projektēšana, būvniecība un teritorijas labiekārtošana (t.sk., esošo lietussūdens savākšanas sistēmu atjaunošana un vides pielāgošana klimata pārmaiņām; kompleksi risinājumi peldvietu noturībai pret klimata pārmaiņām veicināšana; ilgtspējīgas “zaļās” un “zilās” infrastruktūras atjaunošana un attīstība, izmantojot dabā balstītus risinājumus, kas sekmē pielāgošanos klimata pārmaiņām; nepieciešamās ūdensaimniecības infrastruktūras, elektrotīklu un vājstrāvu tīklu izbūve un esošo vājstrāvu tīklu pārbūve, jaunizveidotās un atjaunotās publiskās infrastruktūras darbības nodrošināšanai; ar pielāgošanos klimata pārmaiņām saistīta civilās aizsardzības nodrošinājuma iegāde un izveide), būvniecības procesa autoruzraudzība un būvuzraudzība un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.			Notiek projekta īstenošana.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpilde statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.6.	C6.3.1.6. Projekta "Multimodāla sabiedriskā transporta tīkla attīstība Kalngalē" īstenošana	VTP6	1 000 000	25,01	74,99			2025.-2029.	Projektu plānots veikt 2.3.1.2. pasākuma "Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls" ietvaros. Projektā plānots pārbūvēt Vanagu ielu visā tās garumā un pārbūvēt esošo stāvlaukumu ar cietā seguma virskārtu, nodrošinot ērtu piekļūstamību dzelzceļa stacijai "Kalngale". Veicinot iedzīvotāju pārvietošanos ar kājām un velosipēdiem, plānots izbūvēt ietvi un apgaismojumu no Slokas ielas līdz dzelzceļa stacijai.	APN	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek izpēte, tiek gatavots projekta pieteikums.
6.7.	C6.3.1.7. Projekta "Multimodāla sabiedriskā transporta tīkla attīstība Garcimā" īstenošana	VTP6	1 110 000	25,01	74,99			2025.-2029.	Projektu plānots veikt 2.3.1.2. pasākuma "Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls" ietvaros. Projektā plānots pārbūvēt dzelzceļa stacijai "Garcims" piegulošā stāvlaukuma ar cietā seguma virskārtu. Lai veicinātu iedzīvotājus pārvietoties virzienā uz dzelzceļa staciju un piegulošo stāvlaukumu, plānots pārbūvēt Mežciema ielas posmu no autoceļa P1 līdz Āpšu ielai, izbūvējot infrastruktūru arī mazāk aizsargātiem satiksmes dalībniekiem (gājēji un velobraucēji).	APN	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek izpēte, tiek gatavots projekta pieteikums.
6.8.	C6.3.1.8. Projekta "Multimodāla sabiedriskā transporta tīkla attīstība Garupē" īstenošana	VTP6	932 222	25,01	74,99			2025.-2029.	Projektu plānots veikt 2.3.1.2. pasākuma "Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls" ietvaros. Projektā plānots izbūvēt piekļuves ceļu no autoceļa P1 līdz stacijai piegulošai teritorijai, kur	APN	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek izpēte, tiek gatavots projekta pieteikums.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpilde statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									plānots izbūvēt stāvlaukumu ar cietā seguma virskārtu, izbūvēt ietvi un apgaismojumu paralēli jaunbūvējamam ceļa posmam un savienošā posmā, lai nodrošinātu ērtu piekļūstamību dzelzceļa stacijai "Garupe". Veicinot iedzīvotāju pārvietošanos ar kājām un velosipēdiem, plānots izbūvēt ietvi un apgaismojumu gar Vētru ielu.			
6.9.	C6.3.1.9. Projekta "Multimodāla sabiedriskā transporta tīkla attīstība Carnikavā" īstenošana	VTP6	490 000	15	85			2025.-2029.	Projektu plānots veikt 2.3.1.2. pasākuma "Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls" ietvaros. Projektā plānots pārbūvēt Kalmju ielu no Ojāra Vācieša ielas līdz Neļķu ielai, atjaunot esošās uzejas kāpnes uz perona teritorijas no Stacijas ielas puses, nodrošinot ērtu piekļūstamību dzelzceļa stacijai "Carnikava". Kā arī, ņemot vērā dzelzceļa stacijas "Carnikava" apmeklētāju skaitu, plānots atjaunot stacijas teritorijai piegulošās tualetes iekštelpas.	APN	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek izpēte, tiek gatavots projekta pieteikums.
6.10.	C6.3.1.10. Projekta "Multimodāla sabiedriskā transporta tīkla attīstība Gaujā" īstenošana	VTP6	650 000	25,01	74,99			2025.-2029.	Projektu plānots veikt 2.3.1.2. pasākuma "Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls" ietvaros. Projektā plānots izbūvēt ietvi gar Skautu ielu no Dzirnupes ielas līdz Ostvalda ielai, izbūvēt ietvi un apgaismojumu no dzelzceļa stacijas Gauja līdz Malienas ielai, tai skaitā paredzēt slīpu nobrauktuvju izbūvi no	APN	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek izpēte, tiek gatavots projekta pieteikums.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpilde statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									peroniem (katrā pusē vienu). Lai uzlabotu iedzīvotāju piekļuvi dzelzceļa stacijai plānots pārbūvēt Dzirnupes ielu paredzot arī gājēju un velobraucēju infrastruktūru un apgaismojumu – plānots realizēt izstrādāto Dzirnupes ielas projektu. Veicot iedzīvotāju pārsēšanos no privātā auto uz vilcienu, plānots attīstīt auto stāvvietas tiešā dzelzceļa tuvumā gar Skautu ielu.			
6.11	C6.3.1.11. Projekta “Multimodāla sabiedriskā transporta tīkla attīstība Lilastē” īstenošana	VTP6	400 000	25,01	74,99			2025.-2029.	Projektu plānots veikt 2.3.1.2. pasākuma “Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls” ietvaros. Projektā plānots izbūvēt stāvlaukumu ar cietā seguma virskārtu, nodrošinot ērtu piekļūstamību dzelzceļa stacijai “Lilaste”. Veicinot iedzīvotāju pārvietošanos ar kājām un velosipēdiem, plānots izbūvēt ietvi gar Lilastes ielu no dzelzceļa stacijas savienojuma līdz Ziemeļu ielai.	APN	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek izpēte, tiek gatavots projekta pieteikums.

VTP7: Uzņēmējdarbībai pielāgota novada teritorija

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.1.	Ā7.1.1.1.1. Projektu īstenošana publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai	VTP7	2 958 721	47,92	45,71	6,38		2020.-2021.	Izpildīts. Īstenots projekts publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai industriālā	APN, P/A “CKS”	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.205.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	industriālās teritorijās (Projekts "Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā")								teritorijā Eimuros. Ataru ceļš. Veikta šī projekta pēcuzraudzība.			
7.2.	Ā7.1.1.1.2. Projektu īstenošana publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai industriālās teritorijās (Projekts "Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Ādažos")	VTP7	1 668 123	15	85			2024.- 2027.	Īstenots projekts "Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Ādažos" publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai teritorijā "Jaunkūlas". SAM 5.1.1.1. pasākuma "Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam" ietvaros. Tiek īstenotas 3 projekta kārtas. Projekta 1. kārtā plānots veikt Jaunkūlu ielas pārbūvi no Rīgas gatves (600 m) un piegulošās teritorijas labiekārtojumu, tajā skaitā ūdensapgāde un kanalizācija (ārējā) (UKT) izbūvi un UKT izbūvi Plostnieku ielai (192 m) un Veckūlu ceļa posma (130 m), ar pieslēgumu esošai sūkņu stacijai. Projekta 2. kārtā plānots veikt Jaunkūlu ielas pārbūvi līdz Plostnieku ielai (192 m) un piegulošās teritorijas labiekārtojumu. Projekta 3. kārtā plānots veikt Veckūlu ceļa posma (130 m) pārbūvi un piegulošās teritorijas labiekārtojumu.	APN, P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek īstenots projekts.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansejuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.3.	Ā7.1.5.2. Ādažu centra NAI jaudas palielināšana (III kārtā, 2.posms un IV kārtā)	VTP7	3 800 000	x	x	x	x	2025.-2027.	Ādažu centra NAI jaudas palielināšana par 800 m ³ dnn III kārtā un par 500 m ³ diennaktī – IV kārtā. Samazināti attīrītajos notekūdeņos paliekošā fosfora un slāpekļa apjomi.	SIA “Ādažu ūdens”, ĀND	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Šis “NAI jaudas palielināšana par 800 m ³ dnn III kārtā: - pilnībā pabeigts 2023.gadā. Šis tiek īstenots pašlaik. Noslēgts līgums ar CFLA par līdzfinansējumu un tiek īstenots projektēšanas/būvniecības darbu iepirkums.
7.4.	Ā7.1.4.1. Ādažu centra tirgus laukuma attīstība Ādažu novadā	VTP7	500 000	x	x			2027.	Ādažu centrā labiekārtots tirgus laukums.	P/A “CKS”, APN	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
7.5.	Ā7.2.2.2. Zinātniskā centra izveide	VTP7	4 000 000	50	25	25		2027.	Sadarbībā ar nevalstiskām vai citām organizācijām izveidots jauniešu un zinātniskais centrs. Ir izstrādāta centra attīstības un darbības stratēģija. Notiek sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm dažādu formālo un neformālo nodarbību īstenošanā.	IJN, ĀVS, APN, P/A “CKS”	Ādažu	Pasākumu nav plānots veikt
7.6.	Ā7.1.5.6. Solāro elektrostaciju izbūve	VTP7	140 000		85		15	2021.-2022.	Izpildīts. Realizēts projekts “Solārās elektrostācijas izbūve “Centra attīrīšanas ietaisēs” un ūdens attīrīšanas stacijā Krastupes ielā 6, Ādažos, Ādažu pagastā, Ādažu novadā”, veicot solārās elektrostācijas projektēšanu un būvniecību	SIA “Ādažu ūdens”	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
7.7.	Ā7.1.1.2. Infrastruktūras uzlabošana	VTP7	11 750 000	x	x		x	2025.-2029.	Īstenots projekts Ādažu novada Ādažos, Stapriņos un Birzniekos SAM 5.1.1.1. pasākuma	APN, P/A “CKS”	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Projekta īstenošana nav uzsākta.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.205.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	uzņēmējdarbības attīstībai Ādažu novadā								“Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam” ietvaros. Plānots īstenot šādas aktivitātes: - Laveru ceļa uzlabošana (Ādažu lidlauka piekļuve), - Paralēlceļu izbūve gar A1 (Stapriņos), - Ceļu infrastruktūras attīstība Smilgu ielā (Ādažos).			
7.8.	Ā7.1.5.7. Projekta īstenošana 2.1.1.6. pasākuma “Pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros	VTP7			x		x	2026.	6 objektos uzstādītas no Saules enerģijas iegūtās elektroenerģijas ražošanas jaudas >400 KW kopapjomā.	SIA “Ādažu ūdens”	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. Skatīt 2.1.1.6 izpildi.

VTP8: Pieejama un daudzpusīga izglītība

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.205.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.1.	C8.1.1.1. Projekta “Ekoskola” ieviešana	VTP8	70 000	90			10	2021.- 2027.	Pilnveidotas skolotāju un skolas vadošo darbinieku zināšanas par to, kā skolā ieviest kompetenču izglītību, ieviešot projektu “Ekoskola”.	IJN, Izglītības iestādes, IJN	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Projekts tiek īstenots PII Piejūra
8.2.	Ā8.1.4.1. Novada metodiskā centra un vienotas pārvaldības sistēmas izveide Ādažu novadā	VTP8	250 000	x			x	2024.- 2026.	Struktūra, kas veicinās pedagogu tālākizglītības un metodiskā darba efektivitāti Pierīgas plānošanas reģionā un sekmēs kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura ieviešanu visos izglītības līmeņos, kā arī pedagogu aktīvāku iesaistīšanos valsts	IJN, vadība	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam ESF projektā “Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveide” (Nr. 4.2.2.3/1/24/I/001), kurš tiek īstenots

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.205.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									izglītības politikas un izglītības attīstības stratēģijas veidošanā gan pašvaldības, gan valsts līmenī.			novadā no 2025.gada augusta, paredzēta Metodiskā atbalsta sistēmas izveide katrā novadā atsevišķi līdz 2027. gadam.
8.3.	Ā8.1.1.1. EKO izglītības programmu īstenošana (dabas resursu pieejamība)	VTP8	80 000				100	2022.- 2027.	Ir īstenotas 3 EKO izglītības programmas izglītības programmas.	Izglītības iestādes, IJN	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
8.4.	C8.1.1.2. EKO izglītības programmu īstenošana (dabas resursu pieejamība)	VTP8	80 000				100	2021.- 2027.	Ir īstenotas 3 EKO izglītības programmas izglītības programmas.	Izglītības iestādes, IJN	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
8.5.	Ā8.1.2.4. Svītrots (25.04.2024.)											
8.6.	Ā8.1.1.11. 4.2.1.5. pasākuma projekta "Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai" īstenošana Ādažu novadā, 2. kārtā	VTP8	1 437 246	15	85			2025.- 2027.	Īstenots projekts 4.2.1.5. pasākuma "Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē" otrās kārtas ietvaros. Projekta ietvaros ĀVS veikta vispārējo mācību telpu pārbūve un atjaunošana, gaitenju un sanitāro mezgļu pārbūve un atjaunošana, iekštelpu inženiertīklu pārbūve, āra lifta izbūve, dabaszinātņu un matemātikas kabinetu pārbūve un atjaunošana, aprīkojuma iegāde dabaszinātņu klasēm. Veikta teritorijas labiekārtošana pie ĀVS. Projekta ietvaros CVS veikta mācību vides uzlabošana un mācību procesa	APN, IJN	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Iesniegts projekta pieteikums.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									nodrošināšanai paredzētā aprikojuma iegāde.			

VTP9: Daudzveidīgu sociālo un veselības pakalpojumu pieejamība

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.1.	Ā9.2.2.1. Svītrots (23.02.2022.)											
9.2.	C9.1.1.1. Sociālās rehabilitācijas nodrošināšana ģimenei un bērnam ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām	VTP9	100 000	100				2021.-2027.	Nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ģimenei un bērnam ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām.	Sociālais dienests, IJN, Nevalstiskās organizācijas	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ir iespēja saņemt nodarības DAC Ādažu Ūdensroze, kā arī tiek apmaksāti pakalpojumi līdz 1500 euro gadā.
9.3.	C9.1.1.2. Individuālas pieejas veicināšana ģimenēm, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti	VTP9	50 000	100				2021.-2027.	Veicināta individuāla pieeja ģimenēm, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti.	Sociālais dienests, IJN, Nevalstiskās organizācijas	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
9.4.	Ā9.1.2.1. Infrastruktūras un vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem dzīvesvietās (pandusi, uzbrauktuves, pacēlāji, citi palīgīdzekļi)	VTP9	60 000	100				2021.-2027.	Infrastruktūras un vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem personu dzīvesvietās. Projekta ietvaros tiek pielāgoti mājokļi 2 personām ar invaliditāti un smagiem kustību traucējumiem.	P/A "CKS", Sociālais dienests	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Finansējums līdz 5000 euro paredzēts katru gadu 2 mājokļu pielāgošanām pēc SN.
9.5.	C9.1.1.5. Svītrots (26.04.2022.)											

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.6.	Ā9.1.1.3. <i>Svītrots</i> (23.02.2022.)											
9.7.	Ā9.2.1.1. Slimnīcas ēkas Gaujas ielā 13/15, Ādažos, fasādes un iekšpagalma renovācija	VTP9	300 000				100	2022.- 2024.	Veikta slimnīcas ēkas Gaujas ielā 13/15, Ādažos, fasādes un iekšpagalma renovācija. Labiēkārtota slimnīcas vide un infrastruktūra.	PSIA "Ādažu slimnīca"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
9.8.	Ā9.2.1.3. Operāciju zāles ventilācijas sistēmas nomaiņa, telpas remonts, medicīnas iekāru modernizācija	VTP9	60 000				100	2023.- 2024.	Izveidots mūsdienīgs un funkcionāls dienas stacionārs, nomainot operācijas zāles ventilācijas sistēmu, veicot telpu remontu, modernizējot iekārtas.	PSIA "Ādažu slimnīca"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
9.9.	Ā9.2.1.2. Dienas stacionāra renovācija	VTP9	50 000				100	2023.- 2025.	Izveidots mūsdienīgs un funkcionāls dienas stacionārs, veicot dienas stacionāra renovāciju.	PSIA "Ādažu slimnīca"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
9.10.	Ā9.1.2.2. Pasākuma "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" īstenošana Ādažu novadā	VTP9	41 022		82	18		2023.- 2025.	Tiek īstenots Atvērēšanas un noturības mehānisma pasākuma "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" projekts Ādažu novadā, nodrošinot mājokļa ārējās un iekšējās vides pielāgošana mērķa grupas personas vajadzībām divu mērķa grupas personu mājvietās. Projekta ietvaros tiek pielāgoti mājokļi 2 personām ar invaliditāti un smagiem kustību traucējumiem.	Sociālais dienests, APN	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Projekta ietvaros 2025. gadā pielāgoti 2 mājokļi. Projekta gala ziņojums 2026. gadā tiek vērtēts CFLA. Priekšlikums veikt izmaiņas AP, precējot pasākuma gala termiņu.

VTP10: Sporta aktivitāšu pieejamība un daudzveidība

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.1	Ā10.1.1.1. Pumpu trases ierīkošana Ādažos	VTP10	116 000	x	x		x	2021.	Izpildīts. 2021.gadā izveidota jauna mūsdienu prasībām ekstrēmo sporta veidu infrastruktūra – pumpu trase.	Sporta nodaļa	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
10.2	C10.1.2.1. Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveide “Zibeņu” parkā	VTP10	500 000	70	20		10	2023.-2027.	Izveidotas apgaismotas trases. Uztādīti soliņi, moduļi (ģērbtuves). Izveidotas auto stāvvietas. Izveidots disku golfa laukums. Labiekārtots / paplašināts stāvlaukums. Uztādīta / atjaunota distanču norobežojošā siena. Izveidoti trases marķējumi. Izveidots ragavu kalniņš. 2023.gadā izveidots disku golfa parks “ZIBENĻI”.	Sporta nodaļa	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
10.3	C10.1.1.1. Jauna skeitparka ierīkošana Carnikavā	VTP10	185 000	100				2025.-2027.	Izveidota jauna mūsdienu prasībām ekstrēmo sporta veidu infrastruktūra – skeitparks un pumpu trase.	P/A “CKS”, Sporta nodaļa	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

VTP11: Novada kultūrvides attīstība

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				

VTP12: Iedzīvotāju dzīves stabilitāte un drošība

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.1	Ā12.1.1.3. Radošo darbnīcu organizēšana	VTP12	140 000	x	x		x	2022.-2027.	Organizētas un īstenotas radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem. ĀVS tiek īstenotas pasākumu un	IJN, Izglītības iestādes, CNC, NVO	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									interesešu izglītības programmu ietvaros.			Tradicionāli radošās darbnīcas CNC notiek Ziemassvētku priekšvakarā, arī 2025. gadā darbnīcas notika gan CNC telpās, gan arī Ādažu Vēstures un mākslas galerijā, darbnīcas notiek arī izstādes atklāšanas pasākumos, un vienmēr, arī 2025. gadā – Muzeju nakts pasākumā. Šogad unikālā darbnīca bērniem par arheoloģijas atradumiem notika Eiropas Arheoloģijas dienu ietvaros CNC pagalmā, šim pasākumam tika izveidota speciāla smilšu kaste. Darbnīcas notika arī Talkas pasākuma noslēgumā (sadarbībā ar CKS).
12.2.	C12.1.1.4. Radošo darbnīcu organizēšana	VTP12	140 000	100				2021.-2027.	Organizētas radošas darbnīcas bērniem un jauniešiem. Carnikavas tautas namā "Ozolaine" tiek organizētas darbnīcas novada svētku ietvaros.	IJN, Izglītības iestādes, Carnikavas tautas nams "Ozolaine", NVO	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
12.3.	Ā12.1.2.3. Pasākumu īstenošana vietējās sabiedrības veselības veicināšanai (projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības	VTP12	187 923		85	15		2021.-2023.	Izpildīts. Veselību veicinošu pasākumu, nodarbību un dažādu aktivitāšu organizēšana visām vecuma grupām. Veselību veicinoša inventāra iegāde.	APN, pašvaldības iestādes	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā”, 9.2.4.2/16/I/001)								Pasākums Investīciju plānā tika ietverts jau 2017.gada janvārī. SAM 9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā” Nr.9.2.4.2/16/I/001 ietvaros plānotās aktivitātes atbilstoši projekta laika grafikam. Projektu plānots pabeigt 2023.gadā.			
12.4	C12.3.1.3. Videokameru uzstādīšana novada apdzīvotajās vietās, uz maģistrālajiem ceļiem un publisko ūdeņu tuvumā, atsevišķas telpas izveide video monitoringa 24/7 pārraudzībai pašvaldības policijas telpās	VTP12	80 000	x	x	x		2021.-2027.	Carnikavas, Kalngales, Mežciema, Garcima (Mežgarcima), Garupes, Gaujas, Siguļu un Lilastes ciemos publiskās vietās uzstādītas videonovērošanas kameras. Videokameru iegāde un uzstādīšana, efektīvākas un kvalitatīvākas sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana iedzīvotāju labklājībai. Jaunajos objektos tiek iekļauta videonovērošana.	ITN, P/A “CKS”, ĀNPP	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
12.5	C12.1.1.1. Novada daudz bērnu ģimeņu privilēģiju programmas pilnveidošana atbilstoši valsts un pašvaldības politikas nostādņām ģimenes un veselības jomā	VTP12	300 000	100				2022.-2027.	Ieviestie pasākumi vienreizējam pabalstam daudz bērnu ģimenēm par katru bērnu vecumā no 7 līdz 24 gadiem, kā arī ikmēneša ēdināšanas pabalsti par trešo un katru nākamo bērnu.	Sociālais dienests, Senioru biedrības, IJN	Carnikavas, Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek piešķirti pakalpojumi un pabalsti noteiktajām mērķa grupām.
12.6	C12.1.2.1. Veselīga dzīvesveida veicināšana (projekts “Pasākumi	VTP12	117 962 (2017.-2023.)		85	15		2021.-2023.	Izpildīts. Skolās regulāri notiek pasākumi skolēnu un to ģimeņu	APN	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā”, 9.2.4.2/16/I/046)								veselīga dzīvesveida veicināšanai. Veselīga dzīvesveida nedēļa novadā. SAM 9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā” Nr. 9.2.4.2/16/I/046 ietvarosplānotās aktivitātes atbilstoši projekta laika grafikam. Projektu plānots pabeigt 2023.gadā.”.			
12.7	C12.2.1.1. Pakalpojumu klāsta dažādošana interešu un atbalsta centros daudzbērnu ģimenēm, bērniem, jauniešiem un senioriem	VTP12	60 000	100				2022.-2027.	Dažādots pakalpojumu klāsts interešu un atbalsta centros daudzbērnu ģimenēm, bērniem, jauniešiem un senioriem dzīves kvalitātes uzlabošanai.	Izglītības iestādes, Sporta nodaļa, NVO, IJN	Carnikavas, Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
12.8	Ā12.1.2.4. Pasākumu īstenošana vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā 4.1.2.2. pasākuma “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai” ietvaros (projekts Nr. 4.1.2.2/1/24/I/012 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību	VTP12	200 001	13	87			2024.-2029.	SAM 4.1.2. “Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju” 4.1.2.2. pasākums “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai”.	PN, pašvaldības iestādes	Ādažu Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025.gadā īstenots 321 pasākums.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	profilaksei Ādažu novadā”)											
12.9	Ā12.3.1.2. Projekta “Patvertņu pielāgošana un aprīkošana civiliem aizsardzības mērķiem Ādažu novadā”, Id. Nr. 5.1.1.9/1/25/I/057 īstenošana	VTP12	274 878	41 232	233 646			2025.-2027.	Īstenots projekts “Patvertņu pielāgošana un aprīkošana civiliem aizsardzības mērķiem Ādažu novadā”, Id. Nr. 5.1.1.9/1/25/I/057 kura ietvaros Ādažu novadā izveidotas 5 patvertnes.	APN, CKS	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

VTP13: Racionāla ilgtspējīgas attīstības vadība

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.1.	<i>Svītrots (22.12.2025.)</i>											
13.2.	Ā13.1.2.31. EUCF projekta īstenošana, t.sk., Tehniski ekonomiskā pamatojuma “Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā” izstrāde, Nr. 03LV000671X	VTP13	60 000		100			2022.-2027.	Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums “Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā”. Ēkām Pirmā ielā 42A un Pirmā ielā 42 veikta tehniskā apsekošana, izstrādāts energopārskats. Izstrādāts projekts ēku Gaujas ielā 30, Gaujas ielā 33A, Gaujas ielā 16 un Pirmā ielā 42A pieslēgšanai pie CSS. Izstrādāts projekts CSS izveidei Carnikavā. EUCF projekta īstenošana.	APN, P/A “CKS”, ĀNIEKRP	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts

VTP14: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešana s laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.1.	Ā14.1.3.1. Projektu izstrāde un īstenošana ceļa infrastruktūras attīstībai pie un uz valsts galvenā autoceļa A1 "Rīga – Ainaži" (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti, droša nokļūšana uz un no Gaujas tilta, autobusa pieturas, dabīgās barjeras utt.)	VTP14	20 000 000	x		x		2021.-2027.	Izstrādāti un īstenoti projekti ceļa infrastruktūras attīstībai pie un uz valsts galvenā autoceļa A1 "Rīga – Ainaži" (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti, droša nokļūšana uz un no Gaujas tilta, autobusa pieturas, dabīgās barjeras utt.), t.sk., pagrieziens uz Alderiem, A1 šķērsojums Lilastē, velo josla gar A1.	P/A "CKS", TPN	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
14.2.	Ā14.1.4.1. Vecstāles ceļa atjaunošana	VTP14	2 400 000				x	2024.-2025.	Izpildīts. Atjaunots Vecstāles ceļš no Kadagas ceļa līdz Ilķenes ceļam (8,8 km).	P/A "CKS", Aizsardzības ministrija ¹	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
14.3.	C14.1.5.1. Projekta "LIFE CoHabit 2016-2020" īstenošana	VTP14	970 067	30	70 (LIFE)			2019.-2021.	Izpildīts. Izstrādāts dabas aizsardzības plāns dabas parkam "Piejūra". Īstenoti dabas aizsardzības pasākumi. Pasākumi invazīvo sugu apkarošanai.	APN, Dabas aizsardzības pārvalde, Rīgas pilsētas dome	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
14.4.	Ā14.1.10.1. Sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm	VTP14	85 000	100				2021.-2027.	Tiek īstenoti sadarbības projekti vispārējā izglītībā, papildinot interešu un vispārējās izglītības piedāvājumu izglītības iestādēs. Ir noslēgts sadarbības līgums ar Rīgas Tehnisko universitāti par Padziļināto kursu apmācību vidējā izglītībā 12.klasēs mācību priekšmetos Fizika un Ķīmija. Tūrisma jomā tiek īstenota	IJN, Izglītības iestādes, CNC	Ādažu Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam CVS 2025. gadā uzsācis sarunas ar Latvijas universitāti par sadarbības iespējām padziļināto kursu īstenošanai. CNC sagatavo, pilnveido

¹ Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešana s laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm pētnieciskajos projektos. ĀVS – turpinās sadarbību ar RTU, 2023. gadā uzsākta sadarbība ar Biznesa augsskolu “Turība”. 2024. gadā uzsākta sadarbība ar RSU, RSU Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmiju - studentu prakses vietas nodrošināšanai un mācībspēka piesaistē.			muzejpedagoģiskās programmas. 2025. gada kopā ar etnogrāfijas studentiem aktīvi piedalījās klimata pārmaiņu ietekmes uz dabu un kultūrvēsturi diskusijā, ko rīko LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. Regulāri piedalāmies studentu organizētajās aptaujās un intervijās (tiešsaistē vai klātienē).
14.5.	C14.1.10.1. Sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm	VTP14	60 000	100				2022.-2027.	Tiek īstenoti sadarbības projekti vispārējā izglītībā, papildinot interešu un vispārējās izglītības piedāvājumu izglītības iestādēs.	IJN, Izglītības iestādes	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam CVS ir uzsācis sarunas ar Latvijas universitāti par sadarbību padziļināto kursu īstenošanai.
14.6.	Ā14.1.1.11. Bioloģiskās atkritumu pārstrādes / īslaicīgās uzglabāšanas vietas izveide	VTP14	50 000	x			x	2024.-2027.	Ierīkota bioloģisko atkritumu pārstrādes / īslaicīgās uzglabāšanas vieta.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
14.7.	C14.1.8.1. Glābšanas dienesta izveide, kas apvienots ar operatīvās vadības centru	VTP14	70 000	50			50 (VUG D)	2023.-2024.	Sadarbībā ar VUGD izveidots glābšanas dienests, novada teritorijā esošo ūdenstilpnēs. un atpūtas vietu un teritoriju uzraudzībai (4 cilvēku sastāvā).	ĀNPP	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
14.8.	C14.1.7.4. Sadarbība ar NVO izglītības jomā	VTP14	1 000 000	25	75			2027.	Tiek īstenotas 20 projektu programmas infrastruktūras,	IJN, Izglītības iestādes	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešana s laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									mācību tehniskā nodrošinājuma un pedagogu profesionālās pilnveidē.			
14.9.	Ā14.1.2.14. Svītrots (23.11.2023.)											
14.10.	Ā14.1.4.4. Ilķenes ceļa atjaunošana	VTP14	3 000 000	x			x	2023.- 2027.	Atjaunots Ilķenes ceļš.	Aizsardzības ministrija ²	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
14.11.	Ā14.1.8.1. Sadarbība ar Iekšlietu ministriju ugunsdzēsības depo izveidē Ādažos	VTP14	2 500 000			100		2021.- 2025.	Izveidots ugunsdzēsēju depo. 2021.gadā izveidots pagaidu depo pašvaldības telpās Pirmā ielā 42A, Ādažos.	P/A "CKS", Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, NBS	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
14.12.	Ā14.1.4.5. Tilta pār Gauju Āņos būvniecība	VTP14	2 500 000	x			x	2027.	Izstrādāts projekts tilta izbūvei pār Gauju Āņos. Izbūvēts tilts pār Gauju Āņos.	P/A "CKS", Aizsardzības ministrija ³	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
14.13.	C14.1.1.1. Uzņēmēju sadarbības veicināšana rekreācijas un tūrisma pakalpojumu attīstībai tūrisma klastera iniciatīvas "Saviļņojošā Vidzeme" ietvaros	VTP14	3 916 599	x	x	x		2021.- 2023.	Izpildīts. Veicināta novada uzņēmēju sadarbība piekrastes teritorijā – uzņēmēju dienas u.c. saistošas aktivitātes. Nodrošināts novada uzņēmēju konkurētspējas pieaugums un pakalpojumu pieprasījuma pieaugums, piedaloties saistošās aktivitātēs. Īstenots SAM 5.5.1. projekts "Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – "Saviļņojošā Vidzeme"". Regulāri tiek īstenota sadarbība ar uzņēmējiem dažādu aktivitāšu sagatavošanā, prezentēšanā un realizēšanā, bet trūkst finansējuma un ilgtermiņa programmas (riskā programmas uzņēmējdarbības veicināšanai,	APN, CNC	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts

² Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums.

³ Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešana s laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									atbalstām uzņēmējus informatīvi un rīkojot pasākumus, kas nodrošina tūrisma produktu noietu (pasākumi, ekskursijas, orientēšanas spēles utt.), pasākumi veicina vietējo uzņēmumu atpazīstamību.			
14.14.	Ā14.1.10.8. Projekta “Personu mobilitātes mācību nolūkos” īstenošana	VTP14	272 638	20	80			2022.-2025.	Īstenots projekts “Personu mobilitātes mācību nolūkos” Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos” skolu izglītības sektora aktivitātē KA121. Projekta ietvaros plānots īsteno šādas mobilitātes: skolēnu grupu obilitāte, darba ēnošana, kursi un apmācības, skolēnu īstermiņa mācību mobilitāte. Katru gadu tiek īstenots šis projekts, arī 2025. gadā ir jauns sadarbības līgums.	ĀVS	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Priekšlikums veikt izmaiņas AP Investīciju plānā, precizējot projekta īstenošanas termiņu.
14.15.	Ā14.1.10.9. Sadarbības projekts Eiropas pilsētu iniciatīvas programmas ietvaros	VTP14	150 000	20	80			2023.-2026.	Īstenots projekts sadarbībā ar Spānijas partnerorganizācijas “EuroVértice”, turpinot ieviest New Bauhaus koncepciju un tās pieeju pilsētvides attīstībā. Projekta laikā Ādažu novada pašvaldības un PA “Carnikavas Komunālserviss” darbinieki apmeklēs partnerorganizācijas Spānijā rīkotus pieredzes apmaiņas pasākumus un apmācības, papildinot zināšanas par iespējamiem zaļo zonu attīstības risinājumiem un ieviešot tās Ādažu novada publiskajā ārtelpā.	APN, PA “CKS”	Ādažu	Pasākumu nav plānots veikt

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešana s laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.16.	Ā14.1.7.12. Projekts “Upju tīkla attīstība” / “River networks”	VTP14	344 000		80		20	2023.- 2026.	Sadarbībā ar biedrību “Jūras Zeme”, Tartu pašvaldību, Tartu apkaimes attīstības asociāciju (Tartumaa Arendusselts (apvieno 9 pašvaldības Igaunijā) un Saulkrastu novada pašvaldību tiks īstenots projekts, kura mērķis ir stiprināt upju baseinos esošo lauku apvidu noturību un veicināt sociāli ekonomisko attīstību, kontekstā ar kopīgu integrētu attīstību un īstenot kopīgus risinājumus, izmantojot publiskā, privātā un nevalstiskā sektora partnerību. Projekta ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes: 1) integrētas stratēģijas (un rīcības plāna/tematiskā plānojuma) izveide Gaujas un Emajegi upju baseinu lauku reģionu attīstībai, 2) pilotdarbību īstenošana, lai pārbaudītu jaunas pieejas vai eksperimentālus risinājumus un kopīgu risinājumu atlase, ko īstenot efektīvākai lauku attīstībai upju baseinos, kas izriet no integrētās stratēģijas, 3) Gaujas un Emajegi upju tīkla attīstība un vietējo ieinteresēto pušu kapacitātes palielināšana, lai īstenotu integrētu stratēģiju un rīcības plānu un izveidotu stabilas ilgtspējīgas sadarbības saites.	APN, CNC	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Projekts tiek īstenots. Projekta īstenošanas gaitā piedalījāties vairākos biedrības “Jūras Zeme” organizētajos Gaujas lejteces un Emajogi stratēģijas izstrādes pasākumos gan klātienē, gan tiešsaistē, tostarp apsekošanās, diskusijās un darba grupās.
14.17.	C14.1.10.3. Projekts “Eiropas pilsētas veicina starpkultūru dialogu un cīņu pret	VTP14	148 680		100			2019.- 2022.	Izpildīts. Projekta mērķis – veicināt izpratni par ES kultūras vides bagātību un veicināt tādas svarīgas Eiropas vērtības kā	APN	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešana s laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	migrantu un minoritāšu diskrimināciju” (European Towns Fostering Intercultural Dialogue and Combating Discrimination of Migrants and Minorities)								plurālisms un iecietība, ko veicina starpkultūru apmaiņa, tādējādi veicinot cieņpilnas, dinamiskas un daudzšķautņainas Eiropas identitātes attīstību.			
14.18.	Ā14.1.2.20. Pasākuma 3.1.1.4.i. investīcijas “Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai” īstenošanu Ādažu novada teritorijā	VTP14			x			2023.-2026.	Ādažu novada teritorijā tiek izbūvēta zemas īres maksas mājokļu māja ar kopējo dzīvokļu līdz 60.	NĪN, APN	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam SIA “Kadagas Nami” pārdotie 3 NĪ Kadagā Elīzes ielā 1, Elīzes ielā 3 un Lindas ielā 1 zemesgrāmatā 11.12.2025. apvienoti vienā NĪ ar zemes vienības adresi: Elīzes iela 3, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov.
14.19.	Ā14.1.10.15. Svītrots (28.11.2024.)											
14.20.	Ā14.1.1.22. Svītrots (28.11.2024.)											
14.21.	Ā14.1.9.3. Sadarbība INTERREG VI-A Igaunijas-Latvijas 2021.-2027 programmas finansētā projekta “Upesceļi II” īstenošanā	VTP14	40 550	10	80	10		2024.-2027.	Projekta mērķis ir ūdenstūrisma attīstība, radot sociāli inovatīvus risinājumus publisko ūdeņu (upju, ezeru, citu ūdenstilpju), ūdenstūrisma maršrutu un produktu pieejamībai rekreācijas vajadzībām un izmantošanai dažādām sabiedrības grupām (t.sk. cilvēkiem ar invaliditāti, senioriem u.c.). Projekta ietvaros ir plānoti atpūtas un rekreācijas	APN, CNC	Ādažu Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Projekts tiek īstenots. Projekta īstenošanas ietvaros kopā ar Rīgas plānošanas reģionu un pieejamības speciālistiem no apvienības ‘Apeirons’ veikta publisko ūdeņu

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešana s laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									infrastrukturā uzlabojumi Ādažu pagastā un Carnikavā.			apsekošana, izvērtējot pieejamības risinājumus un nepieciešamos uzlabojumus Ādažu pagastā un Carnikavā.

VTP15: Aktīva vietējo kopienu stiprināšana un iesaiste pašvaldības darbā

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.1.	Ā15.1.1.1. Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai	VTP15	70 000	100				2021.-2027.	Atbalsts energoauditu veikšanai, tehnisko projektu izstrādei.	Vērtēšanas komisija	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
15.2.	Ā15.1.2.1. Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursa "Sabiedrība ar dvēseli" īstenošana	VTP15	280 000 (40 000 gadā)	100				2021.-2027.	Īstenots iniciatīvu atbalsta konkurss "Sabiedrība ar dvēseli", īstenoti konkursā atbalstītie projekti visā Ādažu novadā. Sākot ar 2022.gadu pasākums tiek veikts pasākuma "C15.1.2.1." ietvaros.	Vērtēšanas komisija, APN	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025. gadā tika iesniegti 27 projektu pieteikumi, no kuriem tika īstenoti 22.
15.3.	C15.1.2.1. Svītrots (26.10.2022.)											
15.4.	Ā15.1.1.2. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana	VTP15	70 000	100				2021.-2027.	Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.	Vērtēšanas komisija	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai											
15.5.	Ā15.1.2.3. Svītrots (23.02.2022.)											
15.6.	Ā15.1.3.1. Pašvaldības līdzdalības budžeta konkurss	VTP15	210 000	x				2025.- 2027.	Lai veicinātu Ādažu novada iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību Ādažu novada administratīvās teritorijas attīstībā un šim mērķim piešķirto finanšu līdzekļu izlietošanā, kā arī sekmētu efektīvu, atklātu un atbildīgu pašvaldības darbu un tā atbilstību iedzīvotāju interesēm, tiek īstenots pašvaldības līdzdalības budžeta konkurss. Projekti tiek īstenoti šādās līdzdalības budžeta plānošanas vienībās: 1) Ādažu pilsētā, 2) Ādažu novada ciemos, kuros ir 1000 un vairāk iedzīvotāju un 3) Ādažu novada ciemos līdz 1000 iedzīvotājiem.	Vērtēšanas komisija	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025. gadā iesniegti 13 projektu pieteikumi, no tiem 8 izvirzīti iedzīvotāju balsošanai. Atbalstīti un tiks īstenoti 4 projekti.
15.7.	Ā15.1.2.4. Iniciatīvas projektu finansēšanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā	VTP15	235 0000 (~25 000 gadā)	x				2021.- 2027.	Atbalstīti iestāžu, nevalstisko organizāciju, biedrību, fizisku personu un saimnieciskās darbības veicēju iniciatīvu projekti.	APN Sociālais dienests, ĀNKČ, IJN	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Līdzekļi tiek piešķirti katru gadu, no 2026.gada 19 000 euro. 2025. gadā atbalstīti 6 iniciatīvu projekti. Saimnieciskās darbības veicēji tiks atbalstīti ESF projektā "Skola kopienā"

VTP16: Kvalitatīva pašvaldības, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darba organizācija

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.1.	Ā16.1.1.8.1. Konkurētspējīgas motivēšanas sistēmas pilnveidošana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos (<i>pedagogu motivācijai</i>)	VTP16	1 500 000	100				2022.	Izpildīts. Izstrādāts un tiek īstenots efektīvu pasākumu kopums pedagogu motivācijai.	IJN, Izglītības iestādes	Ādažu, Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
16.2.	C16.1.1.5. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)											
16.3.	Ā16.1.1.8.2. Konkurētspējīgas motivēšanas sistēmas pilnveidošana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos (<i>transporta izdevumu segšana pedagogu motivācijai</i>)	VTP16	180 000	100				2022.- 2027.	Izstrādāta kārtība, kādā kompensē transporta izdevumus. Ja nepieciešams, iesniegti priekšlikumi valdībā par iespējām kompensēt ceļa izdevumus izglītības iestādēs strādājošajiem. Pedagogu piesaiste no citiem novadiem.	IJN, Izglītības iestādes	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
16.4.	C16.1.1.5. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)											
16.5.	C16.1.1.2.1. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (<i>Carnikavas pamatskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību vides labiekārtošana</i>)	VTP16	277 153	10			90	2021.- 2022.	Izpildīts. Iegādātas mēbeles un aprīkojums ilgtspējīgas izglītības funkcijas īstenošanai Carnikavas pamatskolā: mācību kabinetu un gaitēju informācijas aprites displeji un papildaprīkojums (displeji – 19 gab., serveris – 1 gab.); mācību kabinetu datortehnika (portatīvie datori – 48 gab., displeji – 32 gab., stacionārie datori – 2 gab.); mācību kabinetu mēbeles (skolēnu	CVS	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									krēsli – 504 gab., darbinieku krēsli – 113 gab., apmeklētāju krēsli – 32 gab., galdi – 372 gab., atvilktnu bloki – 12 gab., dokumentu plaukti – 22 gab., skapji – 8 gab., pufi – 15 kompl.); eksakto mācību priekšmetu laboratorijas un kabinetu aprīkojums (3D printeri – 3 gab.).			
16.6.	C16.1.1.2.2. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (<i>Carnikavas pamatskolas mācību vides un mācību procesa kvalitātes uzlabošana</i>)	VTP6	350 000	10			90	2022.	Izpildīts. Iegādātas mēbeles un aprīkojums ilgtspējīgas izglītības funkcijas īstenošanai Carnikavas pamatskolā: mācību kabinetu interaktīvās tāfeles, displeji un papildaprīkojums; mācību kabinetu datortehnika; mācību kabinetu mēbeles; eksakto mācību priekšmetu laboratorijas un kabinetu aprīkojums.	CVS	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
16.7.	Ā16.1.1.3.1. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (operatīvā transportlīdzekļa iegāde pašvaldības policijai))	VTP16	45 000	100				2023.	Ādažu pašvaldības policijai iegādāts jauns operatīvais transportlīdzeklis.	ĀNPP	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
16.8.	Ā16.1.1.3.2. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (operatīvā transportlīdzekļa iegāde pašvaldības policijai))	VTP16	81 837,88	100				2024.	Ādažu pašvaldības policijai iegādāts jauns operatīvais transportlīdzeklis.	ĀNPP	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.9.	Ā16.1.1.3.3. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (<i>skolēnu autobusa iegāde</i>)	VTP16	121 000	x			x	2023.	Izpildīts. Iegādāts 1 skolēnu autobuss 30 vietām.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
16.10.	Ā16.1.1.3.4. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (<i>STEM mācību priekšmetu kabinetu apmēbelēšana, mācību līdzekļu atjaunošana un papildināšana ĀVS</i>)	VTP6	300 000	x			x	2025.-2026.	Kabinetu aprīkošana ar mācību materiāliem, līdzekļiem. Interaktīvās tāfeles 40 gab., STEM un tehnoloģiju mācību materiālu komplekti 1.-12. klases izglītības programmas īstenošanai.	ĀVS	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
16.11.	Ā16.1.1.3.5. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (<i>STEM mācību līdzekļu atjaunošana un papildināšana CVS</i>)	VTP6	300 000	x			x	2026.-2027.	Veco datoru utilizācija, jaunu datoru iegāde; tehnoloģiju un STEM priekšmetu mācību materiālu papildināšana. 100 stacionārie un portatīvie datori mācību procesa nodrošināšanai, 30 interaktīvās tāfeles, STEM un tehnoloģiju mācību materiālu komplekti 1.-12. klases izglītības programmas īstenošanai.	CVS	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
16.12.	Ā16.1.1.3.6. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (<i>Multifunkcionāla IKT risinājuma ieviešana un aprīkojuma iegāde PII "Strautiņš"</i>)	VTP16	68 000	x			x	2026.	Grupu telpu ierīkošana ar interaktīviem ekrāniem, projektoriem un citām tehnoloģijām.	PII "Strautiņš"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.1 3.	Ā16.1.1.3.7. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (<i>ĀVS mācību klašu apmēbelēšana</i>)	VTP16	250 000	x			x	2026.	Iegādātas mobilas, viegli pārvietojamas, ergonomiskas mēbeles.	ĀVS	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

Tekstā izmantotie **saīsinājumi**:

AM	— Aizsardzības ministrija
AP	— Attīstība programma
APN	— Attīstības un projektu nodaļa
A1	— valsts galvenais autoceļš A1 (Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži))
ĀBJSS	— Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola
ĀBVS	— Ādažu Brīvā Valdorfa skola
ĀNKC	— Ādažu novada Kultūras centrs
ĀNMS	— Ādažu novada Mākslu skola
ĀNP	— Ādažu novada pašvaldība
ĀNIEKRP	— Ādažu novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030.gadam.
ĀPII	— Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde
ĀNPP	— Ādažu novada pašvaldības policija
ĀVS	— Ādažu vidusskola
BJIC	— Bērnu un jauniešu interešu centrs
CNC	— Carnikavas Novadpētniecības centrs
CPII	— Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde
CPP	— Carnikavas pašvaldības policija
CSS	— centralizētā siltumapgādes sistēma
CVS	— Carnikavas vidusskola
dnn	— diennakts
EPC	— energoefektivitātes pakalpojuma līgums
EPS	— energopārvaldības sistēma
ES	— Eiropas Savienība
ESF	— Eiropas Sociālais fonds
EUR	— eiro
GRT	— garīga rakstura traucējumi
gs.	— gadsimts
IAS	— ilgtspējīgas attīstības stratēģija
IJN	— Izglītības un jaunatnes nodaļa
ITN	— Informācijas tehnoloģiju nodaļa
ĪADT	— īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
JIN	— Juridiskā un iepirkumu nodaļa
km	— kilometrs
km ³	— kubikkilometrs
KPII	— Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde
LAD	— Lauku atbalsta dienests
LIAA	— Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
LIFE	— Eiropas Komisijas finanšu instruments vides un klimata jomā
LR	— Latvijas Republika
LV	— Latvijas valsts
m	— metrs
MK	— Ministru Kabinets
NAI	— notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
NBS	— Nacionālie bruņotie spēki
NĪ	— Nekustamais īpašums
NĪN	— nekustamā īpašuma nodoklis
NĪNo	— Nekustamā īpašuma nodaļa
Nr.	— numurs
NVO	— nevalstiskā organizācija
P/A “CKS”	— pašvaldības aģentūra “Carnikavs komunālserviss”
PII	— pirmsskolas izglītības iestāde
PPP	— publiskā privātā partnerība
PSIA	— pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
P1	— valsts reģionālais autoceļš P1 (Rīga – Carnikava – Ādaži)
RPR	— Rīgas plānošanas reģions
RV	— rīcības virziens
SAN	— Sabiedrisko attiecību nodaļa
SAM	— specifiskais atbalsta mērķis
SIA	— sabiedrība ar ierobežotu atbildību
SPII “Piejūra”	— Sīguļu pirmsskolas izglītības iestāde “Piejūra”

SVID	– stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze
TEN-T	– (<i>Trans-European Transport Network</i>) Eiropas transporta tīkls
TIC	– tūrisma informācijas centrs
TP	– Tehniskais projekts
TPN	– Teritorijas plānošanas nodaļa
t.sk.	– tai skaitā
u.c.	– un citi
u.tml.	– un tamlīdzīgi
utt.	– un tā tālāk
VKKP	– Valsts kultūrkapitāla fonds
VRG	– vietējā rīcības grupa
VSIA	– valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
VUGD	– Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
VTP	– vidēja termiņa prioritāte