




TSEP EFEKTĪVAI PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS MODEĻA ATTĪSTĪBAI ĀDAŽU NOVADĀ

Attīstības komiteja
09/11/2022



Pirmskolas izglītības modeļa attīstības alternatīvas

Alternatīvas	1.1.	1.2.	2.1.	2.2.	2.3.	3.1.	3.2.	4.	5.
Kritēriji	Jaunas pašvaldības PII būvniecība Ādažos, Ūbeļu 18	Jaunas pašvaldības PII būvniecība Kalngalē, Cīruļu 32a	Pamatskolas ēkas pārbūve par PII Carnikavā, Garā 20	Telpas PII Garcēmā, nepabeigta jā telefona centrālās ēkā	Fundamentāla 2 stāvu piebūve, esošās ēkas stilā, PII "Mežavēji" Kadagā	Jaunas PII būvniecība ar PPP metodi Ādažos, Ūbeļu 18	Jaunas PII būvniecība ar PPP metodi Kalngalē, Cīruļu 32a	Pašvaldības līdzfinansējums PII pakalpojuma nodrošināšanai pie PPII	Inovatīvas moduļu koka karkasa būves PII grupai
Vietu skaits	288	240	220	40	48	288	240	288	288
Sociālekonomiskie	4.7	3.2	4	3.25	3.5	4.7	3.2	3.5	4.25
Institucionālie	5	5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	3.5	3.5
Ilgspējas, vides	4.6	3.2	4.2	4.4	4	4.6	3.2	3.5	4.4
Tehniskie	4.57	3.2	4.5	4.2	4.4	4.6	3.2	4	4
Finanšu	4	2	5	5	5	1	1	3	5
Vidējās izmaksas uz 1 izglītojamo, EUR/mēn	351	437	335	330	322	563 - 1008	713 - 1357	395	338
Punkti kopā	22.87	16.6	22.2	21.35	21.4	19.4	15.1	17.5	21.15

Kādēļ projekta īstenošana ar PPP sanāk dārgāk?

PPP gadījumā izmaksas no pašvaldības viedokļa veido regulāri maksājumi privātajam partnerim, ar kuriem ir jāsedz:

- **investīciju izmaksas:** PPP dokumentācijas izstrādes izmaksas, jaunas PII ēkas būvniecības un saistītās infrastruktūras izveides izmaksas, būvprojekta izstrādes, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas (**pašvaldība kompensē šīs izmaksas privātajam partnerim pamatlīdzekļu nolietojuma apmērā**);
- **darbības izmaksas** 30 gadu periodā;
- **projekta finansēšanas izmaksas** (privātā partnera ņemtā ilgtermiņa kredīta procenti: +2,54% salīdzinājumā ar VK aizdevumu);
- **privātā partnera peļņa** (10%).

Alternatīva 2.1. Pamatskolas ēkas pārbūve par PII Carnikavā, Garā iela 20

Alternatīvas apraksts	Objekta adrese	Ēkas iekštelpu platība m2	legūtais grupu skaits	legūtais PII vietu skaits	Vai var attīstīt ārtelpu infrastruktūru	Būvniecības izmaksas, EUR
A.2 Piebūves un pārbūves						
Pielāgot tukšās Carnikavas pamatskolas pagaidu ēkas telpas un teritorju PII vajadzībām	Garā iela 20, Carnikava	2342,5 m2 pārbūvējamo telpu platība ~ 80% - 1874m2	10	200 - 240 (vidēji - 220)	Jā	2 758 004

- Pašvaldības ilgtermiņa izmaksu NPV - 14 447 661 EUR;
- Vidējās izmaksas uz 1 izglītojamo - 335 EUR/mēn;

Telpu platība, m2	Ēkas būvniecība, EUR	Infrastruktūra, EUR	Kopējās būvniecības izmaksas, EUR	Projektēšana, 3%, EUR	Būvuzraudzība un autoruzraudzība, 2,5%, EUR	Kopējās investīciju izmaksas, EUR	Jauno vietu skaits
1 874	2 709 804	48 200	2 758 004	82 740	68 950	2 909 694	220

Bērnu skaits vecumā no 0-6 gadiem sadalījumā pēc dzīvesvietas, kas apmeklē pašvaldības PII, atrodas rindā, apmeklē privātos PII, Ādažu vidusskolas sagatavošanas grupas vai ir vecāku vai BUPŠ pieskatīti saskaņā ar Ādažu novada pašvaldības datiem uz 2022.gada septembri

	2022 CSP 0-6	apmeklē Ādažu novada pašvaldības PII	rindā esošie uz 22.09.2022.	apmeklē Privātās PII, Ādažu vidusskolas grupiņas, citas pašvaldības PII, atrodas mājās, pie auklēm u.c.
Ādažu novads	2077	972	539	566
Ādažu pagasts	1414	569	395	450
Ādaži	871	327	260	284
Alderī	53	20	19	14
Āņi	15	3	6	6
Atarī	17	7	6	4
Baltezers	68	21	23	24
Birznieki	1	0	0	1
Divezerī	5	2	0	3
Eimurī (Ā)	5	2	0	3
Garkalne	43	19	10	14
Iļķene	11	1	4	6
Kadaga	271	144	55	72
Stapriņi	54	23	12	19
Carnikavas pagasts	663	403	144	116
Carnikava	394	265	82	47
Eimurī (C)	1	2	0	-1
Garciems	59	25	8	26
Garupe	42	16	21	5
Gauja	59	46	13	0
Kalngale	67	29	12	26
Laverī	0	0	0	0
Lilaste	6	2	2	2
Mežgarciems	3	1	1	1
Siguļi	31	17	5	9

Analizējot alternatīvu 2.1. tika ņemts vērā bērnu skaits rindā (*Ādažu novada pašvaldības un privāto pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu vecāku un audžuvecāku aptaujas dati rāda, ka 73,63% aptaujāto vecāku bērni apmeklē dzīvesvietai tuvāko bērnudārzu*)

Par “Mežavēju” paplašināšanos – uz ko balstījāties, domājot par šī bērnudārza paplašināšanu?

Kadagas PII “Mežavēji”

STATUSS	Pašvaldības dibināta vispārējās izglītības iestāde pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai. 75% no kopējā bērnu skaita vietām PII ir paredzētas NBS karavīru bērniem, neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas adreses, bet 25% pašvaldībā deklarētajiem bērniem.
DARBOJAS KOPŠ:	2009.gada
PEDAGOGI:	2022./2023.m.g. iestādē strādāja 52 darbinieki (no tiem 25 pedagoģiskie darbinieki un 27 tehniskie darbinieki un administrācija), ir pieejama atbalsta personāla komanda – divi logopēdi un psihologs.
IZGLĪTOJAMIE:	2022./2023.m.g. iestādi apmeklē 180 bērni.
VIETU SKAITS KOPĀ*, T.SK.:	288 vietas (13 grupas)
VIETU SKAITS (1.5 – 4 GADI), GRUPAS	84 vietas (4 grupas)
VIETU SKAITS (5-6 GADI), GRUPAS	116 vietas (5 grupas)
JAUKTA VECUMA GRUPĀM, GRUPAS	88 vietas (4 grupas)
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS:	✓ vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods: 01011111)
INTEREŠU IZGLĪTĪBA, U.C.	✓ reizi nedēļā bērni apmeklē baseina nodarbības trenera pavadībā; ✓ interešu izglītību bērniem; ✓ telpu noma interešu izglītības nodrošināšanai

- ✓ Teritorijas un papildinošo funkciju telpu kapacitāte atļauj paplašināties par 1-6 grupām.
- ✓ Bērnu skaits rindā.
- ✓ Jārēķinās ar to, ka būvdarbi iestādē ievērojami traucēs tās darbību, iespējama daļēja slēgšana būvdarbu laikā.

Kas pašvaldībai būtu jādara (rindas mazināšanai uz vietām pašvaldības PII) līdz 2025.gadam, kamēr vēl nav uzbūvēta jauna PII??

- Izvietot 3 vecākās (no 5 gadu vecuma) PII grupas Carnikavas pamatskolas ēkā. Tā vietā, atbrīvojot piemērotas esošas telpas jaunākajām grupām “Riekstiņā”
- Atlikt esošo PII telpu atbrīvošanu Adažu VSK telpās.
- Papildus (ar palielinātu līdzfinansējumu) vietas esošajās PPII
- Aukļu pakalpojumu veicināšana (palielinot līdzfinansējumu)
- Sadarbība ar Rīgas un citu pašvaldību PII

Kāds būtu optimālākais bērnu skaits Ūbeļu 18 PII? Pieļaujam, ka 288 vietas noteiktas, ņemot vērā maksimālo, ko tur var paredzēt, bet kāds būtu ieteicamais skaits, lai grupiņas nebūtu pārbāztas?

Grupu telpas	Administratīvās telpas	Individuālās nodarbības, speciālisti	Kopīgās nodarbības	Virtuves bloks	Saimniecības palīgtelpas	Tehniskās telpas	Gaiteni, u.c. komunikācijas zonas
Mācību un guļamtelpa	Vadība	Medmāsa	Aktu zāle	Piegāde	Tīrās veļas noliktava	Katlu telpa	Ieejas halle
Garderobe	Lietvedība	Logopēds 1	Sporta zāle	Personāla garderobe	Netīrās veļas noliktava	El. sadales telpa	Gaiteni
Grupas sanmezgls	Mācību metodiķis	Logopēds 2	Ēdamzāle	Personāla WC, duša	Apkopējas inventārs	Ventkamera	Kāpņu telpas
	Personāla WC	Psihologs	Sporta inventārs	Produktu noliktavas	Saimniecības darbnīca		Lifts
	Apmeklētāju WC	Speciālais pedagogs		Pirmapstrāde	Āra inventāra noliktava		Priekštelpas
	Inv. WC / higiēnas telpa	Sajūtu istaba		Virtuve			Vējtveri
				Servēšana			
				Trauku mazgāšana			
1200	46,5	76	399	103,5	57	38	15% (288)
Iekštelpu palātība kopā: 2208 kv.m							
12 grupas / 288 audzēkņi / 24 PII pedagogi / 12 pedagoga palīgi / 18 cilvēki pārējais personāls							

Domājot par PII pakalpojumu nodrošināšanu tuvāk dzīvesvietai,
kāds ir priekšlikums pirmsskolas izglītības pakalpojumu
nodrošināšanai Kalngales iedzīvotājiem??

Alternatīva 4

Palielināts pašvaldības līdzfinansējums PII pakalpojuma nodrošināšanai
pie PPII Ādažos, Carnikavā, Kalngalē un Garcēmā



Alternatīva 5

Inovatīvas moduļu koka karkasa būves PII grupai ar 24 vietām



Priekšlikumi, kas pašvaldībai būtu jādara saistībā ar aukļu pakalpojumiem?

- BUPS sniedzēju reģistra izveide
- Līdzfinansējuma palielināšana

Kā kļūt par sertificētu auklīti?



Vai ir rēķināts, kā varētu mainīties pašvaldības līdzfinansējuma apmērs? Kā tas tika noteikts?

Vecuma grupas	Ar 2021. gada izmaksām	Ar 09/2022 izmaksām (elektrība un apkure)	Pēc jaunās PII izveides
1,5 - 4 gadi	285	302	312
5+ gadi	200	212	219

- Līdzfinansējums (EUR/mēn. uz 1 izglītojamo) aprēķināts atbilstoši 08.12.2015. MK noteikumos Nr. 709 noteiktajai metodikai

PALDIES PAR UZMANĪBU!

